



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

จัดทำโดย
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

1. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการจัดท้าวสตุก่อสร้าง | 14,000,000 | 12,538,187 | 768,806 | | ✓ | | ต.ค.65-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 2 | โครงการจัดท้าวสตุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น | 6,100,000 | 5,343,571.10 | 756,428.90 | ✓ | | | พ.ย.65-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 3 | โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบเครื่องหมายจราจร | 970,000 | 768,800 | 1,200 | | ✓ | | ธ.ค.65-ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 4 | โครงการบำรุงรักษา และซ่อมแซม ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลเครื่องจักรกล การเกษตรและยานพาหนะ | 580,000 | 572,910 | 7,090 | ✓ | | | พ.ย.65-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 5 | เงินสมทบงบประมาณตามโครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0096 บ้านหนองขุ่น - บ้านหนองครก อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี | 1,528,900 | 1,528,528.61 | 371.39 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 6 | เงินสมทบงบประมาณตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0127 บ้านบุณฑริก - บ้านหลักป่าย อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 1,350,600 | 1,350,400 | 200 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 7 | เงินสมทบงบประมาณตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0013 บ้านนาจาน - บ้านวังสะแบง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 1,057,000 | 1,056,800 | 200 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม - บ้านประทุต หมู่ที่ 3 ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 496,000 | 3,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3 ต.ธาตุ -บ้านดอนบาก หมู่ที่ 10 ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | พ.ย.65-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12 ต.โนนโพน อ.วารินชำราบ – บ้านแกนาคำ หมู่ที่ 2 ต.โคกก่อง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัว หมู่ที่ 4 ต.ธาตุ – บ้านศรีโคตก หมู่ที่ 3 ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวัด หมู่ที่ 5 ต.ธาตุ – บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 3 ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ 9 ต.ธาตุ -บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 3 ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ต.คำขวาง - บ้านเดิ่น หมู่ที่ 6 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.ป่าโมง (สายหนองใหญ่) – บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 2 ต.นาสว่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.โนนสมบูรณ์ – บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาโอง หมู่ที่ 14 ต.เมืองเดช - บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.ป่าโมง - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 2 ต.นาสว่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 2 ต.กุดชมภู -บ้านสนามชัยใหม่ หมู่ที่ 16 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 226 - บ้านบึงหวายกลาง หมู่ที่ 19 ต.บึงหวาย - บ้านข้าวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังยางตก หมู่ที่ 17 ต.บึงหวาย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 22 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 - บ้านบึงหวายเหนือ หมู่ที่ 18 ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 23 | โครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยละคี สายบ้านโนนแดงหมู่ที่ 6 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ - บ้านโนนขุมคำ หมู่ที่ 7 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี | 2,387,000 | | 50 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ที่ 7 ต.ศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2383 อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกวาง หมู่ที่ 8 ต.ศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2383 อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 500 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.กลางใหญ่ - บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 3 ต.บ้านกอก อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 500 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต.ก่อเอ้ - บ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 10 ต.หนองเหล่า อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 500 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพับ หมู่ที่ 7 ต.ก่อเอ้ -บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ต.หัวดอน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 500 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 11 ต.ก่อเอ้ -บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ต.หัวดอน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 500 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอแมว หมู่ที่ 3 ต.เตย -บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 10 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 500 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางโยภาพ หมู่ที่ 4 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ – ทางหลวงชนบท อจ.3009 อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ต.ยางโยภาพ – บ้านยางน้อย หมู่ที่ 8 ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 5 ต.เชียงใน -ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2404 อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งขาว หมู่ที่ 3 ต.โนนรัง -บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 3 ต.บ้านกอก อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 500 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 35 | โครงการบำรุงรักษา และซ่อมแซม ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี | 24,900,000 | 15,002,500 | 544,500 | | ✓ | | ธ.ค.56-ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงทองแห่ หมู่ที่ 3 ต.ปทุม -บ้านค้อ หมู่ที่ 14 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนาเมือง 10) สายบ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 ต.ไรร้อย -ทางหลวงชนบท อบ.3151 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนาเมือง 16) สายบ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงชนบท อบ.3151 จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยยางเทิง 5) สายบ้านยางเทิง หมู่ที่ 5 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยยางเทิง 1) สายบ้านยางเทิง หมู่ที่ 5 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเยีย หมู่ที่ 7 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงชนบท อบ.3002 จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,500 | 1,500 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตรงข้ามซอยอินทรา 1) สายบ้านโนนหงษ์ทอง หมู่ที่ 12 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 499,000 | | | ✓ | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,500 | 1,500 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยทุ่งสว่าง 6) สายบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี –ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยตรงข้ามทางเข้าบ้านปลาตุ๊กทอง) สายบ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 15 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี –ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างร้านอุบลซีฟู้ด) สายบ้านดงแสนสุข หมู่ที่ 15 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 47 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยราชพัสดุ 10) สายบ้านแคนคำ หมู่ที่ 17 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยราชพัสดุ 12) สายบ้านแคนคำ หมู่ที่ 17 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 49 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนิคมพัฒนา 2) สายบ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 18 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2050 จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 50 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ต.กุดลาด -ทางหลวงชนบท อบ. 4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 51 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนวัดบ้านผาแก้วใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.กุตุลลาด – ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 52 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 ต.กุตุลลาด -บ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 53 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดกุตุลลาด บ้านกุตุลลาดใต้ หมู่ที่ 9 ต.กุตุลลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 54 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวคำ หมู่ที่ 8 ต.ขามใหญ่ -บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 55 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแค หมู่ที่ 6 ต.ขามใหญ่ -บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ต.ไรร้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 56 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ่อขยยะ) สายบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 3 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหวาง หมู่ที่ 6 ต.ซีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 57 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นนาโจทก์) สายบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 3 ต.หนองบ่อ - บ้านเขือก หมู่ที่ 5 ต.หนองซอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 58 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ต.หนองบ่ออ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 59 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโนนพ้อทวย) สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหวาง หมู่ที่ 6 ต.ซีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 0 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 60 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นดงชำหมู) สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 61 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นดงนาฮาด) สายบ้านดงบัง หมู่ที่ 8 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหวาง หมู่ที่ 6 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 62 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง) สายบ้านดงบัง หมู่ที่ 9 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหวาง หมู่ที่ 6 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 63 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ่อขยะนมาย) สายบ้านลำลาก หมู่ที่ 12 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านชีทวน หมู่ที่ 3 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 64 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางท่าสนามชัย - กุดปลาเค้า)สายบ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 13 ต.หนองบ่อ - (สายหนองไฮ - หนองบ่อ) บ้านเชือกหมู่ที่ 5 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 65 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ่อขยยะ) สายบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 3 ต.หนองบ่อ - (ถนนสายหนองไฮ - หนองบ่อ) สายบ้านเขือก หมู่ที่ 5 ต.หนองซอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 66 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ่อขยยะด้านทิศตะวันออกขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ) สายบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหวาง หมู่ที่ 6 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 67 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงมะเหิน บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุดลาด- ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,000 | 2,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 68 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนใหญ่ บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ต.กุดลาด -ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,000 | 2,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 69 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบโรงเรียนโรงนา บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ต.กุตลาด – ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,000 | 2,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 70 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสาววน บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 6 ต.กุตลาด – ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 71 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า บ้านผาแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ต.กุตลาด – ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,000 | 2,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 72 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไซวาน บ้านกุตลาดใต้ หมู่ที่ 9 ต.กุตลาด-ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,000 | 2,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 73 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไผ่ บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 10 ต.กุตลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 74 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหาดศรีภิรมย์ บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 10 ต.กุตุลาต - ทางหลวงชนบท อบ.4005อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,000 | 2,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 75 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมียาชาว่า บ้านค้อเหนือ หมู่ที่ 12 ต.กุตุลาต - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,000 | 2,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 76 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสมเด็จ บ้านค้อเหนือ หมู่ที่ 12 ต.กุตุลาต - ทางหลวงชนบท อบ.4005อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,000 | 2,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 77 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสมเมือง บ้านค้อเหนือ หมู่ที่ 12 ต.กุตุลาต - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,000 | 2,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 78 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ประชาสรรค์ 2 บ้านค้อ หมู่ที่ 14 ต.กุตุลาต - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,000 | 2,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 79 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ต.กระโสบ -บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,000 | 2,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 80 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ต.กระโสบ -ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 81 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 6 ต.กระโสบ -บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 82 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ต.กระโสบ -ทางหลวงชนบท อบ. 4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,000 | 2,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 83 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำจ้ว หมู่ที่ 2 ต.กระโสบ -ทางหลวงชนบท อบ.4009 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,000 | 2,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 84 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอน หมู่ที่ 3 ต.กระโสบ -ทางหลวงชนบท ต.กระโสบ – ทางหลวงชนบท อบ.4009 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 85 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.43-14 บ้านดินคำ หมู่ที่ 6 –ทางหลวงชนบท อบ.4009 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 86 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.43-03 บ้านดินคำ หมู่ที่ 6 –ทางหลวงชนบท อบ.4005 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,000 | 2,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 87 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.43-01 บ้านบ่อหวาย หมู่ที่ 7 - ทางหลวงชนบท อบ.4009 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 88 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.43-20 บ้านบ่อหวาย หมู่ที่ 7 - ทางหลวงชนบท อบ.4009 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,000 | 2,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 89 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านป่อหวาย หมู่ที่ 7 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี – บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี | 485,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 90 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี – บ้านแสง หมู่ที่ 1 ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 91 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยปรารถนา) สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 6 ต.หัวเรือ – ทางหลวงชนบท อบ.3016 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 499,000 | 0 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 92 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสายสุพรรณ) สายบ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ต.หัวเรือ – ทางหลวงชนบท อบ.3002 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 93 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 16 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี – บ้านนาดี หมู่ที่ 2 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 94 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านโพธิ์ออก – บ้านโคกเจริญ)สายบ้านโพธิ์ออก หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ใหญ่ - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 95 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านหนองไข่นก – บ้านนาดี)สายบ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ – บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 96 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบังมั่ง หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ใหญ่ -บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 4 ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 97 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ – บ้านหนองหัวจัว หมู่ที่ 5 ต.บอน | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| | อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | | | | | | | | | |
| 98 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ – บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 99 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา 10) หมู่ที่ 12 ต.บึงไหม อ.วารินชำราบ – บ้านบัวท่า หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 100 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ต.คำขวาง -บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 101 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแฮ หมู่ที่ 1 ต.คำขวาง - บ้านนาดง หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 102 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 4 ต.คำขวาง -บ้านร่องก่อ หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 103 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ต.หนองกินเพล -บ้านสถานี หมู่ที่ 4 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 104 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ต.หนองกินเพล - ซอยเสรี 6 บ้านบุ่งหวายตก หมู่ที่ 7 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 105 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ต.หนองกินเพล - ซอยเสรี 7 บ้านบุ่งหวายตก หมู่ที่ 7 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 106 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ต.หนองกินเพล - ซอยเสรี 8 บ้านบุ่งหวายตก หมู่ที่ 7 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 107 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ต.หนองกินเพล-บ้านบุงหวายกลาง หมู่ที่ 19 ต.บุงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 108 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกินเพลใต้ หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล - บ้านทุ่งบอนเหนือ หมู่ที่ 16 ต.บุงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 109 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นแยกห้วยยาง ตอนปลาย) บ้านน้ำเที่ยงหมู่ที่ 4 ต.ห้วยชะยุ้ง อ.วารินชำราบ - บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ต.โนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 110 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนห้วยฮก) สายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ต.ห้วยชะยุ้ง อ.วารินชำราบ - บ้านหนองหัวจัว หมู่ที่ 5 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 111 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนห้วยคุ่มตอนล่าง) บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยชะยุ้ง อ.วารินชำราบ - บ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 112 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหนองปะคี) สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ต.ห้วยชะยุ้ง - บ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 113 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 8 ต.หนองกินเพล-บ้านทุ่งบอน หมู่ที่ 2 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 114 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยวัดหลัก 10) สาย อบ.ถ. 159-024 บ้านทุ่งน้ำคำ หมู่ที่ 4 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 115 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้างวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร)สายบ้านบัว หมู่ที่ 4 ต.ธาตุ - บ้านศรีโคตก หมู่ที่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 116 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา 10) หมู่ที่ 12 ต.บึงไหม อ.วารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 117 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูเมืองออก (อบ.ถ. 77-008) หมู่ที่ 7 ต.คูเมือง - บ้านศรีโคตก หมู่ที่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 118 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้างวัดป่าอรัญวาสี) สายบ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3 ต.ธาตุ - บ้านดอนบาก หมู่ที่ 10 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 119 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นสวนกระท่อมทิพย์) สายบ้านเกษตรพัฒนาหมู่ที่ 7 ต.คำขวาง – บ้านหนองหมากแข้ง หมู่ที่ 12 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 120 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาดิต หมู่ที่ 3 ต.โนนผึ้ง -บ้านสถานี หมู่ที่ 4 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 121 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทก หมู่ที่ 11 ต.โนนผึ้ง -บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 122 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ต.โนนผึ้ง -บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 13 ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 123 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านผึ้งต หมู่ที่ 4 ต.โนนผึ้ง -บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ต.โนนโพน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 124 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหรียญทอง หมู่ที่ 9 ต.โนนผึ้ง -บ้านค่านางรววย หมู่ที่ 3 ต.ค้ำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 125 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเกษม หมู่ที่ 5 ต.โนนผึ้ง -บ้านหวาง หมู่ที่ 2 ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 126 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาตืด หมู่ที่ 3 ต.โนนผึ้ง -บ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 127 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผึ้งออก หมู่ที่ 7 ต.โนนผึ้ง -บ้านนาโพนนเหนือ หมู่ที่ 2 ต.โนนโพน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 128 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ต.โนนกาเส้น -บ้านหนองมั่ง หมู่ที่ 1 ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,900 | 100 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 129 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ต.โนนกาเส้น -บ้านโนนสัง หมู่ที่ 6 ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,900 | 100 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 130 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ต.โนนกาเส้น -บ้านน้ำเกลือ หมู่ที่ 2 ต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,500 | 500 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 131 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ต.โนนกาเส้น -บ้านห้องซอน หมู่ที่ 6 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,500 | 500 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 132 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ต.คันไร่ อ.สิรินธร สายคลองชลประทาน L9 R1 - (รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.231-10) - ถนนขุนพิบูล - บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 11 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 133 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกตุดี หมู่ที่ 8 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| | จ.อุบลราชธานี | | | | | | | | | |
| 134 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมันปลา หมู่ที่ 8 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2173 จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 135 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหนองบัว หมู่ที่ 4 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร –ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 136 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินสูง หมู่ที่ 5 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 137 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโรงไม้หิน) สายบ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ที่ 9 ต.ห้วยไผ่ – บ้านวังอ่าง หมู่ที่ 7 ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 138 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท อบ. 4029 – บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 139 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2248 - บ้านคำบาก หมู่ที่ 6 ต.ห้วยข่า อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 140 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2248 - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 141 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำอุดม หมู่ที่ 3 ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย - บ้านสวายน้อย หมู่ที่ 4 ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 142 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ (คุ้มบ้านชาติ) หมู่ที่ 5 ต.บ้านแมด - บ้านดอนตะโน หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 143 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนาชุม) สายบ้านนาแคนพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.บ้านแมด - บ้านนาโพธิ์ใต้ (คุ้มโนนจิโปม) หมู่ที่ 6 ต.นาโพธิ์ อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 144 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นรอบหมู่บ้านฝั่งทิศตะวันตก)บ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 ต.หนองสะโน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2182 อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 145 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตะโน หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ -บ้านโนนสมบูรณ์ (คุ้มบ้านชาติ) หมู่ที่ 5 ต.บ้านแมต อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 146 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบาก หมู่ที่ 15 ต.บัวงาม -บ้านกรุงเจริญ หมู่ที่ 14 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 147 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยข่าทักษิณ หมู่ที่ 15 ต.ห้วยข่า - บ้านหนองยู หมู่ที่ 6 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 148 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 ต.ห้วยข่าอ.บุณฑริก – บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ต.โสภณ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 149 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคำดูล หมู่ที่ 5 ต.โนนค้อ -บ้านห้วยบ่อเจริญ หมู่ที่ 12 ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 150 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าวัดป่าหนองแคน) สายบ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 12 ต.เหล่าแดง - ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1- 0090 บ้านดงเหนือ – บ้านโอด อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 151 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวาปี หมู่ที่ 10 ต.เหล่าแดง -บ้านโนนแดง หมู่ที่ 11 .ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 500 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 152 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นข้างปรีดาฟาร์ม) ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง – บ้านนาขมื่น หมู่ที่ 6 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 500 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 153 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแดง หมู่ที่ 2 ต.เหล่าแดง -บ้านคำไฮใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 500 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 154 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโรงพยาบาลดอนมดแดง) สายบ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 12 ต.เหล่าแดง - ถนน อบจ. สาย อบ. 2011 บ้านคำไฮใหญ่ - บ้านท่าศิลา อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 500 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 155 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำเชบก บ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 ต.เหล่าแดง - ถนน อบจ. สาย อบ.2011 บ้านคำไฮใหญ่ - บ้านท่าศิลา อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 500 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 156 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยคำแม่ปู) สายบ้านท่าลาดเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าแดง - ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1-0090 บ้านดงบังเหนือ - บ้านโอด อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 500 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 157 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 5 (ปูตาบ้านหนองหล่ม) ต.เหล่าแดง - ถนน อบจ. สาย อบ. 2011 บ้านคำไฮใหญ่ -บ้านท่าศิลา อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 500 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 158 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระบูน หมู่ที่ 3 ต.เหล่าแดง - ถนนอบจ. สาย อบ.ถ. 1-0090 บ้านดงบังเหนือ - บ้านโอด อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,500 | 500 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 159 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 7 ต.กุศยาลวน อ.ตระการพิษผล - บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 2 ต.แก่งเค็ง อ.กุศขำบุรี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 160 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 7 ต.กุศยาลวน อ.ตระการพิษผล - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ต.แก่งเค็ง อ.กุศขำบุรี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 161 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคิม หมู่ที่ 6 ต.กุศยาลวน อ.ตระการพิษผล - บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ต.กาบิน อ.กุศขำบุรี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 162 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 7 ต.กุดยาลวน -บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 600 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 163 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ต.กุดยาลวน -บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ต.เป่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 164 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ต.ขามเปี้ย -บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 6 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 165 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี - บ้านโนนหวาง หมู่ที่ 2 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 166 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาจิว หมู่ที่ 6 ต.เป่า -บ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 167 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพอก หมู่ที่ 2 ต.เป่า -บ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ต.กุศยาชวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 168 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 500 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 169 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 ต.ยางโยภาพ -บ้านเหล่าคือ หมู่ที่ 9 ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 170 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 3 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ - บ้านดอนกลอย อ.ม่วงสามสิบ - บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 9 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 171 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ต.แพงใหญ่ -ทางหลวงชนบท อบ. 3002 อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 500 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 172 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขมื่น หมู่ที่ 6 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 496,000 | 3,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 173 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2050 - บ้านยางกระเดา หมู่ที่ 2 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 174 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนดอนกลอย หมู่ที่ 9 ต.แพงใหญ่ -บ้านนาไผ่ หมู่ที่ 3 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 500 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 175 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหมาใน หมู่ที่ 3 ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ - ทางหลวงชนบท อบ.6066 อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 500 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 176 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ - ทางหลวงชนบท อบ.4123 จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 500 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 177 | 180. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร - ทางหลวงชนบท อบ.4123 จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 178 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหน้าวัดป่าดอนยูเจริญธรรม) สายบ้านดอนยู หมู่ที่ 1 ต.นาดี - (โนนพร้าว) บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 4 ต.นาเยี่ย อ.นาเยี่ย จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 179 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยทรัพย์เพิ่มพูน) สายบ้านม่วง หมู่ที่ 3 ต.นาดี - บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 4 ต.นาเยี่ย อ.นาเยี่ย จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 180 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโนนพร้าว) สายบ้านนาดี หมู่ที่ 4 ต.นาดี - บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 4 ต.นาเยี่ย อ.นาเยี่ย จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 181 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหนองฟ้า) สายบ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5 ต.นาดี อ.นาเยี่ย - บ้านหนองไชนก หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 182 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ต.นาดี -บ้านนาเยีย หมู่ที่ 4 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 183 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิมมาใต้ หมู่ที่ 12 ต.นาดี อ.นาเยีย - บ้านหนองแฝง หมู่ที่ 12 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 184 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิมมา หมู่ที่ 8 ต.นาดี อ.นาเยีย - บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,500 | 500 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 185 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิมมาใต้ หมู่ที่ 12 ต.นาดี อ.นาเยีย - บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 186 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโนนไร่) สายบ้านนาตู หมู่ที่ 6 ต.นาดี อ.นาเยีย - บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 10 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 187 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยู หมู่ที่ 1 ต.นาดี อ.นาเยี่ย -บ้านเสาแก้ว หมู่ที่ 2 ต.นาสว่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 188 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท อบ. 3054 - บ้านนาเยี่ยหมู่ที่ 3 ต.นาเยี่ย อ.นาเยี่ย จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 189 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 22 ต.เมืองเดช -ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 499,000 | 0 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 190 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 17 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม - บ้านแก่งยาง หมู่ที่ 6 ต.นาเรือง อ.นาเยี่ย จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 499,000 | 0 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 191 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 20 ต.เมืองเดช -บ้านกลาง หมู่ที่ 1 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 4,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 192 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5 ต.ท่าโพธิ์ศรี -บ้านโนนแคน หมู่ที่ 2 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 193 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นกิ่งแก้วอุบลมิตร) สายบ้านทองหลางหมู่ที่ 11 ต.ท่าโพธิ์ศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 194 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางโรงเรียนบ้านนาเลิง) สายบ้านนาเลิง หมู่ที่ 6 ต.บัวงาม - บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 6 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 195 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชินนอก หมู่ที่ 7 ต.บัวงาม -บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 196 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.บัวงาม -บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 197 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเงินฮ้อย หมู่ที่ 7 ต.นากระแซง - ทางหลวงชนบท อบ.2006 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 499,000 | 0 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 198 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 199 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.144-004 บ้านนาอุดม หมู่ที่ 1 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 200 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 - บ้านร่องรวมวุฒิ หมู่ที่ 32 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 201 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหนองควายชุม) สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ต.นาเจริญ - บ้านม่วง หมู่ที่ 3 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 202 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิก หมู่ที่ 12 ต.นาสว่าง อ.เดชอุดม - บ้านทุ่งศรีเมือง หมู่ที่ 9 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 499,000 | 0 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 203 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ต.ตบหุ -บ้านยาง หมู่ที่ 4 ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 204 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 21 ต.กุดประพายอ.เดชอุดม - บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 205 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ต.ป่าโมง -บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ต.นาสว่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 4,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 206 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นอนามัย) สายบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.ป่าโมง - บ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 495,000 | 4,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 207 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเชียงอินทร์ หมู่ที่ 12 ต.บุเปือย - บ้านนาหนองหว้า หมู่ที่ 13 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 495,500 | 3,500 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 208 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ต.โขงอ.น้ำยืน - บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ที่ 15 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 495,500 | 3,500 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 209 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นดงใหญ่) สายบ้านชำหวาย หมู่ที่ 3 ต.สีวิเชียร - บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 495,500 | 3,500 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 210 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 9 ต.บึงมะแลง -ทางหลวงชนบท อบ. 3054 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 211 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแพง หมู่ที่ 4 ต.สว่าง -บ้านโคกสมบูรณ์นอก หมู่ที่ 1 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 212 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นคุ้มวังใหญ่) สายบ้านห้วยขาม หมู่ที่ 9 ต.แก่งโคม อ.สว่างวีระวงศ์ – บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 0 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 213 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าข่า หมู่ที่ 6 ต.บึงมะแลง -บ้านโนนเตาเหล็ก หมู่ที่ 13 ต.แก่งโคม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 214 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร – ทางหลวงชนบท อบ.3078 อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี | 472,000 | | 500 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 215 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสนามชัยใหม่ หมู่ที่ 16 ต. โพธิ์ไทร - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 471,000 | | 0 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 216 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 3 ต.กุดชมภู -บ้านดอนจิก หมู่ที่ 14 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 494,000 | 5,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 217 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนไม้งาม หมู่ที่ 15 ต.กุดชุมภู -บ้านนาดี หมู่ที่ 5 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 493,000 | 6,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 218 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านระเวกลาง หมู่ที่ 8 ต.ระเว -บ้านท่าเสี้ยว หมู่ที่ 4 ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 473,000 | 473,000 | 0 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 219 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างแก้วสดใส หมู่ที่ 18 ต.โพธิ์ไทร - ทางหลวงชนบท อบ.3039 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 220 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 ต.หนองบัวฮี -บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 4,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 221 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่าฮี หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ไทร -ทางหลวงชนบท อบ. 3039 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 482,000 | | 500 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 222 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหม อ.พิบูลมังสาหาร - บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 482,000 | | 0 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 223 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านคูกอิ่ง หมู่ที่ 6 ต.หนองบัวฮี - บ้านแหมเหนือ หมู่ที่ 7 ต.บ้านแหม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 481,000 | | 1,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 224 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนนาเยีย หมู่ที่ 8 บ้านหนองสำราญ - หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหม - บ้านอ่างหินใต้ หมู่ที่ 3 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 4,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 225 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างหินน้อย หมู่ที่ 1 ต.บ้านแหม -บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 4,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 226 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนานกเขียน หมู่ที่ 13 ต.ขามป้อม -บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ต.แก้งเหนือ อ.เขมรราช จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 227 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ต.ขามป้อม -บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ต.หนองผือ อ.เขมรราช จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 228 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ (ถนน อบ. 3021) หมู่ที่ 14 ต.ขามป้อม - บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ต.แก้งเหนือ อ.เขมรราช จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 229 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามป้อม (ถนน อบ. 3021) หมู่ที่ 1 ต.ขามป้อม - บ้านดอนบาก หมู่ที่ 16 ต.เขมรราช (ถนน อบ.3067) อ.เขมรราช จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 230 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทรายเดิน หมู่ที่ 9 (ถนนอบ.3067) ต.ขามป้อม - บ้านไทร้อย หมู่ที่ 6 ต.เขมรราช อ.เขมรราช จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 231 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเกษียน หมู่ที่ 13 ต.ขามป้อม -บ้านห้องข่อย หมู่ที่ 18 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 232 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนแซง (ถนน อบ. 3067) หมู่ที่ 16 ต.ขามป้อม – บ้านดอนบาก หมู่ที่ 16 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 233 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเย็น (ซอยครูหวี) หมู่ที่ 8 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ – บ้านด่านฮ้าง (ถนน ทล.2050) หมู่ที่ 8 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 499,000 | 0 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 234 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแวงใหม่ หมู่ที่ 12 ต.นาแวง -อบ.ถ.131-23 อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 496,000 | 3,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 235 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแวง หมู่ที่ 2 ต.นาแวง -อบ.ถ.131-03 อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 236 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโปกม่วง หมู่ที่ 6 ต.นาแวง -อบ.ถ.131-04 อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 237 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิกเทิง หมู่ที่ 1 ต.จิกเทิง -บ้านตาลสุ่ม หมู่ที่ 11 ต.ตาลสุ่ม อ.ตาลสุ่ม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 495,290 | 3,710 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 238 | 241. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยคู หมู่ที่ 3 ต.คำหว้า -บ้านดอนโต หมู่ที่ 5 ต.จิกเทิง อ.ตาลสุ่ม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 495,290 | 3,710 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 239 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิก หมู่ที่ 2 ต.นาคาย -บ้านห้วยคู หมู่ที่ 3 ต.คำหว้า อ.ตาลสุ่ม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 496,000 | 3,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 240 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 2 ต.หนองกุง -ทางหลวงชนบท อบ. 5008 อ.ตาลสุ่ม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 241 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท อบ. 5008 - บ้านไฮห่องหมู่ที่ 5 ต.คำหว้า อ.ตาลสุ่ม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 242 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 ต.หนองซอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 243 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี หมู่ที่ 8 ต.หนอง ซอน - บ้านปะอ่าว หมู่ที่ 3,4,5,6 ต.ปะอ่าว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 244 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทไหล หมู่ที่ 4 ต.หนอง ซอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2415 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 245 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านหนองซอน หมู่ที่ 15 ต.หนองซอน - ถนนอบจ. สาย อบ.ถ.1 - 0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มี.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 246 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งขุนใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.หนองขอน -บ้านทุ่งหว้า หมู่ที่ 9 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 247 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนาเมือง 7) สายบ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 ต.ไรร้อย - ทางหลวงชนบท อบ.3151 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 248 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยณัฐگانต่อพาร์ทเมนต์) สายบ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 ต.ไรร้อย - ทางหลวงชนบท อบ.3151 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,500 | 500 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 249 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยข้างโรงเรียนบ้านนาเมือง)สายบ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 ต.ไรร้อย - ทางหลวงชนบท อบ. 3151 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 250 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเพชรประกาย) สายบ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 ต.ไรร้อย - ทางหลวงแผ่นดิน 2050 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 251 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตรงข้ามซอยอินทรา 1) สายบ้านโนนหงษ์ทอง หมู่ที่ 12 ต.ไธเนย์ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 231 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 252 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 ต.หนองขอน -บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 253 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขอน หมู่ที่ 6 ต.หนองขอนอ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหัวดอน หมู่ที่ 1 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 254 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซ่าง หมู่ที่ 7 ต.หนองขอน -ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 255 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอน หมู่ที่ 10 ต.หนองซอน - ทางหลวงชนบท อบ.2075 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 256 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจานไหล หมู่ที่ 4 ต.หนองซอน -บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 257 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ต.หนองซอน -บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ค.-มิ.ย.66 | กองช่าง | |
| 258 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอน (สายที่ 2) หมู่ที่ 10 ต.หนองซอน - บ้านทุ่งนาเพียง หมู่ที่ 8 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 259 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขือก (สายที่ 2) หมู่ที่ 5 ต.หนองซอน - ถนน อบจ.สาย อบ.ถ.1-0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองป้อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 260 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านงานไหล (สายที่ 1) หมู่ที่ 4 ต.หนองซอน - ทางหลวงชนบท อบ.2084 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 261 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ต.หนองซอน - บ้านปะอ่าว หมู่ที่ 4 ต.ปะอ่าว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 262 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทุ่งนาแคเหนือ) สายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 1 ต.หนองซอน - หนองไหล หมู่ที่ 1 ต.หนองซอน - บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ชีเหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 263 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ต.หนองซอน - ทางหลวงชนบท อบ.2084 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 264 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนซี หมู่ที่ 8 ต.หนองซอน -ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 265 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขือก (สายที่ 1) หมู่ที่ 5 ต.หนองซอน - ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1-0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองป่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 266 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจ่านไหล (สายที่ 2) หมู่ที่ 4 ต.หนองซอน - ทางหลวงชนบท อบ.2084 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 267 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ต.หนองซอนอ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 4 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 268 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล (สายที่ 1) หมู่ที่ 12 ต.หนองซอน อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านก้อบึง หมู่ที่ 7 ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 269 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล (ทุ่งมนต์) หมู่ที่ 2 ต.หนองซอน - บ้านปะอ่าว หมู่ที่ 4 ต.ปะอ่าว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 270 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 12 ต.หนองซอน -บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 8 ต.ชีเหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 271 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี หมู่ที่ 8 ต.หนองซอนอ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 4 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 272 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแสนสุข หมู่ที่ 11 ต.กระโสบ -บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,500 | 1,500 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 273 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล (หนองตอแก้ว) หมู่ที่ 2 ต.หนองซอน - บ้านปะอ่าว หมู่ที่ 4 ต.ปะอ่าว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 274 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล (ทุ่งหนองคลอง) หมู่ที่ 2 ต.หนองซอน - บ้านทุ่งนาเพียง หมู่ที่ 8 ต.ปะอ่าว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 275 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซ่าง หมู่ที่ 7 ต.หนองซอน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 276 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 2 ต.หนองซอน - บ้านทุ่งนาเพียง หมู่ที่ 8 ต.ปะอ่าว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 277 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซ่าง หมู่ที่ 7 ต.หนองซอน - ทางหลวงชนบท อบ.2075 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 278 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี หมู่ที่ 8 ต.หนองซอน อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านท่าวารี หมู่ที่ 4 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 484,000 | 484,000 | 0 | ✓ | | | มี.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 279 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ท่าศาลา) สายบ้านหนอง มะนาว หมู่ที่ 6 ต.กุตลาด อ.เมือง อุบลราชธานี - บ้านแคน หมู่ที่ 1 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 280 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) บ้านค้อ หมู่ที่ 1 ต.กุตลาด - ถนนรอบห้วยวังนอง ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มี.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 281 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่าใหญ่) สายบ้านกุดลาด หมู่ที่ 2 ต.กุดลาด – บ้านดงห้องแห่ หมู่ที่ 3 ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 282 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่าน้ำคำ) สายบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุดลาด – ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 283 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ขี้เหล็ก -บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 7 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 284 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองต่อแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ขี้เหล็ก -บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 7 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 285 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลวงกระโสบ) สายบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุดลาด – ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 286 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สถานีสูบน้ำ) สายบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 287 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บุงน้อย) บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ต.กุดลาด -ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 288 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เหล่าแปน) สายบ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ต.กุดลาด-บ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 289 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ต.กุดลาด -ทางหลวงชนบท อบ.4005 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 290 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบัง หมู่ที่ 8 - บ้านโพนงามหมู่ที่ 7 ต.หนองบ่อ - บ้านเชือก หมู่ที่ 5 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 291 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคูหลี่ – บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 - บ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี – บ้านชีทวน หมู่ที่ 3 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 292 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจานตะโนน หมู่ที่ 10 - บ้านหนองบ่อหมู่ที่ 3 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหัวดุน หมู่ที่ 3 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 293 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจานตะโนน หมู่ที่ 10 ต.หนองบ่ออ.เมืองอุบลราชธานี – บ้านหวาง หมู่ที่ 6 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 294 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ต.หนองบ่อ -บ้านหนองไหล หมู่ที่ 1 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 295 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโคม หมู่ที่ 1 ต.ปะอาว -บ้านดอนชี หมู่ที่ 8 ต.หนองซอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 296 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโคม หมู่ที่ 2 ต.ปะอาว - (ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี) บ้านดอนชี หมู่ที่ 8 ต.หนองซอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 297 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโคม หมู่ที่ 2 ต.ปะอาว - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 298 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปะอาว หมู่ที่ 4 ต.ปะอาวอ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านทุ่งใต้ หมู่ที่ 4 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 299 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างหมากแข้ง หมู่ที่ 7 ต.ปะอาวอ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านก่อปึง หมู่ที่ 7 ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,500 | 500 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 300 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างหมากแข้ง หมู่ที่ 7 ต.ปะอาวอ.เมือง อุบลราชธานี – บ้านเป็ด หมู่ที่ 7 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 301 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างหมากแข้ง หมู่ที่ 7 ต.ปะอาวอ.เมืองอุบลราชธานี – บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ 8 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 302 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งนาเพียง หมู่ที่ 8 ต.ปะอาว -บ้านหนองซ่าง หมู่ที่ 7 ต.หนองซอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 303 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสนาม หมู่ที่ 3 ต.นาเกษม -บ้านทุ่งซ่าง หมู่ที่ 6 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 496,000 | 3,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 304 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเกษม หมู่ที่ 1 ต.นาเกษม -บ้านทุ่งซ่าง หมู่ที่ 6 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 496,000 | 3,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 305 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2214 บ้านข่างหมู่ที่ 5 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี - บ้านคำเตย หมู่ที่ 10 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 499,000 | 495,000 | 4,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 306 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2214 บ้านข่างหมู่ที่ 5 - บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 6 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 495,000 | 4,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 307 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2214 บ้านกุดเรือ หมู่ที่ 2 - บ้านกุดปลาแดง หมู่ที่ 4 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 308 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 14 ต.โนนสว่าง - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 309 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น – บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.เป้า บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 310 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาดโตน หมู่ที่ 7 – บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 4 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ต.แก่งเค็ง - บ้านบก หมู่ที่ 2 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 311 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น – บ้านบาก หมู่ที่ 2 ต.ห้วยนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 496,000 | 3,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 312 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหินแร่ หมู่ที่ 4 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น – บ้านตาดภูขาม หมู่ที่ 12 ต.ห้วยนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 313 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงตาทหวาน (สามแยกบึงคลีก) หมู่ที่ 13 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น - บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 4 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 314 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนอุดมเหนือ หมู่ที่ 11 ต.หนองทันน้ำ - บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ต.โนนสว่าง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 315 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนอุดมเหนือ หมู่ที่ 11 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น - อ่างเก็บน้ำห้วยยาง บ้านคำหาด หมู่ที่ 9 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 496,000 | 3,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 316 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดเม็ก หมู่ที่ 2 ต.กุดยาลวน -บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 3,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 317 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคิม หมู่ที่ 6 ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล – บ้านตาตแต่ หมู่ที่ 6 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 496,000 | 3,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 318 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดยาลวน หมู่ที่ 1 ต.กุดยาลวนอ.ตระการพืชผล – บ้านตาตแต่ หมู่ที่ 6 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 319 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดยาลวน หมู่ที่ 1 ต.กุดยาลวน – บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 320 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุง หมู่ที่ 4 ต.โนนกาเส้น -บ้านแกเจริญ หมู่ที่ 10 ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 321 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองหมากก้ำเครือ บ้านทุ่งบอนเหนือ หมู่ที่ 16 ต.บุงหวาย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 322 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองซึ้งเห็น บ้านทุ่งบอนเหนือ หมู่ที่ 16 ต.บึงหวาย – บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 323 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้องชัน หมู่ที่ 9 (บ้านใหม่บุญจันทร์) ต.บึงหวาย – บ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 324 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 - บ้านนาโพธิ์กลาง หมู่ที่ 1 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 495,290 | 3,710 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 325 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 ต.ห้วยยาง - ทางหลวงชนบท อบ.4032 อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 326 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 7 ต.ห้วยไผ่ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2368 อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 327 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 328 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างแสง หมู่ที่ 4 ต.หนองกุง อ.ตาลสุม - บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 2 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 329 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าหนองกุง บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.หนองกุง - บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ 5 ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 330 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทมเหนือ หมู่ที่ 4 ต.คำหว้า -บ้านคำฝักนอก หมู่ที่ 9 ต.นาคาย อ.तालसुम จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 331 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยดู่ หมู่ที่ 3 ต.คำหว้า -บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 5 ต.นาคาย อ.तालसुम จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 496,500 | 2,500 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 332 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ต.สำโรง อ.तालसुม - บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 496,000 | 3,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 333 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 ต.ม่วงสามสิบ - บ้านหนองขุมดิน หมู่ที่ 9 ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 334 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าข้าว หมู่ที่ 7 ต.ม่วงสามสิบ -บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 6 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 335 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาผืน หมู่ที่ 10 ต.ไร่่น้อย (ข้างโรงเรียนประชาชนุเคราะห์ 32) - ทางหลวงชนบท อบ. 4009 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 336 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 7 (ซอยตรงข้ามวัดนาเยี่ย) ต.ไร่่น้อย - ทางหลวงชนบท อบ.3002 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 337 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวป่าแวง บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 10 ต.กุดลาด - บ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 338 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปลาตุ๊กใต้ หมู่ที่ 16 ต.ไร่่น้อย -บ้านดอนแค หมู่ที่ 6 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,000 | 2,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 339 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเมือง หมู่ที่ 2 ต.ไร่่น้อย -ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2050 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,000 | 2,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 340 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ต.ไรร้อย -ทางหลวงชนบท อบ.4009 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,000 | 2,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 341 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหงษ์ทอง หมู่ที่ 12 ต.ไรร้อย -ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 231 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 497,000 | 2,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 342 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพุทธรนิคม หมู่ที่ 11 ต.ไรร้อย -ทางหลวงชนบท อบ.3151 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 343 | โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ หมู่ที่ 7 ต.หัวเรือ – บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 344 | โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอัน หมู่ที่ 10 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี – บ้านแดง หมู่ที่ 3 ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้กจ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,500 | 500 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 345 | โครงการขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวเรือ (ซอย 6) หมู่ที่ 1 ต.หัวเรือ – ทางหลวงชนบท อบ.3002 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 346 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านหนองมุก หมู่ที่ 2 ต.หัวเรือ - ทางหลวงชนบท อบ.3016 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 500 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 347 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อม บ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านหนองจ้านัก (ซอย 3) หมู่ที่ 8 ต.หัวเรือ – ทางหลวงชนบท อบ.3016 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 2,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 348 | โครงการขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 ต.หัวเรือ อ.เมือง อุบลราชธานี – บ้านนาดี หมู่ที่ 11 ต.ยางสักกระโพนห่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 349 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตสายทางหลวงชนบทอบ.3002 สายบ้านหัวเรือ (ซอย 3) หมู่ที่ 11 ต.หัวเรือ - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.ซีเหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 2,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 350 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0023 บ้านหนองซ้อง - บ้านดงแถบ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 490,000 | | 0 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 351 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0072 บ้านเบ็ญจ - บ้านปากบุง อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 2,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 352 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0034 บ้านโนนค้อ-บ้านนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 13,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 353 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0115 บ้านม่วงฮี - บ้านโพรงงาม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 12,500 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 354 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0014 บ้านนาเยี่ย - บ้านโนนกลอย อ.นาเยี่ย จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 1,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 355 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0030 บ้านนาเยี่ย - บ้านนาจาน อ.นาเยี่ย จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 356 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0065 บ้านข้าวปุ้น - บ้านแก อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 357 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0128 บ้านชุมคำ - บ้านบก อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 358 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0097 บ้านนาสีดา - บ้านกาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 359 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0063 บ้านหัวนา - บ้านสง่า อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 0 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 360 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0071 บ้านแก้งหลัก ด่าน - บ้านนาดี อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 0 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 361 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0106 บ้านด่านอึ้ง - บ้านนาตาล อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 484,000 | | 0 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 362 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0033 บ้านโนน กระโจม - บ้านโนนกุง อ.ตระการ พิชผล จ.อุบลราชธานี | 489,000 | | 0 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 363 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0047 บ้านดอนโตน - บ้านฮี อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 483,000 | 482,750 | 250 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 364 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0080 บ้านขามเปี้ย - บ้านไหลทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 365 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0089 บ้านโนนกง - บ้านท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 484,000 | 484,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 366 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0094 บ้านดอนโตน - บ้านคำแคนน้อย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 484,000 | 484,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 367 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0112 บ้านสะพือ - บ้านโคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 484,000 | 484,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 368 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0117 บ้านนาไฮ - บ้านคำข่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 490,000 | | 0 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 369 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0119 บ้านนาหว้า - บ้านถ้ำแซ่ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 490,000 | | 0 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 370 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0122 บ้านกุง - บ้านกุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 490,000 | 490,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 371 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0008 บ้านสร้างกุง - บ้านดงตาหวัง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,500 | 500 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 372 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0053 สุขาภิบาลโพธิ์ ไทร - บ้านม่วงใหญ่ (ตอนโพธิ์ไทร - นาตาล) อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี | 484,000 | 484,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 373 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0084 สุขาภิบาลโพธิ์ ไทร - บ้านนาตาล (ตอนโพธิ์ไทร - ม่วงใหญ่) อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี | 484,000 | 484,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 374 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0036 บ้านบก - บ้านนาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 375 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0040 บ้านสมสะอาด - บ้านนาสะตั้ง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี | 490,000 | 489,500 | 500 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 376 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0052 บ้านนาเจริญ - บ้านโนนตูม - บ้านโนนน้อย (1) อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี | 484,000 | | 0 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 377 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0019 บ้านโคกเถื่อน ช้าง - บ้านนาเรือง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 483,000 | 483,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 378 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0124 บ้านโนนสนาม - บ้านหนองถาวร อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 489,000 | | 0 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 379 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0011 บ้านหนองไฮ - บ้านทุ่งเทิง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 484,000 | | 500 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 380 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0060 ที่ว่าการ อำเภอสำโรง - บ้านโนนแคน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 490,000 | | 0 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 381 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0093 บ้านห้วยน้ำ - บ้านสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 482,000 | | 0 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 382 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0016 บ้านโนน สวรรค์ - บ้านโนนสง่า อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี | 489,000 | | 0 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 383 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0075 บ้านน้ำซุ่น - บ้านโคกสะอาด อ.น้ำซุ่น จ.อุบลราชธานี | 490,000 | 490,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 384 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0127 บ้านบุญทริก - บ้านหลักป่าย อ.บุญทริก จ.อุบลราชธานี | 490,000 | 490,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 385 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0085 บ้านบุญทริก - บ้านหนองแปน อ.บุญทริก จ.อุบลราชธานี | 490,000 | 490,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 386 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0074 บ้านคำบอน - บ้านท่าบอน อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี | 490,000 | 490,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 387 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0092 บ้านตบหู - บ้านฝั่งเพ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี | 490,000 | 490,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 388 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0108 บ้านโนน สมบูรณ์ - บ้านแ้วขัน อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี | 490,000 | 490,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 389 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0091 บ้านบุเปือย - บ้านโนนทอง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี | 488,000 | | 0 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 390 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 484,000 | 484,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 391 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0004 บ้านหนองไผ่ - บ้านหนองยาง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 484,000 | 484,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 392 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0018 บ้านปากน้ำ - บ้านกระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 490,000 | 490,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 393 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0024 บ้านหนองไทร - บ้านสร้างหมากแข้ง อ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 394 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0043 บ้านปากน้ำ - บ้านเค็ง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 395 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0044 บ้านนิคม ม. 11 - บ้านหมากหมี อ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 396 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0049 บ้านหนองไผ่ - บ้านหนองหว่า - บ้านหัวคำ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 397 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0054 แจ้งสนิท - บ้านดอนซี - บ้านชำโคม อ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 398 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0061 บ้านหนองแก - บ้านเชือก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 399 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0064 บ้านปลาตุก - บ้านกระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 400 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0068 บ้านปากห้วย วังนอง - บ้านกุดลาด อ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 401 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0073 บ้านหนองไหล - บ้านหนองตอแก้ว อ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 402 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0082 บ้านนาควาย - บ้านตำแย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 403 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0110 บ้านหนองช้าง - บ้านปะอ่าว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 474,000 | 473,306 | 694 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 404 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0120 บ้านนิคม - บ้านค้อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 405 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0022 บ้านหนองขุ่น - บ้านหนองสองห้อง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 406 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0078 บ้านหนองฮาง - บ้านหนองคู - บ้านผักกะย่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 407 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0098 บ้านหนอง หลัก - บ้านหนองขุ่น อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 408 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0102 บ้านขาม – บ้านหนองซอแง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,500 | 500 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 409 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0090 บ้านดงบัง เหนือ - บ้านโอด อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี | 490,000 | 490,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 410 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0031 บ้านน้ำคำแดง - บ้านคำไหล อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี | 484,000 | 484,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 411 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0026 บ้านดอนจัว – บ้านดอนน้ำคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | | 3,000 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 412 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0027 บ้านสำโรง – บ้านสวัสดิ์ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี | 484,000 | 484,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 413 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0028 บ้านบก - บ้านดอนใต้ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี | 490,000 | 490,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 414 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0076 บ้านห้วย หมาก - บ้านจันทัย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี | 490,000 | 490,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 415 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0006 บ้านโนน - บ้านโนนจิก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 484,000 | 484,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 416 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0007 บ้านคำแสน ราช - บ้านเกษตรพัฒนา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 417 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย- บ้านแค อ.วารินชำราบ อบ.ถ.1 - 0010 บ้านธาตุ จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 418 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0017 บ้านวัด - บ้านแต่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 419 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0056 บ้านหาดสวน ยา - บ้านท่าซ้องเหล็ก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 420 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0079 บ้านหนองคู - บ้านโนนจิก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 484,000 | 484,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 421 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0109 บ้านค่านก เปล้า - บ้านดอนตู อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 484,000 | | 0 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 422 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0083 บ้านท่าลาด - บ้านน้ำเที่ยง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 490,000 | | 0 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 423 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0111 บ้านโพธิ์มูล - บ้านกุดชุม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 484,000 | 484,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 424 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0113 บ้านบึงหวาย - บ้านหนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 484,000 | 484,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 425 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0114 บ้านโนนยาง - บ้านนาดี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 484,000 | 484,000 | 0 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 426 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0081 บ้านศรีโค - บ้านโพธิ์ต อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 484,000 | | 0 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 427 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0001 บ้านน้ำเที่ยง - บ้านเปือย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 490,000 | | 0 | | ✓ | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 428 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอน (สายที่ 1) หมู่ที่ 10 ต.หนองซอน – บ้านทุ่งนาเพียง หมู่ที่ 8 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 429 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุดลาด -บ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 430 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0066 บ้านกุศกร – บ้านสะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | 483,000 | 482,750 | 250 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 431 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านดงตาวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น – บ้านพะลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี | 25,000,000 | | | | ✓ | | ก.ค.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 432 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกินเพลใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกินเพล - บ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 6 ตำบลปูงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 433 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาง หมู่ที่ 6 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน - บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 499,500 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 434 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจานเขื่อง หมู่ที่ 8 ตำบลเขื่องใน - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี | 499,500 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 435 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอگุดข้าวปุ้น - บ้านห้วยนา หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,700 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 436 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลพังโคน อำเภอนาตาล - บ้านดอนแสนพัน หมู่ที่ 6 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 437 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตาล หมู่ที่ 10 (คุ้มดอนชะยุ่ง) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 438 | .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหนองเทา) สายบ้านนาคู หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 439 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคูเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลนาดี - บ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 440 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก่งเจริญสุข หมู่ที่ 22 ตำบล ดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 441 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเทวา หมู่ที่ 23 ตำบลดอนจิก - บ้านโนนศิริ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 442 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 (คุ้มหนุรัตน์) ตำบลขามป้อม - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,700 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 443 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 (ซอยปอต่อให้) ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ - บ้านด่านฮัง หมู่ที่ 8 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,700 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 444 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพะลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี - ทางหลวงชนบท อบ.4069 - บ้านวังแซ หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 445 | .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านโป่งเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 446 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าบก - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 447 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท อบ. 3062 -บ้านหนองไชนก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไชนก อำเภอม่วงสามสิบ -บ้านหนองไหล หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 448 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี | 499,200 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 449 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงเกาะดอนมดแดง บ้านแคน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง - ทางหลวงชนบท อบ.4005 - บ้านผาแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 499,200 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 450 | 19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง - ทางหลวงชนบท อบ.4005 - บ้านผาแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 499,500 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 451 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน - บ้านหนองขามใหญ่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแมด (เส้นตะวันตก) อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 452 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจริญชัย หมู่ที่ 14 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 - บ้านพลาญชัย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 453 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขวาง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข อำเภอโขงเจียม - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 454 | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยคุ่มตอกลาง สายบ้านน้ำคำ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยชะยุง อำเภวารินชำราบ - บ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี | 3,900,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 455 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านเอ้ หมู่ที่ 6 ตำบลก่อเอ้-บ้านคูขาดหมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี | 3,097,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 456 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว จราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่15 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง - บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 3,941,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 457 | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้ามห้วยตาเทียว สาย บ้านข้าวปุ้น หมู่ที่ 14 (เขตเทศบาล ตำบลกุดข้าวปุ้น) - บ้านโนนหอม หมู่ที่ 9 (เขตองค์การบริหารส่วน ตำบลข้าวปุ้น) ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | 3,820,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 458 | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้ามลำโดมน้อย สาย บ้านบัวงาม หมู่ที่ 1 ตำบลบัวงาม - บ้านสันติสุขหมู่ที่ 10 ตำบลโพงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี | 6,980,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 459 | . โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยไผ่ สายบ้านเหล่าคือ หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองจอก หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ | 2,600,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 460 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านจุกการ หมู่ที่ 4ตำบลคำไหล - บ้านจันทัย หมู่ที่ 7 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 6,646,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 461 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองขาด หมู่ที่ 4 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร - ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.71-101 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2173 บ้านท่าแพ หมู่ที่ 10 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี | 6,164,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 462 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภอวารินชำราบ -บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 463 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภอวารินชำราบ - บ้านหนองหัวงัว หมู่ที่ 5 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 464 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยชะยุ้ง – บ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 465 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยชะยุ้งตก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยชะยุ้ง - บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 466 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน - บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 467 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสง่า หมู่ที่ 1 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล - บ้านดอนแสนพัน หมู่ที่ 6 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 468 | . โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเหล่า - บ้านท่าลาด หมู่ที่ 10 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี | 499,500 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 469 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหมี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเหล่า - บ้านท่าลาด หมู่ที่ 10 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี | 499,500 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 470 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองเทา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก | 499,500 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| | อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร | | | | | | | | | |
| 471 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุกลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสหธาตุ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2382 - บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี | 499,500 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 472 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุกลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสหธาตุ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2382 - บ้านแก้งโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลค้อทอง อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี | 499,500 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 473 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดอน - บ้านมะพริก หมู่ที่ 9 ตำบลชีทวน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี | 499,500 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 474 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดอน หมู่ที่ 1 ตำบลหัวดอน - บ้านมะพริก หมู่ที่ 9 ตำบลชีทวน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี | 499,500 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 475 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 บ้านเสียม หมู่ที่ 7 ตำบลหัวดอน - บ้านหนองดุน | 499,500 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการ |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| | หมู่ที่ 10 ตำบลชิวทวน อำเภอเชียง ใน จังหวัดอุบลราชธานี | | | | | | | | | ดำเนินงาน |
| 476 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านโนนกกอก หมู่ที่ 6 ตำบลสหธาตุ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2382 - บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี | 499,200 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 477 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านแหม หมู่ที่ 11 ตำบลหัวดอน - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี | 499,200 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 478 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านหัวดอน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวดอน อำเภอเชียงใน - บ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 499,500 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 479 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายที่ 2 บ้านเสียม หมู่ที่ 7 ตำบลหัวดอน - บ้านหนองดุน หมู่ที่ 10 ตำบลชิวทวน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี | 499,500 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 480 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียม หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดอน - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี | 499,500 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 481 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาดน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาเรือง - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเขีย อำเภอนาเขีย จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 482 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยู หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอนาเขีย - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 483 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอนาเขีย - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 2 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 484 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง (ซอยหนองแสง) หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอนาเขีย - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 485 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหนองกอย) สายบ้านนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี - บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 3 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 486 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคู (หน้าวัดนาคูไปวัดไตรสิกขาเสขะปฏิบัติหาราม) หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย - บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 487 | .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย - บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 488 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง (หน้าศูนย์พักคอย) หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย - บ้านหนองไชนก หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 489 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 19 ตำบลคอนจิก อำเภอพิบูลย์มังสาหาร – บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลคันไร่ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 490 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ - บ้านนาดี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,500 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 491 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 (คุ้มพ่อหวัน) ตำบลขามป้อม - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,700 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 492 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 (คุ้มเจริญสุข) ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ - บ้านป่าหลวง หมู่ที่ 13 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,700 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 493 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่ที่ 2 (นายนายอินทร์) ตำบลขามป้อม - บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,700 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 494 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 (สามแยกบ้านโนนแดง)ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ - บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 13 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,700 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 495 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงแมต หมู่ที่ 11 ตำบลดอนจิก - บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวฮี อำเภopiบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 496 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลดอนจิก - บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภopiบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 497 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ผาสุข หมู่ที่ 21 ตำบลตอนจิก - บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 498 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมบุญสามัคคี หมู่ที่ 17 ตำบลตอนจิก - บ้านบำฮี หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 499 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9 ตำบลตอนจิก อำเภอพิบูลย์มังสาหาร - บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 500 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกลาง - บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลตอนจิก อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 501 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมอ (หนองยาง) หมู่ที่ 7 ตำบลยางซิ่นก - บ้านศรีสุข หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี | 499,500 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 502 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดกะเสียน หมู่ที่ 11 ตำบลเขื่องใน - บ้านกุดตาก้า หมู่ที่ 3 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี | 499,500 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 503 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักแว่น (หลังโรงเรียน) หมู่ที่ 3 ตำบลยางซิ่นก - บ้านดู่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี | 499,500 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 504 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนนาม่อง หมู่ที่ 11 (คุ้มนาหัวภู) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 505 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคอม หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล - ทางหลวงชนบท อบ.4076 - บ้านศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 506 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพะลาน หมู่ที่ 1 ตำบลพะลาน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 507 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหินโงง หมู่ที่ 9 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล - บ้านโบกม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 508 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งไฮ หมู่ที่ 8 (คุ้มโป่งสัง) ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านนาพะเนียงอ หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 509 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนนาม่อง หมู่ที่ 11 (คุ้มนาหัวภู) ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล - ทางหลวงชนบท อบ.4076 - บ้านนาพะเนียงอ หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 510 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกะลิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 511 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร - บ้านไร่เจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 512 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทราย หมู่ที่ 2 ตำบลพะลาน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 513 | .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศาลา หมู่ที่ 9 (คุ่มนาห้างเก่า) ตำบลสำโรง - ทางหลวงชนบท อบ. 4023 - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพนไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 514 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 3 บ้านสร้างกุง หมู่ที่ 4 ตำบลสองคอน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2337 - บ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพนไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 515 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาพะเนียงอ หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 - บ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพนไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 499,200 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 516 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเลาะ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพนไทร - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 517 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 (คุ้มวัดเก็ง) ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านหนองพานเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 518 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านนาขาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 519 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพานเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 520 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าชำชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลสองคอน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2337 - บ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 521 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 522 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเลาะ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านค้ำกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 523 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพะไล หมู่ที่ 4 (คุ้มนาหนองกอก) ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร - บ้านนาหนองเขือก หมู่ที่ 3 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,800 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 524 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม - บ้านผาสุก หมู่ที่ 7 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 525 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำค้ำน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเตย - ทางหลวงชนบท อบ. 3007 - บ้านเหล่าข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 526 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกหลัง อบต.สำโรง บ้านสำโรงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 2 ตำบลคำหว่า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี | 499,200 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 527 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - ทางหลวงชนบท อบ.3007 บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,100 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 528 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโชคชัย หมู่ที่ 12 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - ทางหลวงชนบท อบ.3007 - บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,100 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 529 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกลอย หมู่ที่ 9 (หน้าโรงเรียน) ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 3 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,100 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 530 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนากลาง หมู่ที่ 17 ตำบลโพนเมืองอำเภอเหล่าเสือโก้ก - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 3 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,100 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 531 | .โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลจิกเทิง - ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อบ.ถ.38-007 - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาคาย อำเภอतालसुम จังหวัดอุบลราชธานี | 499,200 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 532 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง - บ้านหนองบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี | 499,200 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 533 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี | 499,200 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 534 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านแดง หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี | 499,200 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 535 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสงนาอุดม หมู่ที่ 10 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง - บ้านนาผืน หมู่ที่ 10 ตำบลไร่น้อย อำเภอมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 499,200 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 536 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง - บ้านหนองบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,200 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 537 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง - บ้านหนองบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,200 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 538 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองชลประทาน) บ้านหนองโดน หมู่ที่ 12 ตำบลคันไร่ อำเภอสิริรินทร์ - บ้านกุดขมิฐ หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขมิฐ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 539 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองชลประทาน L10) บ้านป่ากุง หมู่ที่ 7 ตำบลคันทรี อำเภอสีรีรินทร์ - บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 11 ตำบลกุดชมภู อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 540 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยาว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตูม - บ้านธารไร่น้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 541 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตูม - บ้านแสนชะนี หมู่ที่ 5 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 542 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านตูม - บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 543 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตูม - บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 544 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย - บ้านดงกระชู หมู่ที่ 3 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 545 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลักป่า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม - ถนน อบจ.สาย อบ.3089 บ้านโนนบก - บ้านห้วยทราย - บ้านคอแลน หมู่ที่ 1 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 546 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลไพบุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 547 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกา - บ้านโนนแสง หมู่ที่ 12 ตำบลชีเหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 548 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเกา หมู่ที่ 1 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น - บ้านหัวน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลโขง อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 549 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโต หมู่ที่ 1 ตำบลไพฑูริย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านตาเคลือ หมู่ที่ 4 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 550 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลไพฑูริย์ - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 551 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 8 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 552 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางกะเดา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - บ้านดุน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี | 499,200 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 553 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำภูฮี หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 - บ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี | 499,200 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 554 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกเตาเหล็ก บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - บ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี | 499,200 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 555 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 - บ้านโนนบ่อแบง หมู่ที่ 11 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,200 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 556 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์โพนไฟใหญ่ บ้านสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - บ้านดุน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี | 499,200 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 557 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาศรีทรงเมือง บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - บ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี | 499,200 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 558 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ 5 (สายหนองแต้) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุญทริก - บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 21 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 559 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดควาย หมู่ที่ 1 ตำบลลาดควาย - บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลสงยาง อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 560 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ากุงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลลาดควาย - บ้านสระคำ หมู่ที่ 6 ตำบลสงยาง อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 561 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ากุงใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลลาดควาย - บ้านสระคำ หมู่ที่ 6 ตำบลสงยาง อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 562 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ากุงใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลลาดควาย - บ้านฟ้าห่วนเหนือ หมู่ที่ 13 (สายหนองตากุย) ตำบลนาคำ อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 563 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโปงโพน หมู่ที่ 7 ตำบลลาดควาย - บ้านฟ้าห่วนเหนือ หมู่ที่ 13 (สายหนองตากุย) ตำบลนาคำ อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 564 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสระคำ หมู่ที่ 6 ตำบลลาดควาย - บ้านสระคำ หมู่ที่ 6 ตำบลสงยาง อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 565 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสระคำ หมู่ที่ 6 ตำบลลาดควาย - บ้านฟ้าห่วนเหนือ หมู่ที่ 13 (สายหนองแสงจันทร์) ตำบลนาคำ อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 566 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเตย หมู่ที่ 5 ตำบลนาคำ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2135 (ช่วงที่ 2) - บ้านนามแห่ง หมู่ที่ 1 ตำบลนามแห่ง อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 567 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบำใหญ่ บ้านโนนกง หมู่ที่ 6 - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2135 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ (ช่วงที่ 2) - บ้านดงแถบ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 568 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจุกการ หมู่ที่ 4 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 569 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 3 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านคำผ่าน หมู่ที่ 7 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 570 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 1 (จุดนากรฐิน) ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 571 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนามแตงน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลหนามแตง อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านชะซอม หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 572 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 บ้านหนามแตงน้อย หมู่ที่ 11 (ภูหลังสอง) ตำบลหนามแตง อำเภอศรีเมืองใหม่-บ้านชะซอม หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 573 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลเอือดใหญ่ - บ้านตะปาย หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 574 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูหล่น หมู่ที่ 9 ตำบลสงยาง - ทางหลวงชนบท อบ.4001 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 575 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 576 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2135 บ้านขาด หมู่ที่ 3 - บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 577 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสูง (เส้นตลาดนัดโนนสูง) - บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำแซ่ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 578 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดขมภู หมู่ที่ 3 ตำบลเกษม - บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 579 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนกเขียน หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล - บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 580 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำแซ่-บ้านคำแคนน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 483,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 581 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลกุศยาลวน อำเภอตระการพืชผล - บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลกาบิน อำเภอกุศขำบุรี จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 582 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุศยาลวน อำเภอตระการพืชผล - บ้านโนนมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลกาบิน อำเภอกุศขำบุรี จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 583 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ่อขยะนาผาย สายบ้านสำลาก หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านหวาง หมู่ที่ 6 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 584 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางท่าสนามชัย - กุดปลาเค้า สายบ้านท่าสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านชีทวน หมู่ที่ 3 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 585 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบก บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกุดลาด - บ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 586 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ่อขยะ สายบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านหัวดุน หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 587 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนไฮ บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด-บ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 588 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกบ บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลกุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 บ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 589 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงไข่ บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 บ้านหมากมี หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 590 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดดงมะตาว บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด -ทางหลวงชนบท อบ.4005 บ้านดงห้องแห่ หมู่ที่ 3 ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 591 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแต้โนนสำราญ หมู่ที่ 16 ตำบลนาคำ อำเภอสรีเมืองใหม่ - บ้านโพนแพง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภोजึงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 592 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ - บ้านหนองเขือก หมู่ที่ 10 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 593 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0102 บ้านขาม - บ้านหนองซอแมว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | 2,168,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 594 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านหนองขอน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขอน - (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23) ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1 - 0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 7,988,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 595 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านนาवलใต้พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลคำครั่ง - บ้านดอนซิ่นอก หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 5,000,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 596 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านไทรงาม หมู่ที่ 8 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล - บ้านบุงชี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 9,022,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 597 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาว หมู่ที่ 10 ตำบลปุงมะแลง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 - บ้านแพง หมู่ที่ 4 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี | 4,472,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 598 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลบุเปือย - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี | 1,584,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 599 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 - บ้านคำเจริญสุข หมู่ที่ 13 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - บ้านคันเปือย หมู่ที่ 5 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสรินทร จังหวัดอุบลราชธานี | 7,416,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 600 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายถนนพนาภินันุสรณ์ บ้านม่วงเดียด หมู่ที่ 1 ตำบลคำเจริญ - เขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 1,800,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 601 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหนอง ทัพน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทัพน้ำ - บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 602 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านนาเวียง หมู่ที่ 10 ตำบลพังเคน -บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 603 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งเหนือ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 604 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2172 - บ้านอ่างหินใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างศิลา - บ้านอ่างหินน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแซม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี | 491,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 605 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านคำหาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอยางชุมน้อย - บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 606 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านสร้างม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสะโน - บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี | 493,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 607 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนผึ้ง - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 608 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแค หมู่ที่ 6 ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 609 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายคุ้มหนองสนบ้านฮี หมู่ที่ 3 ตำบลคำเจริญ – บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาพัน อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 610 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านขามเปีย หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสูง – บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 611 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านร่องเช่า หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสูง - บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 612 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดอนตุม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสูง - บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 613 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายถนนสามัคคีร่วมใจ (ช่วงที่ 1) บ้านดอนทับช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลซุหลุ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2050 - บ้านไหล่ทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 492,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 614 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดอน หมากมาย หมู่ที่ 7 ตำบลคำเจริญ – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 - บ้านนาหนองสิม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| 615 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านแพง หมู่ที่ 8 ตำบลคำเจริญ – บ้านนาจิว หมู่ที่ 6 ตำบลเป่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | | | | ✓ | | | กองช่าง | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัด ทำแผนการ ดำเนินงาน |
| รวม 615 โครงการ | | 436,283,600 | 171,160,672.71 | 3,021,470.29 | | | | | | |

กลยุทธ์ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน การใช้น้ำบาดาลและการขุด เจาะบ่อบาดาลขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี | 304,500 | 182,340 | 122,160 | ✓ | | | เม.ย.-ก.ย.66 | กองทรัพยากร ธรรมชาติฯ | |
| 2 | โครงการจัดท้าวสดูเชื้อเพลิง และหล่อลื่น | 1,000,000 | 941,254.10 | 58,745.90 | ✓ | | | ต.ค.65- ก.ย.66 | กองทรัพยากร ธรรมชาติฯ | |
| 3 | โครงการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องจักรกลเครื่องจักรกล การเกษตรและยานพาหนะ | 300,000 | 279,460 | 20,540 | ✓ | | | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | กองทรัพยากร ธรรมชาติฯ | |
| รวม 3 โครงการ | | 1,604,500 | 1,403,054.10 | 201,445.90 | | | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
 กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการพาณิชย์กรรม
 แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการปรับปรุงลานจอดรถผิวจราจร Asphaltic Concrete บริเวณด้านหลัง สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ | 2,861,000 | | 7,000 | | ✓ | | เม.ย.-ก.ย.66 | กองกิจการ พาณิชย์ | |
| รวม 1 โครงการ | | 2,861,000 | | 7,000 | | | | | | |

กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี | 421,000 | 296,066 | 124,934 | ✓ | | | ธ.ค.65-ก.พ.66 มี.ย.-ส.ค.66 | สำนักปลัด อบจ. | |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ แก่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัด อุบลราชธานี | 300,000 | 296,769 | 3,231 | ✓ | | | เม.ย.-ก.ค.66 | สำนักปลัด อบจ. | |
| รวม 2 โครงการ | | 721,000 | 592,835 | 128,165 | | | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข
 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี | 2,500,000 | 2,383,258.85 | 116,741.15 | ✓ | | | ก.ค.66 | กอง สาธารณสุข | |
| 2 | โครงการจัดท้าวัดสุขเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี | 1,100,000 | 1,077,198.60 | 22,801.40 | ✓ | | | ต.ค.65- ก.ย.66 | กอง สาธารณสุข | |
| 3 | โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | ก.พ.66 เม.ย.66 มิ.ย.66 | กอง สาธารณสุข | |
| 4 | โครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์จังหวัดอุบลราชธานี | 490,000 | 416,282 | 73,718 | ✓ | | | ก.ค.66 | กอง สาธารณสุข | |
| 5 | โครงการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำจังหวัดอุบลราชธานี | 961,800 | 950,169.30 | 11,630.70 | ✓ | | | ม.ค.-ส.ค.66 | กอง สาธารณสุข | |
| 6 | โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี | 500,000 | 179,231.91 | 320,768.09 | ✓ | | | ม.ค.66 มี.ค.66 พ.ค.66 ก.ค.-ก.ย.66 | กอง สาธารณสุข | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|----------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 7 | โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัด อุบลราชธานี | 2,000,000 | 1,912,500 | 87,500 | ✓ | | | พ.ค.-ก.ค.66 | กอง สาธารณสุข | |
| 8 | โครงการปลูกต้นกล้าสร้างเครือข่าย อาสาฉุกเฉินชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี | 1,000,000 | 869,250 | 130,750 | ✓ | | | พ.ค.-ก.ค.66 | กอง สาธารณสุข | |
| 9 | โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ถ้ำไอน์ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี | 32,650,000 | 32,650,000 | 0 | ✓ | | | ต.ค.65- ก.ย.66 | กอง สาธารณสุข | |
| 10 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี | 3,000,000 | 1,586,028 | 1,413,972 | ✓ | | | พ.ย.65 ม.ค.66 มี.ค.66 พ.ค.66 ก.ค.66 | กอง สาธารณสุข | |
| รวม 10 โครงการ | | 44,201,800 | 42,023,918.66 | 2,177,881.34 | | | | | | |

กลยุทธ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการคืนความสุขให้คนอุบลฯ จัด ขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี | 1,000,000 | 943,409.20 | 56,590.80 | ✓ | | | ก.พ.66 มี.ย.66 | กองทรัพยากร ธรรมชาติฯ | |
| รวม 1 โครงการ | | 1,000,000 | 943,409.20 | 56,590.80 | | | | | | |

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ | 1,500,000 | 293,108 | 1,206,892 | ✓ | | | ก.ค.-ส.ค.66 | กองทรัพยากร ธรรมชาติฯ | |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อ การอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีอุทยานธรณี ผาชันสามพันโบก | 1,000,000 | 870,316 | 129,684 | ✓ | | | พ.ย.65-ก.พ.66 เม.ย.-พ.ค.66 | กองทรัพยากร ธรรมชาติฯ | |
| 3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) | 0 | | 0 | | | ✓ | ธ.ค.65-ม.ค.66 | กองทรัพยากร ธรรมชาติฯ | |
| รวม 3 โครงการ | | 2,500,000 | 1,163,424 | 1,336,576 | | | | | | |

กลยุทธ์ พัฒนางองค์ความรู้และทักษะของประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการสร้างงานแนะแนวอาชีพให้กับ ประชาชน และฝึกอบรมระยะสั้น | 678,100 | 624,016 | 54,084 | ✓ | | | ก.พ.-มี.ค.66 | กอง สวัสดิการ สังคม | |
| 2 | โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน และ เพิ่มศักยภาพสตรีในเขตพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี | 500,000 | 385,651 | 114,349 | ✓ | | | เม.ย.-พ.ค.66 | กอง สวัสดิการ สังคม | |
| รวม 2 โครงการ | | 1,178,100 | 1,009,667 | 168,433 | | | | | | |

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง | 160,000 | 120,914 | 39,086 | ✓ | | | พ.ค.-ก.ค.66 | กองสวัสดิการ สังคม | |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้าน การปลูกพืชเศรษฐกิจ | 1,000,000 | 267,617.32 | 732,382.68 | ✓ | | | พ.ค.-มิ.ย.66 | กองสวัสดิการ สังคม | |
| 3 | โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้าน การปศุสัตว์และการประมง | 1,000,000 | 108,013.44 | 891,986.56 | ✓ | | | ก.ค.-ส.ค.66 | กองสวัสดิการ สังคม | |
| รวม 3 โครงการ | | 2,160,000 | 496,544.76 | 1,663,455.24 | | | | | | |

กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น | 315,000 | 275,441.60 | 39,558.40 | ✓ | | | พ.ย.65-ก.ย.66 | กองสวัสดิการ สังคม | |
| 2 | โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใยใส่ใจคนพิการ | 500,000 | | 500,000 | | | ✓ | ม.ค.-พ.ค.66 | กองสวัสดิการ สังคม | |
| 3 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 652,000 | 651,194 | 806 | ✓ | | | มี.ค.-เม.ย.66 | กองสวัสดิการ สังคม | |
| 4 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุ | 394,000 | 393,835 | 165 | ✓ | | | ธ.ค.65 พ.ค.66 ส.ค.66 | กองสวัสดิการ สังคม | |
| 5 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี | 500,000 | 141,142 | 358,858 | ✓ | | | ธ.ค.65- ก.พ.66 | กองสวัสดิการ สังคม | |
| 6 | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จำเป็นพิเศษ สำหรับคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาส | 621,000 | 451,710 | 169,290 | ✓ | | | ธ.ค.65- ก.ย.66 | กองสวัสดิการ สังคม | |
| 7 | โครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัด อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | พ.ค.-มิ.ย.66 | กองสวัสดิการ สังคม | |
| รวม 7 โครงการ | | 2,982,000 | 1,913,322.60 | 1,068,677.40 | | | | | | |

แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าฝ้ายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี | 61,600 | 61,592.41 | 7.59 | ✓ | | | มิ.ย.ก.ค.66 | สำนักปลัด | |
| | รวม 1 โครงการ | 61,600 | 61,592.41 | 7.59 | | | | | | |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0 | | 0 | | | ✓ | มิ.ย.-ก.ค.66 | กองสวัสดิการ สังคม | |
| 2 | โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน | 500,000 | 114,129 | 385,871 | ✓ | | | ก.ค.-ส.ค.66 | กองสวัสดิการ สังคม | |
| 3 | โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | ✓ | | | เม.ย.-มิ.ย.66 | กองสวัสดิ การสังคม | |
| 4 | โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาการระบาดของ ยาเสพติดอย่างยั่งยืน | 0 | | 0 | | | ✓ | เม.ย.-มิ.ย.66 | กองสวัสดิ การสังคม | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 5 | โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อป้องกันปัญหาการค้าและแสวงหา ประโยชน์ทางเพศจากเด็กสถานี ตำรวจภูธรวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | พ.ค.66 | กองสวัสดิ การสังคม | |
| 6 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กเยาวชน และประชาชนรู้ทันสื่อออนไลน์สถานี ตำรวจภูธรวารินชำราบจังหวัด อุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | พ.ค.66 | กองสวัสดิ การสังคม | |
| 7 | โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อป้องกันปัญหาการค้าและแสวงหา ประโยชน์ทางเพศจากเด็กสถานี ตำรวจภูธรสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | พ.ค.66 | กองสวัสดิ การสังคม | |
| 8 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กเยาวชน และประชาชนรู้ทันสื่อออนไลน์สถานี ตำรวจภูธรสำโรงจังหวัดอุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | พ.ค.66 | กองสวัสดิ การสังคม | |
| รวม 8 โครงการ | | 1,900,000 | 1,514,129 | 385,871 | | | | | | |

แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | พ.ค.66 | กอง สาธารณสุข | |
| 2 | โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและวินัยจราจรของสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี | 0 | | 0 | | | ✓ | พ.ค.66 | กอง สาธารณสุข | |
| รวม 2 โครงการ | | 0 | | 0 | | | | | | |

กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 1,000,000 | 832,885 | 167,115 | ✓ | | | มี.ค.-เม.ย.66 ก.ค.-ส.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| รวม 1 โครงการ | | 1,000,000 | 832,885 | 167,115 | | | | | | |

กลยุทธ์ ส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการสัมมนาผู้ประกอบการน้ำมัน ยาสูบ และผู้ประกอบการโรงแรม | 200,000 | 95,570 | 104,430 | ✓ | | | เม.ย.-มิ.ย.66 | กองคลัง | |
| 2 | โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน กฎหมายนำร่องประชาชน และ เยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี | 1,000,000 | 939,462 | 60,538 | ✓ | | | เม.ย.-ก.ค.66 | สำนักปลัด อบจ. | |
| 3 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและ เสริมสร้างการเรียนรู้การเมืองการ ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย | 0 | | 0 | | | ✓ | ม.ค.-ส.ค.66 | สำนักงาน เลขานุการ | |
| รวม 3 โครงการ | | 1,200,000 | 1,035,032 | 164,968 | | | | | | |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้นำ ชุมชนตามนโยบายสร้างชุมชน เข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย | 0 | | 0 | | | ✓ | ก.พ.-มี.ค.66 | กองสวัสดิการ สังคม | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 2 | โครงการสร้างพลังอาสาเฝ้าระวัง ปัญหาสังคมท้องถิ่นจังหวัด อุบลราชธานี | 500,000 | 248,190 | 251,810 | ✓ | | | ม.ค.-ก.พ.66 | กองสวัสดิการ สังคม | |
| 3 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและเยาวชนในการ ป้องกันการทุจริต | 0 | | 0 | | | ✓ | มิ.ย.ก.ค.66 | กองสวัสดิการ สังคม | |
| รวม 3 โครงการ | | 500,000 | 248,190 | 251,810 | | | | | | |

กลยุทธ์ อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่ เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี | 500,000 | 500,000 | 0 | ✓ | | | ก.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัด กิจกรรม เนื่องในวันมหามงคลแห่ง การสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี 16 กรกฎาคม 2566 “231 ปีอุบลราชธานี ชูธงเมืองธรรม” | 318,000 | 317,700 | 300 | ✓ | | | ก.ค.66 | สำนักปลัดฯ | |
| รวม 2 โครงการ | | 818,000 | 817,700 | 300 | | | | | | |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการจัดทำร้านกาชาด | 0 | | 0 | | | ✓ | | กองช่าง | |
| รวม 1 โครงการ | | 0 | | 0 | | | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (สำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาของ ท้องถิ่นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน) | 4,249,000 | 4,248,000 | 1,000 | ✓ | | | ต.ค.-ธ.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (สำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว)) | 34,959,700 | 34,957,800 | 1,900 | ✓ | | | ต.ค.-ธ.ค.65 เม.ย.-ก.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (สำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐานค่าหนังสือ เรียน) | 10,107,800 | 10,107,060.15 | 739.85 | ✓ | | | เม.ย.-ก.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (สำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ค่าอุปกรณ์ การเรียน | 4,765,700 | 4,756,960 | 8,740 | ✓ | | | ต.ค.-ธ.ค.65 เม.ย.-ก.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 5 | โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา | 110,000 | 108,671 | 1,329 | ✓ | | | ธ.ค.65-มี.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 6 | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในสถานศึกษา | 72,000 | 71,381.50 | 618.50 | ✓ | | | มิ.ย.-ส.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 7 | โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน ท้องถิ่น | 0 | | 0 | | | ✓ | ก.ค.-ก.ย.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 8 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม | 350,000 | 326,782 | 23,218 | ✓ | | | พ.ค.-ก.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| รวม 8 โครงการ | | 54,614,200 | 54,576,654.65 | 37,545.35 | | | | | | |

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนใน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 370,000 | 301,856 | 68,144 | ✓ | | | ต.ค.-ธ.ค.65 เม.ย.-ก.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| รวม 1 โครงการ | | 370,000 | 301,856 | 68,144 | | | | | | |

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ ของโรงเรียนในสังกัด | 7,000 | 6,200 | 800 | ✓ | | | ธ.ค.65- ม.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 2 | โครงการกิจกรรม 9 ส | 7,000 | 6,400 | 600 | ✓ | | | ม.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 3 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | 182,000 | 181,492 | 508 | ✓ | | | ต.ค.-พ.ย.65 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 4 | โครงการจัดงานวันครู | 80,000 | 79,727 | 273 | ✓ | | | ม.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 5 | โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | 180,000 | 177,069 | 2,931 | ✓ | | | ก.พ.-มิ.ย.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 6 | โครงการคัดเลือกครู และบุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น | 30,000 | 30,000 | 0 | ✓ | | | ธ.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 7 | โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนการสอน | 70,000 | 52,670 | 17,330 | ✓ | | | ธ.ค.65 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| รวม 7 โครงการ | | 556,000 | 533,558 | 22,442 | | | | | | |

แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนไร่ไต้ประชาคม | 415,200 | 415,130.04 | 69.96 | ✓ | | | มิ.ย.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| รวม 1 โครงการ | | 415,200 | 415,130.04 | 69.96 | | | | | | |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนหนอง บัวฮีวิทยาคม | 388,000 | | | | ✓ | | พ.ย.65 - มี.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 2 | โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนก ประสงค์โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม | 6,030,000 | | | | ✓ | | พ.ย.65- ก.ย.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 3 | โครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์โรงเรียนโนนกลาง วิทยาคม | 1,088,000 | | | | ✓ | | พ.ย.65 – ก.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 4 | โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนก ประสงค์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม | 6,030,000 | | | | ✓ | | พ.ย.65 – ก.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 5 | โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อม หลังคาโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม | 512,000 | | | | ✓ | | พ.ย.65 – พ.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 6 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็ก โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม | 325,000 | | | | ✓ | | พ.ย.65- ก.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 7 | โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม 1 โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม | 345,000 | | 2,000 | | ✓ | | พ.ย.65- มี.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 8 | โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนแก้ง เหนือพิทยาคม | 388,000 | | | | ✓ | | พ.ย.65- มี.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 9 | โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู (1 หลัง 6 ห้อง) ให้กับ โรงเรียนเบ็ตตี้ดู เมน 2 ช่องเม็ก | 1,668,000 | | | | ✓ | | พ.ย.65- ก.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 10 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนก ประสงค์โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม | 1,088,000 | | | | ✓ | | พ.ย.65- ก.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 11 | โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อม หลังคาโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม | 1,817,000 | | | | ✓ | | พ.ย.65- ก.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 12 | โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อม หลังคาโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม | 345,000 | | | | ✓ | | พ.ย.65- ก.พ.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 13 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยาน ยนต์โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก | 411,000 | | 1,000 | | ✓ | | พ.ย.65- มี.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|----------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 14 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์โรงเรียนห้วยข้าพพิทยาคม | 411,000 | | | | ✓ | | พ.ย.65- มี.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 15 | โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม | 785,000 | | | | ✓ | | พ.ย.65- มี.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 16 | โครงการก่อสร้างห้องสูงโรงเรียนห้วยข้าพพิทยาคม | 0 | | | | | ✓ | พ.ย.65- มี.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 17 | โครงการก่อสร้างห้องสูงโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ซองเม็ก | 0 | | | | | ✓ | พ.ย.65- มี.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 18 | โครงการก่อสร้างห้องสูงโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม | 0 | | | | | ✓ | พ.ย.65- มี.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 19 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม | 1,556,000 | | | | ✓ | | พ.ย.65 – ก.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 20 | โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม | 366,000 | | | | ✓ | | พ.ย.65- มี.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| รวม 20 โครงการ | | 23,553,000 | | 3,000 | | | | | | |

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา (สำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐานค่าเครื่องแบบ นักเรียน) | 4,872,000 | 4,871,200 | 800 | ✓ | | | เม.ย.-ก.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (สำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐานค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) | 8,511,400 | 8,511,036 | 364 | ✓ | | | ต.ค.-ธ.ค.66 เม.ย.-ก.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 3 | โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ | 160,000 | 152,743 | 7,257 | ✓ | | | ธ.ค.65- มี.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 4 | โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | 150,000 | 149,259 | 741 | ✓ | | | พ.ค.-ส.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ | 190,000 | 171,945 | 18,055 | ✓ | | | พ.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 6 | โครงการมหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น | 300,000 | 200,892 | 99,108 | ✓ | | | พ.ค.-ก.ย.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| 7 | โครงการเข้าค่ายศิลปะ | 100,000 | 99,952 | 48 | ✓ | | | ธ.ค.65- มี.ค.66 | สำนัก การศึกษาฯ | |
| รวม 7 โครงการ | | 14,283,400 | 14,157,027 | 126,373 | | | | | | |

2. โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานการศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | จัดซื้อระบบเครื่องขยายเสียงให้กับโรงเรียนบัวงามวิทยาจำนวน 1 ระบบ | 278,000 | 0.00 | 0.00 | | ✓ | | ธ.ค.65-ก.พ.66 | สำนักงาน ศึกษาฯ | |
| 2 | จัดซื้อระบบเครื่องขยายเสียงเพื่อติดตั้งภายในอาคารโรงเรียนบัวงามวิทยาจำนวน 1 ระบบ | 278,800 | 0.00 | 0.00 | | ✓ | | ธ.ค.65-ก.พ.66 | สำนักงาน ศึกษาฯ | |
| 3 | จัดซื้อตู้ลำโพงขยายเคลื่อนที่พร้อมไมค์ให้กับโรงเรียนบัวงามวิทยาจำนวน 5 เครื่อง | 21,600 | 21,600 | 0.00 | ✓ | | | ธ.ค.65-ก.พ.66 | สำนักงาน ศึกษาฯ | |
| รวม 3 โครงการ | | 578,400 | 21,600 | 0.00 | | | | | | |

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารสำหรับนักเรียนให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จำนวน 280 ชุด | 2,376,200 | 2,375,828 | 372 | ✓ | | | ธ.ค.65-ก.พ.66 | สำนักงาน ศึกษาฯ | |
| 2 | ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว 20 หลัง | 500,000 | 0.00 | 0.00 | | ✓ | | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำ แผนการดำเนินงาน | สำนักงาน ศึกษาฯ | |
| รวม 2 โครงการ | | 2,876,200 | 2,375,828 | 372 | | | | | | |

ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 200 ชุด | 320,000 | 0.00 | 0.00 | | ✓ | | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำ แผนการดำเนินงาน | สำนักงาน ศึกษาฯ | |
| รวม 1 โครงการ | | 320,000 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผลให้กับโรงเรียนนาสะเสพิทยาคม จำนวน 2 เครื่อง | 44,000 | 0.00 | 0.00 | | ✓ | | ร.ค.65-ก.พ.66 | สำนักงาน ศึกษาฯ | |
| 2 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงานให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม จำนวน 80 เครื่อง | 1,360,000 | 0.00 | 0.00 | | ✓ | | ร.ค.65-ก.พ.66 | สำนักงาน ศึกษาฯ | |
| 3 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ให้กับโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จำนวน 40 เครื่อง | 880,000 | 0.00 | 0.00 | | ✓ | | ร.ค.65-ก.พ.66 | สำนักงาน ศึกษาฯ | |
| 4 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ ประมวลผล จำนวน 6 เครื่อง | 144,000 | 0.00 | 0.00 | | ✓ | | โอนปลายปี ยังไม่ได้จัดทำ แผนการดำเนินงาน | สำนักงาน ศึกษาฯ | |
| รวม 4 โครงการ | | 2,428,000 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

แผนงานสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | จัดซื้อเครื่องฟอกควันสะพวยไทล่ จำนวน 6 เครื่อง | 450,000 | 450,000 | 0.00 | ✓ | | | ธ.ค.65-ก.พ.66 | กองสาธารณสุข | |
| 2 | จัดซื้อเตียงพยาบาลสำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมฐานเตียงและติดตั้ง จำนวน 10 เตียง | 200 | 0.00 | 200 | | | ✓ | ธ.ค.65-ก.พ.66 | กองสาธารณสุข | |
| 3 | จัดซื้อรถเข็นทำแผล | 44,000 | 44,000 | 0.00 | ✓ | | | พ.ค.-ก.ค.66 | กองสาธารณสุข | |
| 4 | จัดซื้อเตียงฟาร์เลอร์ชนิดมือหมุน แบบ ก | 15,500 | 15,500 | 0.00 | ✓ | | | พ.ค.-ก.ค.66 | กองสาธารณสุข | |
| 5 | จัดซื้อเตียงตรวจโรคทั่วไป | 6,000 | 6,000 | 0.00 | ✓ | | | พ.ค.-ก.ค.66 | กองสาธารณสุข | |
| รวม 5 โครงการ | | 515,700 | 515,500 | 200 | | | | | | |

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) | 304,200 | 0.00 | 0.00 | | ✓ | | พ.ค.-ก.ค.66 | กองสาธารณสุข | |
| 2 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 5 ชุด | 37,800 | 0.00 | 0.00 | | ✓ | | พ.ค.-ก.ค.66 | กองสาธารณสุข | |
| 3 | จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโมเมก้า | 41,700 | 0.00 | 0.00 | | ✓ | | พ.ค.-ก.ค.66 | กองสาธารณสุข | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 4 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 15 ตัว | 53,000 | 0.00 | 0.00 | | ✓ | | พ.ค.-ก.ค.66 | กองสาธารณสุข | |
| 5 | จัดซื้อเก้าอี้แถวพักคอย 4 ที่นั่ง | 117,000 | 0.00 | 0.00 | | ✓ | | พ.ค.-ก.ค.66 | กองสาธารณสุข | |
| รวม 5 โครงการ | | 553,700 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง | 115,000 | 0.00 | 0.00 | | ✓ | | พ.ค.-ก.ค.66 | กองสาธารณสุข | |
| รวม 1 โครงการ | | 115,000 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | จัดซื้อตู้เย็นขนาดความจุไม่น้อยกว่า 13 คิวบิก ฟุต จำนวน 2 ตู้ | 37,000 | 0.00 | 0.00 | | ✓ | | พ.ค.-ก.ค.66 | กองสาธารณสุข | |
| 1 | จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง | 46,000 | 0.00 | 0.00 | | ✓ | | พ.ค.-ก.ค.66 | กองสาธารณสุข | |
| รวม 2 โครงการ | | 83,000 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 24 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบ 1 จำนวน 6 เครื่อง | 144,000 | 0.00 | 0.00 | | ✓ | | ส.ค.-ก.ย.66 | กองสาธารณสุข | |
| 25 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาดจำนวน 6 เครื่อง | 60,000 | 0.00 | 0.00 | | ✓ | | ส.ค.-ก.ย.66 | กองสาธารณสุข | |
| รวม 2 โครงการ | | 204,000 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | จัดซื้อรถพยาบาลเคลื่อนที่สารต้านจุลชีพ จำนวน 8 คัน | 18,864,000 | 0.00 | 0.00 | | ✓ | | ส.ค.-ก.ย.66 | กองสาธารณสุข | |
| รวม 1 โครงการ | | 18,864,000 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหลทางแบบติดท้ายรถ | 1,500,000 | 0.00 | 0.00 | | ✓ | | ธ.ค.65-ก.พ.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| | ฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง | | | | | | | | | |
| | รวม 1 โครงการ | 1,500,000 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | จัดซื้อเครื่องเจาะพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 ชุด | 120,000 | 120,000 | 0.00 | ✓ | | | จ.ค.65-ก.พ.66 | กองช่าง | |
| | รวม 1 โครงการ | 120,000 | 120,000 | 0.00 | | | | | | |

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้งแบบ 6 ขา ขนาดไม่ น้อยกว่า 4x8 เมตร จำนวน 20 หลัง | 500,000 | 500,000 | 0.00 | ✓ | | | | กองช่าง | |
| | รวม 1 โครงการ | 500,000 | 500,000 | 0.00 | | | | | | |

3. โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

1) เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านศิริทรัพย์ 3 บ้านค้อเหนือ หมู่ที่ 12 ต.กุตุลาต - บ้านปทุมหมู่ที่ 7 ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 4,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าศาลาบ้านหนองมะนาวเหนือ หมู่ที่ 13 ต.กุตุลาต อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านแคน หมู่ที่ 1 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 500 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เลียบลำห้วยบัวบัว บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1 ต.หัวเรือ - บ้านนาเยี่ยหมู่ที่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองผือบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุตุลาต - บ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนจิก บ้านนาคำหมู่ที่ 4 ต.กุตุลาต - บ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา บ้านผาแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ต.กุตุลาต -บ้านนาใต้ หมู่ที่ 9 ต.กระโสบอ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟาร์มไก่ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 ต.กุตุลาต - บ้านนาใต้ หมู่ที่ 9 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโดนบ้านกุตุลาตใต้ หมู่ที่ 9 ต.กุตุลาต - บ้านหมากมีหมู่ที่ 1 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ บ้านกุตุลาตใต้ หมู่ที่ 9 ต.กุตุลาต - บ้านท่าเตาไห หมู่ที่ 6 ต.ปทุม อ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 4,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมันปลาบ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ต.หัวเรือ - บ้านนาเยี่ยหมู่ที่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 495,000 | 4,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวัดเก่า บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ต.หัวเรือ - บ้านนาเยี่ยหมู่ที่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มทุ่งขามใต้บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ต.หัวเรือ - บ้านนาเยี่ยหมู่ที่ 7 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังโรงเรียนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี- บ้านแสง หมู่ที่ 1 ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งขามเหนือหมู่ที่ 15 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี -บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 4 ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 494,500 | 4,500 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนาโจทก์ สายบ้านหนองบ่อหมู่ที่ 3 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี -บ้านหวาง หมู่ที่ 6 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 4,500 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นโนนพ้อหุย สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ต.หนองบ่อ - บ้านเขือหมู่ที่ 5 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 496,000 | 3,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดงชำหมู สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี -บ้านหวาง หมู่ที่ 6 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 496,000 | 3,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดงนาฮาด สายบ้านดงบังหมู่ที่ 8 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี - บ้านหัวดุน หมู่ที่ 3 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 496,000 | 3,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ต.หนองบ่อ อ.เมือง อุบลราชธานี - บ้านชีทวน หมู่ที่ 3 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 495,000 | 4,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ง หมู่ที่ 2 ต.ขามใหญ่ - | 499,000 | 494,000 | 5,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| | บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ต.ไร่น้อย อ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | | | | | | | | | |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเขษุรณ หมู่ที่ 11 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ -บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 15 ต.โคกก่อง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 491,000 | - | 16,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ -บ้านหนองย่าเต่า หมู่ที่ 7 ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 491,000 | 474,000 | 17,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 14 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ -บ้านนาเรือง หมู่ที่ 14 ต.โคกก่อง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 491,000 | - | 16,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ต.สระสมิง อ.วาริน ชำราบ -บ้านวังคค หมู่ที่ 1 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 491,000 | - | 9,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 1 ต.สระสมิง อ.วาริน ชำราบ -บ้านนาสว่าง หมู่ที่ 1 ต.นาสว่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 480,000 | - | 5,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 1 ต.สระสมิง อ.วาริน ชำราบ -บ้านหนองย่าเต่า หมู่ที่ 7 ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 491,000 | 482,000 | 9,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 12 ต.สระสมิง - บ้านศรีโคตก หมู่ที่ 3 ต.เมืองศรีโค อ.วาริน ชำราบ จ.อุบลราชธานี | 491,000 | 482,000 | 9,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 12 ต.สระสมิง - บ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 8 ต.เมืองศรีโค อ.วาริน ชำราบ จ.อุบลราชธานี | 491,000 | 482,000 | 9,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเสริมสุขบ้านปึงหวายตก หมู่ที่ 7 ต.ปึงหวาย - บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 491,000 | - | 21,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ -บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 491,000 | - | 9,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกินปลา หมู่ที่ 9 ต.ท่าลาด – บ้านนาโหนดน้อย หมู่ที่ 5 ต.โนนโพน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 491,000 | - | 9,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ -บ้านหนองหัวงัว หมู่ที่ 5 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 491,000 | - | 9,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 5 ต.โนนกาเส้น อ.สำโรง -บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ต.ห้วยชะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 491,000 | 475,000 | 16,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชาติ หมู่ที่ 6 ต.ขามป้อม – บ้านผับแล้ง หมู่ที่ 6 ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 491,000 | 474,000 | 17,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้องแดง หมู่ที่ 2 ต.โนนกลาง – บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ต.โนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 491,000 | 475,000 | 16,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 8 ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี – บ้านโพนงามหมู่ที่ 7 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ | 491,000 | 474,000 | 17,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสัง หมู่ที่ 6 ต.โนนกลาง – บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ต.โนนกาเส้น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 491,000 | 474,000 | 17,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชาติ หมู่ที่ 6 ต.ขามป้อม – บ้านหนองจิก หมู่ที่ 9 ต.โคกก่อง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 491,000 | 473,000 | 18,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสว่าง หมู่ที่ 8 ต.ค้อน้อย – บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 8 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 491,000 | 473,000 | 18,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไอน้อย หมู่ที่ 12 ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี - บ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ | 491,000 | 473,000 | 18,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.ปทุมมะแลง - บ้านโคกสมบูรณ์นอก หมู่ที่ 1 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี | 493,000 | - | 85,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 6 ต.สว่าง - บ้านแก่ง โดมหมู่ที่ 6 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี | 477,000 | | 477,000 | | | ✓ | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยแสนพราน หมู่ที่ 13 ต.ปทุมมะแลง - บ้านโนนเตาเหล็กหมู่ที่ 13 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมิง หมู่ที่ 3 ต.สว่าง - บ้านแก่งโดม หมู่ที่ 6 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี | 477,000 | - | 68,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.ปทุมมะแลง - บ้านแพง หมู่ที่ 4 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าช้า หมู่ที่ 6 ต.บุงมะแลง - บ้านโคกสมบูรณใน หมู่ที่ 2 ต.แก่งโคม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 47 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำฆ่า หมู่ที่ 1 ต.สว่าง - บ้านแก่งโคม หมู่ที่ 6 ต.แก่งโคม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี | 477,000 | | 477,000 | | | ✓ | ม.ค - ส.ค.66 | | |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกอก หมู่ที่ 4 ต.บ้านกอก - บ้านโพหนอง หมู่ที่ 7 ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 12,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 49 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไม้ หมู่ที่ 8 ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี -บ้านผักบุง หมู่ที่ 6 ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร | 495,000 | - | 22,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 50 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกอน้อย หมู่ที่ 6 ต.ยางซิ่นก - บ้านนาแก้วหมู่ที่ 3 ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 495,000 | - | 22,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 51 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักแว่น หมู่ที่ 3 ต.ยางซิ่นก - | 495,000 | 474,000 | 21,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| | บ้านคู่น้อย หมู่ที่ 3 ต.ศรีสุข อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี | | | | | | | | | |
| 52 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 2 ต.ศรีสุข - บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 4 ต.หนองเหล่า อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี | 495,000 | 474,000 | 21,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 53 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าก่อ หมู่ที่ 6 ต.หนองเหล่า - บ้านศรีสุข หมู่ที่ 1 ต.ศรีสุข อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี | 495,000 | 474,000 | 21,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 54 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 10 ต.หนองเหล่า - บ้านหนองไสหมู่ที่ 4 ต.เชียงใน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี | 495,000 | 472,500 | 22,500 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 55 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคูณ หมู่ที่ 7 ต.เชียงใน - บ้านคำสมอ หมู่ที่ 9 ต.ยางซีก อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี | 495,000 | 474,000 | 21,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 56 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 6 ต.เชียงใน - บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ต.หนองเหล่าอ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี | 495,000 | 474,000 | 21,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 57 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าค้อ หมู่ที่ 5 ต.ท่าไทร - บ้านโนนใหญ่ | 495,000 | - | 6,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| | หมู่ที่ 4 ต.ก่อเอ้ อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี | | | | | | | | | |
| 58 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าค้อ หมู่ที่ 5 ต.ท่าไห - บ้านนามั่ง หมู่ที่ 9 ต.เชียงใน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี | 495,000 | - | 13,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 59 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฮี หมู่ที่ 8 ต.ชีหวน - บ้านเสียม หมู่ที่ 7 ต.หัวดอน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี | 495,000 | - | 13,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 60 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุเทิง หมู่ที่ 1 ต.สหธาตุ- บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 9 ต.สร้างถ่อ อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี | 495,000 | - | 21,500 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 61 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสองคอน หมู่ที่ 5 ต.หนองทันน้ำ - บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 3 ต.โนนสว่าง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี | 491,000 | - | 9,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 62 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ต.หนองทันน้ำ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี | 498,000 | - | 16,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 63 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรวมไทย หมู่ที่ 8 ต.หนองต้นน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น -บ้านนาชุมใต้ หมู่ที่ 3 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 491,000 | - | 9,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 64 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 8 ต.หัวนา อ.เขมราฐ - บ้านด่านหม่วน หมู่ที่ 9 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี | 498,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 65 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งเหนือ หมู่ที่ 1 ต.แก้งเหนือ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 498,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 66 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.218-02 บ้านป่าช้า หมู่ที่ 7 ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี - บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ | 498,000 | - | 25,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 67 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหนองทุ่ง หมู่ที่ 6 ต.แก้งเหนือ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 498,000 | - | 24,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 68 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางหลวงชนบทอบ.3067 (ช่วงบ้านดอนแสง)- บ้านฮ่องฮอย หมู่ที่ 18 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 496,000 | - | 22,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 69 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 5 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง -บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี | 491,000 | 481,500 | 9,500 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 70 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำอ้อ หมู่ที่ 2 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง -บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 10 ต.ไร่ไฉน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 491,000 | 474,000 | 17,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 71 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ต.คำไฮใหญ่ อ.ดอนมดแดง -บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี | 491,000 | 475,000 | 16,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 72 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคนเหนือหมู่ที่ 12 ต.ดอนมดแดง - บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี | 491,000 | 481,500 | 9,500 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 73 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อใต้ หมู่ที่ 10 ต.โพธิ์ศรี - บ้านชาติ หมู่ที่ 1 ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 74 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.อ่างศิลา - บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 75 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน 7L-RMC บ้านดอนจิก หมู่ที่ 1 ต.ดอนจิกอ.พิบูลมังสาหาร - บ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 76 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทานบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ต.ดอนจิก - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 77 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ต.ดอนจิก - บ้านโคม ประดิษฐ์หมู่ที่ 1 ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 2,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 78 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทานบ้านนาดี หมู่ที่ 5 ต.ดอนจิก -บ้านป่าฮี หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 79 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม - ทางหลวงชนบทอบ.2052 บ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ 7 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 492,000 | 7,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 80 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เฒ่าใหญ่ หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี -บ้านหนองคับคา หมู่ที่ 3 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ | 499,000 | 492,000 | 7,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 81 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาดหมู่ที่ 27 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม - บ้านแก่งยางหมู่ที่ 6 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 4,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 82 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจันทร์หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม - บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ต.นาทม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 495,000 | 4,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 83 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ทองหมู่ที่ 14 ต.ทุ่งเทิง – บ้านหนองเงินฮ้อย หมู่ที่ 7 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 6,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 84 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขมจาริณ หมู่ที่ 16 ต.เมืองเดช - บ้านทองหลาง หมู่ที่ 11 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 6,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 85 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านโนนแคน หมู่ที่ 19 ต.ตบหุ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 9,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 86 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 2 ต.คำครั่ง – บ้านหนองสนม หมู่ที่ 2 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 9,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 87 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.แก้ง อ.เดชอุดม -บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 11 ต.เกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 88 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ต.นาสว่าง อ.เดชอุดม -บ้านทุ่งศรีเมือง หมู่ที่ 9 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 6,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 89 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองควายชุมบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ต.นาเจริญ - ทางหลวงชนบทอบ.2006 บ้านนากระแซง หมู่ที่ 1 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 5,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 90 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งไทรงามหมู่ที่ 35 ต.เมืองเดช - สายเทศบาลเมืองเดชอุดม บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 23 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 5,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 91 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ 8 ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี -บ้านเวียงหลวง หมู่ที่ 9 ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ | 494,000 | 475,000 | 19,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 92 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสงหมู่ที่ 13 ต.ดุมใหญ่ - บ้านศรีสวาท หมู่ที่ 13 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 484,000 | 462,000 | 22,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 93 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท อบ.4035 บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 ต.ม่วงสามสิบ – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2049 (หน้าวัดป่าวิเวกธรรมชาน์) อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 494,000 | - | 13,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 94 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าข้าว หมู่ที่ 7 ต.ม่วงสามสิบ (เขต อบต.ม่วงสามสิบ) -บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 10 ต.ม่วงสามสิบ (เขตเทศบาลตำบล ม่วงสามสิบ) - อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 494,000 | - | 13,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 95 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 1 ต.หนองไข่นก - บ้านเป็ด หมู่ที่ 7 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 494,000 | - | 13,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 96 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้อบึง หมู่ที่ 7 ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ -บ้านหนองไหล หมู่ที่ 12 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 494,000 | - | 20,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 97 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้อบึง หมู่ที่ 7 ต.หนองไข่นก - บ้านเปิด หมู่ที่ 7 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 494,000 | - | 20,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 98 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 5 ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม - บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 99 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างคำ หมู่ที่ 9 ต.จิกเทิง - บ้านห้วยคู หมู่ที่ 3 ต.คำหว่า อ.ตาลสุ่ม จ.อุบลราชธานี | 494,000 | - | 12,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 100 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรงใหญ่หมู่ที่ 1 ต.สำโรงบ้านคำหว่า หมู่ที่ 2 ต.คำหว่า อ.ตาลสุ่ม จ.อุบลราชธานี | 494,000 | - | 12,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 101 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ต.นาคาย อ.ตาลสุ่ม- บ้านแอมเจริญ หมู่ที่ 10 ต.โคกจาน อ.ตระการพิพิธ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 102 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดวาริหมู่ที่ 14 ต.คำเขื่อนแก้ว - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ต.นิคมสร้างตนเองลำ โดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 103 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร - บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 104 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.174-28 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ต.โพนงาม - บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 496,000 | - | 21,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 105 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยปอ หมู่ที่ 7 ต.บัวงาม - บ้านโนนคำตุล หมู่ที่ 5 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 496,000 | - | 22,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 106 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรุงเจริญหมู่ที่ 14 ต.หนองสะโน - บ้านโนนบก หมู่ที่ 15 ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 496,000 | - | 22,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 107 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงงาม หมู่ที่ 20 ต.หนองสะโน - บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 7 ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 496,000 | - | 22,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 108 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกบ หมู่ที่ 7 ต.คอแลน - บ้านหลักป่า หมู่ที่ 6 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 496,000 | - | 14,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 109 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยปอ หมู่ที่ 7 ต.บัวงาม - บ้านโนนค้อหมู่ที่ 11 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 110 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนงัว หมู่ที่ 3 ต.แก้งกอก - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 4 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี | 498,000 | - | 3,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 111 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ - บ้านสำโรงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.สำโรง อ.ตาลชุม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 5,500 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 112 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่โนนเจริญหมู่ที่ 11 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ - บ้านทุ่งเจริญหมู่ ที่ 8 ต.สำโรง อ.ตาลชุม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 3,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 113 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 12 ต.คำไหล - บ้านโนนสูงหมู่ที่ 6 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 3,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 114 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้างหมู่ที่ 10 ต.นาคำ - บ้านหนองเชือก หมู่ที่ 10 ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี | 468,000 | 411,000 | 57,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 115 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 11 ต.นาคำ - บ้านดอน สระคำหมู่ที่ 6 ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 496,000 | 3,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 116 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่างหมู่ที่ 4 ต.นาคำ - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | - | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 117 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 3 ต.นาเรือง อ.นาเยีย - บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 17 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 491,000 | - | 10,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 118 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ต.นาเยีย - บ้านหินลาดน้อย หมู่ที่ 8 ต.นาเรือ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี | 491,000 | - | 10,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 119 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีเมือง หมู่ที่ 9 ต.นาเรือ อ.นาเยีย - บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 491,000 | - | 10,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 120 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ายู หมู่ที่ 9 ต.นาเยีย อ.นาเยีย - บ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 491,000 | - | 10,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 121 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกชัน (เย็นเจริญ) หมู่ที่ 2 ต.สารภี - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี | 497,000 | - | 15,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 122 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพะไล (คุ้มท่าช้าง) หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร -บ้านนาหนองเขือก หมู่ที่ 3 ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี | 497,000 | - | 23,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 123 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไพรสวรรค์ หมู่ที่ 7 ต.สารภี | 497,000 | - | 23,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| | อ.โพธิ์ไทร - บ้านเทวีอุทุมูที่ 5 ต.ท่าหลวง อ.ตระการพิชผล จ.อุบลราชธานี | | | | | | | | | |
| 124 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพิชอุดม หมู่ที่ 6 ซอยขุนประจักษ์ ต.บุเปือย - บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 2,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 125 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต.บุเปือย - บ้านหนองทัพ หมู่ที่ 6 ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 6,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 126 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์หมู่ที่ 9 ซอยอรุณรุ่ง ต.บุเปือย - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 6,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 127 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตู หมู่ที่ 7 ต.โคกขำระะ - บ้านเบ็ญจ หมู่ที่ 4 ต.หนองอัม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 128 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองอัมหมู่ที่ 1 ต.หนองอัม -บ้านพะลาน หมู่ที่ 6 ต.โคกขำระะ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 2,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 129 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ต.หนองอัม – บ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ต.โคกขำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 2,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 130 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ต.โคกขำแระ - บ้านนาหอม หมู่ที่ 1 ต.นาหอม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 2,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 131 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนขุมคำ หมู่ที่ 7 ต.พังเคน - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 17 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี | 491,000 | - | 10,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 132 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาดหมู่ที่ 6 ต.กองโพน – บ้านบกหมู่ที่ 4 ต.พะลานอ.นาตาล จ.อุบลราชธานี | 494,000 | - | 13,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 133 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคอม หมู่ที่ 6 ต.นาตาล – บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี | 494,000 | - | 13,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 134 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำขุ่นกลาง หมู่ที่ 14 ต.ตาเถา - บ้านดอนโมกข์ หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ชัย อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี | 496,000 | 473,000 | 23,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 135 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโสม หมู่ที่ 5 ต.ตาเถา อ.น้ำขุ่น - บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8 ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี | 496,000 | 473,000 | 23,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 136 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหม หมู่ที่ 11 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน - บ้านชำโคม หมู่ที่ 1 ต.ปะอ่าว อ.เมือง อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 1,499,000 | 1,495,904.78 | 3,095.22 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 137 | โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยวัฒนา หมู่ที่ 3 ต.นากระแซง (สายวัดป่าไทยวัฒนา) -บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 498,000 | - | 2,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 138 | โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหนองพอกหมู่ที่ 13 ต.หัวเรือ - ทางหลวงชนบท อบ.3016 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 499,000 | 498,000 | 1,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 139 | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0056 บ้านหาดสวนยา -บ้านท่าซ่องเหล็ก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 140 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0079 บ้านหนองคู - บ้านโนนจิก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 458,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 141 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ต. นาคำ- บ้านป่ากุงน้อย หมู่ที่ 2 ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี | 10,750,000 | - | 5,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 142 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านจานไหล หมู่ที่ 4 ต.หนองซอน - บ้านหนองบัวหมู่ที่ 3 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 3,000,000 | - | 3,000,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 143 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 ต.แก้งโดม -บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี | 8,248,000 | - | 120,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 144 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านเลิงบก หมู่ที่ 3 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร -บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.นาเยี่ย อ.นาเยี่ย จ.อุบลราชธานี | 5,817,000 | - | 2,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 145 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete พร้อมขยายไหล่ทาง สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ -บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 3 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี | 7,433,000 | - | 4,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 146 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านศรีภูดิน หมู่ที่ 14 ต.ไร่ใต้ - บ้านชาดสีหมู่ที่ 5 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 5,001,000 | - | 7,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 147 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 9 ต.หนองแสงใหญ่ -บ้านผาประตูทอง หมู่ที่ 12 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 7,354,000 | - | 10,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 148 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บริเวณทุ่งศรีเมือง (ศาลาประชาคมหลังเดิม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี | 6,020,000 | - | 6,020,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 149 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 - บ้านบึงหวายเหนือหมู่ที่ 18 ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 3,970,000 | 3,960,000 | 10,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 150 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี - บ้านร่องแก้วหมู่ที่ 15 ต.โนนคูณ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ | 9,230,000 | - | 32,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 151 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านศรีอุดม หมู่ที่ 23 (เขตเทศบาลเมืองเดชอุดม) -บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ 35 (เขต อบต.เมืองเดช) ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี | 1,719,000 | - | 54,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 152 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านแก้งขาว หมู่ที่ 3 ต.โนนรัง - บ้านยางซึ้ง หมู่ที่ 1 ต.ยางซึ้ง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 494,000 | - | 10,700 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 153 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 1 ต.หนองต้นน้ำ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ต.โนนสว่าง อ.กุฉีชัยบุรี จ.อุบลราชธานี | 497,000 | - | 7,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 154 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 7 ต.ห้วยไผ่ - บ้านนาดอนใหญ่ หมู่ที่ 11 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี | 489,000 | - | - | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 155 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ต.อ่างศิลา -บ้านนกเต็น หมู่ที่ 4 ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 495,000 | - | 1,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 156 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านศิลารักษ์ หมู่ที่ 9 ต.อ่างศิลา - บ้านอ่างหินน้อยหมู่ที่ 1 ต.บ้านแหม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 480,000 | - | 2,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 157 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete | 495,000 | - | 12,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| | (โดยวิธี Overlay) สายบ้านท่าลาดตก หมู่ที่ 6 ต.ท่าลาด - บ้านท่าเมืองใหม่หมู่ที่ 9 ต.ห้วยชะยุ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | | | | | | | | | |
| 158 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 12 ต.ท่าลาด - บ้านนาโพนเหนือ หมู่ที่ 2 ต.โนนโพน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 495,000 | - | 12,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 159 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ต.ท่าลาด - บ้านห้องชัน หมู่ที่ 9 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี | 495,000 | - | 12,000 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 160 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0091 บ้านบุเปือย - บ้านโนนทอง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี | 7,000,000 | | 7,000,000 | | | ✓ | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 161 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.122 - 01 บ้านนาตาล หมู่ที่ 1 ต.นาตาลอ.นาตาล - บ้านนาพะเนียงอ หมู่ที่ 5 ต.สองคอน | 9,393,000 | 9,389,000 | 4,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| | อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี | | | | | | | | | |
| 162 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรAsphaltic concrete สายหาดศรีภิรมย์ (บุ่งสระพัง) บ้านปากน้ำใต้ หมู่ที่ 10 - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ต.กุดลาด -บ้านทุ่งแสนสุข หมู่ที่ 11 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 9,400,000 | 9,380,000 | 20,000 | ✓ | | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 163 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0050 แจ้งสนิท - บ้านศรีสุข - บ้านโพธิ์เมือง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 497,000 | - | 500 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 164 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.2008 บ้านค้อน้อย -บ้านหนองขุ่น อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี | 499,000 | - | 500 | | ✓ | | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 165 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเกา หมู่ที่ 1 ต.ตาเกา - บ้านตาโกย หมู่ที่ 7 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี | 498,000 | | 498,000 | | | ✓ | ม.ค - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| รวม 165 โครงการ | | 170,073,000 | 42,923,904.78 | 20,776,795.22 | | | | | | |

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์

แผนงานสาธารณสุข

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการจัดซื้อรถเข็นทำแผล | 22,000 | 22,000 | 0.00 | ✓ | | | ก.พ.-มี.ค.66 | กองสาธารณสุข | |
| 2 | โครงการจัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) | 450,000 | 450,000 | 0.00 | ✓ | | | ก.พ.-มี.ค.66 | กองสาธารณสุข | |
| 3 | โครงการจัดซื้อเครื่องซั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง | 480,000 | 480,000 | 0.00 | ✓ | | | ก.พ.-มี.ค.66 | กองสาธารณสุข | |
| 4 | โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน | 420,000 | 420,000 | 0.00 | ✓ | | | ก.พ.-มี.ค.66 | กองสาธารณสุข | |
| 5 | โครงการจัดซื้อเครื่องปิดช่องบรรจุเวชภัณฑ์ ชนิดมือกด | 308,000 | 308,000 | 0.00 | ✓ | | | ก.พ.-มี.ค.66 | กองสาธารณสุข | |
| 6 | โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วย ไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร | 285,000 | 285,000 | 0.00 | ✓ | | | ก.พ.-มี.ค.66 | กองสาธารณสุข | |
| 7 | โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติ | 450,000 | 450,000 | 0.00 | ✓ | | | ก.พ.-มี.ค.66 | กองสาธารณสุข | |
| รวม 7 โครงการ | | 2,415,000 | 2,415,000 | 0.00 | | | | | | |

3) เงินทุนสำรองสะสม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic concrete สายบ้านหนองอัม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม -บ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 9,843,000 | - | 9,843,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด - บ้านห้องชัน หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 7,770,000 | - | 7,770,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง - บ้านห้วยหมาก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี | 766,000 | - | 766,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายหนองสระคำ บ้านพุทธรักษา หมู่ที่ 11 ตำบลไร่น้อย - บ้านค้อเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 2,055,000 | - | 2,055,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าลาดตึก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าลาด -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 - บ้านห้วยชะยุ้งใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งบอนเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบึงหวาย - บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งบอนเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบึงหวาย - ถนน อบจ.สาย อบ.ถ. 1-0113 บ้านบึงหวาย -บ้านหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลชีทวน - บ้านเสียม หมู่ที่ 7 ตำบลหัวดอน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชีทวน หมู่ที่ 3 ตำบลชีทวน อำเภอเชียงโน (หนองหัวลิง) - บ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยนาเหล่า หมู่ที่ 13 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 - บ้านดอนเย็นใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางเครือ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ - ทางหลวงชนบท อบ.3025 - บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอภูซำบูน จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชาติเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ - บ้านด่านหม่วน หมู่ที่ 9 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบาก หมู่ที่ 2 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ - บ้านวังแซ หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาชุมใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวนา - บ้านคำหาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองฝือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดเรือ หมู่ที่ 1 (หนองพุงมัน) ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม - ทางหลวงชนบทอบ.4063 - บ้านตาโอง หมู่ที่ 5 ตำบลชีเหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี | 491,000 | - | 491,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขำระอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี -บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ | 491,000 | - | 491,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพานทอง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 491,000 | - | 491,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนอง อัมอำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 491,000 | - | 491,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอ้อม - บ้านพะลาน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 491,000 | - | 491,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 491,000 | - | 491,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโคก ชำแระ - บ้านนาหอม หมู่ที่ 1 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 491,000 | - | 491,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่านกเป็ด หมู่ที่ 5 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ | 491,000 | - | 491,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม - บ้านนงแดดแต่ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองจอก หมู่ที่ 6 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอำนาจเจริญ | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลยางโกลน - บ้านโนนรังใหญ่หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 4 ตำบลดุมใหญ่ - บ้านสงยาง หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขุ่น หมู่ที่ ๘ ตำบลยางโกลน - บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 4 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 - บ้านนาพะเนียงอ หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลนาตาล อำเภอเนตาล - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข2112 - บ้านนาพะเนียงอ หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนงิ้ว หมู่ที่ 9 ตำบลนาตาล อำเภอเนตาล - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข2112 - บ้านนาพะเนียงอ หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนานคร หมู่ที่ 16 ตำบลนาตาล - ทางหลวงชนบท อบ.4076 - บ้านศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน อำเภอเนตาล จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุ่มพุก หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาล อำเภอเนตาล - บ้านจงพะไล หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนนาม่อง หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2112 - บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอเนตาล จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตาล หมู่ที่ 10 ตำบลนาตาล - บ้านบก หมู่ที่ 4 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 1,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 - บ้านดอนชาด หมู่ที่ 2 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 1,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตาล หมู่ที่ 10 ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านนาอาลอน หมู่ที่ 12 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 - บ้านสองคอน หมู่ที่ 1 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 1,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียน บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าแดง - บ้านคำไฮใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชุมคำ หมู่ที่ 7 ตำบลพังเคน อำเภอนาดาล - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่าหลวง หมู่ที่ 13 ตำบลพังเคน อำเภอนาดาล - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 18 ตำบลพังเคน อำเภอนาดาล - บ้านชาติเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษตรหนองบอน หมู่ที่ 15 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น - บ้านตาโม หมู่ที่ 4 ตำบลโขง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซำสะกายน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลตาเกา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2214 อำเภอน้ำขุ่น - บ้านหนองเทาหมู่ที่ 5 ตำบลโขงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลตา เกาอำเภอน้ำขุ่น - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข2214 อำเภอน้ำขุ่น - บ้านหนองเต็งหมู่ที่ 8 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทร์สว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลตา เกา -บ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 47 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโสม หมู่ที่ 5 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น - บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเอี่ยม หมู่ที่ 13 ตำบลตาเกา- บ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 49 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสองคอน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองทัน น้ำ - บ้านโคกเลาะ หมู่ที่ 15 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 50 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น -บ้านตาภูขาม หมู่ที่ 12 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| | จังหวัดอุบลราชธานี | | | | | | | | | |
| 51 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองทันน้ำ บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | - | 497,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 52 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอภูพาน - บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเหือง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 53 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ - บ้านชุมคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 54 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 55 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยชะยุ่ง อำเภวารินชำราบ - บ้านหนองหัวจัว หมู่ที่ 5 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 56 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยชะยุ้งตง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยชะยุ้ง - บ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 57 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเมืองใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยชะยุ้ง - บ้านท่าลาดตง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 58 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสนามชัย หมู่ที่10 ตำบลห้วยชะยุ้ง - บ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 59 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภอวารินชำราบ - บ้านห้องขนอน หมู่ที่ 6ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 60 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลสารภี - บ้านเลาะ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 61 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังแซ หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร - บ้านภูเขาดิน หมู่ที่ 9 | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| | ตำบลเจียด อำเภอเขมรราชู จังหวัดอุบลราชธานี | | | | | | | | | |
| 62 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงตาหวัง หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่างาม - บ้านกะเตียด หมู่ที่ 7 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 63 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 64 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชาด หมู่ที่ 2 ตำบลสองคอน -บ้านห้วยสุ หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 65 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินดาน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 66 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสารภี หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี - บ้านอำนวยการ หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 67 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านหนองพานเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| | อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | | | | | | | | | |
| 68 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคก หมู่ที่ 1 ตำบลโคก ชำแระ - ถนน อบจ.สาย อบ.ถ.1-0096 บ้านหนองขุ่น - บ้านหนองคก -บ้านโนน สนาม หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 491,000 | - | 491,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 69 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ศรีเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ ศรี -บ้านขาด หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 70 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ศรี - บ้านขาด หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 71 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 4 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านจุกการ หมู่ที่ 4 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 72 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลกุดชมภู - บ้านป่าฮี หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 73 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลกุดชุมภู - บ้านสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17 ตำบลคอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 74 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทางสายใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกินเพล (ซอยเสรี 3) - บ้านบึงหวายตก หมู่ที่ 7 ตำบลบึงหวาย อำเภวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 75 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทางสาย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองกินเพล (ซอยเสรี 7) - บ้านบึงหวายตก หมู่ที่ 7 ตำบลบึงหวาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 76 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านข้าวไม้แก่น หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกิน เพล (ซอยเสรี 10) - บ้านบึงหวายตก หมู่ที่ 7 ตำบลบึงหวาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 77 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกินเพลใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกินเพล (ห้าแยก) - บ้านทุ่งบอนเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบึงหวาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 78 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทางสาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกินเพล (ซอยเสรี 8) – บ้านบุงหวายตก หมู่ที่ 7 ตำบลบุงหวาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 79 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล (ซอยเสรี 11) – บ้านบุงหวายตก หมู่ที่ 7 ตำบลบุงหวาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 80 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าลาด - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 226 - บ้านห้วยชะยุ้งออก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภวารินชำ ราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 81 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าลาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 - บ้านดอนชาด หมู่ที่ 3 ตำบลบุงหวาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 82 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าลาด -บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 83 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าลาด - บ้านห้องซัน หมู่ที่ 9 ตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 84 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผือ -บ้านป่าตัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 85 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบาก หมู่ที่ 16 ตำบลเขมราฐ (คุ้มวัดป่าภูล้อมข้าว) - บ้านเตย หมู่ที่ 3 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 86 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงหนองหลวง หมู่ที่ 14 ตำบลเขมราฐ (คุ้มหัวภูสุด) - บ้านคำหมากไหล หมู่ที่ 8 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 87 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลแก้งเหนือ -บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 88 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ - บ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 89 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม -บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเขมรรัฐ อำเภอเขมรรัฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 90 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองฝือ อำเภอเขมรรัฐ - บ้านแสนอุดมเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองต้นน้ำ อำเภอภูคิ้วบ้านปุ่น จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 91 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งหลักค่าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฝือ อำเภอเขมรรัฐ - บ้านคำแม่มุย หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสว่าง อำเภอภูคิ้วบ้านปุ่น จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 92 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอเขมรรัฐ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 93 | โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดอนนาเยี่ย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหม - บ้านศิลารักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 476,000 | - | 1,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 94 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแถม - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2172 - บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 1,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 95 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแก หมู่ที่ 1 ตำบลระเว - บ้านทรายมูล หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 493,000 | - | 1,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 96 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดขมภู - บ้านสนามชัยใหม่ หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 97 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแถมอำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 98 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าข่าเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสิม - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 99 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปงคอม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านสายนาคง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดอำนาจเจริญ | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 100 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ - บ้านโนนตุม หมู่ที่ 6 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 101 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม -บ้านนาขันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 102 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองผือ - บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 103 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจียด หมู่ที่ 1 ตำบลเจียด - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 10 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 104 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูเขาเงิน หมู่ที่ 9 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ - บ้านวังแซ หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 105 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 106 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลอนจิก - บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 107 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนลำควน หมู่ที่ 6 ตำบลอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านนาเจริญหมู่ที่ 5 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 108 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงฮี หมู่ที่ 8 ตำบลอนจิก - บ้านโนนศิริ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 109 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9 ตำบลตอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 110 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน 8R - LMC บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลตอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 111 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ตำบลตอนจิก - บ้านนางาม หมู่ที่ 6 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 112 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสมบูรณ์นอก หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งโดม - บ้านโนนทรายงาม หมู่ที่ 13 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 113 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคมคำปลาหลาย หมู่ที่ 12 ตำบลสว่าง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 - บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 114 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคมคำปลาหลาย หมู่ที่ 12 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - ทางหลวงชนบท อบ.3059 - บ้านม่วงโคน หมู่ที่ 1 ตำบลตาลชุม อำเภอตาลชุม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 115 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - ทางหลวงชนบท อบ.3059 - บ้านม่วงโคน หมู่ที่ 1 ตำบลตาลชุม อำเภอตาลชุม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 116 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - ทางหลวงชนบท อบ.3059 - บ้านม่วงโคน หมู่ที่ 1 ตำบลตาลชุม อำเภอตาลชุม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 117 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะพานโดม (เส้นข้างโรงเหล้า) หมู่ที่ 8 ตำบลแก้งโดม อำเภอสว่างวีระ วงศ์ -บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 118 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลนาสว่าง - บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 119 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาवल หมู่ที่ 4 ตำบลคำครั่ง - บ้านโนนกอ หมู่ที่ 4 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 120 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิก หมู่ที่ 12 ตำบลนาสว่าง - บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 121 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม - บ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 122 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง - บ้านนาห้วยแคน หมู่ที่ 9 ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 123 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (ซอยเบิก บาน)ตำบลป่าโมง - บ้านทองคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 124 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (ซอยหนองคูเวียง) ตำบลป่าโมง - บ้านห้องคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 125 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผึ่ง 2 หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม - บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 126 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม -บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 127 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม - บ้านกว้างดีดบูรพา หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 128 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม - บ้านโพนแอมขัน หมู่ที่ 2 ตำบลโสภแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 129 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชินอก หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม -บ้านหมากมาย หมู่ที่ 17 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 130 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเลิง หมู่ที่ 6 ตำบลบัวงาม - บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 6 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 131 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลบัวงาม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 132 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวงาม หมู่ที่ 3 ตำบลบัวงาม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 133 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหนองแต้ หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าเสือโก้ก - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เมื่ออำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 134 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าหนองผือ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบก - บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 135 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระสมิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 136 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเมือง - บ้านทุ่งหนองแต้หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าเสือ โก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 137 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 0 ตำบลโพนเมือง - บ้านเหล่าแค หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 138 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก - บ้านคำพ้อปลาหมู่ที่ 9 ตำบลไรร้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 139 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก - บ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 140 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรังแรง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก -บ้านยางสักกระโพหลุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 141 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง (โนนตาวงศ์) หมู่ที่ 10 ตำบลโพนเมือง - บ้านนาไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 142 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรังแรง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเมือง - บ้านนาไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 143 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิมมา หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านหนองฝาง หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 144 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาดี - บ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 145 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาม หมู่ที่ 11 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย - บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 146 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ตำบลหนองแสง ใหญ่ อำเภอโขงเจียม -บ้านคำผ่าน หมู่ที่ 7 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 147 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ตำบลห้วยไผ่ - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 148 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวเหวพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโขงเจียม - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2222 - บ้านถ้ำปอง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 149 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง -บ้านหนองบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 150 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง -บ้านโนน หมู่ที่ 8 ตำบลกระโสม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 151 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไธด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 152 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำภูฮี (คุ้มบ้านใหม่) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - บ้านเป่า หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 153 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเมือง (ดุนเหนือ, โนนเปือย) หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง -บ้านดุน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 154 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง (ข้างโรงเรียนบ้านเหล่า แดง)หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าแดง - บ้านคำไฮใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 155 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่แสนสุข (ซอยสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า) หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าแดง - บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 156 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง - บ้านบ่อหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 157 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเมือง (ข้างโรงเรียนบ้านท่าเมือง) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง -บ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 158 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง - บ้านนามีน หมู่ที่ 10 ตำบลไรร้อย อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 159 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลขามป้อม -ทางหลวงชนบท อบ.2052 - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 160 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสัง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - ทางหลวงชนบท อบ.4051 - บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 161 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระแอก หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสว่าง -บ้านคำสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 162 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง - บ้านเตย หมู่ที่ 8 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 163 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอะกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง - บ้านโนนบก หมู่ที่ 3 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 164 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ ตำบลโนนกาเส้น อำเภอสำโรง - บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยชะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 165 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระดอกคูน หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 166 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลดุมใหญ่ - บ้านหนองเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 167 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุ่ม - บ้านวังพอก หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | - | 497,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 168 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุ่ม - บ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | - | 497,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 169 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหนามแต่าง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย - บ้านห้วยดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลคำหว่า อำเภอตาลสุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | - | 497,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 170 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกคล้าย หมู่ที่ 7 ตำบลนาคาย - ทางหลวงชนบท อบ.4070 - บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ 5 ตำบลคำหว้า อำเภอतालสุม จังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | - | 497,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 171 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1-0077 บ้านสำโรงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง - บ้านแก่งกบ หมู่ที่ 9 ตำบลतालสุม อำเภอतालสุม จังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | - | 497,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 172 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง -บ้านคำหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลคำหว้า อำเภอतालสุม จังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | - | 497,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 173 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 (ซอยโนนป่าช้า) ตำบลกุดประพาย อำเภอเดชอุดม - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 174 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 ตำบลกุดประพาย อำเภอเดชอุดม - บ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแซม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 175 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวาริอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าโพธิ์ศรี -บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 176 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 7 (สายชาติธิอุปถัมภ์) ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 177 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ ศรี -บ้านม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 178 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์สง่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพธิ์ศรี -บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 179 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ ศรี -บ้านโนนแคน หมู่ที่ 19 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 180 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโพธิ์ศรี -บ้านโนนแคน หมู่ที่ 19 ตำบลตบหูอำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 181 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังถ้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลหัวดอน อำเภอเชียงโน - บ้านวังมน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 182 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหม หมู่ที่ 5 ตำบลหัวดอน - บ้านมะพริก หมู่ที่ 9 ตำบลชีทวน อำเภอเชียงโน จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 183 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดอน หมู่ที่ 1 ตำบลหัวดอน อำเภอเชียงโน - บ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 184 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโพธิ์กลาง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม - บ้านหนามแตงน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลหนามแตง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 185 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 - บ้านไร่ภูจอง หมู่ที่ 19 (เขตเทศบาลตำบล ภูจองน้อย) - บ้านห้วยโลก หมู่ที่ 7 ตำบลนาจะหลวย (เขตเทศบาลตำบล นาจะหลวย) อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 186 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำโพน หมู่ที่ 4 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย - บ้านคำบาก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 187 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งขี้เหล็ก หมู่ที่ ตำบลนาจะ หลวย -บ้านทุ่งเงิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตุม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 188 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท อบ.4029 - บ้านไร่นาเจริญ หมู่ที่ 18 (เขตเทศบาล ตำบลภูจอนนายอย) -บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลนาจะหลวย(เขตเทศบาล ตำบลนาจะหลวย) อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 189 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำโพน หมู่ที่ - บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 ตำบลนาจะหลวย- บ้านคำบอน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 190 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท อบ.4029 - บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 11 (เขตเทศบาล ตำบลจูงนายอย) -บ้านห้วยชันใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาจะหลวย(เขตเทศบาล ตำบลนาจะหลวย) อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 191 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาจะหลวย - บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 192 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากกะกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลสองคอน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 - บ้านโป่งเป่า หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพนไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 193 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลสอง คอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 - บ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพนไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 194 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำจ้าว หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่างาม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านกะเตียด หมู่ที่ 7 ตำบลสองคอน อำเภอโพนไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 195 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคันไร่เหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลคันไร่ -บ้านประชาสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม สร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 196 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากบุง หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่ - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้าง ตนเองลำโดมน้อย อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 197 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 ตำบลฝางคำ อำเภอสรินธร - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลตอนจิก อำเภopiบูลมั่งงาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 198 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลช่องเม็ก -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 - บ้านห้วยเตือ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนก่อ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 199 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคันเปือย หมู่ที่ 5 - บ้านใหม่คำ หมู่ที่ 16 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้าง ตนเองลำโดมน้อย อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 200 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลคันไร่ - บ้านคำวังยาง หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้าง ตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 201 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสักทอง หมู่ที่ 21 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม - บ้านโนนป่าร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 202 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสนาม หมู่ที่ 15 ตำบลตบหู - บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนน สมบูรณ์อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 203 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่10 ตำบลท่าโพธิ์ ศรี - บ้านแฉม หมู่ที่ 3 (สายร่องหัวช้าง - บ่อขยะ)ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 204 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด หมู่ที่ ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม - บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 205 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 12 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 206 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนดวน หมู่ที่ 22 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม - บ้านพรสวรรค์หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 207 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำดาว หมู่ที่ 11 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม - บ้านตบหู หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 208 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยบุญมี หมู่ที่ 14 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม - บ้านตบหู หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 209 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงคล้า หมู่ที่ 5 - บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม - บ้านกุดแก หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเรือ อำเภอกู่ดุม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 210 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประทุต หมู่ที่ 3 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม - บ้านกุดแก หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 211 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแกวสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลแก้ง - บ้านไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 212 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม - บ้านกุดแก หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 213 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ -บ้านแกวสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 214 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขนวน หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ -บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 15 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 215 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนรัง อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านจิกคู้ หมู่ที่ 1 ตำบลจิกคู้ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 216 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านจิกคู้ หมู่ที่ 1 ตำบลจิกคู้ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 217 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักแว่น หมู่ที่ 4 ตำบลยางซิ่นก - บ้านรังแร้ง หมู่ที่ 8 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 218 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงใน - บ้านเอ้ หมู่ที่ 6 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 219 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพหนอง หมู่ที่ 6,7,11,12 ตำบลบ้านไทย - บ้านค้อทอง หมู่ที่ 4 ตำบลค้อทอง อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 220 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านนาหลู่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 221 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงยาง หมู่ที่ 8 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเชียงโน - บ้านวังมน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 222 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกวาง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข - บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเชียงโน จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 223 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุข - บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอเชียงโน จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 224 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกอก - บ้านก่อหมู่ที่ 6 ตำบลยางซึก อำเภอเชียงโน จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 225 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ 11 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเชียงโน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองเทา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 226 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเหล่า - บ้านศรีสุข หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอเชียงโน จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 227 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองเทา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 228 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแดนเกษม หมู่ที่ 13 ตำบลสระ สมิง อำเภวารินชำราบ - บ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 229 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลสระสมิง -บ้านดอนผอง หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 230 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหนาด หมู่ที่ 9 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ - บ้านหนองอะกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 231 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองเหล่า - บ้านโพนแพง หมู่ที่ 1 ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 232 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ - บ้านหนองเซียงมอ หมู่ที่ 10 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 233 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกรุงเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสะโน - ทางหลวงชนบท อบ.4020 - บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 234 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก - บ้านบัวงาม หมู่ที่ 14,15 ตำบลบัวงาม อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 235 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโดม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสะโน -ถนน อบจ. สาย อบ.3089 บ้านโนนบก -บ้านห้วยทราย (ตอนที่ 1) - บ้านห้วยทรายหมู่ที่ 4 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 236 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเดช อำเภอดงขุดม - บ้านนาเรือง หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 237 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขี้มวงคล หมู่ที่ 8 (เส้นหนองยาวเก่า - ร่องพะยอม) ตำบลเมืองเดช - บ้านฝั่ง 2 หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 238 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 28 ตำบลเมืองเดช - บ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 239 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่องรวมวุฒิ หมู่ที่ 32 ตำบลเมืองเดช - บ้านห้องเตย หมู่ที่ 6 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 240 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ 35 ตำบลเมืองเดช - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 - บ้านทองหลาง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 241 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 20 ตำบลเมืองเดช -บ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 242 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ 34 ตำบลเมืองเดช -บ้านคำสมบุรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 243 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.174-07 บ้านหลักป่า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม - บ้านหนองกบ หมู่ที่ 7 ตำบลคอแลน อำเภออุบลอุตรีก จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 244 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสะโน หมู่ที่ ตำบลหนองสะโน อำเภออุบลอุตรีก -บ้านบัวงาม หมู่ที่ 1 ตำบลบัวงามอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 245 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.141-02 บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนค้อ - บ้านห้วยปอเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลบัวงาม อำเภออุบลอุตรีก จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 246 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลคอแลน - บ้านนาแคน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแมด อำเภออุบลอุตรีก จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 247 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเลียง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสะโน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2172 - บ้านหนองขามใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแมค อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 248 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.174-26 บ้านโนนแกลง หมู่ที่ 14 ตำบลโพนงาม - บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 249 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 ตำบลคอแลน -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 - บ้านป่าสน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 250 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวงาม -ทางหลวงชนบท อบ.4020 - บ้านจ่งเจริญหมู่ที่ 11 บ้านหนองสะโน ตำบลหนองสะโน อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 251 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอแลน หมู่ที่ 1 ตำบลคอแลน - บ้านโนนหุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนงาม อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 252 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.174-43 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนงาม - บ้านแก้งสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 253 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ (ซอยโนนแมงคาม) หมู่ที่ 2 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก - ทางหลวงชนบท อบ.4020 - บ้านโสกแสง หมู่ที่ 1 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 254 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมพรรัตน์ใต้ หมู่ที่ 23 ตำบลหนองสะโน - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3,9,10 ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 255 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียงเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเดช - บ้านทองกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 256 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยอุดม หมู่ที่ 19 ตำบลเมืองเดช -บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลสมสะอาด อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 257 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโขง อำเภอน้ำยืน - บ้านชำเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 258 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 ตำบลโดมประดิษฐ์ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2248 - บ้านชำหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 259 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโดมประดิษฐ์ - บ้านชำหวายหมู่ที่ 3 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 260 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำระหงส์ หมู่ที่ 16 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 - บ้านแก้งเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 261 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเรือ - บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 7 ตำบลไรร้อย อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 262 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเรือ (ซอยหลังวัดป่าโพธิภาวนาวิน) - บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 7 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 263 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเรือ -บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 7 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 264 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 265 | โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี | 465,000 | - | 465,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 266 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก - บ้านหนองก่าน หมู่ที่ 12 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 267 | โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทะโนน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบ่อ - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 268 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่องเข หมู่ที่ 4 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 269 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นวัดภูยอดรววย บ้านร่องเข หมู่ที่ 4 ตำบลนาเลิน - บ้านนาโป่งโพน หมู่ที่ 7 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 270 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสีชุมชนบ้านหนองห้าง หมู่ที่ 10 ตำบลนาคำ - บ้านโคกสว่าง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลคอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 271 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนกง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ - บ้านนาห้วยแดง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 14 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 272 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแต้โนนสำราญ หมู่ที่ 16 ตำบลนาคำ - บ้านหนองนกทา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 15 ตำบลคำไหลอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 273 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหว่า หมู่ที่ 16 ตำบลคำไหล - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 274 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนกทา หมู่ที่ 15 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านโพนแพง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 275 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเชือก หมู่ที่ 10 ตำบลคำไหล - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 276 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านหนองกุงน้อยหมู่ ที่ 2 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุมจังหวัด อุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 277 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิกน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านคำเตยใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอतालสุม จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 278 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านสร้างหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอतालสุม จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 279 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านหนองกุ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอतालสุม จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 280 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหอย (ดอนเจริญ) หมู่ที่ 6 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอतालสุม จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 281 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลวาริน - ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1-0126 บ้านดอนใหญ่ - บ้านหนองแสงใหญ่ - บ้านดอนใหญ่ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 282 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134 (ตระการพืชผล - โขงเจียม) - บ้านจุก หมู่ที่ 4 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 283 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแค หมู่ที่ 6 ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 284 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลิน - บ้านนาโปงโพน หมู่ที่ 7 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 285 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหมาโน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านนาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 286 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำ - บ้านโนนหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลคอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 287 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเตย หมู่ที่ 5 ตำบลนาคำ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2135 - (ผานกเขา) บ้านป่ากุงใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 288 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดควาย หมู่ที่ 1 ตำบลลาดควาย - บ้านสงยาง หมู่ที่ 1 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 289 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำคำ หมู่ที่ 2 ตำบลขามเปี้ย- บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่ทุ่งอำเภอ ตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 290 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตะมูน หมู่ที่ 9 ตำบลขาม เปี้ย - บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพิษผลจังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 291 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนงัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่ทุ่ง สายทางชุมม่วง - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพิษผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 292 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนงัว หมู่ที่ 3 ตำบลไหล่ทุ่ง สายทางหนองแปน - บ้านใหม่ชุมแสง หมู่ที่ 11 ตำบลเป้า อำเภอดงรักจังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 293 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนงัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่ทุ่ง สายทางนาสาว - บ้านใหม่ชุมแสง หมู่ที่ 11 ตำบลเป้า อำเภอดงรักจังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 294 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านดอนก่อ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอดงรักจังหวัดอุบลราชธานี -ทางหลวงชนบท อบ.4070 - บ้านคำหนามแหว่ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย อำเภอดงรัก จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 295 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 (ช่วงลานมัน) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอดงรักจังหวัดอุบลราชธานี -บ้านคำหนามแหว่ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย อำเภอดงรัก จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 296 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท อบ.4070 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 (คุ่มดอนหาด) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภอดงรักจังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 297 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนก่อ หมู่ที่ 3 (ช่วงคุ้มหัว สะพาน)ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล - ทางหลวงชนบท อบ.4070 - บ้านคำหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคายอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 298 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาดอกไม้ หมู่ที่7 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล - ทางหลวงชนบท อบ.4070 - บ้านคำหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 299 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเวทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านนาบัว หมู่ที่10 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 300 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ที่ 2 ตำบลเกษม - บ้านแพง หมู่ที่ 8 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 301 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษมสีมา หมู่ที่ 8 ตำบลเกษม - บ้านดอนหมากม้าย หมู่ที่ 7 ตำบลคำ เจริญอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 302 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมิงกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลเกษม - บ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 303 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล - บ้านตาดแต่ หมู่ที่ 6 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 304 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดยาลวน หมู่ที่ 1 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล - บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 305 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดยาลวน หมู่ที่ 1 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล - บ้านโนนมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 306 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน - บ้านหนองเอาะ หมู่ที่ 13 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 307 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลเกษม - บ้านไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลกุตยาหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 308 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุตยาหลวง อำเภอตระการพืชผล - บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลกาบิน อำเภอภูซำปูน จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 309 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์เปิด หมู่ที่ 3 ตำบลเขเป็ด - บ้านดอนจิก หมู่ที่ 3 ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 310 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลตระการ -บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 311 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู หมู่ที่ 4 ตำบลตระการ - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 312 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู หมู่ที่ 4 ตำบลตระการ - บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 313 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอ็นอ้า หมู่ที่ 2 ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล -บ้านนาคาย หมู่ที่ 1 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 314 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอ็นอ้า หมู่ที่ 2 ตำบลตระการ - บ้านบ่อเสี้ยว หมู่ที่ 5 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 315 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์เป็ด หมู่ที่ 3 ตำบลเขเป็ด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 บ้านนาพิน หมู่ที่ 1 ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 316 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำแซ่ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำแซ่ - บ้านคำแคนน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 317 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าหอย หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำแซ่ - บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 318 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแคน หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำแซ่ อำเภอตระการพืชผล - บ้านพะลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 319 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลคอนสาย -บ้านบำหอย หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำแซ่ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 320 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสูง - บ้านแก่งอะฮวน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 321 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนกเขียน หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสูง - บ้านแก่งอะฮวน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 322 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายค่านกุง บ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ - บ้านสร้างโอ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 323 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสูง - บ้านชาติ หมู่ที่ 7 ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 324 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกจาน หมู่ที่ 1 - บ้านสร้างโอ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน - บ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 325 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกจาน - บ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 326 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกจาน -บ้านดอนหมู หมู่ที่ 4 ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 327 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 12 - บ้านแอมเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล -บ้านคำฝักนอก หมู่ที่ 9 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 328 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน - บ้านนาจ่าย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 329 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ดง หมู่ที่ 4 - บ้านโนนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกจาน - บ้านลาดสมดี หมู่ที่ 3 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 330 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 11 - บ้านโนน สว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกจาน - บ้านลาดสมดี หมู่ที่ 3 ตำบลกุศกร อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 331 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายบ้านพอกน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเป่า - บ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุศยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 460,000 | - | 460,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 332 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลกุศประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 333 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกุศประทาย - บ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 334 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลกุศประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 335 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ตำบลกุด ประทาย อำเภอดงหลวง - บ้านหนองกอก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอบึงสาม สาร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 336 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดประทาย - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 9 ตำบลโพนงาม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 337 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดประทาย - บ้านนาประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำครั่ง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 338 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนกอ หมู่ที่ 4 (ซอยหลัง โรงเรียน) ตำบลกุดประทาย - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนงาม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 339 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 ตำบลกุดประทาย - บ้านนาประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำครั่ง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 340 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแคน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุง - บ้านคำฝักนอก (คุ้มห้วยม่วง) หมู่ที่ 9 ตำบลนาคาย อำเภอดาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | - | 497,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 341 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแคน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุง อำเภอดาลสุม - บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอดงรักจังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | - | 497,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 342 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแคน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุง อำเภอดาลสุม - ทางหลวงชนบท อบ.4008 - บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลวาริน อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | - | 497,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 343 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอดาลสุม - บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวาริน อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | - | 497,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 344 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุง อำเภอดาลสุม - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 4 ตำบลวาริน อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | - | 497,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 345 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนชะนี หมู่ที่ 5 ตำบล พรสวรรค์ -บ้านตูม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 346 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝั่งเพ หมู่ที่ 1 ตำบลพรสวรรค์ - บ้านตบหู หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 347 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งขอ หมู่ที่ 6 ตำบลพรสวรรค์ - บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 348 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแอมวั้น หมู่ที่ 2 ตำบลโสกแสงอำเภอนาจะหลวย- บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 349 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดงสุขสันต์ หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านตูม - บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 350 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้าน ตูม -บ้านค้ำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 351 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลโดม ประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน - บ้านแก้งเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | 496,000 | - | 496,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 352 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุรพา หมู่ที่ 8 ตำบลคำครั่ง - บ้านหนองสนม หมู่ที่ 2 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 353 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม - บ้านชุมคำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 354 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง - บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 355 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำครั่ง - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 9 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 356 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างพอก หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเทิง - บ้านเตย หมู่ที่ 8 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 357 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม - บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 358 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลคำครั่ง -บ้านหนองสนม หมู่ที่ 2 ตำบลบัวงามอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 9,409,000 | - | 9,409,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 359 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา 10) หมู่ที่ 12 ตำบลบึงใหม่อำเภอวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานี | 5,515,000 | - | 5,515,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 360 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย บ้านหนองเชือกหมู่ที่ 10 ตำบลคำไหล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134 - บ้านโนนหนองบัวหมู่ที่ 4 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี | 10,851,000 | - | 10,851,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 361 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนใหญ่ - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 6,342,000 | - | 6,342,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 362 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านดงตาหุ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่างาม - บ้านนาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอโพนไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 10,616,000 | - | 10,616,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 363 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านแข็งขยันหมู่ที่ 8 ตำบลโนนสว่าง - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | 3,539,000 | - | 3,539,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 364 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านจันทัย หมู่ที่ 7 ตำบลวาริน - บ้านดอนใหญ่ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 9,153,000 | - | 9,153,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 365 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านยางสีกระโพหลุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลยางสีกระโพหลุ่ม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2415 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 - บ้านหนองยอหมู่ที่ 5 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | 10,000,000 | - | 10,000,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 366 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกา อำเภอป่าซาง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2214 - บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าขาม อำเภอป่าซาง จังหวัดอุบลราชธานี | 3,204,000 | - | 3,204,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 367 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองซี้เห็น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม -บ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 5,470,000 | - | 5,470,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 368 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านโนนสนามหมู่ที่ 3 ตำบลนาเกษม - บ้านทุ่งช้างหมู่ที่ 6 ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 5,000,000 | - | 5,000,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 369 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเรือ - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลซี้เหล็กอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 7,893,000 | - | 7,893,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 370 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านนาดี หมู่ที่ 2 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | 7,876,000 | - | 7,876,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 371 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก -บ้านบัวงาม หมู่ที่ 15 ตำบลบัวงามอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 9,095,000 | - | 9,095,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 372 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านนาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกอก - บ้านโพธิ์สนิม หมู่ที่ 5 ตำบลยางซึ้ง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 373 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองก้านหมู่ที่ 12 ตำบลหัวเรือ - บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลชีเหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 374 | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยไผ่ สายบ้านน้อย หมู่ที่ 8 -บ้านโนนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกจาน - บ้านลาดสมดี หมู่ที่ 3 ตำบลกุดศกร - บ้านตากแดด หมู่ที่ 4 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 1,540,000 | - | 1,540,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 375 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2178 บ้านห้องยูง หมู่ที่ 4 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี | 7,200,000 | - | 7,200,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 376 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี PavementIn - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0115 บ้านม่วงฮี- บ้านโพนงาม อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 7,408,000 | - | 7,408,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 377 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว จราจรAsphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 - บ้านบัวท่า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านทุ่งนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลบึงไผ่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 4,920,000 | - | 4,920,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 378 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนมิตรไมตรี (ถนนหน้าอำเภอทุ่งศรีอุดม) บ้านหนองคก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกขำระะ - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2214 - บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 2,593,000 | - | 2,593,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 379 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี PavementIn - Place Recycling) สายบ้านไทรงาม หมู่ที่ 8 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล -บ้านบุงชีเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 6,500,000 | - | 6,500,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 380 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหัวเหวพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโขงเจียม - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2222 - บ้านถ้ำป่อง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี | 700,000 | - | 700,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 381 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านม่วงสามสิบหมู่ที่ 10 (เขตเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ) – บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 10 (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ) อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | 1,305,000 | - | 1,305,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 382 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านชำเหนือหมู่ที่ 12 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น -บ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลโขงอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี | 2,641,000 | - | 2,641,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 383 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลไร่น้อย - ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1 - 0044 บ้านนิคม หมู่ที่ 11 บ้านหมากหมี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 1,834,000 | - | 1,834,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 384 | โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านนาผืน หมู่ที่ 10 ตำบลไร่น้อย - บ้านกระโสบ หมู่ที่ 4 ตำบลกระโสบ (ข้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 3,731,000 | - | 3,731,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 385 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดงแสนสุขหมู่ที่ 15 ตำบลไรร้อย อำเภอมืองอุบลราชธานี - ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1-0044 บ้านนิคม หมู่ที่ 11 - บ้านหมากหมี อำเภอมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 4,096,000 | - | 4,096,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 386 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านพุทธรนิคม หมู่ที่ 11 ตำบลไรร้อย - ถนนอบจ. สาย อบ.ถ.1-0044 บ้านนิคม หมู่ที่ 11 - บ้านหมากหมี อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 2,131,000 | - | 2,131,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 387 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าลาด - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข226 - บ้านห้วยชะยุ้งใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 491,000 | - | 491,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 388 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 226 - บ้านบึงหวายกลาง หมู่ที่ 19 ตำบลบึงหวาย - บ้านตาติด หมู่ที่ 3 ตำบลโนนผึ้ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 491,000 | - | 491,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 389 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเดิม เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนกกอก หมู่ที่ 6 ตำบลสหธาตุ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2382 - บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 10 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี | 485,000 | - | 485,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 390 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว จราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสว่าง -บ้านโคกเกาะ หมู่ที่ 15 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุศข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 391 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านแสนตอ หมู่ที่ 10 ตำบลกุดขมิฐ อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 14 ตำบลคันไร่ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี | 486,000 | - | 486,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 392 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดชุมภู - ชุมชนภูหลวง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 486,000 | - | 486,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 393 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านแก้งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ -บ้านนาดี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 498,000 | - | 498,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 394 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 (เขตเทศบาลตำบลอ่างศิลา) - บ้านอ่างหินเหนือ หมู่ที่ 2 (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา) ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 486,000 | - | 486,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 395 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete(โดยวิธี Overlay) สายบ้านศิลารักษ์ หมู่ที่ 9 (เขตเทศบาลตำบลอ่างศิลา) - บ้านศิลารักษ์ หมู่ที่ 9 (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี | 436,000 | - | 436,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 396 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านค่านกเป็ล้า หมู่ที่ 12 ตำบลท่าช้าง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 217 - บ้านโนนกุหลาบ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี | 486,000 | - | 486,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 397 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 - บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบึงไหม อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 486,000 | - | 486,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 398 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2337 - บ้านสร้างหลักเส หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านนาขาม หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี | 489,000 | - | 489,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 399 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2337 - บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านสร้างสะแบง หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี | 495,000 | - | 495,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 400 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete(โดยวิธี Overlay) สายบ้านเหล่าคำ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิริรินธร -ทางหลวง ชนบท อบ.4034 -ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2396 - บ้านป่าแฉก หมู่ที่ 2 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี | 486,000 | - | 486,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 401 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนก่อ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนก่อ - ทางหลวงชนบท อบ.4034 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 - บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลช่อง เม็ก อำเภอสิริรินธร จังหวัดอุบลราชธานี | 486,000 | - | 486,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 402 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข - บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเหล่า อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี | 497,000 | - | 497,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 403 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเดช - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 491,000 | - | 491,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 404 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านแจ้สว่าง หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองเดช - บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 444,000 | - | 444,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 405 | โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริม เหล็กเป็นถนนลาดยาง (โดยวิธี Overlay) สายบ้านนาโพธิ์หมู่ที่ 7 ตำบลแก้งกอก - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 406 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยฝ้าย หมู่ที่ 2 บ้านโนนเพ็ก หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 493,000 | - | 493,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 407 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนเวทย์ หมู่ที่ 12 บ้านร่อง น้ำขุ่นหมู่ที่ 4 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 493,000 | - | 493,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 408 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวดอน หมู่ที่ 11ตำบลห้วยฝ้าย พัฒนา อำเภอตระการพืชผล -บ้านนาแค หมู่ที่ 6 ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 493,000 | - | 493,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 409 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โดยวิธี Overlay) สายบ้านสมดี หมู่ที่ 5 ตำบลเป่า - บ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | - | 494,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 410 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสูง -บ้านหนองซุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 493,000 | - | 493,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 411 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Overlay) สายบ้านคำแคนน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสูง - บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำแซ่ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 493,000 | - | 493,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 412 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำแซ่- บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 413 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Overlay) สายบ้านเป่า หมู่ที่ 1 ตำบลเป่า - บ้านกุดชุมภู หมู่ที่ 3 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | 499,000 | - | 499,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 414 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี PavementIn - Place Recycling) สาย อบ.3089 บ้านโนนบก - บ้านห้วยทราย (ตอนที่ 1) อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี | 10,390,000 | - | 10,390,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 415 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete(โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ1- 0039 บ้านโพนทราย - บ้านหนองซุ่น อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี | 494,000 | - | 494,000 | | ✓ | | พ.ค. - ส.ค.66 | กองช่าง | |
| รวม 415 โครงการ | | 370,531,000 | - | 367,585,000 | | | | | | |

4) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการซ่อมปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านค้อ - บ้านหมากหมี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | 8,109,000 | 7,463,804.26 | 645,195.74 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 2 | โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0096 บ้านหนองซุ่น - | 14,453,100 | 13,756,757.51 | 696,342.49 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |

| ร.ร. | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| | บ้านหนองครก อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี | | | | | | | | | |
| 3 | โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0127 บ้านบุญทริก - บ้านหลักป่าย อ.บุญทริก จ.อุบลราชธานี | 12,524,400 | 12,153,600.00 | 370,800 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 4 | โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว จราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0013 บ้านนาจาน - บ้านวังสะแบงเหนือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | 11,151,000 | 9,511,200.00 | 1,639,800 | ✓ | | | มิ.ย.-ก.ย.66 | กองช่าง | |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete พร้อมงานดินถม ยกระดับ สาย อบ.ถ.1- 0118 บ้านโนนธาตุ -บ้านท่าไทร อำเภอเข็ญใน จังหวัดอุบลราชธานี | 16,980,000 | - | 40,000 | | ✓ | | พ.ค.-ส.ค.66 | กองช่าง | |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete พร้อมงานดินถม ยกระดับ สาย อบ.ถ.1- 0048 บ้านเสียม - บ้านหนองโน - บ้านท่าไทร อำเภอเข็ญใน จังหวัดอุบลราชธานี | 9,272,000 | - | 12,000 | | ✓ | | พ.ค.-ส.ค.66 | กองช่าง | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสาย อบ.2192 เดชอุดม - นาหอม | 7,039,000 | - | 2,324,500 | | ✓ | | พ.ค.-ส.ค.66 | กองช่าง | กองช่าง |

| ร.ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|----------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| | อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | | | | | | | | | |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานดินถมยกระดับถนนเลี่ยงเมือง -หาคู่เตื่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี | 18,570,000 | - | 3,390,000 | | ✓ | | พ.ค.-ส.ค.66 | กองช่าง | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete พร้อมงานดินถมยกระดับ สาย อบ.ถ1- 0111 บ้านโพธิ์มูล – บ้านกุดชุม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | 10,755,000 | - | 66,000 | | ✓ | | พ.ค.-ส.ค.66 | กองช่าง | กองช่าง |
| 10 | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic concrete พร้อมงานดินถมยกระดับ สายน้ำเที่ยง - สำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี | 12,522,000 | - | 23,000 | | ✓ | | พ.ค.-ส.ค.66 | กองช่าง | กองช่าง |
| 11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานดินถมยกระดับ สายอบ.ถ 1-0072 บ้านเบ็ญจ - บ้านปากบุง อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี | 1,155,000 | - | 305,001 | | ✓ | | พ.ค.-ส.ค.66 | กองช่าง | |
| รวม 11 โครงการ | | 122,530,500 | 42,885,361.77 | 9,512,639.23 | | | | | | |

4) โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินรับฝากอื่นๆ เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,300,000.-บาท รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข
แผนงาน สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|---------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ | | | |
| 1 | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี | 2,300,000 | - | 2,116,000 | | ✓ | | | กอง สาธารณสุข | |
| รวม 1 โครงการ | | 2,300,000 | - | 2,116,000 | | | | | | |

ปัญหา/อุปสรรค

จากการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค ที่ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน/บางโครงการไม่ได้ดำเนินการ และ/หรือมีการโอนลดงบประมาณ รวมทั้งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด เกิดจากสาเหตุดังนี้

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือชักชวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.4/ว 1583 ลงวันที่ 11 เมษายน 2566) ทำให้ต้องชะลอโครงการประเภทโครงการฝึกอบรมออกไป ไม่สามารถจัดฝึกอบรมตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้ หลายโครงการไม่สามารถจัดได้ครบตามจำนวนครั้งที่จะจัดฝึกอบรมตามที่วางแผนไว้ และบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากหลังจากการเลือกตั้งแล้วเสร็จก็มีภารกิจต้องดำเนินการโครงการอื่นๆ หลายโครงการต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ ประกอบกับข้อจำกัดด้านบุคลากรที่มีอย่างจำกัดไม่สามารถกระจายงานได้

2. กลุ่มเป้าหมายของโครงการฝึกอบรม ไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนเวลาจัดโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมฝึกอบรมน้อยกว่าที่กำหนด

3. เนื่องจากห้วงระยะเวลาที่จะดำเนินโครงการ แต่ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญ และหากจะดำเนินการในห้วงเวลาอื่นก็ไม่เหมาะสมเพราะไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

4. หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งมีเหตุจำเป็นไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้เนื่องจากมีภารกิจต้องดำเนินการในการจัดการเลือกตั้ง สส. ซึ่งต้องใช้กำลังพลในการดำเนินงานจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้
5. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลาดำเนินการเพื่อดำเนินการโครงการอื่นให้แล้วเสร็จก่อนแล้วค่อยดำเนินโครงการส่งผลให้โครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดฯ (โครงการปรับปรุงลานจอดรถฯ สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ)
6. ภารกิจงานที่อยู่ในความรับผิดชอบมีจำนวนมาก ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนดำเนินงาน รวมทั้งไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ต้องขออนุมัติกันเงินฯ ไว้ดำเนินการในปีต่อไปเป็นจำนวนมาก (กองช่าง)
7. มีการยกเลิกโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการ เนื่องจากสาเหตุดังนี้
 - พื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น เนื่องจาก อบท. ในพื้นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปหลายหน่วยงาน และได้รับงบประมาณมาดำเนินการก่อนที่ อบจ. จะเข้าดำเนินการ
 - สภาพพื้นที่ถนนที่จะก่อสร้างยังมีสภาพดี หรือมีการปรับปรุงให้มีสภาพใช้งานได้ดีแล้ว เนื่องจาก อบท. ในพื้นที่ ได้ดำเนินการจัดหางบประมาณมาดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน เพราะสภาพถนนชำรุดทรุดโทรมเสียหายมาก ประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมาลำบากและเกิดอุบัติเหตุบ่อย
 - สถานที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกันหรือโดยสภาพเป็นเส้นทางเดียวกับโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ หรือโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมเนื่องจาก อบท. 2 แห่ง มีพื้นที่คาบเกี่ยวต่อเนื่องกันหลาย อบท. และมีการเสนอโครงการผ่านการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นมาในชื่อโครงการไม่เหมือนกัน แต่โดยข้อเท็จจริงสภาพพื้นที่เป็นเส้นทางเดียวกัน จึงต้องยกเลิกโครงการที่มีพื้นที่ทับซ้อนกัน
 - พื้นที่ที่จะก่อสร้างมีระยะทางที่จะดำเนินการก่อสร้างได้น้อยกว่าปริมาณที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ เนื่องจาก อบท. ในพื้นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปหลายหน่วยงาน และได้รับการจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการไปแล้วบางส่วน จึงทำให้พื้นที่ที่จะก่อสร้างน้อยกว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ
 - สภาพพื้นที่ที่จะก่อสร้างมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากการสำรวจเดิม จากการที่ชาวบ้านขุดดินรुक้าเข้ามาในสายทางเพื่อทำการเกษตร ทำให้ความกว้างของถนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
 - โครงการเนื่องจากค่าธรรมเนียมของการไฟฟ้าฯ ในการติดตั้งหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง มีการเปลี่ยนแปลงปรับราคาขึ้น

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

1. เพื่อให้ภารกิจสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย ส่วนราชการควรจะทำการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของภารกิจหรือโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางระบบการควบคุมภายใน หรือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบหรือป้องกันปัญหาที่จะส่งผลต่อการดำเนินงาน

2. จากปัญหา/สาเหตุที่เกิดขึ้นในส่วนของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีการยกเลิกโครงการเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างซ้ำซ้อน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อบจ. ควรที่จะกำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับหน่วยงานในพื้นที่ให้มีความรอบคอบรัดกุมในการเสนอโครงการมายัง อบจ. เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในพื้นที่ รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดในการตรวจสอบโครงการ