



# รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

## ไตรมาสที่ 1



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 045-250333 ต่อ 1304 [www.ubon.go.th](http://www.ubon.go.th)



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนราชการ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับทราบความก้าวหน้า พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารการรายงานการติดตามและประเมินผลฯ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



รายงานการติดตามฯ  
ไตรมาสที่ ๑



## รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1

\*\*\*\*\*

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

#### 1. วิสัยทัศน์

“เป็นกลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน”

#### 2. ยุทธศาสตร์

- 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2) การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
- 3) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- 4) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

#### 3. เป้าประสงค์

- 1) ประชาชนเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 2) ประชาชนมีน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรกรรมและการอุปโภค-บริโภค
- 3) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย จากการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
- 4) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยจากการใช้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center)

- 5) ประชาชนพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของ

จังหวัดอุบลราชธานี

- 6) ประชาชนได้รับการบริการด้านการสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- 7) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลบำรุงรักษา
- 8) ประชาชนมีองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนารายได้
- 9) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการสงเคราะห์อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- 10) ประชาชนได้รับการบริการด้านการกีฬาและนันทนาการที่เหมาะสมและเพียงพอ
- 11) ประชาชนมีองค์ความรู้และมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
- 12) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และเผยแพร่

- 13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

#### 4. ตัวชี้วัด

- 1) ประชาชนพึงพอใจต่อการเดินทางสัญจรไป-มาในเส้นทางคมนาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 2) ประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 3) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 4) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center)
- 5) ประชาชนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี
- 6) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 7) ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี
- 8) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างงานสร้างอาชีพ และพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 9) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย พึงพอใจต่อการให้การสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 10) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการศึกษาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 11) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 12) ประชาชนพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

#### 5. ค่าเป้าหมาย

- 1) ประชาชนพึงพอใจต่อการเดินทางสัญจรไป-มาในเส้นทางคมนาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- 2) ประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- 3) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 4) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 5) ประชาชนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

6) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

7) ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

8) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างงานสร้างอาชีพ และพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

9) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย พึงพอใจต่อการให้การสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

10) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการกีฬาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

11) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างองค์ความรู้และมีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

12) ประชาชนพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

#### 6. กลยุทธ์

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- (1) พัฒนาระบบการคมนาคมและขนส่ง
- (2) บริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

- (1) พัฒนาและส่งเสริมการพาณิชย์กรรม
- (2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

- (1) พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข
- (2) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (3) พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชน
- (4) พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
- (5) พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- (6) ส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน
- (7) อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- (1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- (2) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
- (3) พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7. โครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งการแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีการเพิ่มเติมแผนฯ ถึงฉบับที่ 13 การเปลี่ยนแปลงแผนฯ ถึงฉบับที่ 10 และการแก้ไขแผนฯ ถึงครั้งที่ 8 สรุปแยกรายละเอียด ดังนี้-

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1,372	1,730,149,600	1,822	2,770,945,300	1,341	1,493,138,500	578	481,509,200	76	145,896,000
2. การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	5	12,681,000	6	13,291,800	4	5,012,000	3	3,800,000	3	3,800,000
3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	58	247,661,600	70	290,701,587	68	302,828,600	57	270,880,000	57	270,880,000
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	77	132,501,700	90	149,627,049	104	333,373,260	68	236,065,760	68	243,436,660
<b>รวม</b>	<b>1,512</b>	<b>2,122,993,900</b>	<b>1,988</b>	<b>3,224,565,736</b>	<b>1,517</b>	<b>2,134,352,360</b>	<b>706</b>	<b>992,254,960</b>	<b>204</b>	<b>664,012,660</b>

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์สรุปตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.แผนงานการศึกษา	11	9,321,670	22	14,372,500	46	35,096,030	0	0.00	0	0.00
2.แผนงานเคหะและชุมชน	2	46,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	5,160,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.แผนงานสาธารณสุข	26	29,117,400	42	39,833,500	3	1,152,000	0	0.00	0	0.00
5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	2,616,000	2	985,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6. แผนงานการพาณิชย์	1	327,600	4	309,300	2	622,700	0	0.00	0	0.00
7. แผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0.00	1	500,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8. แผนงานการเกษตร	0	0.00	5	43,873,800	0	0.00	0	0.00	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>46</b>	<b>46,588,670</b>	<b>76</b>	<b>99,874,100</b>	<b>51</b>	<b>36,870,730</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

ที่มาข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2567)

8. การอนุมัติงบประมาณ/การก่อกู้ผูกพัน/การเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการดำเนินงาน โครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 เมื่อรวมการโอนเพิ่ม/ลดงบประมาณแล้ว มีการอนุมัติโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการ จำนวน 497 โครงการ งบประมาณ 464,808,900.-บาท แยกเป็น โครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 479 โครงการ และโครงการพัฒนาท้องถิ่นประเภทครุภัณฑ์ 18 โครงการ และได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 57,412,600.-บาท สรุปรายละเอียดดังนี้

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	รายการ	การอนุมัติงบประมาณ		ก่อกู้ผูกพัน		การเบิกจ่าย		ยังไม่ดำเนินการ (โครงการ)
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	
<b>ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</b>								
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	384	226,689,200.00	2	301,552.80	2	1,308,729.20	380
2	การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	3	4,012,000.00	1	146,985.00	1	1,336,282.00	1
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	55	127,948,600.00	1	198,823.00	4	47,332,166.30	50
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	37	98,943,100.00	2	422,030.00	4	32,134,996.00	31
<b>รวม</b>		<b>479</b>	<b>457,592,900.00</b>	<b>6</b>	<b>1,069,390.80</b>	<b>11</b>	<b>82,112,173.50</b>	<b>462</b>
<b>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>								
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	6	57,412,600.00	0	0.00	0	0.00	6
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>485</b>	<b>515,005,500.00</b>	<b>6</b>	<b>1,069,390.80</b>	<b>11</b>	<b>82,112,173.50</b>	<b>468</b>

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	การอนุมัติงบประมาณ		ก่อกู้ผูกพัน		การเบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1	แผนงานการศึกษา	13	5,441,300	0	0.00	0	0.00
2	แผนงานสาธารณสุข	3	1,152,000	0	0.00	0	0.00
4	แผนงานการพาณิชย์	2	622,700	0	0.00	0	0.00
<b>รวม</b>		<b>18</b>	<b>7,216,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

## 3) ผลการดำเนินงาน (โครงการพัฒนาท้องถิ่น)

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 485 โครงการ งบประมาณ 515,005,500-บาท ผลการดำเนินงานพบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการ 405 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 78 โครงการ และยกเลิก 2 โครงการ สรุปรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	โครงการจัดท้าวสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดท้าวสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนในการกจ่ายโอน และที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	6,000,000	6,000,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	-	✓	-	340,259.20	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 1 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ - บ้านหนองยี่เต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง



ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลชีทวน - บ้านเสียม หมู่ที่ 7 ตำบลหัวดอน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียม หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดอน - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุม อำเภอนาจะหลวย - บ้านดงกระซู่ หมู่ที่ 3 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านโพธิ์ออก – บ้านโคกเจริญ) สายบ้านโพธิ์ออก หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ใหญ่ - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภอวารินชำราบ - บ้านห้องซอน หมู่ที่ 6 ตำบลอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดยาลวน อำเภอดงรัก พิษณุ - บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองต้นน้ำ อำเภอกุศขาวุ่น - บ้านหัวนา หมู่ที่ 8 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,700	499,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
10	โครงการจัดทาสตูดก่อสร้าง	จัดทาสตูดก่อสร้าง เช่น หินคลุก ทราวยางแอสฟัลท์ หินลูกรัง หิน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาบูรณะทาง และทรัพย์สินอื่นๆ ถนนในภารกิจถ่ายโอน และที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	8,000,000	8,000,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	-	✓	-	968,470	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่ที่ 2 (นายอินทร์) ตำบลขามป้อม - บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,700	499,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาพะเนียงออ หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 - บ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขะ บ้านสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - บ้านนาขม้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง - บ้านโนนหนาด หมู่ที่ 9 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - ทางหลวงชนบท อบ.3007 บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,100	499,100	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าเสือโก้ก - บ้านโนนดอนกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,100	499,100	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแ่ หมู่ที่ 7 (คุ้มhurst) ตำบลขามป้อม - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,700	499,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงฮี หมู่ที่ 8 ตำบลอนจิก - บ้านโนนศิรี หมู่ที่ 10 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกลาง - บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลอนจิก อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายดอนปู่ตา บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์กลาง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านปะไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศิลาชัย หมู่ที่ 13 ตำบลคอแลน – บ้านหลักป่าย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจริญชัย หมู่ที่ 14 ตำบลคอแลน อำเภอชุมพวง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2396 - บ้านพลาญชัย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาดน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาเรือง – บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าบก – บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโพนมาก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลจิกเทิง - ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อบ.ถ.38-007 – บ้านโนนจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์กลาง – บ้านดงแถบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง



ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างหัว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอตาลสุ่ม - บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหญ่ บ้านโนนกง หมู่ที่ 6 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2135 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ (ช่วงที่ 2) - บ้านดงแถบ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง (ซอยหนองแสง) หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านเสาแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองผือ – บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,700	499,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง - ทางหลวงชนบท อบ.4005 - บ้านผาแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำภูฮี หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 – บ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดดงมะดาว บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 บ้านดงห้องแห่ หมู่ที่ 3 ตำบลปทุม อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 19 ตำบลอนจิก อำเภอบึงมูลมั่งสาหาร - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลคันไร่ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลสระสมิง - บ้านดอนผอง หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำแซ่ - บ้านคำแคนน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	483,000	483,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเหนือ - บ้านนาดี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองชลประทาน) บ้านหนองโดน หมู่ที่ 12 ตำบลคันไร่ อำเภอสรินธร - บ้านกุดขมิถ หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขมิถ อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยาว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตูม - บ้านธารไร่น้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นดงใหญ่) สายบ้านข่าหวาย หมู่ที่ 3 ต.สีวิเชียร - บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบาก หมู่ที่ 15 ตำบลวังาม - บ้านกรุงเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยู หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอเขาเยี่ย – บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกเตาเหล็ก บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง – บ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลดอนจิก – บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 - บ้านโป่งยอ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก – บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลโสภณแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 20 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก – บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกะลิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพือไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านหนองไชน่ก - บ้านนาดี) สายบ้านหนองไชน่ก หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ - บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
49	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องหมายจราจร	บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องหมายจราจรถนนในภารกิจถ่ายโอน และถนนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ป้ายหลักทางโค้ง หลักกิโลเมตร งานตีเส้นจราจร ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	1,000,000	1,000,000	1 ธ.ค.67 - 30 ก.ย. 68	-	✓	-	0	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล - บ้านโนนมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง



ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดุน หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดอน - บ้านมะพริก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 8 (คุ้มป่าช้า) ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2050 - บ้านด่านฮัง หมู่ที่ 8 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,700	499,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ – บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ (คุ้มบ้านชาติ) หมู่ที่ 5 ต.บ้านแมต – สายบ้านดอนตะโน หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ต.โขง อ.น้ำยืน – บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ที่ 15 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากมี หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสบ - บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแฮ หมู่ที่ 1 ต.คำขวาง - บ้านนาดง หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกินปลา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าลาด – บ้านนาโหนดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนโพน อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 – บ้านชุมคำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลักป้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม - ถนน อบจ. สาย อบ.3089 บ้านโนนบก - บ้านห้วยทราย - บ้านคอแลน หมู่ที่ 1 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดชมภู หมู่ที่ 3 ตำบลเกษม - บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนกเขียน หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล - บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโชคชัย หมู่ที่ 12 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - ทางหลวงชนบท อบ.3007 - บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,100	499,100	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสหธาตุ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2382 - บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอตาลสุม - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 4 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงแมด หมู่ที่ 11 ตำบลอนจิก – บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดควาย หมู่ที่ 1 ตำบลลาดควาย – บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเตย หมู่ที่ 5 ตำบลนาคำ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2135 (ช่วงที่ 2) – บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 (คุ้มวัดเก็ง) ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านหนองพานเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสวาท หมู่ที่ 13 ตำบลยางโยภาพ – บ้านหนองแสง หมู่ที่ 13 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
74	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศาลา หมู่ที่ 9 (คุ้มนาห้างเก่า) ตำบลสำโรง – ทางหลวงชนบท อบ.4023 – บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง



ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตู้เหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลนาดี - บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 3 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงไข่ บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 บ้านหมากมี หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสบ อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าลาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 - บ้านดอนชาด หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งหวาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (ซอยเสริมสุข) บ้านบึงหวายตก หมู่ที่ 7 ตำบลบึงหวาย - บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหนาด หมู่ที่ 9 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ - บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าโมง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านนาขาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพานเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 (ช่วงลานมัน) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล - บ้านคำหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลเกษม - บ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 - บ้านดอน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหินโง่น หมู่ที่ 9 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล -บ้านโคม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 (คุ้มบ้านหาด) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านพะลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
89	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยฝ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวคำ หมู่ที่ 9 ตำบลไหล่มุ่ย - บ้านค่านามูล หมู่ที่ 8 ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
91	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ 11 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองเทา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
92	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักแว่น (หลังโรงเรียน) หมู่ที่ 3 ตำบลยางซิ่นก - บ้านคูน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
93	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านหนองเทา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
94	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงยาง หมู่ที่ 8 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน – บ้านวังมน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	489,000	489,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
95	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดสมดี หมู่ที่ 3 ตำบลกุศกร - บ้านโนนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
96	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน 8R-LMC บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
97	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 12 ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
98	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าชำชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลสองคอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 - บ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง



ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
100	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเชียงอินทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลบุเปือย - บ้านนาหนองหว้า หมู่ที่ 13 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
101	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำกลาง หมู่ที่ 5 (เส้นวัดป่า) ตำบลโคกขำระ - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - เนื่องจาก กองช่าง ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลำดับที่ 10 ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี ดังนั้น จึงยกเลิกโครงการ				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
102	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซึ้งเห็น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอัม อำเภอกุดชุมชรีอุดม - บ้านหนองบอน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
103	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเค็ง หมู่ที่ 5 (บ่อขยะเดิม) ตำบลกระโสบ - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอมืออูบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
104	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตุน หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงโน - บ้านคำสมอ หมู่ที่ 9 ตำบลยางขึ้นก อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
105	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหม หมู่ที่ 11 ตำบลหัวดอน อำเภอเชิงไกร – บ้านท่าโคก หมู่ที่ 1 ตำบลปะอว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
106	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกุดโง้ง – สายบ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านชีทวน หมู่ที่ 3 ตำบลชีทวน อำเภอเชิงไกร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
107	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขือ หมู่ที่ 5 (สายที่ 1) ตำบลหนองซอน – บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
108	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อหวาย หมู่ที่ 7 (ห้วยดอนตาล) ตำบลกระโสม - บ้านนาผืน หมู่ที่ 10 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
109	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขอน - ถนนทางหลวงชนบท อบ.2084 - บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
110	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 (ถนนหาวัน) ตำบลห้วยชะยุ่ง อำเภอวารินชำราบ - บ้านหนองหัวจัว หมู่ที่ 5 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
111	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไหล่ทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลไหล่ทุ่ง – บ้านโพธิ์ลม หมู่ที่ 4 ตำบลเซเป็ด อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
112	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองซอน – บ้านปะอาว หมู่ที่ 4 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
113	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงหวายกลาง หมู่ที่ 19 (ซอยข้างโรงเรียนสอนขับรถ) ตำบลบึงหวาย - บ้านข้าวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
114	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
115	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักแว่น หมู่ที่ 3 ตำบลยางซิ่นก - บ้านดู่้อย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
116	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 (ซอยมิตรเกษตร) ตำบลบุเปือย - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
117	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 4 ตำบลกุศกร - บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
118	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเขม อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 ตำบลกุศประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
119	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกอง อำเภอสำโรง - บ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
120	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวังแคน บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาสะไม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
121	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไอน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบก อำเภอลำเสด็จ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,400	498,400	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
122	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าข่าเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสิม - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนกทา อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง



ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
123	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 (สายที่ 2) ตำบลหนองขอน – ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1 – 0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ – บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
124	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่งคอม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
125	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซึกแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลโพนแพง - บ้านทุ่งใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,500	498,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
126	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 (สายริมเซ)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
127	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาวกโม่ง บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านทุ่งเวา หมู่ที่ 23 ตำบลอนจิก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2172 ดอนจิก - โนนเสียง) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
128	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภวารินชำราบ - บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
129	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังยางตก หมู่ที่ 17 (เส้นรอบบึงใหญ่ด้านหน้าท่าโฮง) ตำบลบุ่งหวาย – บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
130	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลสระสมิง – บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
131	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง – บ้านหนองแปน หมู่ที่ 14 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
132	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา บ้านดอนงิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลไหล่ม่วง - บ้านคำไหล หมู่ที่ 6 ตำบลคำเจริญ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
133	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางค่านกยูง บ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ - บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
134	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตะมูน หมู่ที่ 9 - บ้านน้ำคำ ตำบลขามเปี้ย - บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่ม่วง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
135	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ตง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกจาน - บ้านลาดสมดี หมู่ที่ 3 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
136	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกจาน - บ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
137	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำคำแดง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 8 ตำบลเตย - โค้งพระโรจน์ ถนนม่วง - พนา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2049 - บ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
138	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2049 – บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 (คุ่มกลางตง) - ถนนทางหลวงชนบท อบ.4035 - บ้านสวนจิว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
139	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาม (โปร่งพุดผา) หมู่ที่ 17 ตำบลขามป้อม - บ้านหลักเขต หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
140	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคอนกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลแพงใหญ่ – บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,400	498,400	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
141	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไทร - บ้านนาม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลเชื่องใน อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
142	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองต้นน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านนาไม้คำ หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
143	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเย็น (คุ้มหนองเปือย ซอยจ๊กปลาสด) หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
144	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 (ซอยนาคำ) ตำบลบุเปือย-บ้านยางพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
145	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกษม อำเภอกู่ศรีอุดม - บ้านประหุด หมู่ที่ 3 ตำบลแก้ง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
146	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาทม อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าคล้อ อำเภอบึงอุบล จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง



ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
147	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทราย หมู่ที่ 2 ตำบลพะลาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
148	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
149	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่บุลย์ - บ้านจันทร์สว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
150	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโศก หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านตาเคลือ หมู่ที่ 4 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
151	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสะเม หมู่ที่ 1 ตำบลนาสะเม - บ้านใหม่ชุมแสง หมู่ที่ 11 ตำบลเป้า อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
152	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 18 ตำบลกุดชุมภูฏ - บ้านสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17 ตำบลคอนจิก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
153	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่องเม็ก หมู่ที่ 13 ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 - บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
154	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลระเว อำเภอพิบูลย์มังสาหาร - บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
155	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลย์มังสาหาร - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
156	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพธิ์ไฮ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งเทิง - บ้านคำประเสริฐ หมู่ที่ 12 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
157	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษมสีมา หมู่ที่ 8 ตำบลเกษม - บ้านนาหนองสิม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
158	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก - บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,400	498,400	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
159	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียง หมู่ที่ 5 ตำบลกระเดียน - บ้านเล่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
160	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสูง (เส้นข้างวัดศรีพลแพง) - บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
161	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าแค หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าเสือโก้ก - บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,400	498,400	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
162	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลสหธาตุ – บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
163	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่คำ หมู่ที่ 16 ตำบลคำเขื่อนแก้ว – ทางหลวงชนบท อบ.4038 – บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
164	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแหลมทอง บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนก่อ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2396 - บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
165	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอำนาจเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
166	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดประทาย อำเภอดงขุดม - บ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแซม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
167	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.174-28 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์งาม - บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
168	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำน้ำแซบ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านลาดวารีย์ หมู่ที่ 14 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
169	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลแก้ง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
170	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนแคน หมู่ที่ 19 ตำบลตบหู อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง



ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
171	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลแก้ง อำเภอดงขุดม – บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกษม อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
172	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลแก้ง - บ้านสองคอน หมู่ที่ 10 ตำบลตบพูน อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
173	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยู หมู่ที่ 6 ตำบลโนนค้อ - บ้านห้วยข่าทักษิณ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
174	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
175	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 (สายโรงโม่) ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
176	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห่องปอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
177	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวตง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอ้อม – บ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขำแระ อำเภอนาทม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
178	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตาล หมู่ที่ 10 (คุ้มดอนชะยุ่ง) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 - บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
179	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคอม หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล - ทางหลวงชนบท อบ.4076 - บ้านศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
180	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
181	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์สง่า หมู่ที่ 3 (เส้นโสกจาน) ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
182	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 (เส้นชาติรูปถั่มภ) ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม - บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
183	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 8 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
184	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภोजังหวัดอุบลราชธานี - บ้านจิกดู หมู่ที่ 1 ตำบลจิกดู อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
185	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเหล่า - บ้านหนองใส หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงใน อำเภोजังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
186	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกา - บ้านโนนแสง หมู่ที่ 12 ตำบลชีเหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
187	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดกะเสียน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงโน - บ้านกุดตากล้า หมู่ที่ 3 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเชียงโน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
188	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำจ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลกระโสบ (ข้าง สนง.ทรัพยากรน้ำฯ ภาค 11) - บ้านปลาตุก หมู่ที่ 3 ตำบลไร่น้อย อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
189	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองซอน – บ้านปะอาว หมู่ที่ 4 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
190	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 1 (ทุ่งนาแคเหนือ) ตำบลหนองซอน -บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
191	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี – บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวดอน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
192	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลิง - บ้านโนนรังใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
193	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าบก - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
194	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (เส้นข้างโรงเปียร์) ตำบลธาตุ - บ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ตำบลคำขวาง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง



ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
195	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ - บ้านวังคก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
196	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ -บ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
197	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนก่อ หมู่ที่ 3 (ช่วงคุ้มหัวตะพาน) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอดงรักพัฒนา - บ้านคำหนามแห้ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคย อำเภอดงรักพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
198	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตำบลขามเปี้ย – บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
199	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิกน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลกุดชุมภูฏ - บ้านบ่าฮี หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
200	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 (ซอยสามอำเภอ) ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
201	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน L13 บ้านโคกเที่ยง หมู่ที่ 2 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร - บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 11 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
202	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยหมากใหญ่ สาย อบ.3089 บ้านห้วยทราย - บ้านคอแลน (ตอนที่ 2) อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	3,452,000	3,452,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
203	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - ทางหลวงชนบท อบ.4038 - บ้านปากบุง หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
204	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพหนอง (ทำหน้าเหลือง) หมู่ที่ 6,7,11,12 ตำบลบ้านไทย - บ้านค้อทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	หมู่ที่ 4 ตำบลค้อทอง อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
205	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายข้างวัดบ้านเค็ง บ้านเค็ง (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 5 ตำบลกระโสมบ - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
206	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ตำบลกระโสมบ - บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
207	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโหนดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนโพน อำเภวารินชำราบ - บ้านค้อบอน หมู่ที่ 3 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
208	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14 (เส้นรอบบึงด้านคลองส่งน้ำ) ตำบลบึงหวาย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
209	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองผือ-บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราษฎร์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
210	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลย์มังสาหาร - บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
211	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยยาง สายบ้านดอนแดงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า - บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2,250,000	2,250,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
212	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านหนองกอก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
213	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร – บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
214	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่านาแซง หมู่ที่ 19 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านแก้งยาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
215	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อหิน หมู่ที่ 5 ตำบลไหล่ม่วง - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะไม้อ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
216	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลตระการ - บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
217	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชาติ หมู่ที่ 7 ตำบลกระเดียน - บ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
218	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโรงไม้หิน) สายบ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยไผ่ - บ้านวังอ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง



ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
219	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 7 (สายชาติรัฐอุปถัมภ์) ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
220	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าขาว หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงสามสิบ - บ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
221	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์งาม - บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดประทาย อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
222	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงสามสิบ - บ้านเตย หมู่ที่ 12 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
223	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกวางดีตำบลบุรพา หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย - บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
224	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหมาใน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านนาหว่า หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
225	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยหมากใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไหล - บ้านจันทัย หมู่ที่ 7 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
226	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
227	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองซอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 - บ้านปะอ่าว หมู่ที่ 6 ตำบลปะอ่าว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
228	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12 ตำบลโนนโพน อำเภวารินชำราบ – บ้านแกนาคำ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกอง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
229	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเอี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลตาเกา - บ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
230	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 2 ต.กุดขมภู - บ้านสนามชัยใหม่ หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
231	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง – บ้านบอน หมู่ที่ 1 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
232	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีอุดม หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านพะลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
233	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย (ซอยหนองกอย) - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
234	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข - บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
235	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดอนหมากมาย หมู่ที่ 7 ตำบลคำเจริญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 - บ้านนาหนองสิม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
236	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านแพง หมู่ที่ 8 ตำบลคำเจริญ - บ้านนาจิว หมู่ที่ 6 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
237	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ - บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
238	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งเหนือ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
239	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0139 ช่องเม็ก - น้ำตกห้วยทราย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	5,944,000	5,944,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
240	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลตบหู - บ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลแก้ง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
241	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าดอนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าเสือโก้ก - บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
242	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนอุดมเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองทันน้ำ - บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง



ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
243	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 8 ตำบลนาแวง อำเภอเขมรราชู - บ้านถ้ำตาลาว หมู่ที่ 14 ตำบลกองโพน อำเภอนาดตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
244	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาไม้คำ หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมรราชู - บ้านหนองคู หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาน้ำ อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
245	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลอ่างศิลา - บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
246	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่าฮี หมู่ที่ 11 ทางหลวงชนบท อบ.3150 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17 ตำบลอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
247	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสนามชัยใหม่ หมู่ที่ 16 (ซอยตาเพชร) ตำบลโพธิ์ไทร - ชุมชนโพธิ์ตาก 3 (เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
248	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างศิลา - บ้านโนนกาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	481,000	481,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
249	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านวังสะแบงใต้ หมู่ที่ 2 – บ้านวังสะแบงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม - บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
250	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำครั่ง - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 9 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
251	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนโฮม หมู่ที่ 5 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น – บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
252	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางซอย 4 บ้านเหรียญทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนผึ้ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 - บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
253	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม - บ้านนกแดดแต่ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,500	498,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
254	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	จังหวัดอุบลราชธานี									
255	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปิด หมู่ที่ 7 ตำบลโพนแพง - บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,500	498,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
256	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากห้วย หมู่ที่ 2 ตำบลโพนแพง - บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,500	498,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
257	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสัมพันธ์ บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน - บ้านหมากแห้งใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
258	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา 10) หมู่ที่ 12 ตำบลบึงใหม่ อำเภวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
259	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเก็ง หมู่ที่ 9 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ - บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
260	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 2 ตำบลคำหว่า อำเภอดาบลสม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,600	498,600	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
261	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองเดช – บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
262	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 3 – บ้านคำขุนราษฎร์ หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยข่า – บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
263	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 12 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ - บ้านโพนแพง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
264	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตูม หมู่ที่ 13 ตำบลคำไหล - บ้านจันทัย หมู่ที่ 7 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
265	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนศรีทอง - เกษตรพัฒนา บ้านศรีทอง หมู่ที่ 7 ตำบลเก่าขาม - บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
266	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 1 ตำบลนาเยี่ย - บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง



ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
267	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระบูน หมู่ที่ 3 (เลียบลำเชบก) ตำบลเหล่าแดง - บ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
268	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลไร่ใต้ - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
269	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา - บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
270	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านเท่อเล่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
271	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลอ่างศิลา - บ้านโนนกาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
272	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลก่อเอ้ - บ้านนามั่ง หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงโน อำเภอเชียงโน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
273	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนซิ่นนอก หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
274	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบัวงาม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
275	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง - บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
276	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าวัดป่าหนองแคน) สายบ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าแดง - ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1- 0090 บ้านดงเหนือ - บ้านโอด - บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
277	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบึงใหม่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - เนื่องจากคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า มีโครงการตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลำดับที่ 185 (คสล.บ้านดอนจันทร์ ม.9) กำลังดำเนินการก่อสร้างและตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี ดังนั้นจึงยกเลิกโครงการ				กองช่าง
278	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะไม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
279	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยสะพือ สายบ้านนางิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสะพือ - บ้านเสาธงใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2,600,000	2,600,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
280	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งเค็ง หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอภูคดข้าวปุ้น - บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
281	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทันน้ำ - ถนน อบจ. อบ.ถ.1-0128 (บ้านชุมคำ-บ้านบก) - ตำบลหนองทันน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอภูคดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
282	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น – บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเป้า อำเภอดงรัก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
283	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ - บ้านหนองเชียงมวง หมู่ที่ 10 ตำบลชีเหล็ก อำเภอมืออูบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
284	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ง หมู่ที่ 2 ตำบลขามใหญ่ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลไร่น้อย อำเภอมืออูบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	492,000	492,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
285	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 12 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล – บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
286	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกาเส้น (ถนน อบ.ถ.-138 020) - ดอนเหล่าส่วย บ้านแกเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
287	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอดงขุดม – บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาหอม อำเภอดงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
288	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนผึ้ง - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
289	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิกกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเทิง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว่า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
290	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจาก อบ.ถ.1-0077 บ้านสำโรงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง - บ้านแก่งกบ หมู่ที่ 9 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,600	498,600	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง



ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
291	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเมือง – บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอวังสามสี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
292	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (ทางไปหนองเขียน) บ้านคำหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว่า - บ้านดอนยุง หมู่ที่ 6 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,600	498,600	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
293	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสะโน - บ้านบกเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมต อำเภอนุชนอก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
294	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนงาม - บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
295	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโขง อำเภอน้ำยืน - บ้านชำเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
296	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งสว่าง หมู่ที่ 5 - บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข่า - บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
297	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำฝักนอก หมู่ที่ 9 ตำบลนาคาย - บ้านไฮห้อย หมู่ที่ 5 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
298	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านดอนจิว หมู่ที่ 9 (ชลประทานห้วยสะตัน) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 - บ้านศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
299	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลกองโพน - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
300	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบก หมู่ที่ 8 – บ้านแก่งอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยข่า - บ้านหัวแซ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวงาม อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
301	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเตี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลโพงาม - บ้านหนองกบ หมู่ที่ 7 ตำบลคอแลน อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
302	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสีขา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอ้ม – บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
303	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.โนนสมบูรณ์ – บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
304	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 18 (คุ้มกินรี) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 – บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
305	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข - บ้านคำสมอ หมู่ที่ 7 ตำบลยางซึ้ง อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
306	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 17 ตำบลค้อน้อย - ทางหลวงชนบท อบ.5081 - บ้านหนองหัว หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
307	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 2 (ถนน อบ.ถ.138-012) ตำบลโนนกาเส้น - บ้านโนนสัง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
308	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 ต.หนองซอน - บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
309	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ต.หนองซอน – บ้านหนองต่อแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ชีเหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
310	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพับ หมู่ที่ 7 ต.ก่อเอ้ - บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
311	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอะกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง -บ้านโนนบก หมู่ที่ 3 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
312	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางโรงเรียน บ้านนาเลิง) สายบ้านนาเลิง หมู่ที่ 6 ต.บัวงาม - บ้านหุบเลา หมู่ที่ 6 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
313	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
314	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งขุนใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.หนองขอน - บ้านทุ่งหว้า หมู่ที่ 9 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง



ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
315	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทรายเดิน หมู่ที่ 9 (ทิศเหนือบ้าน) ตำบลขามป้อม - ทางหลวงชนบท อบ.3067 - บ้านดอนบาก หมู่ที่ 16 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
316	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างศิลา -บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 15 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
317	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนพะยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม - บ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
318	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยดงเหมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	บ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไข่นก อำเภอวังสามสี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2415 - บ้านหนองไหล หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
319	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านหนองสิมมา หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
320	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ - บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 13 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
321	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระบูน หมู่ที่ 3 (สายนาบอน) ตำบลเหล่าแดง - บ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
322	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนกเต็น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ่างหิน สามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
323	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดยาลวน หมู่ที่ 1 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล - บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
324	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (ซอยหนองคูเวียง) ตำบลป่าโมง - บ้านทองคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
325	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม - บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
326	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโปกมั่งน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ - (ภูถ้ำทอง) บ้านถ้ำตาลาว หมู่ที่ 14 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
327	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 (ป่าชุมชนหนองอีเต่า) ตำบลเหล่าแดง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
328	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 (สายเลียบลำเซบก) ตำบลเหล่าแดง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
329	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 (แยกนาคำเดือนห้า) ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง - บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
330	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างศิลา – บ้านแก่งตุ๊กไส หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
331	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างพอก หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งเทิง - บ้านเตย หมู่ที่ 8 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
332	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม-บ้านชุมคำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
333	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
334	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยตาโกย สาย อบ.ถ.1 - 0075 บ้านน้ำขุ่น - บ้านโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1,728,000	1,728,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
335	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่นาเจริญ หมู่ที่ 18 (เขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย) - บ้านห้วยโลก หมู่ที่ 7 ตำบลนาจะหลวย (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
336	เงินสมทบงบประมาณตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ. ทล.2279 ทางหลวงหมายเลข 2134 – ตำบลแก้งกอก อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร และขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.) (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 23,950,000.- บาท โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 21,555,000.- บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมทบจากเงินรายได้ จำนวน 2,395,000.-บาท)	2,395,000	2,395,000	1 ต.ค.67 - 31 พ.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
337	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
338	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลนาเลิง -บ้านแสงไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง



ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
339	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ -บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
340	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสุ หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงใหญ่ -บ้านดอนชาด หมู่ที่ 2 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
341	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย - บ้านโพนดวน หมู่ที่ 22 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
342	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนนาม่อง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	หมู่ที่ 11 (คุ้มโนนสูง) ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล - ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1- 0053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ้านม่วงใหญ่ (ตอนโพธิ์ไทร - นาตาล) - บ้านนางวาน หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
343	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล - บ้านตาแหลว หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
344	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านตาเสก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
345	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลค้อน้อย -บ้านนาแก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
346	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
347	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง -บ้านปากห้วยม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
348	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสง่า (สง่าน้อย) หมู่ที่ 1 ตำบลพังเคน - บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
349	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 1 (ดอนม่วงชุม) ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2409 - บ้านนามน หมู่ที่ 11 ตำบลก่อเอ้ อำเภอลือโขง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
350	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนโนนสูง - หนองตาบุญ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลเก่าขาม - บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ 9 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
351	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลสว่าง - บ้านแก่งโคม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งโคม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
352	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าลาด - บ้านนาโหนดเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนโหนด อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
353	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด - บ้านห้องชัน หมู่ที่ 9 ตำบลบึงหวาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
354	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายคุ้มหนองสน บ้านฮี หมู่ที่ 3 ตำบลคำเจริญ - บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
355	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสนโน - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,000	493,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
356	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านสร้างม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนโน - บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,000	493,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
357	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลบุเปือย - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หน้า 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	491,000	491,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
358	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านวังยางตก หมู่ที่ 17 ตำบลบึงหวาย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หน้า 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
359	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านท่าลาดตก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าลาด -บ้านท่าเมืองใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยชะยูง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
360	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 2 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
361	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย - บ้านเลิงบก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง



ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
362	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่บางม หมู่ที่ 11 ตำบลนาเยี่ย -บ้านแก้งยาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรือ อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
363	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำระหงส์ หมู่ที่ 16 ตำบลโพนประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน - บ้านแก้งเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
364	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 11 ตำบลนาหอม - บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกขำแระ อำเภอนาหว้า จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
365	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า - บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
366	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ต.คำขวาง - บ้านทุ่งเดิน หมู่ที่ 6 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
367	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0102 บ้านขาม - บ้านหนองของแมว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 233.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,165 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	606,000	606,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
368	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	2,641,000	2,641,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	ตำบลหนองบัวฮี - บ้านเขมไต หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
369	เงินสมทบงบประมาณตามโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.2192 ต.เมืองเดช – ตำบลนาหอม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34,400.00 ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.) (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,674,000.-บาท โดยใช้งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 18,606,600.-บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมทบจากเงินรายได้ จำนวน 2,067,400.- บาท)	2,067,400	2,067,400	1 ต.ค.67 - 31 พ.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
370	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายดอนปักหนา รหัสสาย ทาง อบ.ถ.237-33 บ้านดอนงัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่ม่วง – บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	จังหวัดอุบลราชธานี									
371	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 5 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านฝิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
372	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างศิลา - บ้านนกเด็ญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกลาง อำเภูปิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
373	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13 (คอกวัว) ตำบลโพธิ์ไทร - ชุมชนโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 (เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร) อำเภูปิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
374	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโมง - บ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
375	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านบากใหญ่ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
376	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
377	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรง -บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
378	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหนองควายชุม) สาย บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ต.นาเจริญ - บ้านม่วง หมู่ที่ 3 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
379	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหันน้ำ - บ้านชุมคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
<b>รวม</b>			<b>221,280,200</b>	<b>221,280,200</b>		<b>0</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>1,308,729.20</b>	<b>* ยกเลิก 2 โครงการ</b>

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงาน บริหารงานทั่วไป										
380	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล เครื่องจักรกล การเกษตร และยานพาหนะ	บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะ เช่น รถขุด รถเกรด รถบรรทุกเทท้าย รถบด รถขุดตีนตะขาบ รถเกี่ยยดิน รถบรรทุกชนิดต่างๆ รถฟาร์ม แทรกเตอร์ และเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ	2,000,000	2,000,000	1 ธ.ค.67 - 30 ก.ย.68	--	✓	--	0	กองช่าง
รวม			2,000,000	2,000,000		0	1	0	0	
กลยุทธ์ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน										
แผนงาน บริหารงานทั่วไป										
381	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรกล การเกษตร และยานพาหนะ	บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะ เช่น รถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ) รถบรรทุกขานต่ำ รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ฯลฯ	500,000	500,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	--	-	✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติ
รวม			500,000	500,000		0	0	1	0	
กลยุทธ์ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน										
แผนงานการเกษตร										
382	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน การใช้น้ำบาดาลและการขุดเจาะ บ่อบาดาลขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน การใช้น้ำบาดาลและการขุดเจาะบ่อบาดาล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด	400,000	400,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย.68	-	-	✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		อุบลราชธานี ทั้ง 25 อำเภอๆ ละ 50 คน รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 คน								
383	โครงการจัดท้าวัสตุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	จัดท้าวัสตุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในกิจการกองทัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในการให้บริการสาธารณะ และการบริหารจัดการน้ำตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ. และที่ขอรับการสนับสนุน)	1,109,000	1,109,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	-	✓	-	0	กอง ทัพยากร ธรรมชาติ
รวม			1,509,000	1,509,000		0	1	1	0	
กลยุทธ์ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน										
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
384	โครงการจัดท้าวัสตุ เพื่อใช้ใน การขุดเจาะ และเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	1) ค่าวัสดุก่อสร้างตามโครงการจัดท้าวัสตุ เพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ ทราโยอิฐ หิน ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	500,000	500,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68	-	-	-	0	กอง ทัพยากร ธรรมชาติ
		2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการจัดท้าวัสตุเพื่อใช้ในการขุด เจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	391,000	391,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68	-	-	-	0	กอง ทัพยากร ธรรมชาติ



ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		(ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)								
		3) คำว่าสัตววิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการชุด เจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ยาและ เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ำยา ต่าง ๆ คลอรีน สารส้ม ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	104,000	104,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	-	-	-	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
		4) คำว่าวัสดุสนามตามโครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการชุดเจาะและเป่าล้าง บ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี เช่น เต็นท์นอน/เต็นท์สนาม ขนาดเล็ก ถูนอนสนาม ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	100,000	100,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	-	-	-	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติ ฯ
		5) คำว่าวัสดุอื่น ตามโครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการชุดเจาะและเป่าล้าง บ่อบาดาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี เช่น หัวเจาะ ก้านเจาะ ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	305,000	305,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	-	✓	-	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
		รวม	1,400,000	1,400,000		0	1	0	0	
		รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	226,689,200	226,689,200		0	380	2	1,308,729.20	* ยกเลิก 2 โครงการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว										
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการพาณิชย์กรรม										
แผนงาน การพาณิชย์										
385	โครงการปรับปรุงหลังคา ชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP CENTER องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงหลังคา ชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP CENTER องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1,212,000	1,212,000	1 ม.ค. – 30 มิ.ย.68	-	-	✓	0	กอง กิจการ พาณิชย์
รวม			1,212,000	1,212,000		0	0	1	0	
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว										
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
386	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี	จัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ ประกวดสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆ ด้าน จำนวน 12,000 คน/ปี	2,500,000	2,500,000	1 ต.ค. 67 – 28 ก.พ. 68, 1 มิ.ย. – 30 ก.ย.68	-	✓	-	1,336,282	สำนักปลัด อบจ.
387	โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์แก่ประชาชน และเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 100 คน	300,000	300,000	1 ม.ค. – 31 ก.ค.68	-	-	✓	0	สำนักปลัด อบจ.
รวม			2,800,000	2,800,000		0	1	1	1,336,282	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2			4,012,000	4,012,000		0	1	2	1,336,282	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต										
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข										
แผนงาน สาธารณสุข										
388	โครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรมแกนนำด้านส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายการดำเนินงาน อนามัยเจริญพันธุ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และ การตั้งครรรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่นนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 200 คน	500,000	500,000	1 -31 ก.ค. 68	-	-	✓	0	กอง สาธารณสุข
389	ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนที่ขาดโอกาส ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 50,000 คน	5,000,000	5,000,000	1 พ.ย. 67 – 31 ส.ค.68	-	-	✓	0	กอง สาธารณสุข
390	โครงการสนับสนุนการป้องกันควบคุม โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุตติซ้ำ จังหวัดอุบลราชธานี	1. จัดอบรมแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 แห่ง จำนวน 3,000 คน 2. จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และเครือข่ายประชาชน จำนวน 1,200 คน 3. จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ อุตติซ้ำ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	2,000,000	2,000,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	-	-	✓	0	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
391	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด อุบลราชธานี	1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะ แก่บุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดอบรม ประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน ฯลฯ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 200 คน จำนวน 400 คน 2. จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อ รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 4 ครั้งๆ ละ 250 คน จำนวน 1,000 คน	2,000,000	2,000,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	-	-	✓	0	กอง สาธารณสุข
392	โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูบุคลากร ประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรมบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการ ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,000 คน	2,500,000	2,500,000	1 พ.ค. – 31 ก.ค.68	-	-	✓	0	กอง สาธารณสุข
393	โครงการปลูกต้นกล้าสร้างเครือข่าย อาสาฉุกเฉินชุมชนด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำโรงเรียน (อสร.) เยาวชน สาธารณสุขประจำโรงเรียน (ยสร.) อาสา ยุวกาชาด และนักเรียนที่สนใจงาน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดโรงเรียนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 แห่งๆ ละ 120 คน จำนวน 1,440 คน เยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 960 คน รวมทั้งสิ้น 2,400 คน	1,000,000	1,000,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	-	-	✓	0	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
394	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้แก่อสม.และแกนนำสุขภาพ ทำให้เกิดองค์ความรู้และทักษะในการให้บริการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 200 คน จำนวน 1,600 คน/ปี	10,000,000	10,000,000	1 ม.ค. - 31 ก.ค.68	-	-	✓	0	กอง สาธารณสุข
395	โครงการบริการฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียม องค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี	จ้างเหมาผู้ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	22,536,000	22,536,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	-	-	✓	0	กอง สาธารณสุข
396	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและ ล้อรถสำหรับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและล้อรถ สำหรับ รถปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ 1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) จำนวน 10 คัน 2. รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 4 คัน (ตามแผนปฏิบัติงาน)	1,200,000	1,200,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	-	✓	-	142,877.90	กอง สาธารณสุข
397	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะ แก่บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จัดอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 200 คน รวมทั้งสิ้น 600 คน	3,000,000	3,000,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68	-	-	✓	0	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		2. จัดประชุม สัมมนา เครือข่ายระบบ บริการด้านปฐมภูมิ เพื่อทราบผลการ ดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 200 คน รวมทั้งสิ้น 1,000 คน								
398	โครงการบริหารโรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุขของค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	47,850,000	47,850,000	1 พ.ย. 67 – 30 ก.ย.68	-	✓	-	47,100,000	กอง สาธารณสุข
<b>รวม</b>			<b>97,586,000</b>	<b>97,586,000</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>47,242,877.90</b>	
<b>กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข</b>										
<b>แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา</b>										
399	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต เสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวรวม 70 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	402,200	402,200	1 ม.ค- 31 ส.ค.68	-	-	✓	0	กอง สาธารณสุข
400	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	337,000	337,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	-	-	✓	0	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		(รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)								
401	โครงการปรับปรุงรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนน้อย ตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนน้อย ตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	499,600	499,600	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	-	-	✓	0	กอง สาธารณสุข
402	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคู ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคู ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	389,900	389,900	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	-	-	✓	0	กอง สาธารณสุข
403	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคู ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคู ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	-	-	✓	0	กอง สาธารณสุข
404	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดอน ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	-	-	✓	0	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
405	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง ตำบลก้อเอ อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง ตำบลก้อเอ อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	410,600	410,600	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	-	-	✓	0	กอง สาธารณสุข
406	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	-	-	✓	0	กอง สาธารณสุข
รวม			3,532,300	3,532,300		0	0	8	0	
<b>กลยุทธ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>										
<b>แผนงาน เคหะและชุมชน</b>										
407	โครงการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสวนสาธารณะและพื้นที่สำคัญต่างๆพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	300,000	300,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	-	-	✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
408	โครงการคืนความสุขให้คนอุบลฯ จัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี	รวบรวมและนำส่งกำจัดขยะอันตรายชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ตามแผนการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี อย่างน้อย 2 ครั้ง รวมไม่น้อยกว่า 26 ตัน	1,500,000	1,500,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	-	✓	-	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
รวม			1,800,000	1,800,000		0	1	1	0	



ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงาน การเกษตร										
409	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา	1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งบุรพารองรับกิจกรรมโคก หนอง นา 2. ปลูกพืชพรรณและสวนป่าตามศาสตร์พระราชา 3. วางระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการฯ	1,200,000	200,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	-	✓	0	สำนักปลัด อบจ. โอนด 1,000,000
410	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	จัดกิจกรรม ดังนี้ 1. อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช “สวพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” จำนวน 1 ครั้ง 2. ปลูกต้นไม้เพื่อลมหายใจของแผ่นดิน จำนวน 1 ครั้ง 3. ปลูกต้นไม้เทิดไท้องค์ราชัน รวมถึงวันสำคัญต่างๆ ของไทย จำนวน 1 ครั้ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 4. ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 1 ครั้ง ในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนในสังกัด	700,000	670,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-	-	✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ โอนด 30,000
411	โครงการพัฒนาอุทยานธรณีอุบลราชธานี	1. จัดประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ, การจัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการและ	2,000,000	2,000,000	1 พ.ย.67 - 30 ก.ย.68	-	✓	-	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		คณะทำงานเครือข่ายอุทยานธรณี อุบลราชธานี 2. จัดฝึกอบรมบุคลากร, คณะทำงาน ปฏิบัติการระดับพื้นที่อุทยานธรณี อุบลราชธานี จำนวน 100 คน								
412	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5)	1. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุมไฟ ป่า ให้มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และการ ฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าและ จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนและ เยาวชน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ใน การลดมลพิษ การป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จำนวน อย่างน้อย 1 ครั้ง 2. จัดหาเครื่องวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	400,000	400,000	1 เม.ย. – 31 ก.ค.68	-	-	✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
413	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดอุบลราชธานี	1. จัดฝึกอบรมบุคลากร ครู นักเรียน และ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน 2. จัดหากล้าไม้และพืชพันธุ์สำหรับ ขยายพันธุ์พืช และให้กับชุมชน	400,000	400,000	1 ม.ค. – 31 พ.ค.68	-	-	✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
414	โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 คน จำนวน 1 รุ่น	600,000	600,000	1 ม.ค. – 30 มิ.ย.68	-	-	✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
415	โครงการศึกษาดูงานอุทยานธรณี (GEO Park)	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรและ คณะทำงานอุทยานธรณีอุบลราชธานีในพื้นที่ แหล่งอุทยานธรณีประเทศไทยและ/หรือ อุทยานธรณีระดับโลก จำนวน 80 คน/รุ่น	500,000	500,000	1 เม.ย. – 31 ส.ค.68	-	-	✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
416	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์อุทยาน ธรณีอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์และเครือข่ายชุมชน ในพื้นที่เขตอุทยานธรณีอุบลราชธานี จำนวน 100 คน จำนวน 1 รุ่น	400,000	400,000	1 ม.ค. – 30 มิ.ย.68	-	-	✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
417	โครงการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการ ดำเนินงานอุทยานธรณีอุบลราชธานี	จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานอุทยาน ธรณี อุบลราชธานี แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน	500,000	500,000	1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค.68	-	-	✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
<b>รวม</b>			<b>6,700,000</b>	<b>5,670,000</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		
<b>กลยุทธ์ พัฒนางองค์ความรู้ และทักษะของประชาชน</b>										
<b>แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของประชาชน</b>										
418	โครงการสร้างงานแนะแนวอาชีพ ให้กับประชาชน และฝึกอบรม ระยะสั้น	จัดฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 400 คน	1,000,000	1,000,000	1 พ.ค. – 31 ก.ค.68	-	-	✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
419	โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน และเพิ่มศักยภาพสตรีในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ กลุ่มแม่บ้านและสตรีตลอดจนประชาชน ทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 750 คน	1,000,000	1,000,000	1 เม.ย. – 30 มิ.ย.68	-	-	✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
<b>รวม</b>			<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
<b>แผนงาน การเกษตร</b>										
420	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารย เกษตรตามแนวพระราชดำริ บริเวณ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ บริเวณตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อน โครงการฯ	2,380,300	380,300	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	-	-	✓	0	สำนักปลัด อบจ. โอนลด 2,000,000
421	โครงการพัฒนาการเกษตรตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร และประชาชน ทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 600 คน	1,000,000	1,000,000	1 พ.ค. – 31 ก.ค.68	-	-	✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
422	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ	จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร และประชาชน ทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 600 คน	1,000,000	1,000,000	1 มิ.ย. – 31 ส.ค.68	-	-	✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
423	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ด้านการปศุสัตว์และการประมง	จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร และประชาชน ทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 600 คน	1,000,000	1,000,000	1 มิ.ย. – 31 ส.ค.68	-	-	✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
<b>รวม</b>			<b>5,380,300</b>	<b>3,380,300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
<b>กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม</b>										
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>										
424	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,600 คน	1,000,000	1,000,000	1 ก.พ. – 30 เม.ย. 68	-	-	✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
425	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ	จัดอบรม ประชุม/สัมมนาให้ความรู้แก่ผู้นำกลุ่ม/แกนนำเครือข่ายผู้สูงอายุ/ประธานชมรมตลอดจนผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 300 คน	900,000	900,000	1 ก.พ. – 31 ก.ค.68	-	-	✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
426	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้กับผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน	500,000	500,000	1 ธ.ค. 67 – 30 มิ.ย.68	-	-	✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
427	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใยใส่ใจคนพิการ ผู้ยากไร้ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	จัดฝึกอบรมและฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 400 คน	500,000	500,000	1 เม.ย. – 30 มิ.ย.68	-	-	✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
428	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสจังหวัดอุบลราชธานี	ซ่อมแซมหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตามที่ได้รับการขออนุญาตรื้อถอนหรือซ่อมแซมในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	500,000	500,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย.68	-	-	✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
429	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับภารกิจกองสวัสดิการสังคมในการออกบริการซ่อมกายอุปกรณ์คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	500,000	500,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68	-	✓	-	69,638.40	กอง สวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
430	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จำเป็นพิเศษ สำหรับคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพิเศษสำหรับการผลิตซ่อมแซมบำรุงรักษาอากาศยานที่จำเป็นพิเศษตลอดจนสิ่งของเครื่องสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 4 ครั้ง	1,500,000	1,500,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68	-	-	✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
<b>รวม</b>			<b>5,400,000</b>	<b>5,400,000</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>69,638.40</b>	
<b>แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>										
431	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	จัดฝึกอบรม ประชุม/สัมมนาและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ให้กับเด็กและผู้ดูแลเครือข่ายเยาวชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 200 คน	500,000	500,000	1 มิ.ย. – 30 ก.ย.68	-	-	✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
432	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดอบรม ประชุมสัมมนา และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่กลุ่มเยาวชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 750 คน	500,000	500,000	1 เม.ย. – 30 มิ.ย.68	-	-	✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
433	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และ ยุติความรุนแรงในครอบครัว	จัดฝึกอบรมและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ผู้นำชุมชนอาสาสมัครกลุ่มสตรี สมาชิกครอบครัวประชาชนทั่วไป เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 600 คน	500,000	500,000	1 ก.ค. – 30 ก.ย.68	-	-	✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
434	โครงการอุดหนุนการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี (ศูนย์อำนวยการป้องกัน และ ปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี)	2,500,000	2,500,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.68	-	-	✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม			4,000,000	4,000,000		0	0	4	0	
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน										
435	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมข้าราชการ ครู บุคลากรทางการ ศึกษา เจ้าหน้าที่และนักเรียนในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 12 แห่งๆ ละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 960 คน	180,000	180,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค.68 , 1 มิ.ย.- 31 ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนักปลัด อบจ.
รวม			180,000	180,000		0	0	1	0	
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ										
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
436	โครงการแข่งขันกีฬาจังหวัด อุบลราชธานี	จัดการแข่งขันกีฬานิตต่างๆนักเรียน เยาวชนประชาชนระดับอำเภอ ระดับ จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ระดับ นานาชาติและระดับอื่นๆ รวมทั้งการ คัดเลือกเก็บตัวฝึกซ้อมส่งเข้าแข่งขัน จำนวน 3,000 คน	1,000,000	1,000,000	1 ก.พ.- 31 ก.ค. 68	-	✓	-	19,650	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			1,000,000	1,000,000		0	1	0	19,650	
กลยุทธ์ ส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน										
แผนงานบริหารงานทั่วไป										

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
437	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายนํารู้แก่ประชาชน และเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายนํารู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชน ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2,400 คน	1,000,000	1,000,000	1 ก.พ.- 31 ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนักปลัด อบจ.
438	โครงการสัมมนาผู้ประกอบการน้ำมัน ยาสูบ และผู้ประกอบการโรงแรม	จัดสัมมนาผู้ประกอบการน้ำมันยาสูบ และผู้ประกอบการ โรงแรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 200 คน	200,000	200,000	1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 68	-	-	✓	0	กองคลัง
<b>รวม</b>			<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
<b>แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>										
439	โครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน/ตำบลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 750 คน	1,000,000	1,000,000	1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 68	-	-	✓	0	กองสวัสดิการสังคม
<b>รวม</b>			<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>กลยุทธ์ อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>										
<b>แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>										
440	โครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี	1. ประดับตกแต่งขบวนพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน 2. จัดกิจกรรมประดับตกแต่งเมืองและซุ้มประตูเมือง	800,000	800,000	1 พ.ค.- 31 ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนักการศึกษาฯ
441	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไวยาวัจกร และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ งานศาสนพิธี จำนวน 200 คน	200,000	200,000	1 ม.ค.- 31 ก.ค. 68	-	-	✓	0	สำนักการศึกษาฯ



ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
รวม			1,000,000	1,000,000		0	0	2	0	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
442	โครงการจัดทำฐานกาชาด	จัดทำสถานที่จัดงานกาชาดและงานปีใหม่ประจำปี ของจังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	200,000	200,000	1 – 31 ธ.ค. 67	-	✓	-	0	กองช่าง
รวม			200,000	200,000		0	1	0	0	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3			130,978,600	127,948,600		0	7	48	47,332,166.30	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา										
กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน										
แผนงานการศึกษา										
443	โครงการทหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น	จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการและแสดงผล งานของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองในมทหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่นในระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ จำนวน 3 ครั้ง/ปี จำนวน 1,000 คน	2,500,000	2,500,000	1 พ.ค.- 30 ก.ย. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
444	โครงการ To Be Number One	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน ในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 100 คน	150,000	150,000	1 ก.พ.- 31 มี.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
445	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในสถานศึกษา	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 200 คน	200,000	200,000	1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
446	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม	จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมคำ	700,000	700,000	1 พ.ย. 67- 31 ธ.ค. 67,	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		สอนทางพระพุทธศาสนา ศาสตร์พระราชา และหลักการทรงงาน 23 ประการ ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้กับ นักเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,800 คน			1 พ.ค.- 31 ส.ค. 68					
447	โครงการนิเทศติดตามการจัด การศึกษา	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานีได้รับการนิเทศการศึกษา อย่าง มีประสิทธิภาพ จำนวน 2 ครั้ง/ภาคเรียน	100,000	100,000	1 พ.ย. 67- 31 ส.ค. 68	-	✓	-	0	สำนัก การศึกษาฯ
448	โครงการพัฒนาสมมติเพื่อการสอน	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับครูและ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 100 คน	200,000	200,000	1 พ.ย. 67- 30 เม.ย.68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
449	โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับครูและ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 100 คน	300,000	300,000	1 พ.ย. 67- 30 มิ.ย.68	-	✓	-	0	สำนัก การศึกษาฯ
450	โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศการบริหาร จัดการสถานศึกษา	จัดโครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการ สถานศึกษาให้กับครูและบุคลากร สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี ทั้ง 12 แห่ง จำนวน 200 คน	500,000	500,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย.68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
451	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็ก และเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน	200,000	200,000	1 - 31 ม.ค.. 68	-	✓	-	0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
452	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ส่งเสริมคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด)	โรงเรียนในสังกัดจำนวน 12 แห่ง (โครงการ/กิจกรรมต่างๆในสถานศึกษา)	400,000	400,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย.68	-	✓	-	350,000	สำนัก การศึกษาฯ
453	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมา บริการงานการสอน)	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานีได้รับการสนับสนุน ค่าจ้าง เหมาบริการงานการสอนทั้ง 12 แห่ง	3,600,000	3,600,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	-	✓	-	3,527,700	สำนัก การศึกษาฯ
454	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ 1) การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 2) การจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 แห่ง	80,929,600	80,929,600	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	-	✓	-	28,125,091	สำนัก การศึกษาฯ
<b>รวม</b>			<b>89,779,600</b>	<b>89,779,600</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>32,002,791</b>	
<b>แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>										
455	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด/ ระดับภาค และระดับประเทศ จำนวน 3 ครั้ง จำนวน 600 คน	2,000,000	2,000,000	1 พ.ย. 67 - 28 ก.พ.68 , 1 เม.ย. - 30 ก.ย.68	-	✓	-	132,205	สำนัก การศึกษาฯ
<b>รวม</b>			<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>132,205</b>	
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>										
456	โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น	1. เชิงปริมาณจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณีภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 ครั้ง	300,000	300,000	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย.68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
		2. เชิงคุณภาพ - ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี มีความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น - การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น								
		รวม	300,000	300,000		0	0	1	0	
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา										
แผนงาน การศึกษา										
457	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรม/ประชุมและศึกษาดูงานให้ คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 60 คน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น จำนวน 80 คน	500,000	500,000	1 พ.ค. - 31 ก.ค.68	-	-	✓	0	สำนักการศึกษาฯ
458	โครงการกิจกรรม 5 ส	จัดอบรม/นิเทศ/ติดตามและประเมินผล การจัดกิจกรรม 5 ส ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 คน	30,000	30,000	1 ธ.ค. 67 - 31 ม.ค. 68	-	✓	-	0	สำนักการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
459	โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ ของโรงเรียนในสังกัด	ฝึกอบรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนใน สังกัด จำนวน 60 คน	20,000	20,000	1 ธ.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	-	✓	-	0	สำนัก การศึกษาฯ
460	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครู บุคลากร ของโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน	300,000	300,000	1 เม.ย. – 31 พ.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
461	โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนการสอน	จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน	200,000	200,000	1 มี.ค. – 31 พ.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
462	โครงการคัดเลือกครูและบุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น	จัดกิจกรรมการคัดเลือกเพื่อเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน	50,000	50,000	1 ธ.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	-	✓	-	0	สำนัก การศึกษาฯ
463	โครงการจัดงานวันครู	จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ และพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดจำนวน 12 แห่งและครูและบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 550 คน	200,000	200,000	1- 31 ม.ค.68	-	✓	-	0	สำนัก การศึกษาฯ
464	โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้	จัดฝึกอบรมให้กับครูของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน	200,000	200,000	1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
465	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง ภาวะผู้นำในการบริหารจัดการศึกษา	จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้กับครูบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดและบุคลากร สำนักการศึกษาฯ จำนวน 80 คน	200,000	200,000	1 ก.พ. – 31 พ.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
466	โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแล และส่งเสริมสุขภาพของเด็กที่มี ความต้องการพิเศษ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูและ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดจำนวน 12 แห่ง จำนวน 60 คน	200,000	200,000	1 พ.ค. – 31 ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
467	โครงการพัฒนาหลักสูตรและระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ครู บุคลากร ทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียน ในสังกัด ทั้ง 12 แห่ง และสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 100 คน และ ศึกษาดูงานองค์กรที่การจัดการศึกษาดีเด่น จำนวน 1 ครั้ง	400,000	400,000	1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
468	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูบุคลากร ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 40 คน	50,000	50,000	1 พ.ย.67 – 30 เม.ย. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
469	โครงการเทคโนโลยีกับการพัฒนา การศึกษาโรงเรียนในสังกัด	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูและ บุคลากรทางการศึกษานักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 50 คน	200,000	200,000	1 พ.ย.67 – 31 ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
470	โครงการการบริหารจัดการและ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมนักเรียน ครู และบุคลากรทาง การศึกษา จำนวน 12 แห่ง จำนวน 80 คน	200,000	200,000	1 ม.ค. – 31 มี.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			2,750,000	2,750,000		0	4	10	0	
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา										
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
471	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนไร่ไต้ ประชาคม (แทนรั้วเดิมที่ชำรุด)	ก่อสร้างรั้วความยาวรั้ว ทั้งหมด 120.00 เมตร ให้กับโรงเรียนไร่ไต้ประชาคม ตำบลไร่ไต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	605,000	605,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
472	โครงการก่อสร้างหอถังสูง โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม	ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร) ให้กับ โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณทริก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ)	495,200	495,200	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
473	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนไร่ไต้ ประชาคม	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ให้กับ โรงเรียนไร่ไต้ประชาคม ตำบลไร่ไต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	496,000	496,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
474	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ชั้นลอย (สน.ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย (สน.ศท. ชั้นลอย) ให้กับโรงเรียนเหล่างาม พิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ)	748,000	748,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
475	โครงการปรับปรุงอาคารกีฬา อเนกประสงค์โรงเรียนนาคำวิทยา	ปรับปรุงอาคารกีฬาอเนกประสงค์ให้กับ โรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ)	470,000	470,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
476	โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม	ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียน หนองบัวฮีวิทยาคม ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	499,300	499,300	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
<b>รวม</b>			<b>3,313,500</b>	<b>3,313,500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	
<b>กลยุทธ์ พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ</b>										
<b>แผนงาน การศึกษา</b>										
477	โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ	จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษให้กับ นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 150 คน	300,000	300,000	1 ก.พ. – 31 ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
478	โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์	จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัด จำนวน 120 คน	200,000	200,000	1 ก.พ. – 31 ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
479	โครงการเข้าค่ายศิลปะ	จัดกิจกรรมเข้าค่ายศิลปะให้กับนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 คน	300,000	300,000	1 ก.พ. – 31 ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
<b>รวม</b>			<b>800,000</b>	<b>800,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 4</b>			<b>98,943,100</b>	<b>98,943,100</b>		<b>0</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>32,134,996</b>	
<b>รวม</b>			<b>460,622,900</b>	<b>457,592,900</b>		<b>0</b>	<b>399</b>	<b>78</b>	<b>82,112,173.50</b>	<b>* ยกเลิก 2 โครงการ</b>
<b>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ จำนวน 6 โครงการ (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/1550 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2567)</b>										
480	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place	18,606,600	18,606,600	1 ต.ค.67- 31 พ.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง



ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	(โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.2192 ตำบลเมืองเดช - ตำบลนาหอม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34,400.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.) (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,674,000.-บาท โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 18,606,600.-บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมทบจากเงินรายได้ จำนวน 2,067,400.-บาท)								
481	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยลำโดมใหญ่ สายบ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง – บ้านคำดาว หมู่ที่ 11 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	9,230,000	9,230,000	1 ต.ค.67- 31 พ.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
482	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน (แห่งที่ 1) สาย อบ.ถ.1 – 0115 บ้านม่วงฮี ตำบลตอนจิก – บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1,690,000	1,690,000	1 ต.ค.67- 31 พ.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี									
483	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยบึง สาย อบ.ถ.1 - 0109 บ้านค่านกเป่า ตำบลท่าช้าง - บ้านดอนตู ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	4,700,000	4,700,000	1 ต.ค.67- 31 พ.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
484	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0037 บ้านหัน ตำบลธาตุน้อย - บ้านแสงน้อย ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1,631,000	1,631,000	1 ต.ค.67- 31 พ.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง
485	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ. ทล.2279 ทางหลวงหมายเลข 2134 - ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร และขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.) (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 23,950,000.- บาท โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 21,555,000.- บาท องค์การบริหาร	21,555,000	21,555,000	1 ต.ค.67- 31 พ.ค.68	-	✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมทบจากเงิน รายได้ จำนวน 2,395,000.-บาท)								
		รวม	57,412,600	57,412,600		0	6	0	0	
		<b>รวมทั้งสิ้น</b>	518,035,500	515,005,500		0	405	78	82,112,173.50	* ยกเลิก 2 โครงการ

**ที่มาข้อมูล:** ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) และแบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2567)

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์จำนวน 18 โครงการ รวมงบประมาณ 7,216,000.-บาท ผลการดำเนินงานพบว่า ยังไม่ได้ดำเนินการทั้ง 18 โครงการ สรุปรายละเอียดตามแผนงานดังนี้

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
<b>แผนงานการศึกษา</b>										
<b>ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</b>										
1	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ทำงาน	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 20 ชุด ให้กับโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 1,850 x 877 x 753 มม. จำนวน 20 ตัว	284,300	284,300	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		- เก้าอี้ทำงาน ชนิดล้อเลื่อน ปรับสูง - ต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด ไม่น้อยกว่า 58 x 60 x 90 – 104 ซม. จำนวน 20 ตัว								
2	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทาน อาหาร	โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหาร จำนวน 50 ชุดให้กับโรงเรียนบัวงามวิทยา ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 x 70 x 75 ซม.จำนวน 50 ตัว - เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 x 30 x 45 ซม. จำนวน 100 ตัว	1,221,700	1,221,700	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษา
3	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติด ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 13 เครื่อง ให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	492,700	492,700	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษา
4	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด	335,000	335,000	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		ไม่ต่ำกว่า 18,000 ปีพียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งจำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ชองเม็ก ตำบลชองเม็ก อำเภอสรินทร จังหวัดอุบลราชธานี								
5	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้งขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีพียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง ให้กับโรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอลือโขง จังหวัดอุบลราชธานี	373,500	373,500	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษา
6	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	เต็นท์ผ้าใบ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 8 เมตร จำนวน 20 หลัง ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอลือโขง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 หลัง - โรงเรียนบัวงามวิทยา ตำบลบัวงาม อำเภอลือโขง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 หลัง	500,000	500,000	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
		- โรงเรียนห้วยขาพิทยาคม ตำบลห้วยขา อำเภอบุณทริก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 หลัง - โรงเรียนไร่ไต้ประชาคม ตำบลไร่ไต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 หลัง								
7	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เรียน	โต๊ะและเก้าอี้เรียน จำนวน 160 ชุดให้กับโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะเรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1494 - 2541 - เก้าอี้เรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1495 - 2541	256,000	256,000	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนักการศึกษาฯ
8	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เรียน	โต๊ะและเก้าอี้เรียน จำนวน 100 ชุดให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะเรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1494 - 2541 - เก้าอี้เรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1495 - 2541	160,000	160,000	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนักการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เรียน	โต๊ะและเก้าอี้เรียน จำนวน 120 ชุดให้ กับโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะเรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1494 - 2541 - เก้าอี้เรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1495 - 2541	201,600	201,600	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษา
10	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เรียน	โต๊ะและเก้าอี้เรียน จำนวน 300 ชุด ให้กับโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะเรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1494 - 2541 - เก้าอี้เรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1495 - 2541	480,000	480,000	1 ม.ค.- 31ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษา
<b>รวม</b>			<b>4,304,800</b>	<b>4,304,800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	
<b>ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>										
11	จัดซื้อจอร์รับภาพชนิดแขวนมือตั้ง	จอร์รับภาพชนิดแขวนมือตั้ง ขนาด ไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว จำนวน 15 จอ ให้กับ โรงเรียนเบ็ตตี้คูเมน 2 ซองเม็ก ตำบลซองเม็ก อำเภอสิรินธร	138,500	138,500	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		จังหวัดอุบลราชธานี								
12	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง ให้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ ดุเมน 2 ซองเม็ก ตำบลซองเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	598,000	598,000	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
		รวม	736,500	736,500		0	0	2	0	
<b>ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>										
13	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 20 เครื่อง ให้กับ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	400,000	400,000	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68	-	-	✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
		รวม	400,000	400,000		0	0	1	0	
		รวมแผนงานการศึกษา	5,441,300	5,441,300		0	0	13	0	
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>										
<b>ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</b>										
14	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง	เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 8 เมตร จำนวน 20 หลัง เพื่อใช้ ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	500,000	500,000	1 ม.ค.- 31 มี.ค. 68	-	-	✓	0	กอง สาธารณสุข



ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
รวม			500,000	500,000		0	0	1	0	
<b>ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์</b>										
15	จัดซื้อยูนิตทำฟัน	ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	460,000	460,000	1 ม.ค.- 31 มี.ค. 68	-	-	✓	0	กอง สาธารณสุข
16	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	192,000	192,000	1 ม.ค.- 31 มี.ค. 68	-	-	✓	0	กอง สาธารณสุข
รวม			652,000	652,000		0	0	2	0	
รวมแผนงานสาธารณสุข			1,152,000	1,152,000		0	0	3	0	
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>										
<b>ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</b>										
17	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง 1. ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 2. ขนาดไม่ต่ำกว่า 56,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	275,500	275,500	1 พ.ย. 67 – 31 ม.ค. 68	-	-	✓	0	กองกิจการ พาณิชย์
รวม			275,500	275,500		0	0	1	0	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
18	จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อม อุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ เพื่อใช้ในกิจการของสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอก สำนักงาน จำนวน 22 ตัว 2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 3. อุปกรณ์และติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	347,200	347,200	1 ม.ค.- 31 มี.ค. 68	-	-	✓	0	กองกิจการ พาณิชย์
รวม			347,200	347,200		0	0	1	0	
รวมแผนงานการพาณิชย์			622,700	622,700		0	0	2	0	
รวมทุกแผนงาน			7,216,000	7,216,000		0	0	18	0	

ที่มาข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2567)

## 9. สถานะผลการดำเนินงานโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

### 9.1 โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 191 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น	1	-	-	1	-
รวม		1	-	-	1	-

### 9.2 โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 712 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 15 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	5	0	2	3	0
2	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	10	*6	1	3	0
รวม		15	*6	3	6	0

หมายเหตุ : \* ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างใหม่ จำนวน 2 โครงการ

- เงินนอกงบประมาณ

1) โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 165 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1	0	0	1	0
รวม		1	0	0	1	0

2) โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 415 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	5	0	1	4	0
รวม		5	0	1	4	0

### 9.3 โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 783 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 291 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	275	7	248	20	0
2	การส่งเสริมพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	3	0	3	0	0
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	4	2	0	0	*2
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	9	3	2	3	**1
รวม		291	12	253	23	3

หมายเหตุ \* อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้าง 1 โครงการ และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน 1 โครงการ (กองสาธารณสุข)

\*\* มีการยกเลิก 1 โครงการ (สำนักการศึกษาฯ)

- เงินนอกงบประมาณ

1) เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) จำนวน 89 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 89 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	88	0	56	32	0
2	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	1	0	1	0	0
รวม		89	0	57	32	0

2) โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 439 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 7 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	7	2	1	4	0
รวม		7	2	1	4	0

3) เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน ที่อยู่ในภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 72 โครงการ คงเหลือโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 72 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	72	7	63	2	0
รวม		72	7	63	2	0

4) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลวงและสะพานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 13 โครงการ คงเหลือโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 13 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	13	0	8	5	0
รวม		13	0	8	5	0

## 10. สรุปผล

### 10.1 การจัดทำแผนและการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

#### 1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		ข้อบัญญัติงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1,341	1,493,138,500	384	226,689,200	6	57,412,600
2	การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	4	5,012,000	3	4,012,000	0	0

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		ข้อบัญญัติงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	68	302,828,600	55	127,948,600	0	0
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	104	333,373,260	37	98,943,100	0	0
รวม		1,517	2,134,352,360	479	457,592,900	6	57,412,600
รวมโครงการที่นำไปดำเนินการทั้งสิ้น						485	515,005,500
ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น						31.97	24.13

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น		การนำแผนไปปฏิบัติ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	แผนงานการศึกษา	46	35,096,030	13	5,441,300
2	แผนงานสาธารณสุข	3	1,152,000	3	1,152,000
3	แผนงานการพาณิชย์	2	622,700	2	622,700
รวมทั้งสิ้น		51	36,870,730	18	7,216,000
ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				35.30	19.58

10.2 การก่อกำเนิดผู้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเงินนอกงบประมาณ

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	ยุทธศาสตร์	การอนุมัติงบประมาณ		ก่อกำเนิดผู้ผูกพัน		การเบิกจ่าย		ยังไม่ดำเนินการ (โครงการ)
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568								
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	384	226,689,200	2	301,552.80	2	1,308,729.20	380
2	การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	3	4,012,000	1	146,985	1	1,336,282	1
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	55	127,948,600	1	198,823	4	47,332,166.30	50
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	37	98,943,100	2	422,030	4	32,134,996	31
รวม		479	457,592,900	6	1,069,390.80	11	82,112,173.50	462
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ								
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	6	57,412,600	0	0	0	0	6
รวม		6	57,412,600	0	0	0	0	6
รวมทั้งสิ้น		485	515,005,500	6	1,069,390.80	11	82,112,173.50	468
ร้อยละ				1.24	0.21	2.27	15.94	96.49

## 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	การอนุมัติงบประมาณ		ก่อนนี้ผูกพัน		การเบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1	แผนงานการศึกษา	13	5,441,300	0	0.00	0	0
2	แผนงานสาธารณสุข	3	1,152,000	0	0.00	0	0
3	แผนงานการพาณิชย์	2	622,700	0	0.00	0	0
รวม		18	7,216,000	0	0.00	0	0
			ร้อยละ	0	0.00	0	0.00

## 10.3 สถานะผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเงินนอกงบประมาณ

## 1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	384	0	380	2	2
2	การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	3	0	1	2	0
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	55	0	7	48	0
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	37	0	11	26	0
รวม		479	0	399	78	2
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	6	0	6	0	0
รวม		6	0	6	0	0
รวมทั้งสิ้น		485	0	405	78	2
			ร้อยละ	83.51	16.08	0.41

## 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
1	แผนงานการศึกษา	13	0	0	13	0
2	แผนงานสาธารณสุข	3	0	0	3	0

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
3	แผนงานการพาณิชย์	2	0	0	2	0
รวม		18	0	0	18	0
ร้อยละ			0	0	100	

#### 10.4 สถานะผลการดำเนินงานโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

##### 1) โครงการที่ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1	0	0	1	0
รวม		1	0	0	1	0
ร้อยละ			0	0	100	0

##### 2) โครงการที่ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	5	0	2	3	0
2	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	10	*6	1	3	0
รวม		15	*6	3	6	0
โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่ อบจ.						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1	0	0	1	0
รวม		1	0	0	1	0
โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม อบจ.						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	5	0	1	4	0
รวม		5	0	1	4	0
รวมทั้งสิ้น		21	*6	4	11	0
ร้อยละ			28.57	19.05	52.38	0

\* ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างใหม่ จำนวน 2 โครงการ



## 3) โครงการที่ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
<b>ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567</b>						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	275	7	248	20	0
2	การส่งเสริมพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	3	0	3	0	0
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	4	2	0	0	*2
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	9	3	2	3	**1
	<b>รวม</b>	<b>291</b>	<b>12</b>	<b>253</b>	<b>23</b>	<b>3</b>
<b>เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ. (ก.ส.อ.)</b>						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	88	0	56	32	0
2	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	1	0	1	0	0
	<b>รวม</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
<b>โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่ อบจ.</b>						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	7	2	1	4	0
	<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ. (ก.ส.อ.)</b>						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	72	7	63	2	0
	<b>รวม</b>	<b>72</b>	<b>7</b>	<b>63</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง /ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลวง และสะพาน อบจ.</b>						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	13	0	8	5	0
	<b>รวม</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>472</b>	<b>21</b>	<b>382</b>	<b>66</b>	<b>3</b>
	<b>ร้อยละ</b>		<b>4.45</b>	<b>80.94</b>	<b>13.99</b>	<b>0.64</b>

หมายเหตุ : \* อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้าง 1 โครงการ และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน 1 โครงการ (กองสาธารณสุข)

\*\* มีการยกเลิก 1 โครงการ (สำนักการศึกษาฯ)

## 11. ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

1) โครงการซ่อมปรับปรุงบ้านพักครูโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม มีการยกเลิกโครงการ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้เข้าตรวจสอบ พบว่าในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาได้มีพายุและฝนตกหนัก ทำให้อาคารดังกล่าวหลังคามีการรั่วซึมมากจำนวนหลายจุด กองช่างจึงได้ดำเนินการซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วนโดยใช้บุคลากรของกองช่างดำเนินการเองเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และได้แจ้งยกเลิกสัญญาโครงการนี้

2) มีการยกเลิกโครงการก่อสร้างถนน ที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 2 โครงการ เนื่องจากจากการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างปรากฏว่า ได้มีการก่อสร้างไปแล้ว และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี

3) มีการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างรอบที่ 2 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา 2) โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคาโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เนื่องจากงบประมาณไม่สอดคล้องกับแบบแปลนฯ จึงไม่สามารถเสนอราคาได้