



ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรราชธานี
อำเภอเมืองอุดรราชธานี จังหวัดอุดรราชธานี

จัดทำโดย

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
1	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	6,000,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,191,277	4,358,723	กองช่าง	โอนลดงบประมาณ 450,000 บาท คงเหลือ 5,550,000 บาท
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 1 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ - บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ต.ค.67 - 31 ต.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลชีทวน - บ้านเลียม หมู่ที่ 7 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	499,500	1 ต.ค.67 - 31 ต.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,500	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียม หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดอน - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลก่อเอ้ อำเภอกิ่งโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,500	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดุม อำเภอนาจะหลวย - บ้านดงกระซุ หมู่ที่ 3 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านโพธิ์ออก – บ้านโคกเจริญ) สายบ้านโพธิ์ออก หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ใหญ่ - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภวารินชำราบ - บ้านห่องซอน หมู่ที่ 6 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดยาลวน อำเภอดงหลวง - บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลกามบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	495,000	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านห้วยนา หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	499,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,700	กองช่าง	
10	โครงการจัดหาวัสดุก่อสร้าง	8,000,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,543,930	6,456,070	กองช่าง	1,191,277
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่ที่ 2 (นายนายอินทร์) ตำบลขามป้อม - บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	499,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,700	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย บ้านนาพะเนียงอ หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2337 – บ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,200	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ่อขะ บ้านสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเมือง อำเภอคอนมดแดง - บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,200	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองอะกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง - บ้านโนนหนาด หมู่ที่ 9 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - ทางหลวงชนบท อบ.3007 บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลเขย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	499,100	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,100	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าเสือโก้ก – บ้านโนนดอนกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	499,100	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	ยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ 2568	0	499,100	กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 (คุ้มหนุรัตน์) ตำบลขามป้อม – บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	499,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,700	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านม่วงอี หมู่ที่ 8 ตำบลคอนจิก - บ้านโนนสิริ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกลาง - บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลคอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
20	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายคอนปู่ดา บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์กลาง - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2112 – บ้านชะไห หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	ยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ 2568	0	495,000	กองช่าง	
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านศิลาชัย หมู่ที่ 13 ตำบลคอแลน – บ้านหลักไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจริญชัย หมู่ที่ 14 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 - บ้านพลาญชัย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนก่อ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาดน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาเรือง – บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าบก – บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลจิกเทิง - ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อบ.ถ.38-007 – บ้านโนนจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาคาช อำเภอดาสุม จังหวัดอุบลราชธานี	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,200	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์กลาง – บ้านดงแถบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	495,000	กองช่าง	
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างหัว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกง อำเภอตาคลี – บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,200	กองช่าง	
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหญ่ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2135 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ (ช่วงที่ 2) – บ้านดงแถบ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	495,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านม่วง (ซอยหนองแสง) หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเขาชัย - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองผือ – บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	499,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,700	กองช่าง	
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลคอนมดแดง อำเภอคอนมดแดง - ทางหลวง ชนบท อบ.4005 - บ้านผาแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,500	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาคำภูสี หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเมือง อำเภอคอนมดแดง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 – บ้านคูนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,200	กองช่าง	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายวัดดงมะดาว บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 บ้านดงห้องแห่ หมู่ที่ 3 ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	495,000	กองช่าง	
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 19 ตำบลคอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร – บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลคันไร่ อำเภอสรินทร จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลสระสมิง – บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำแซ่ - บ้านคำแคนน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	483,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	483,000	กองช่าง	
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านแก้งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ - บ้านนาดี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,500	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายคลองชลประทาน) บ้านหนองโคน หมู่ที่ 12 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร - บ้านกุดชมพู หมู่ที่ 11 ตำบลกุดชมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดอนยาว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านคูน - บ้านธารไรร้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (เส้นดงใหญ่) สายบ้านจำหวาย หมู่ที่ 3 ต.สิวีเขียร – บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ต.โคมประดิมชัย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนบก หมู่ที่ 15 ตำบลบัวงาม – บ้านกรุงเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสะโน อำเภอขุนหาญ จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดอนยู หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย – บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโสกเตาเหล็ก บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอคอนมดแดง – บ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,200	กองช่าง	
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลคอนจิก – บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 - บ้านโป่งขอม หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก – บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 20 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก – บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านกะลิง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,800	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านหนองไชนก – บ้านนาดี) สายบ้านหนองไชนก หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ - บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
49	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องหมายจราจร	1,000,000	1 ธ.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	1,000,000	กองช่าง	
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอดุสิตการพิชผล – บ้านโนนมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลกบบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	495,000	กองช่าง	
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 ตำบลแก้ง อำเภอดุสิต จ.อุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดอน - บ้านมะพริก หมู่ที่ 9 ตำบลชีทวน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,500	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยนา หมู่ที่ 8 (คุ้มป่าช้า) ตำบลห้วยนา อำเภอเขมราฐ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 - บ้านด่านฮัง หมู่ที่ 8 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	499,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,700	กองช่าง	
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอน หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ – บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ (คุ้มบ้านชาติ) หมู่ที่ 5 ต.บ้านแมค – สายบ้านดอนตะโน หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ต.โขง อ.น้ำยืน – บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ที่ 15 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากมี หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม - บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,200	กองช่าง	
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแฮ หมู่ที่ 1 ต.คำขวาง – บ้านนาง หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	ยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ 2568	0	499,000	กองช่าง	
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกินปลา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าลาด – บ้านนาโหนดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนโหนด อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ต.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,200	กองช่าง	
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 – บ้านชุมคำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ต.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหลักป้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม - ถนน อบจ.สาย อบ. 3089 บ้านโนนบก – บ้านห้วยทราย - บ้านคอแลน หมู่ที่ 1 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ต.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านกุดชมภู หมู่ที่ 3 ตำบลเกษม - บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลเป้า อำเภอดงรัก จังหวัดอุบลราชธานี	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ต.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	495,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนกเขียน หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล – บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ต.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	495,000	กองช่าง	
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโชคชัย หมู่ที่ 12 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - ทางหลวงชนบท อบ.3007 – บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลเดช อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	499,100	1 ธ.ค.67 - 31 ต.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,100	กองช่าง	
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสหราษฎร์ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2382 - บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ต.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,500	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอศาลาลูม – บ้านโนนจิก หมู่ที่ 4 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,200	กองช่าง	
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านม่วงเมด หมู่ที่ 11 ตำบลคอนจิก – บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวสี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านลาดควาย หมู่ที่ 1 ตำบลลาดควาย – บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	495,000	กองช่าง	
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคำเตย หมู่ที่ 5 ตำบลนาคำ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2135 (ช่วงที่ 2) – บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	495,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 (คุ้มวัดเก้ง) ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านหนองพานเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,800	กองช่าง	
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลยางโกลน – บ้านหนองแสง หมู่ที่ 13 ตำบลคูมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	ยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ 2568	0	494,000	กองช่าง	
74	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศาลา หมู่ที่ 9 (คุ้มนาห้างเก่า) ตำบลสำโรง – ทางหลวงชนบท อบ.4023 – บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,800	กองช่าง	
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตูเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลนาดี - บ้านนาเยย หมู่ที่ 3 ตำบลนาเยย อำเภอนาเยย จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโรงไข่ บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด - ทางหลวง ชนบท อบ.4005 บ้านหมากมี หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	495,000	กองช่าง	
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าลาด - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 226 – บ้านดอนชาด หมู่ที่ 3 ตำบลนุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทาง (ซอยเสริมสุข) บ้านนุ่งหวายตก หมู่ที่ 7 ตำบลนุ่งหวาย - บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	ยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ 2568	0	494,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหนาด หมู่ที่ 9 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 ตำบลนาเจริญ อำเภอูเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ - บ้านหนองข่าเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าโมง อำเภอูเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนมน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านนาขาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอูเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,800	กองช่าง	
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพานเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอูเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,800	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 (ช่วงลานมัน) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล – บ้านคำหานามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคำสมิงกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลเกษม - บ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 – บ้านดอน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาหิน โหง่น หมู่ที่ 9 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล – บ้าน โบกม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลนาแขว อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,800	กองช่าง	
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้าน โนนสวาง หมู่ที่ 9 (คุ้มบ้านหาด) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดงดาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเตี้ง อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านพะลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
89	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านห้วยฝ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา – บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหัวคำ หมู่ที่ 9 ตำบลไหล่ม่วง - บ้านค่านามูล หมู่ที่ 8 ตำบลขุหลุ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
91	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ 11 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองเตา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดยโสธร	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,500	กองช่าง	
92	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านผักแว่น (หลังโรงเรียน) หมู่ที่ 3 ตำบลยางซิ่น - บ้านคูน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,500	กองช่าง	
93	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาขาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองเตา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดยโสธร	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,500	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
94	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดงยาง หมู่ที่ 8 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน – บ้านวังมน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	489,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	489,000	กองช่าง	
95	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านลาดสมดี หมู่ที่ 3 ตำบลกุศกร - บ้านโนนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลโลกงาน อำเภอดระการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,500	กองช่าง	
96	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน 8R-LMC บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลคอนจิก อำเภอฟินมั่งสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	490,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
97	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย – บ้านโนนจิก หมู่ที่ 12 ตำบลนาสว่าง อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
98	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าข่าชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลสองคอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 – บ้านก้ามฉี่ หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุบลราชธานี	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,800	กองช่าง	
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุบลราชธานี	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,800	กองช่าง	
100	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเชิงอินทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลนุเปือย – บ้านนาหนองหว้า หมู่ที่ 13 ตำบลโคมประดิส อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
101	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคักกลาง หมู่ที่ 5 (เส้นวัดป่า) ตำบลโคกชำแระ - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	ยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ 2568	0	494,000	กองช่าง	
102	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองจีเหิน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านหนองบอน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
103	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเค็ง หมู่ที่ 5 (บ่อขะเคิม) ตำบลกระโสบ – บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุศลลาด อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
104	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงใน - บ้านคำสมอ หมู่ที่ 9 ตำบลยางซิ่นก อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,500	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
105	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหม หมู่ที่ 11 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน – บ้านป่าโคม หมู่ที่ 1 ตำบลปะอว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,500	กองช่าง	
106	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกุดโง้ง – สายบ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านชีทวน หมู่ที่ 3 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
107	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 (สายที่ 1) ตำบลหนองซอน – บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
108	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อห้วย หมู่ที่ 7 (ห้วยดอนตาล) ตำบลกระโสม - บ้านนามีน หมู่ที่ 10 ตำบลไธเนย์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
109	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองซอน - ถนนทางหลวง ชนบท อบ.2084 - บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
110	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 (ถนนหาวัน) ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภวารินชำราบ - บ้าน หนองหัววัว หมู่ที่ 5 ตำบลบอน อำเภ สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
111	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านไหล่ทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลไหล่ทุ่ง - บ้านโพธิ์ส้ม หมู่ที่ 4 ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
112	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองซอน - บ้านปะอาว หมู่ที่ 4 ตำบลปะอาว อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
113	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านบึงห้วยกลาง หมู่ที่ 19 (ซอยข้างโรงเรียนสอนขับรถ) ตำบลบึงห้วย - บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	498,000	กองช่าง	
114	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านผักนึ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดยโสธร	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,500	กองช่าง	
115	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านผักแว่น หมู่ที่ 3 ตำบลยางซิ่นก - บ้านดู่้อย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,500	กองช่าง	
116	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 (ซอยมิตรเกษตร) ตำบลบุเปือย - บ้านขางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
117	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 4 ตำบลกุศกร - บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบล โนนสูง อำเภอตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,500	กองช่าง	
118	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหม อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้าน ดอนม่วย หมู่ที่ 2 ตำบลกุศประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	490,000	กองช่าง	
119	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 8 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง – บ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ตำบลสระสมิง อำเภอ วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	ยกเลิกโครงการ ในปีงบประมาณ 2568	0	499,000	กองช่าง	
120	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางวังแคน บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	ยกเลิกโครงการ ในปีงบประมาณ 2568	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
121	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเมือง อำเภอกอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	498,400	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	498,400	กองช่าง	
122	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าข่าเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสิม - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
123	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 (สายที่ 2) ตำบลหนองซอน – ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1 – 0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ – บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
124	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านปังกอม หมู่ที่ 8 ตำบล หนองสิม อำเภอยะรัง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน อำเภอยะรัง จังหวัดอำนาจเจริญ	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
125	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านซึกแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลโพนแพง - บ้านทุ่งใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	498,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	498,500	กองช่าง	
126	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 (สายริมเซ) ตำบลคอนมดแดง - ทางหลวงชนบท อบ.4026 - บ้านขางนกหอ หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าแดง อำเภอกอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
127	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนากกโมง บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวฮี – บ้านทุ่งเตา หมู่ที่ 23 ตำบลคอนจิก (ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2172 คอนจิก - โนนเสียง) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
128	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภวารินชำราบ – บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
129	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านวังยางคก หมู่ที่ 17 (เส้นรอบบึงใหญ่ด้านหาดท่าโฮง) ตำบลนุ่งหวย – บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
130	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลสระสมิง – บ้านดอนผอูง หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
131	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง – บ้านหนองแปน หมู่ที่ 14 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบจังหวัด อุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
132	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา บ้านดอนงัว หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ลู่ – บ้านคำไหล หมู่ที่ 6 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
133	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางค่านกยูง บ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ - บ้านสร้างโอ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
134	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดอนตะมุ หมู่ที่ 9 – บ้านน้ำคำ ตำบลขามเปี้ย - บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่ม่วง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	495,000	กองช่าง	
135	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านไร่แดง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกจาน - บ้านลาดสมดี หมู่ที่ 3 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
136	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกจาน - บ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
137	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านน้ำคำแดง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 8 ตำบลเดช – โถงพระโรง ถนนม่วง – พนา ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2049 - บ้านพระ โธง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
138	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายแยกถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2049 – บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 (คุ้มกลางคง) - ถนนทางหลวงชนบท อบ.4035 - บ้านสวนจั่ว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
139	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนางาม (โป่งพุฒา) หมู่ที่ 17 ตำบลขามป้อม - บ้านหลักเขต หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
140	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนคอนกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลแพงใหญ่ – บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	498,400	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	498,400	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
141	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไห - บ้านนาม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงใน อำเภอยะรัง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
142	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองต้นน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านน่าน้ำคำ หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
143	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเย็น (คุ้มหนองเปือย ซอยโจักปลาสด) หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
144	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 (ซอยนาคำ) ตำบลบุเปือย - บ้านยางพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
145	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านประทุม หมู่ที่ 3 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
146	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
147	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาทราย หมู่ที่ 2 ตำบลพะลาน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 – บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,800	กองช่าง	
148	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลไผ่มูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
149	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลไพลย์ – บ้านจันทร์สว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	ยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ 2568	0	494,000	กองช่าง	
150	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองโค หมู่ที่ 1 ตำบลไพลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านตาเคลือ หมู่ที่ 4 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
151	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาสะไม หมู่ที่ 1 ตำบลนาสะไม - บ้านใหม่ชุมแสง หมู่ที่ 11 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
152	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 18 ตำบลกุดชุมภู – บ้านสมบุรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17 ตำบลคอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
153	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่องเม็ก หมู่ที่ 13 ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2396 – บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสรินทร จังหวัดอุบลราชธานี	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	490,000	กองช่าง	
154	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลระเว อำเภอฟินนังสาหาร – บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลลำโรง อำเภอดาหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
155	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอฟินนังสาหาร - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
156	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพธิ์ไฮ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งเทิง - บ้านคำประเสริฐ หมู่ที่ 12 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
157	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเกษมสีมา หมู่ที่ 8 ตำบลเกษม – บ้านนาหนองสิม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
158	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคูนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก - บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	498,400	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	498,400	กองช่าง	
159	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเวียง หมู่ที่ 5 ตำบลกระเดียน - บ้านเล่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
160	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสูง (เส้นข้างวัดศรีพลแพง) - บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
161	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าแล หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าเสือโก้ก - บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	498,400	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	498,400	กองช่าง	
162	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านธาตุเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลสหราษฎร์ - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
163	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านใหม่คำ หมู่ที่ 16 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - ทางหลวงชนบท อบ.4038 - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสรินทร จังหวัดอุบลราชธานี	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	490,000	กองช่าง	
164	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางแหลมทอง บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนก่อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 - บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสรินทร จังหวัดอุบลราชธานี	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	490,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
165	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ธ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
166	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดประทาย อำเภอยางชุมน้อย - บ้านนาหมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ธ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	496,000	กองช่าง	
167	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย อบ.ถ.174-28 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์งาม - บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข่า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ธ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
168	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคำน้ำแซบ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านลาดวารี หมู่ที่ 14 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัด อุบลราชธานี	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ธ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	490,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
169	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ – บ้านแวงสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลแก้ง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	496,000	กองช่าง	
170	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ – บ้านโนนแคน หมู่ที่ 19 ตำบลตบขุ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	496,000	กองช่าง	
171	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลแก้ง อำเภอดงหลวง – บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
172	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลแก้ง - บ้านสองคอน หมู่ที่ 10 ตำบลตบขุ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
173	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยู หมู่ที่ 6 ตำบลโนนค้อ - บ้านห้วยข่าทักษิณ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยข่า อำเภอนุชนอก จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
174	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนุชนอก จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
175	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 (สายโรงโม่) ตำบลท่าโพธิ์ศรี – บ้านม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
176	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห่องปอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอึม อำเภอกันทรวิชัย - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
177	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวคง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอ้อม – บ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกชำแระ อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
178	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตาล หมู่ที่ 10 (คุ้มดอนชะbung) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,800	กองช่าง	
179	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคอม หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล - ทางหลวงชนบท อบ.4076 - บ้านศรีคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,800	กองช่าง	
180	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	490,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
181	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์สง่า หมู่ที่ 3 (เส้นโสกจาน) ตำบลท่าโพธิ์ศรี – บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 ตำบลสมสะอาด อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
182	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 (เส้นชาติรูปถั่มก) ตำบลสมสะอาด อำเภอดงหลวง - บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอัม อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
183	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 8 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
184	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านจิกคู่ หมู่ที่ 1 ตำบลจิกคู่ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,500	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
185	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเหล่า – บ้านหนองไส หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงใน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,500	กองช่าง	
186	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเฒ่า - บ้านโนนแสง หมู่ที่ 12 ตำบลชีเหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
187	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดกะเสียน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงใน – บ้านกุดดากคำ หมู่ที่ 3 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,500	กองช่าง	
188	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาจั่ว หมู่ที่ 2 ตำบลกระโสม (ข้าง สนง.ทรัพยากรน้ำฯ ภาค 11) – บ้านปลาดุก หมู่ที่ 3 ตำบลไธสง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
189	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองซอน – บ้านปะอาว หมู่ที่ 4 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
190	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 (ทุ่งนาแคเหนือ) ตำบลหนองซอน - บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
191	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคอนสี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี – บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
192	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลิง - บ้านโนนรังใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
193	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าบก - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
194	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (เส้นข้างโรงเบียร์) ตำบลธาตุ – บ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ตำบลคำขวาง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
195	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ - บ้านวังคค หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
196	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคำหาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ -บ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
197	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดอนก่อ หมู่ที่ 3 (ช่วงคุ้มหัวตะพาน) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล – บ้านคำหานแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
198	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตำบลขามเปี้ย – บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่ม่วง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
199	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิกน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลกุดชุมภูฏ - บ้านบ้ำฮี หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
200	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 (ซอยสามอำเภอ) ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนุขขริก จังหวัดอุบลราชธานี	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	496,000	กองช่าง	
201	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน L13 บ้านโคกเที่ยง หมู่ที่ 2 ตำบลคันไร่ อำเภอสรินธร – บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 11 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	490,000	กองช่าง	
202	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้ามห้วยหมากใหญ่ สาย อบ.3089 บ้านห้วยทราย - บ้านคอแลน (ตอนที่ 2) อำเภอนุขขริก จังหวัดอุบลราชธานี	3,452,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	3,452,000	กองช่าง	
203	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว – ทางหลวงชนบท อบ.4038 – บ้านปากนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	490,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
204	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโพทอง (ทำหน้าเหลือง) หมู่ที่ 6,7,11,12 ตำบลบ้านไทย - บ้านค้อทอง หมู่ที่ 4 ตำบลค้อทอง อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,500	กองช่าง	
205	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายข้างวัดบ้านเคิ่ง บ้านเคิ่ง (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 5 ตำบลกระโสม - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุศลลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
206	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ตำบลกระโสม - บ้านกุศลลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุศลลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
207	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาโหนดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนโหนด อำเภวารินชำราบ - บ้านค้อบอน หมู่ที่ 3 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	498,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
208	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14 (เส้นรอบบึงด้านคลองส่งน้ำ) ตำบลบุ่งห้วย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	ยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ 2568	0	494,000	กองช่าง	
209	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองผือ – บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
210	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนขาม หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
211	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยยาง สายบ้านคอนแดงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า - บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	2,250,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	2,250,000	กองช่าง	
212	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ตำบลกุดประทาย อำเภอดงดง - บ้านหนองกอก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวสี อำเภอฟินมั่งสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	496,000	กองช่าง	
213	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอลิขินธร - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกลาง อำเภอฟินมั่งสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	490,000	กองช่าง	
214	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19 ตำบลกุดประทาย อำเภอดงดง - บ้านแก่งยาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	496,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
215	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านบ่อหิน หมู่ที่ 5 ตำบลไหล่นุ่น - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะไม อำเภอดรกระการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
216	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลตระการ - บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอดรกระการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
217	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านชาติ หมู่ที่ 7 ตำบลกระเดียน - บ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสูง อำเภอดรกระการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
218	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (เส้นโรงไม้หิน) สายบ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยไผ่ - บ้านวังอ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
219	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 7 (สายชาตรีอุปถัมภ์) ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
220	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงสามสิบ – บ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
221	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาว หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์งาม – บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดประทาย อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
222	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงสามสิบ - บ้านเดช หมู่ที่ 12 ตำบลเดช อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
223	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านกวางดีบุรพา หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย - บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลบัวงาม อำเภอดงดง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
224	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคำหมาใน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลิน อำเภอสว่างเมืองใหม่ - บ้านนาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
225	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านห้วยหมากใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไหล - บ้านจันทย์ หมู่ที่ 7 ตำบลวาริน อำเภอสว่างเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
226	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนค้อ อำเภอนุชนก จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
227	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองซอน – ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 – บ้านปะอาว หมู่ที่ 6 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,500	กองช่าง	
228	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12 ตำบลโนนโพน อำเภอรินชาราบ – บ้านแคนาคำ หมู่ที่ 2 ตำบลโลกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
229	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคาอึม หมู่ที่ 2 ตำบลตาเถา - บ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลไพนุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
230	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 2 ต.กุดชมภู - บ้านสนามชัยใหม่ หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	495,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
231	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง – บ้านบอน หมู่ที่ 1 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
232	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีอุดม หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านพะลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
233	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอนาเขย (ซอยหนองกอย) - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
234	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข - บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
235	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดอนหมากมาย หมู่ที่ 7 ตำบลคำเจริญ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2050 – บ้านนาหนองลิ้ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	497,000	กองช่าง	
236	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านแพง หมู่ที่ 8 ตำบลคำเจริญ – บ้านนงั่ว หมู่ที่ 6 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	ยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ 2568	0	497,000	กองช่าง	
237	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหนองต้นน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองต้นน้ำ - บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	497,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
238	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งเหนือ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
239	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 – 0139 ซ่อมเม็ก – น้ำตกห้วยทราย อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี	5,944,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	5,944,000	กองช่าง	
240	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลคบบั - บ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
241	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าดอนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าเสือโก้ก - บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
242	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนอุดมเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองต้นน้ำ – บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
243	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 8 ตำบลนาแขว อำเภอยะมราฐ – บ้านถ้ำศาลา หมู่ที่ 14 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
244	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน่าน้ำคำ หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอยะมราฐ - บ้านหนองภู หมู่ที่ 13 ตำบลหนองต้นน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
245	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลอ่างศิลา - บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวสี อำเภอฟินมั่งงาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
246	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านป่าอิ หมู่ที่ 11 ทางหลวงชนบท อบ.3150 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17 ตำบลคอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
247	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านสามชัยใหม่ หมู่ที่ 16 (ซอยตาเพชร) ตำบลโพธิ์ไทร - ชุมชนโพธิ์ตาก 3 (เทศบาลเมือง พิบูลมังสาหาร) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
248	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างศิลา – บ้านโนนกาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	481,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	481,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
249	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านวังสะเบงใต้ หมู่ที่ 2 – บ้านวังสะเบงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม - บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
250	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำครั่ง - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 9 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
251	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนโฮม หมู่ที่ 5 ตำบลตาเภา อำเภอน้ำขุ่น – บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
252	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางซอย 4 บ้านหริยญทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนผึ้ง - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 231 – บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	496,000	กองช่าง	
253	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านยางลึกกระโพหลุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลยางลึกกระโพหลุ่ม - บ้านนกแดดदै หมู่ที่ 6 ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	498,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	498,500	กองช่าง	
254	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
255	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเปิด หมู่ที่ 7 ตำบลโพนแพง - บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	498,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	498,500	กองช่าง	
256	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านปากห้วย หมู่ที่ 2 ตำบลโพนแพง - บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	498,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	498,500	กองช่าง	
257	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายถนนสัมพันธ บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน - บ้านหมากแข้งใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
258	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา 10) หมู่ที่ 12 ตำบลนุ่งไหม อำเภวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
259	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแก้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ – บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
260	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 2 ตำบลคำหว่า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	498,600	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	498,600	กองช่าง	
261	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาโง หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองเดช – บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
262	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 3 – บ้านคำขุนราษฎร์ หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยข่า – บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
263	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 12 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ - บ้านโพนแพง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
264	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดอนตูม หมู่ที่ 13 ตำบลคำไหล - บ้านจันทัย หมู่ที่ 7 ตำบลวาริน อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
265	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายถนนศรีทอง – เกษตรพัฒนา บ้านศรีทอง หมู่ที่ 7 ตำบลเก่าขาม - บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลนุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
266	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาเยีย หมู่ที่ 1 ตำบลนาเยีย - บ้านจี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
267	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านกระบูน หมู่ที่ 3 (เลียบลำซอบก) ตำบลเหล่าแดง - บ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอคอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
268	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลไร่ใต้ - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
269	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา - บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวสี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
270	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านเท่อเล่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
271	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลอ่าวศิลา – บ้านโนนกาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
272	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลก่อเอ้ - บ้านนาม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงใน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
273	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดอนชินนอก หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงดง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	ยกเลิกโครงการ ในปีงบประมาณ 2568	0	499,000	กองช่าง	
274	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบัวงาม – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงดง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	ยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ 2568	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
275	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง – บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลนาส่วง อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
276	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าวัดป่าหนองแคน) สายบ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าแดง – ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1- 0090 บ้านดงเหนือ - บ้านโอด - บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลคอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	ยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ 2568	0	499,000	กองช่าง	
277	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบึงไหม อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	ยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ 2568	0	498,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
278	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
279	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้ามห้วยสะพือ สายบ้านนาจิว หมู่ที่ 2 ตำบลสะพือ - บ้านเสาธงใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	2,600,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	2,600,000	กองช่าง	
280	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านแก่งเค็ง หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
281	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทันน้ำ - ถนน อบจ.อบ.ถ. 1-0128 (บ้านชุมคำ-บ้านบก) - ตำบลหนองทันน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งเตี้ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
282	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเป่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
283	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ - บ้านหนองเชียงมือง หมู่ที่ 10 ตำบลชีเหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
284	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 2 ตำบลขามใหญ่ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลไธเน่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	492,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	ยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ 2568	0	492,000	กองช่าง	
285	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 12 ตำบลพังโคน อำเภอนาตาล - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
286	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกาเส้น (ถนน อบ.ถ.-138 020) - คอนเหล่า้วย บ้านแกเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	498,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
287	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านบัวเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอดงหลวง - บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาหม่อม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
288	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนผึ้ง - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	496,000	กองช่าง	
289	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านจิกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเทิง - บ้านคำหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว้า อำเภอดาหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
290	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายแยกจาก อบ.ถ.1-0077 บ้านสำโรงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง - บ้านแก่งกบ หมู่ที่ 9 ตำบลดาดสูม อำเภอดาหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	498,600	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	498,600	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
291	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเมือง – บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
292	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (ทางไปหนองเขียน) บ้านคำหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว่า - บ้านดอนยูง หมู่ที่ 6 ตำบลจิกเทิง อำเภอดาหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	498,600	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	498,600	กองช่าง	
293	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสะโน - บ้านบกเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมด อำเภอนุขชาติ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
294	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์งาม - บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสะโน อำเภอนุขชาติ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
295	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโขง อำเภอน้ำยืน – บ้านชำเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลตาเภา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
296	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านแก่งสว่าง หมู่ที่ 5 – บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข่า - บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโพรงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
297	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคำฝักนอก หมู่ที่ 9 ตำบลนาคาย - บ้านไฮห้อย หมู่ที่ 5 ตำบลคำหว่า อำเภอดาบลุม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
298	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย บ้านดอนจัว หมู่ที่ 9 (ชลประทานห้วยสะคัน) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 – บ้านศรีคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
299	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลกองโพน - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลพะลาน อำเภอนาดาล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
300	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านบก หมู่ที่ 8 – บ้านแก่งอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยข่า - บ้านหัวแซ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	ยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ 2568	0	499,000	กองช่าง	
301	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านป่าเตี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม - บ้านหนองกบ หมู่ที่ 7 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
302	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิขา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอัม – บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	496,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
303	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.โนนสมบูรณ์ – บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
304	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 18 (คุ้มกนิรี) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 – บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
305	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข - บ้านคำสมอ หมู่ที่ 7 ตำบลยางซึก อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
306	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 17 ตำบลค้อน้อย - ทางหลวง ชนบท อบ.5081 - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลโลกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
307	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 2 (ถนน อบ.ถ.138-012) ตำบลโนนกาสี - บ้านโนนสัง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	498,000	กองช่าง	
308	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านเขือ หมู่ที่ 5 ต.หนองซอน - บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
309	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ต.หนองซอน - บ้านหนองต่อแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ชีเหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
310	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านพับ หมู่ที่ 7 ต.ก่อเอ้ - บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
311	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองจะกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง - บ้านโนนบก หมู่ที่ 3 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	498,000	กองช่าง	
312	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (เส้นทางโรงเรียน บ้านนาเลิง) สายบ้านนาเลิง หมู่ที่ 6 ต.บัวงาม – บ้านหุบเลา หมู่ที่ 6 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
313	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลอีป่าด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
314	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งขุนใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.หนองซอน - บ้านทุ่งหัว หมู่ที่ 9 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
315	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองทรายเค้น หมู่ที่ 9 (ทิศเหนือบ้าน) ตำบลขามป้อม - ทางหลวงชนบท อบ.3067 - บ้านคอนบก หมู่ที่ 16 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
316	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดอนก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างศิลา - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 15 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
317	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดอนพะยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม – บ้านนาหม หมู่ที่ 5 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
318	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายชอยดงเหมา บ้านหนองไชนก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไชนก อำเภอม่วงสามสิบ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2415 - บ้านหนองไหล หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ต.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
319	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านหนองสิมมา หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ต.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
320	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ - บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 13 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ต.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
321	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านกระบูน หมู่ที่ 3 (สาขนาบอน) ตำบลเหล่าแดง - บ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอคอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ต.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
322	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนกเค้น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ้งหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ้งศิลา อำเภอฟินลุ่มงสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
323	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านกุดยาลวน หมู่ที่ 1 ตำบลกุดยาลวน อำเภอดระการพิชผล - บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลกามบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	490,000	กองช่าง	
324	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (ซอยหนองคูเวียง) ตำบลป่าโมง - บ้านห่องคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเจริญ อำเภอดุขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
325	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม - บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดประทาย อำเภอดุขอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
326	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโปกม่วน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลนาแว อำเภอยะรัง - (ภูถ้ำทอง) บ้านถ้ำตาล หมู่ที่ 14 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
327	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 (ป่าชุมชนหนองอีเต่า) ตำบลเหล่าแดง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
328	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 (สายเลียบลำเซบก) ตำบลเหล่าแดง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
329	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 (แยกนาคำเดือนห้า) ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง - บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
330	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านโนนจิกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างศิลา – บ้านแก่งคูไธ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
331	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านสร้างพอก หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งเหิง - บ้านเคย หมู่ที่ 8 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
332	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม - บ้านชุมคำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
333	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
334	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยตาโกย สาย อบ.ถ.1 – 0075 บ้านน้ำขุน - บ้านโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	1,728,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	1,728,000	กองช่าง	
335	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไรรณาเจริญ หมู่ที่ 18 (เขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย) - บ้านห้วยโลก หมู่ที่ 7 ตำบลนาจะหลวย (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
336	เงินสมทบงบประมาณตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ. ทล.2279 ทางหลวง หมายเลข 2134 – ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	2,395,000	1 ธ.ค.67 - 31 พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	2,395,000	กองช่าง	406,120
337	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
338	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลนาเลิง -บ้านแสงไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
339	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านขาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนามแท่ง อำเภอสรีเมืองใหม่ – บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
340	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสุ หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านคอนชาด หมู่ที่ 2 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
341	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย – บ้านโพนควน หมู่ที่ 22 ตำบลบึง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
342	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคอนนาม่อง หมู่ที่ 11 (คุ้ม โนนสูง) ตำบลนาตาล อำเภอเนตา - ถนน อบจ.สาย อบ.ถ. 1- 0053 สุขากิบาลโพธิ์ไทร - บ้านม่วงใหญ่ (ตอนโพธิ์ไทร – นาตาล) – บ้านนางวาน หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
343	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล – บ้านตาแหลว หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
344	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านตาเสก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	490,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
345	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลค้อน้อย - บ้านนาแก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	496,000	กองช่าง	
346	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
347	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง -บ้านปากห้วยม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
348	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านสง่า (สง่าน้อย) หมู่ที่ 1 ตำบลพังเคน - บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
349	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 1 (คอนม่วงชุม) ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2409 – บ้านนามน หมู่ที่ 11 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
350	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนโนนสูง - หนองดาญ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลเก่าขาม - บ้านหนองดาญ หมู่ที่ 9 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
351	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลสว่าง - บ้านแก่งโคม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งโคม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	ยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ 2568	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
352	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าลาด - บ้านนาโหนดเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนโพน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	495,000	กองช่าง	
353	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด - บ้านห้องชัน หมู่ที่ 9 ตำบล บึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	496,000	กองช่าง	
354	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายคุ้มหนองสน บ้านอิ หมู่ที่ 3 ตำบลคำเจริญ - บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาพัน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	ยกเลิกโครงการในปีงบประมาณ 2568	0	497,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
355	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนุชนก จังหวัดอุบลราชธานี	493,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	493,000	กองช่าง	
356	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านสร้างม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสะโน - บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม อำเภอนุชนก จังหวัดอุบลราชธานี	493,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	493,000	กองช่าง	
357	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลนุเปือย - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	491,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	491,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
358	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านวังยางตก หมู่ที่ 17 ตำบลนุ่หวาย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	497,000	กองช่าง	
359	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านท่าลาดตก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าลาด - บ้านท่าเมืองใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยชะยูง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	497,000	กองช่าง	
360	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 2 ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
361	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย - บ้านเลิงบาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
362	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่หนองาม หมู่ที่ 11 ตำบลนาเยี่ย - บ้านแก้งยาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
363	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำระหงส์ หมู่ที่ 16 ตำบลโคมประดิมชัย อำเภอน้ำขุ่น - บ้านแก้งเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
364	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 11 ตำบลนาหอม – บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	496,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
365	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า - บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลก่อเอ้ อำเภอกิ่งเหล็ก จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
366	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ต.ลำขวาง - บ้านทุ่งเค้น หมู่ที่ 6 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	494,000	กองช่าง	
367	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 – 0102 บ้านขาม - บ้านหนองซอแมว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	606,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	606,000	กองช่าง	
368	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านแหมใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุบลราชธานี	2,641,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	2,641,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
369	เงินสมทบงบประมาณตามโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.2192 ต.เมืองเดช – ต.นาหม่อม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	2,067,400	1 ต.ค.67 - 31 พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	2,067,400	กองช่าง	
370	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายดอนบักหนา รหัส สายทาง อบ.ถ.237-33 บ้านดอนงัว หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ตุง – บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	490,000	กองช่าง	
371	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 5 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านฝั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
372	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างศิลา - บ้านนาคเค้น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
373	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13 (คอกวัว) ตำบลโพธิ์ไทร - ชุมชนโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 (เทศบาลเมือง พิบูลมังสาหาร) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
374	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโมง - บ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
375	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านบากใหญ่ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	498,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
376	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
377	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรง - บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	498,000	กองช่าง	
378	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหนองควายชุม) สาย บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ต.นาเจริญ - บ้านม่วง หมู่ที่ 3 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
379	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ – บ้านชุมคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเตี้ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	499,000	กองช่าง	
แผนงาน บริหารงานทั่วไป								
380	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะ	2,000,000	1 ธ.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	2,000,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
กลยุทธ์ การบริหารจัดการน้ำเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน								
แผนงาน บริหารงานทั่วไป								
381	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรกล การเกษตร และยานพาหนะ	500,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2568	0	500,000	กอง ทรัพยากรฯ	
กลยุทธ์ การบริหารจัดการน้ำเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน								
แผนงานการเกษตร								
382	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ น้ำบาดาลและการขุดเจาะบ่อบาดาล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	400,000	1 มี.ค. – 31 ส.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2568	0	400,000	กอง ทรัพยากรฯ	
383	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	1,109,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	106,757.10	1,002,242.90	กอง ทรัพยากรฯ	
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา								
384	โครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ใน การขุดเจาะ และเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี 1) ค่าวัสดุก่อสร้างตามโครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ ทรายขี้เือง หิน ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	500,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2568	0	500,000	กอง ทรัพยากรฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
	2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการขุด เจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	391,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,696	384,304	กอง ทรัพยากรฯ	
	3) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตาม โครงการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการขุดเจาะ และเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี เช่น ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมิภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ คลอรีน สารส้ม ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	104,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	104,000	กอง ทรัพยากรฯ	
	4) ค่าวัสดุสนามตามโครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้าง บ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี เช่น เติ้นท่อน/เติ้นท์สนาม ขนาดเล็ก ถูนอนสนาม ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	100,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	100,000	กอง ทรัพยากรฯ	
	5) ค่าวัสดุอื่น ตามโครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้าง บ่อบาดาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี เช่น หัวเจาะ ก้านเจาะ ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	305,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	289,500	15,500	กอง ทรัพยากรฯ	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1		226,689,200			3,138,160.10	223,101,039.90		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว								
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการพาณิชย์กรรม								
แผนงานการพาณิชย์								
385	โครงการปรับปรุงหลังคา ชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP CENTER องค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี	1,212,000	1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	1,212,000	กองกิจการ พาณิชย์	
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการการท่องเที่ยว								
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
386	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี	2,500,000	1 ต.ค. 67 – 28 ก.พ. 68, 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,170,611.12	329,388.88	สำนัก ปลัด อบจ.	
387	โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ แก่ประชาชนและเยาวชน ในจังหวัดอุบลราชธานี	300,000	1 เม.ย. – 31 ก.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	300,000	สำนัก ปลัด อบจ.	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2		4,012,000			2,170,611.12	1,841,388.88		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต								
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข								
แผนงานสาธารณสุข								
388	โครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี	500,000	1 -31 ก.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	500,000	กองสาธารณสุข	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
389	ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี	5,000,000	1 พ.ย. 67 – 31 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	5,000,000	กองสาธารณสุข	
390	โครงการสนับสนุนการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จังหวัดอุบลราชธานี	2,000,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	2,000,000	กองสาธารณสุข	
391	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี	2,000,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	2,000,000	กอง สาธารณสุข	
392	โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูบุคลากร ประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี	2,500,000	1 พ.ค. – 31 ก.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	2,500,000	กอง สาธารณสุข	
393	โครงการปลูกต้นกล้าสร้างเครือข่าย อาสาฉุกเฉินชุมชนด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี	1,000,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	1,000,000	กอง สาธารณสุข	
394	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดอุบลราชธานี	10,000,000	1 ม.ค. – 31 ก.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	10,000,000	กองสาธารณสุข	
395	โครงการบริการฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียมองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี	22,536,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	22,536,000	กองสาธารณสุข	
396	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและ ล้อสำหรับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	1,200,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	440,286	759,714	กอง สาธารณสุข	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
397	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	3,000,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	3,000,000	กอง สาธารณสุข	
398	โครงการบริหารโรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุขของกิจการ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	47,850,000	1 พ.ย. 67 – 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	47,100,000	750,000	กอง สาธารณสุข	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
399	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	402,200	1 ม.ค.- 31 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	402,200	กอง สาธารณสุข	
400	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	337,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	337,000	กอง สาธารณสุข	
401	โครงการปรับปรุงรั้วคอนกรีต เสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโนนน้อย ตำบลนุ่งหวน อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	499,600	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	499,600	กอง สาธารณสุข	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
402	โครงการปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคู่ ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	389,900	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	389,900	กอง สาธารณสุข	
403	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคู่ ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	499,000	กอง สาธารณสุข	
404	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดอน ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	495,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	495,000	กอง สาธารณสุข	
405	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงยาง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	410,600	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	410,600	กอง สาธารณสุข	
406	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงบัง ตำบลคอนมดแดง อำเภอกอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	499,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	499,000	กอง สาธารณสุข	

กลยุทธ์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเลหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
407	โครงการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการดูแล บำรุงรักษาสวนสาธารณะที่อยู่ใน ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	300,000	1 ม.ค. – 31 ต.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	197,890	102,110	กองทรัพยากรฯ	
408	โครงการคืนความสุขให้คนอุบลกำจัด ขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี	1,500,000	1 ม.ค. – 31 ต.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	1,500,000	กองทรัพยากรฯ	
แผนงานการเกษตร								
409	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจ พอเพียงตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา	1,200,000	1 ธ.ค.67 - 31 ต.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	200,000	สำนักปลัด อบจ.	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท
410	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	700,000	1 ธ.ค.67 - 31 ต.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	670,000	กองทรัพยากรฯ	โอนลดงบประมาณ 30,000 บาท คงเหลือ 670,000 บาท
411	โครงการพัฒนาอุทยานธรณีอุบลราชธานี	2,000,000	1 พ.ย.67 - 30 ก.ย.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	2,000,000	กอง ทรัพยากรฯ	
412	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟฟ้าหมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5)	400,000	1 เม.ย. – 31 ก.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	400,000	กอง ทรัพยากรฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
420	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารย เกษตรตามแนวพระราชดำริ บริเวณ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	2,380,300	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	44,300	สำนักปลัด อบจ.	โอนลดงบประมาณ 2,336,000 บาท คงเหลือ 44,300 บาท
421	โครงการพัฒนาการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	1,000,000	1 พ.ค. – 31 ก.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	1,000,000	กอง สวัสดิการฯ	
422	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ	1,000,000	1 มิ.ย. – 31 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0.00	1,000,000	กอง สวัสดิการฯ	
423	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ด้านการปศุสัตว์และการประมง	1,000,000	1 มิ.ย. – 31 ส.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	1,000,000	กอง สวัสดิการฯ	
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม								
แผนงานสังคมสงเคราะห์								
424	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	1,000,000	1 ก.พ. – 30 เม.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	1,000,000	กอง สวัสดิการฯ	
425	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผู้สูงอายุ	900,000	1 ก.พ. – 31 ก.ค.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	900,000	กอง สวัสดิการฯ	
426	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี	500,000	1 ธ.ค. 67 – 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	500,000	กอง สวัสดิการฯ	
427	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใยใส่ใจคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	500,000	1 เม.ย. – 30 มิ.ย.68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	500,000	กอง สวัสดิการฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
436	โครงการแข่งขันกีฬาจังหวัด อุบลราชธานี	1,000,000	1 ก.พ.- 31 ก.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	1,000,000	สำนัก การศึกษาฯ	
กลยุทธ์ ส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน								
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
437	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย นารู้แก่ประชาชน และเยาวชนใน จังหวัดอุบลราชธานี	1,000,000	1 ก.พ. - 31 ส.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	1,000,000	สำนักปลัด อบจ.	
438	โครงการสัมมนาผู้ประกอบการน้ำมัน ยาสูบ และผู้ประกอบการ โรงแรม	200,000	1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	200,000	กองคลัง	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
439	โครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้นำ ชุมชน ตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็ง ของกระทรวงมหาดไทย	1,000,000	1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	1,000,000	กองสวัสดิการฯ	
กลยุทธ์ อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
440	โครงการสนับสนุนงานประเพณี แห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี	800,000	1 พ.ค.- 31 ส.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	800,000	สำนัก การศึกษาฯ	
441	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี	200,000	1 ม.ค.- 31 ก.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	200,000	สำนัก การศึกษาฯ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
442	โครงการจัดทำร้านกาชาด	200,000	1 – 31 ธ.ค. 67	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการตาม ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผล	199,933	67	กองช่าง	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3		130,978,600			48,141,095.40	79,471,504.60		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา								
กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน								
แผนงานการศึกษา								
443	โครงการมหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น	2,500,000	1 พ.ค.- 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	1,620,000	สำนัก การศึกษาฯ	โอนลดงบประมาณ 880,000 บาท คงเหลือ 1,620,000 บาท
444	โครงการ To Be Number One	150,000	1 ก.พ.- 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	150,000	สำนัก การศึกษาฯ	
445	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในสถานศึกษา	200,000	1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	200,000	สำนัก การศึกษาฯ	
446	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม	700,000	1 พ.ย. 67- 31 ธ.ค. 67,	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	700,000	สำนัก การศึกษาฯ	
447	โครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา	100,000	1 พ.ค. - 1 พ.ย. 67 - 31 ส.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	100,000	สำนัก การศึกษาฯ	
448	โครงการพัฒนาสมรรถิเพื่อการสอน	200,000	1 พ.ย. 67 - 30 เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	32,324.50	167,675.50	สำนัก การศึกษาฯ	
449	โครงการพื้นที่ต้นวัตรรรมการศึกษา จังหวัด อุบลราชธานี	300,000	1 พ.ย. 67 - 30 มิ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	300,000	สำนัก การศึกษาฯ	

[illegible]

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
456	โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น	300,000	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	300,000	สำนัก การศึกษาฯ	
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา								
แผนงาน การศึกษา								
457	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการการศึกษาขององค์กร บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	500,000	1 พ.ค. - 31 ก.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	500,000	สำนัก การศึกษาฯ	
458	โครงการกิจกรรม 5 ส	30,000	1 ธ.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผล	14,300	15,700	สำนัก การศึกษาฯ	
459	โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน ในสังกัด	20,000	1 ธ.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผล	12,200	7,800	สำนัก การศึกษาฯ	
460	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	300,000	1 เม.ย. – 31 พ.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	300,000	สำนัก การศึกษาฯ	
461	โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนการสอน	200,000	1 มี.ค. – 31 พ.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2568	0	200,000	สำนัก การศึกษาฯ	
462	โครงการคัดเลือกครูและบุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น	50,000	1 ธ.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผล	26,520	23,480	สำนัก การศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
463	โครงการจัดงานวันครู	200,000	1 - 31 ม.ค.68	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผล	200,000	0	สำนัก การศึกษาฯ	
464	โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้	200,000	1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2568	0	200,000	สำนัก การศึกษาฯ	
465	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง ภาวะผู้นำในการบริหารจัดการศึกษา	200,000	1 ก.พ. – 31 พ.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2568	0	200,000	สำนัก การศึกษาฯ	
466	โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแล และส่งเสริมสุขภาพเด็กที่มี ความต้องการพิเศษ	200,000	1 พ.ค. – 31 ส.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2568	0	200,000	สำนัก การศึกษาฯ	
467	โครงการพัฒนาหลักสูตรและระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	400,000	1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2568	0	400,000	สำนัก การศึกษาฯ	
468	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล	50,000	1 พ.ย.67 – 30 เม.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2568	0	50,000	สำนัก การศึกษาฯ	
469	โครงการเทคโนโลยีกับการพัฒนา การศึกษาโรงเรียนในสังกัด	200,000	1 พ.ย.67 – 31 ส.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2568	0	200,000	สำนัก การศึกษาฯ	
470	โครงการการบริหารจัดการและ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	200,000	1 ม.ค. – 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้ว และผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัด อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผล	173,479	26,521	สำนัก การศึกษาฯ	
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
471	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนไร่ไผ่ ประชาคม (แทนรั้วเดิมที่ชำรุด)	605,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2568	0	605,000	สำนัก การศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
480	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.2192 ตำบลเมืองเดช - ตำบลนาหอม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	18,606,600	1 ต.ค.67- 31 พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	18,606,600	กองช่าง	
481	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้ามห้วยลำโดมใหญ่ สายบ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง – บ้านคำดาว หมู่ที่ 11 ตำบลคบบุ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	9,230,000	1 ต.ค.67- 31 พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	9,230,000	กองช่าง	
482	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน (แห่งที่ 1) สาย อบ.ถ.1 – 0115 บ้านม่วงฮี ตำบลคอนจิก – บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	1,690,000	1 ต.ค.67- 31 พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	1,690,000	กองช่าง	
483	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้ามห้วยบึง สาย อบ.ถ.1 – 0109 บ้านค่านกเป้า ตำบลท่าช้าง - บ้านคอนตู ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	4,700,000	1 ต.ค.67- 31 พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	4,700,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
484	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0037 บ้านทัน ตำบลธาตุน้อย - บ้านแสงน้อย ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	1,631,000	1 ต.ค.67- 31 พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	1,631,000	กองช่าง	
485	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย อบ. ทล.2279 ทางหลวงหมายเลข 2134 - ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	21,555,000	1 ต.ค.67- 31 พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0	21,555,000	กองช่าง	
รวมงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ		57,412,600			0	57,412,600		
รวมทั้งสิ้น		518,035,500			71,422,504.12	442,796,995.88		



(นางสาวจิรภัทร์ สมเทพ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



(นายกานต์ กัลป์ดินันท์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี