



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๒

รายงานการติดตามฯ
ไตรมาสที่ ๒



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๕-๐๓๓๓ ต่อ ๑๓๐๔ www.ubon.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้สรุปรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๒ เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนราชการ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับทราบความก้าวหน้า พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารการรายงานการติดตามและประเมินผลฯ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

๙.๖

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



รายงานการติดตามฯ
ไตรมาสที่ ๒



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. วิสัยทัศน์

“เป็นกลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน”

2. ยุทธศาสตร์

- 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2) การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
- 3) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- 4) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3. เป้าประสงค์

- 1) ประชาชนเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 2) ประชาชนมีน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรกรรมและการอุปโภค-บริโภค
- 3) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย จากการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
- 4) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยจากการใช้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center)

- 5) ประชาชนพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของ

จังหวัดอุบลราชธานี

- 6) ประชาชนได้รับการบริการด้านการสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- 7) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลบำรุงรักษา
- 8) ประชาชนมีองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนารายได้
- 9) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการสงเคราะห์อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- 10) ประชาชนได้รับการบริการด้านการกีฬาและนันทนาการที่เหมาะสมและเพียงพอ
- 11) ประชาชนมีองค์ความรู้และมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
- 12) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และเผยแพร่

- 13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

4. ตัวชี้วัด

- 1) ประชาชนพึงพอใจต่อการเดินทางสัญจรไป-มาในเส้นทางคมนาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 2) ประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 3) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 4) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center)
- 5) ประชาชนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี
- 6) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 7) ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี
- 8) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างงานสร้างอาชีพ และพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 9) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย พึงพอใจต่อการให้การสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 10) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการศึกษาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 11) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 12) ประชาชนพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

5. ค่าเป้าหมาย

- 1) ประชาชนพึงพอใจต่อการเดินทางสัญจรไป-มาในเส้นทางคมนาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- 2) ประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- 3) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 4) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 5) ประชาชนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

6) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

7) ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

8) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างงานสร้างอาชีพ และพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

9) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย พึงพอใจต่อการให้การสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

10) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการกีฬาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

11) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างองค์ความรู้และมีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

12) ประชาชนพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6. กลยุทธ์

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- (1) พัฒนาระบบการคมนาคมและขนส่ง
- (2) บริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

- (1) พัฒนาและส่งเสริมการพาณิชย์กรรม
- (2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

- (1) พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข
- (2) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (3) พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชน
- (4) พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
- (5) พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- (6) ส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน
- (7) อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- (1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- (2) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
- (3) พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7. โครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งการแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 มีการเพิ่มเติมแผนฯ ถึงฉบับที่ 13 การเปลี่ยนแปลงแผนฯ ถึงฉบับที่ 10 และการแก้ไขแผนฯ ถึงครั้งที่ 9 สรุปแยกรายละเอียด ดังนี้-

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1,372	1,730,149,600	1,819	2,722,931,300	1,334	1,459,633,500	587	542,354,200	77	166,570,000
การส่งเสริมพาณิชย์กรรม และ การท่องเที่ยว	5	12,681,000	6	13,291,800	4	5,012,000	3	3,800,000	3	3,800,000
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	58	247,661,600	70	290,701,587	68	302,828,600	57	270,880,000	57	270,880,000
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	77	132,501,700	90	149,627,049	104	333,373,260	68	236,065,760	68	243,436,660
รวม	1,512	2,122,993,900	1,985	3,176,551,736	1,510	2,100,847,360	715	1,053,099,960	205	684,686,660

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์สรุปตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.แผนงานการศึกษา	11	9,321,670	22	14,372,500	46	35,096,030	0	0.00	0	0.00
2.แผนงานเคหะและชุมชน	2	46,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	5,160,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.แผนงานสาธารณสุข	26	29,117,400	42	39,833,500	3	1,152,000	0	0.00	0	0.00
5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	2,616,000	2	985,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6. แผนงานการพาณิชย์	1	327,600	4	309,300	2	622,700	0	0.00	0	0.00
7. แผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0.00	1	500,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8. แผนงานการเกษตร	0	0.00	5	43,873,800	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	46	46,588,670	76	99,874,100	51	36,870,730	0	0.00	0	0.00

ที่มาข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

8. การอนุมัติงบประมาณ/การก่องหน้ผูกพัน/การเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการดำเนินงาน แยกเป็น

- โครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และเมื่อรวมการโอนเพิ่ม/ลดงบประมาณแล้ว มีการอนุมัติโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการ จำนวน 497 โครงการ งบประมาณ 464,808,900.-บาท แยกเป็น โครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 479 โครงการ และโครงการพัฒนาท้องถิ่นประเภทครุภัณฑ์ 18 โครงการ

- โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 57,412,600.-บาท สรุปรายละเอียดดังนี้

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	รายการ	การอนุมัติงบประมาณ		ก่องหน้ผูกพัน		การเบิกจ่าย		ยังไม่ดำเนินการ (โครงการ)
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	384	226,239,200.00	2	3,746,298.80	4	3,138,160.10	378
2	การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	3	4,012,000.00	0	0.00	1	2,170,611.12	2
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	55	127,612,600.00	2	1,791,743.60	5	48,141,095.40	48
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	37	98,943,100.00	2	60,080,300	11	17,972,637.50	24
รวม		479	456,806,900.00	6	65,618,342.40	21	71,422,504.12	452
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ								
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	6	57,412,600.00	5	36,817,380.00	0	0.00	1
รวมทั้งสิ้น		485	514,219,500.00	11	102,435,722.40	21	71,422,504.12	453

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	การอนุมัติงบประมาณ		ก่องหน้ผูกพัน		การเบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1	แผนงานการศึกษา	13	5,441,300	0	0.00	0	0.00
2	แผนงานสาธารณสุข	3	1,152,000	0	0.00	0	0.00
4	แผนงานการพาณิชย์	2	622,700	0	0.00	0	0.00
รวม		18	7,216,000	0	0.00	0	0.00

ที่มาข้อมูล : แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

3) ผลการดำเนินงาน (โครงการพัฒนาท้องถิ่น)

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 485 โครงการ งบประมาณ 514,219,500.- บาท ผลการดำเนินงานพบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 383 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 73 โครงการ และยกเลิก 19 โครงการ สรุปรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	โครงการจัดทาสุดูเชื้อเพลิงและหลอ่ลื่น	จัดทาสุดูเชื้อเพลิงและหลอ่ลื่น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนในภารกิจถ่ายโอน และที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	6,000,000	5,550,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68		✓		1,191,277	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 1 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ - บ้านหนองย่าเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลชีทวน - บ้านเสียม หมู่ที่ 7 ตำบลหัวดอน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียม หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดอน - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุม อำเภอนาจะหลวย - บ้านดงกระชู หมู่ที่ 3 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านโพธิ์ออก – บ้านโคกเจริญ) สายบ้านโพธิ์ออก หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ใหญ่ - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภอวารินชำราบ - บ้านห้องซอน หมู่ที่ 6 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดยาลวน อำเภอดงรัก พิษณุ - บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองต้นน้ำ อำเภอกุศขาวุ่น - บ้านหัวนา หมู่ที่ 8 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,700	499,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
10	โครงการจัดทาสุดก่อสร้าง	จัดทาสุดก่อสร้าง เช่น หินคลุก ทราดยางแอสฟัลท์ หินลูกรัง หิน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาบูรณะทาง และทรัพย์สินอื่นๆ ถนนในภารกิจถ่ายโอน และที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	8,000,000	8,000,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68		✓		1,543,930	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่ที่ 2 (นายอินทร์) ตำบลขามป้อม - บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,700	499,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาพะเนียงอ หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 - บ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขะ บ้านสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - บ้านนาขม้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง - บ้านโนนหนาด หมู่ที่ 9 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - ทางหลวงชนบท อบ.3007 บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,100	499,100	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าเสือโก้ก - บ้านโนนดอนกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,100	499,100	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - เนื่องจาก เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก แจ้งตรวจสอบรายละเอียดโครงการเข้าซ้อนกับแผนงานโครงการของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก				กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแ่ หมู่ที่ 7 (คุ้มhurstัน) ตำบลขามป้อม - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,700	499,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงฮี หมู่ที่ 8 ตำบลอนจิก - บ้านโนนศิรี หมู่ที่ 10 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกลาง - บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลอนจิก อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete Asphaltic Concrete สายดอนปู่ตา บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์กลาง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านบะไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - อบต.นาโพธิ์กลาง แจ้งการตรวจสอบความชื้นและความเหมาะสมของโครงการตามแผนงานโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ. อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่ง อบต.นาโพธิ์กลาง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศิลาชัย หมู่ที่ 13 ตำบลคอแลน – บ้านหลักป่าย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจริญชัย หมู่ที่ 14 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2396 - บ้านพลาญชัย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนก่อ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาดน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาเรือง – บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าบก – บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโพนภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลจิกเทิง - ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อบ.ถ.38-007 – บ้านโนนจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์กลาง – บ้านดงแถบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างหัว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอตาลสุ่ม - บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหญ่ บ้านโนนกง หมู่ที่ 6 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2135 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ (ช่วงที่ 2) - บ้านดงแถบ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง (ซอยหนองแสง) หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านเสาแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองผือ – บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,700	499,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง - ทางหลวงชนบท อบ.4005 - บ้านผาแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำภูฮี หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 – บ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดดงมะดาว บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 บ้านดงห้องแห่ หมู่ที่ 3 ตำบลปทุม อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 19 ตำบลอนจิก อำเภอบึงมูลมังสาหาร - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลคันไร่ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลสระสมิง - บ้านดอนผอง หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำแซ่ - บ้านคำแคนน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	483,000	483,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเหนือ - บ้านนาดี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองชลประทาน) บ้านหนองโดน หมู่ที่ 12 ตำบลคันไร่ อำเภอสรินธร - บ้านกุดขมภู หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขมภู อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยาว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตูม - บ้านธารไรร้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นดงใหญ่) สายบ้านจำหวาย หมู่ที่ 3 ต.สีวิเชียร - บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบก หมู่ที่ 15 ตำบลวังาม - บ้านกรุงเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยู หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอเขาเยี่ย – บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกเตาเหล็ก บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง – บ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลอนจิก – บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 - บ้านโป่งยอ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก – บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลโสภณแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 20 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก – บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกะลิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพือไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านหนองไชนก - บ้านนาดี) สายบ้านหนองไชนก หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ - บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.นาเยี่ย จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
49	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องหมายจราจร	บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องหมายจราจรถนนในภารกิจถ่ายโอน และถนนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ป้ายหลักทางโค้ง หลักกิโลเมตร งานตีเส้นจราจร ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	1,000,000	1,000,000	1 ธ.ค.67 - 30 ก.ย. 68		✓		0	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล - บ้านโนนมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดอน - บ้านมะพริก หมู่ที่ 9 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยนา หมู่ที่ 8 (คุ้มป่าช้า) ตำบลห้วยนา อำเภอเขมราฐ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 - บ้านด่านฮัง หมู่ที่ 8 ตำบลพังเคน อำเภอนาดาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,700	499,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ – บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ (คุ้มบ้านชาติ) หมู่ที่ 5 ต.บ้านแมต – สายบ้านดอนตะโน หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ต.โขง อ.น้ำยืน – บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ที่ 15 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากมี หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสบ - บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแฮ หมู่ที่ 1 ต.คำขวาง - บ้านนาดง หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - เทศบาลตำบลคำขวาง แจ้งความชี้แจงกับโครงการในพื้นที่ เนื่องจากได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกินปลา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าลาด – บ้านนาโหนดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนโพน อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 – บ้านชุมคำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลักป้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม - ถนน อบจ. สาย อบ.3089 บ้านโนนบก - บ้านห้วยทราย - บ้านคอแลน หมู่ที่ 1 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดชมภู หมู่ที่ 3 ตำบลเกษม - บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนกเขียน หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล - บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโชคชัย หมู่ที่ 12 ตำบลโพนเมือง อำเภอลำเสด็จ - ทางหลวงชนบท อบ.3007 - บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,100	499,100	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุชุม หมู่ที่ 4 ตำบลสหธาตุ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2382 - บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุน้อย อำเภอลำเซียง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอดอนตาล - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 4 ตำบลวาริน อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงแมด หมู่ที่ 11 ตำบลอนจิก – บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดควาย หมู่ที่ 1 ตำบลลาดควาย – บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเตย หมู่ที่ 5 ตำบลนาคำ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2135 (ช่วงที่ 2) – บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 (คุ้มวัดเก็ง) ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านหนองพานเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสวาท หมู่ที่ 13 ตำบลยางโยภาพ – บ้านหนองแสง หมู่ที่ 13 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า ช้ำซ้อนกับแผนงาน/โครงการ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				กองช่าง
74	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศาลา หมู่ที่ 9 (คุ้มนาห้างเก่า) ตำบลสำโรง – ทางหลวงชนบท อบ.4023 – บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตุ่เหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลนาดี - บ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงไข่ บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 บ้านหมากมี หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสบ อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าลาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 - บ้านดอนชาด หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งหวาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (ซอยเสริมสุข) บ้านบึงหวายตก หมู่ที่ 7 ตำบลบึงหวาย - บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - เนื่องจาก คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏความกว้างของถนนรวมไหล่ทางมีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนดไว้ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้			0	กองช่าง
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหนาด หมู่ที่ 9 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ - บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าโมง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านนาขาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพานเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 (ช่วงลานมัน) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล - บ้านคำหนามแห้ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลเกษม - บ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 - บ้านดอน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหินโง่น หมู่ที่ 9 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล -บ้านโคม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 (คุ้มบ้านหาด) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุศขำวัน - บ้านพะลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
89	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยฝ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวคำ หมู่ที่ 9 ตำบลไหล่ม่วง - บ้านค่านามูล หมู่ที่ 8 ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
91	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ 11 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองเทา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
92	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักแว่น (หลังโรงเรียน) หมู่ที่ 3 ตำบลยางซิ่นก - บ้านคูน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
93	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านหนองเทา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
94	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงยาง หมู่ที่ 8 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน – บ้านวังมน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	489,000	489,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
95	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดสมดี หมู่ที่ 3 ตำบลกุศกร - บ้านโนนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
96	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน 8R-LMC บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลอนจิก อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
97	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 12 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุ้ม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
98	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าช้าชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลสองคอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 - บ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
100	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเชียงอินทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลบุเปือย - บ้านนาหนองหว้า หมู่ที่ 13 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
101	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 (เส้นวัดป่า) ตำบลโคกขำระ - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - กองช่าง ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า มีโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลำดับที่ 10 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
102	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซึ้งเห็น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอัม อำเภอกุดศรีอุดม - บ้านหนองบอน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
103	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเค็ง หมู่ที่ 5 (บ่อขยะเดิม) ตำบลกระโสบ - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอมืออูบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
104	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตุน หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงโน - บ้านคำสมอ หมู่ที่ 9 ตำบลยางซึ้ง อำเภอเชียงโน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
105	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหม หมู่ที่ 11 ตำบลหัวดอน อำเภอเชิงไทร – บ้านท่าโคก หมู่ที่ 1 ตำบลปะอว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
106	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกุดโง้ง – สายบ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านชีทวน หมู่ที่ 3 ตำบลชีทวน อำเภอเชิงไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
107	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขือ หมู่ที่ 5 (สายที่ 1) ตำบลหนองซอน – บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
108	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อหวาย หมู่ที่ 7 (ห้วยดอนตาล) ตำบลกระโสม - บ้านนาผืน หมู่ที่ 10 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
109	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขอน - ถนนทางหลวงชนบท อบ.2084 - บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
110	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 (ถนนหาวัน) ตำบลห้วยชะยุ่ง อำเภวารินชำราบ - บ้านหนองหัวจัว หมู่ที่ 5 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
111	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไหลทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลไหลทุ่ง – บ้านโพธิ์ลม หมู่ที่ 4 ตำบลเซเป็ด อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
112	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขอน – บ้านปะอาว หมู่ที่ 4 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
113	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงหวายกลาง หมู่ที่ 19 (ซอยข้างโรงเรียนสอนขับรถ) ตำบลบึงหวาย - บ้านข้าวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
114	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเชิงใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
115	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักแว่น หมู่ที่ 3 ตำบลยางซิ่นก - บ้านคูน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอเชิงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
116	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 (ซอยมิตรเกษตร) ตำบลบุเปือย - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
117	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 4 ตำบลกุศกร - บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
118	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเขม อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
119	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกอง อำเภอสำโรง - บ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของ อบต. โคกกอง ได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ จึงไม่สามารถดำเนินการบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
120	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวังแคน บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาสะไม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ดำเนินการสำรวจแล้ว ผลปรากฏว่า มีความเข้าซ้อนกับรายการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				กองช่าง
121	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไอน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบก อำเภอลำเสด็จ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,400	498,400	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
122	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าข่าเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสิม - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนกทา อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
123	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 (สายที่ 2) ตำบลหนองขอน – ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1 – 0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ – บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
124	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่งคอม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
125	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซึกแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลโพนแพง - บ้านทุ่งใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,500	498,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
126	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 (สายริมเซ) ตำบลดอนมดแดง - ทางหลวงชนบท อบ.4026 - บ้านยางนกหอ หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
127	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทมบ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านทุ่งเวา หมู่ที่ 23 ตำบลอนจิก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2172 ดอนจิก - โนนเสียง) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
128	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภวารินชำราบ - บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
129	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังยางตก หมู่ที่ 17 (เส้นรอบบึงใหญ่ด้านหาดท่าโฮง) ตำบลบุ่งหวาย – บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
130	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลสระสมิง – บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
131	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง – บ้านหนองแปน หมู่ที่ 14 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
132	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา บ้านดอนงิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลไหล่ม่วง - บ้านคำไหล หมู่ที่ 6 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
133	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางค่านกยูง บ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ - บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
134	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตะมูน หมู่ที่ 9 - บ้านน้ำคำ ตำบลขามเปี้ย - บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่ม่วง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
135	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ตง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกจาน - บ้านลาดสมดี หมู่ที่ 3 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
136	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกจาน - บ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
137	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำคำแดง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 8 ตำบลเตย - โค้งพระโรจน์ ถนนม่วง - พนา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2049 - บ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
138	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2049 – บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 (คุ้มกลางตง) - ถนนทางหลวงชนบท อบ.4035 - บ้านสวนจิว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
139	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาม (โปร่งพุดผา) หมู่ที่ 17 ตำบลขามป้อม - บ้านหลักเขต หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
140	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคอนกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลแพงใหญ่ – บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,400	498,400	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
141	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไทร - บ้านนาม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงใน อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
142	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหาน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านนาไม้คำ หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
143	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเย็น (คุ้มหนองเปือย ซอยจ๊กปลาสด) หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนกทา อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
144	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 (ซอยนาคำ) ตำบลบุเปือย-บ้านยางพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
145	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกษม อำเภอกู่ศรีอุดม - บ้านประหุด หมู่ที่ 3 ตำบลแก้ง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
146	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาหอม อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าคล้อ อำเภอบึงจักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
147	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทราย หมู่ที่ 2 ตำบลพะลาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
148	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
149	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่บุลย์ - บ้านจันทร์สว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่บุลย์ แจ้งการตรวจสอบความเข้าซ้อนและความเหมาะสมของ โครงการ เข้าซ้อนและสถานที่ไม่ได้อยู่ในเขตขององค์การ บริหารส่วนตำบลไผ่บุลย์				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
150	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโศก หมู่ที่ 1 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านตาเคลือ หมู่ที่ 4 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
151	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสะเม หมู่ที่ 1 ตำบลนาสะเม - บ้านใหม่ชุมแสง หมู่ที่ 11 ตำบลเป้า อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
152	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 18 ตำบลกุดชุมภูฏ - บ้านสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17 ตำบลคอนจิก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
153	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่องเม็ก หมู่ที่ 13 ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 - บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
154	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลระเว อำเภอพิบูลย์มังสาหาร - บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
155	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลย์มังสาหาร - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
156	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพธิ์ไฮ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งเทิง - บ้านคำประเสริฐ หมู่ที่ 12 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
157	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษมสีมา หมู่ที่ 8 ตำบลเกษม - บ้านนาหนองสิม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
158	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก - บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,400	498,400	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
159	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียง หมู่ที่ 5 ตำบลกระเดียน - บ้านเล่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
160	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสูง (เส้นข้างวัดศรีพลแพง) - บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
161	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าแค หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าเสือโก้ก - บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,400	498,400	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
162	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลสหธาตุ – บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
163	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่คำ หมู่ที่ 16 ตำบลคำเขื่อนแก้ว – ทางหลวงชนบท อบ.4038 – บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
164	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแหลมทอง บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนก่อ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2396 - บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
165	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอำนาจเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
166	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดประทาย อำเภอดงขุดม - บ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแซม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
167	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.174-28 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์งาม - บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
168	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำน้ำแซบ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านลาดวารีย์ หมู่ที่ 14 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
169	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลแก้ง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
170	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนแคน หมู่ที่ 19 ตำบลตบหู อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
171	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลแก้ง อำเภอดงหลวง - บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกษม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
172	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลแก้ง - บ้านสองคอน หมู่ที่ 10 ตำบลตบหู อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
173	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยู หมู่ที่ 6 ตำบลโนนค้อ - บ้านห้วยข่าทักษิณ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
174	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
175	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 (สายโรงโม่) ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
176	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
177	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวตง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอ้อม – บ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขำแระ อำเภอนาทม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
178	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตาล หมู่ที่ 10 (คุ้มดอนชะยุ่ง) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 - บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
179	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคอม หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล - ทางหลวงชนบท อบ.4076 - บ้านศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
180	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
181	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์สง่า หมู่ที่ 3 (เส้นโสกจาน) ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
182	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 (เส้นชาติรูปถั่ม) ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม - บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
183	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 8 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
184	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภोजังหวัดอุบลราชธานี - บ้านจิกคู่ หมู่ที่ 1 ตำบลจิกคู่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
185	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเหล่า - บ้านหนองใส หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงใน อำเภोजังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
186	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกา - บ้านโนนแสง หมู่ที่ 12 ตำบลชีเหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
187	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดกะเสียน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงใน - บ้านกุดตากล้า หมู่ที่ 3 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
188	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำจ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลกระโสบ (ข้าง สนง.ทรัพยากรน้ำฯ ภาค 11) - บ้านปลาตุก หมู่ที่ 3 ตำบลไร่น้อย อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
189	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองซอน – บ้านปะอ่าว หมู่ที่ 4 ตำบลปะอ่าว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
190	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 1 (ทุ่งนาแคเหนือ) ตำบลหนองซอน -บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
191	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี – บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวดอน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
192	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลิง - บ้านโนนรังใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
193	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าบก - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
194	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (เส้นข้างโรงเปียร์) ตำบลธาตุ - บ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ตำบลคำขวาง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
195	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ - บ้านวังคก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
196	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ -บ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
197	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนก่อ หมู่ที่ 3 (ช่วงคุ้มหัวตะพาน) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอดงรักพัฒนา - บ้านคำหนามแห้ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย อำเภอดงรักพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
198	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตำบลขามเปี้ย – บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
199	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิกน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลกุดชุมภู - บ้านบ่าฮี หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
200	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 (ซอยสามอำเภอ) ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุญพิริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
201	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน L13 บ้านโคกเที่ยง หมู่ที่ 2 ตำบลคันไร่ อำเภอสิริรินธร - บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 11 ตำบลกุดชมภู อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
202	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยหมากใหญ่ สาย อบ.3089 บ้านห้วยทราย - บ้านคอแลน (ตอนที่ 2) อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	3,452,000	3,452,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
203	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - ทางหลวงชนบท อบ.4038 - บ้านปากบุง หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่ อำเภอสิริรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
204	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพหนอง (ทำหน้าเหลือง) หมู่ที่ 6,7,11,12 ตำบลบ้านไทย - บ้านค้อทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	หมู่ที่ 4 ตำบลค้อทอง อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
205	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายข้างวัดบ้านเค็ง บ้านเค็ง (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 5 ตำบลกระโสม - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
206	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ตำบลกระโสม - บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
207	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาโหนดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนโหนด อำเภวารินชำราบ - บ้านค้อบอน หมู่ที่ 3 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
208	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14 (เส้นรอบบึงด้านคลองส่งน้ำ) ตำบลบึงหวาย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า สถานที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกัน หรือโดยสภาพเป็นเส้นทางเดียวกันกับโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลำดับที่ 138			0	กองช่าง
209	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองผือ-บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมรราชู จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
210	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
211	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยยาง สายบ้านดอนแดงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า - บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2,250,000	2,250,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
212	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านหนองกอก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
213	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
214	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่านาแซง หมู่ที่ 19 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านแก้งยาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
215	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อหิน หมู่ที่ 5 ตำบลไหล่ม่วง - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
216	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท บ้านโพธิ์เมือง หมู่ที่ 3 ตำบลตระการ - บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
217	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชาติ หมู่ที่ 7 ตำบลกระเดียน - บ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
218	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโรงไม้หิน) สายบ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยไผ่ - บ้านวังอ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
219	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 7 (สายชาติอุปถัมภ์) ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
220	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงสามสิบ – บ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
221	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม – บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดประทาย อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
222	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงสามสิบ - บ้านเตย หมู่ที่ 12 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
223	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกวางดีตำบลบุรพา หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย - บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
224	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหมาใน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านนาหว่า หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
225	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยหมากใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไหล - บ้านจันทัย หมู่ที่ 7 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
226	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณยพิริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
227	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 - บ้านปะอาว หมู่ที่ 6 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
228	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12 ตำบลโนนโพน อำเภวารินชำราบ - บ้านแกนาคำ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกอง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
229	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเอ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลตาเกา - บ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
230	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 2 ต.กุดขมภู - บ้านสนามชัยใหม่ หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอฟิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
231	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง - บ้านบอน หมู่ที่ 1 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
232	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีอุดม หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านพะลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
233	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเขาเยย (ซอยหนองกอย) - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
234	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข - บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
235	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดอนหมากมาย หมู่ที่ 7 ตำบลคำเจริญ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2050 – บ้านนาหนองลิ้ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
236	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านแพง หมู่ที่ 8 ตำบลคำเจริญ – บ้านนาจิว หมู่ที่ 6 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - เนื่องจาก กองช่าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูป รายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคำเจริญ ได้รับการจัดสรร งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพ ใช้งานได้ดี จึงไม่สามารถดำเนินการบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง
237	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ - บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง	ปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	อำเภอภูซำบูน จังหวัดอุบลราชธานี									
238	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งเหนือ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
239	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0139 ช่องเม็ก - น้ำตกห้วยทราย อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	5,944,000	5,944,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
240	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลตบขุ - บ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
241	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าดอนยานาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าเสือโก้ก - บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
242	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านแสนอุดมเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองทันน้ำ - บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
243	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 8 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ - บ้านถ้ำตาลาว หมู่ที่ 14 ตำบลกองโพธิ์ อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
244	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา น้ำคำ หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ - บ้านหนองคู หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
245	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลอ่างศิลา - บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
246	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ้ำฮี หมู่ที่ 11 ทางหลวงชนบท อบ.3150 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17 ตำบลอนจิก อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
247	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสนามชัยใหม่ หมู่ที่ 16 (ซอยตาเพชร) ตำบลโพธิ์ไทร - ชุมชนโพธิ์ตาก 3 (เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
248	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างศิลา - บ้านโนนกาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	481,000	481,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
249	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านวังสะแบงใต้ หมู่ที่ 2 - บ้านวังสะแบงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม - บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี									
250	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำครั่ง - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 9 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
251	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโสม หมู่ที่ 5 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น - บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
252	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางซอย 4 บ้านเหรียญทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนผึ้ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 - บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	จังหวัดอุบลราชธานี									
253	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม - บ้านนกแดดแต่ หมู่ที่ 6 ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,500	498,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
254	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลกุดประพาย อำเภอเดชอุดม - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
255	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเบ็ด หมู่ที่ 7 ตำบลโพนแพง - บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,500	498,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
256	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากห้วย หมู่ที่ 2 ตำบลโพนแพง - บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,500	498,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
257	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสัมพันธ์ บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน - บ้านหมากแห้งใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
258	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา 10) หมู่ที่ 12 ตำบลบึงใหม่ อำเภวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
259	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเก็ง หมู่ที่ 9 ตำบลเตย อำเภอวังสามสิบ – บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
260	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง - บ้านคำหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,600	498,600	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
261	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาไฮง หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองเดช – บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
262	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 3 – บ้านคำขุนราษฎร์ หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยข่า – บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
263	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 12 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ - บ้านโพนแพง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
264	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตูม หมู่ที่ 13 ตำบลคำไหล - บ้านจันทัย หมู่ที่ 7 ตำบลวาริน อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
265	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนศรีทอง – เกษตรพัฒนา บ้านศรีทอง หมู่ที่ 7 ตำบลเก่าขาม - บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
266	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 1 ตำบลนาเยี่ย - บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
267	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระบูน หมู่ที่ 3 (เลียบลำเซบก) ตำบลเหล่าแดง - บ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
268	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลไร่ใต้ - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
269	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา - บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
270	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านเท่อเล่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนค้อ อำเภอนาคู จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
271	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลอ่างศิลา – บ้านโนนกาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
272	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลก่อเอ้ - บ้านนามั่ง หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงใน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
273	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนซิ่นอก หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม แจ้งการตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ มีความเข้าซ้อนกัน เนื่องจากได้รับ การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
274	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบัวงาม – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ – องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม แจ้งการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ มีความซ้ำซ้อนกัน เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			0	กองช่าง
275	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง – บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
276	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าวัดป่าหนองแคน) สายบ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าแดง – ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1- 0090 บ้านดงเหนือ - บ้านโอด - บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ – คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบสรุปรายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า มีพื้นที่ดำเนินการเพียง 300 ตารางเมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบสรุปรายการที่กำหนดไว้ที่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
277	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าซ่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งใหม่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ -				กองช่าง
278	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะไม อำเภอดงระการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
279	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยสะพือ สายบ้านนางิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสะพือ - บ้านเสาธงใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเซเป็ด อำเภอดงระการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2,600,000	2,600,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
280	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งเค็ง หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลเกษม อำเภอดงรัก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
281	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาน้ำ - ถนน อบจ. อบ.ถ.1-0128 (บ้านชุมคำ-บ้านบก) - ตำบลหนองหาน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
282	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเป้า อำเภอดงรัก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
283	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไข่นก อำเภอวังสามสี - บ้านหนองเชียงมวง หมู่ที่ 10 ตำบลชี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
284	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ง หมู่ที่ 2 ตำบลขามใหญ่ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	492,000	492,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า มีพื้นที่ดำเนินการเพียง 105.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ที่ระยะทาง 140.00 เมตร และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง
285	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 12 ตำบลพังโคน อำเภอนาตาล - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
286	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกาเส้น (ถนน อบ.ถ.-138 020) - ตอนเหล่าส่วย บ้านแกเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
287	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม - บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
288	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนผึ้ง - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
289	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิกกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเทิง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว่า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
290	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจาก อบ.ถ.1-0077 บ้านสำโรงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง - บ้านแก่งกบ หมู่ที่ 9 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,600	498,600	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
291	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเมือง - บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
292	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (ทางไปหนองเขียน) บ้านคำหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว่า - บ้านดอนยุง หมู่ที่ 6 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,600	498,600	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
293	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสะโน - บ้านบกเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
294	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพงาม - บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
295	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโชน อำเภอน้ำยืน – บ้านชำเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
296	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งสว่าง หมู่ที่ 5 – บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข่า - บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโพงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
297	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำฝักนอก หมู่ที่ 9 ตำบลนาคาย - บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ 5 ตำบลคำหว้า อำเภอดาบลสมุท จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
298	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านดอนิ้ว หมู่ที่ 9 (ชลประทานห้วยสะตัน) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 - บ้านศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
299	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลกองโพน - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
300	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบก หมู่ที่ 8 - บ้านแก่งอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยข่า - บ้านหัวแซ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า แจ้งการตรวจสอบแบบสรุปบัญชีแผนงานโครงการแล้ว ปรากฏว่า มีโครงการซ้ำซ้อน เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
301	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเตี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม - บ้านหนองกบ หมู่ที่ 7 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
302	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสีขา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอ่อม - บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
303	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
304	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 18 (คุ้มกินรี) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
305	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข - บ้านคำสมอ หมู่ที่ 7 ตำบลยางขึ้น อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
306	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 17 ตำบลค้อน้อย - ทางหลวงชนบท อบ.5081 - บ้านหนองหัว หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
307	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 2 (ถนน อบ.ถ.138-012) ตำบลโนนกาเส้น - บ้านโนนสัง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
308	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 ต.หนองซอน - บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
309	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ต.หนองซอน - บ้านหนองต่อแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ชีเหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
310	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพับ หมู่ที่ 7 ต.ก่อเอ้ - บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ต.หัวดอน อ.เชิงเนิน จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
311	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอะกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง -บ้านโนนบก หมู่ที่ 3 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
312	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางโรงเรียนบ้านนาเลิง) สายบ้านนาเลิง หมู่ที่ 6 ต.บัวงาม - บ้านหลุมเสา หมู่ที่ 6 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
313	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลอู่ป่าด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
314	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งขุนใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.หนองซอน - บ้านทุ่งหว้า หมู่ที่ 9 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
315	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทรายเดิน หมู่ที่ 9 (ทิศเหนือบ้าน) ตำบลขามป้อม - ทางหลวงชนบท อบ.3067 - บ้านดอนบาก หมู่ที่ 16 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
316	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างศิลา -บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 15 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
317	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนพะยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง อำเภอดงขุดม - บ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
318	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยดงเหมา บ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2415 - บ้านหนองไหล หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
319	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ – บ้านหนองสิมมา หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
320	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ – บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 13 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
321	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระบูน หมู่ที่ 3 (สายนาบอน) ตำบลเหล่าแดง - บ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
322	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนกเต็น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ่างหิน สามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
323	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดยาลวน หมู่ที่ 1 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล - บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
324	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมงน้อย หมู่ที่ 3 (ซอยหนองคูเวียง) ตำบลป่าโมง - บ้านทองคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
325	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 – บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม – บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
326	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโภกม่วงน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลนาแว อำเภอเขมราฐ – (ภูถ้ำทอง) บ้านถ้ำตาลาว หมู่ที่ 14 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
327	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 (ป่าชุมชนหนองอีเฒ่า) ตำบลเหล่าแดง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
328	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 (สายเลียบลำเชบก) ตำบลเหล่าแดง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
329	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 (แยกนาคำเดือนห้า) ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง - บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
330	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างศิลา - บ้านแก่งตุ๊กใส หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
331	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างพอก หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งเทิง - บ้านเตย หมู่ที่ 8 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
332	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม-บ้านชุมคำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
333	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
334	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยตาโกย สาย อบ.ถ.1 – 0075 บ้านน้ำขุ่น - บ้านโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1,728,000	1,728,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
335	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่นาเจริญ หมู่ที่ 18 (เขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย) - บ้านห้วยโลก หมู่ที่ 7 ตำบลนาจะหลวย (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
336	เงินสมทบงบประมาณตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ. ทล.2279 ทางหลวงหมายเลข 2134 – ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 19.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร และ ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.) (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 23,950,000.- บาท โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 21,555,000.- บาท องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมทบจากเงินรายได้ จำนวน 2,395,000.-บาท)	2,395,000	2,395,000	1 ธ.ค.67 - 31 พ.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
337	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
338	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลนาเลิง -บ้านแสงไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลไฟใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
339	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ -บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
340	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสุ หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงใหญ่ -บ้านดอนชาด หมู่ที่ 2 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
341	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย - บ้านโพนดวน หมู่ที่ 22 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
342	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนนาม่อง หมู่ที่ 11 (คุ้มโนนสูง) ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล - ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1- 0053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ้านม่วงใหญ่ (ตอนโพธิ์ไทร - นาตาล) - บ้านนางวาน หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี									
343	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลพังโคน อำเภอนาตาล – บ้านตาแหลว หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
344	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านตาเสก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
345	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลค้อน้อย -บ้านนาแก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
346	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
347	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง - บ้านปากห้วยม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
348	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสง่า (สง่าน้อย) หมู่ที่ 1 ตำบลพังเคน - บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
349	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 1 (ดอนม่วงชุม) ตำบลหนองเหล่า อำเภอวังสามสี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2409 - บ้านนามน หมู่ที่ 11 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
350	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนโนนสูง - หนองตาบุญ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลเก่าขาม - บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ 9 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
351	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลสว่าง - บ้านแก่งโคม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งโคม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง พบว่า ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
352	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าลาด - บ้านนาโหนดเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนโหนด อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
353	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด - บ้านห้องชัน หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งหวาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
354	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายคุ้มหนองสนโน บ้านฮี หมู่ที่ 3 ตำบลคำเจริญ - บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาพัน อำเภอตระการพืชผล	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ- เนื่องจากกองช่าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคำเจริญ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี จึงไม่สามารถดำเนินการบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	จังหวัดอุบลราชธานี									
355	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,000	493,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
356	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านสร้างม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสะโน - บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,000	493,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
357	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลบุเปือย - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	491,000	491,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
358	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านวังยางตก หมู่ที่ 17 ตำบลบึงหวาย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
359	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านท่าลาดตก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าลาด -บ้านท่าเมืองใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยชะยุง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
360	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 2 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
361	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย - บ้านเลิงบาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
362	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่บางาม หมู่ที่ 11 ตำบลนาเยี่ย - บ้านแก่งยาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
363	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำระหงส์ หมู่ที่ 16 ตำบลโตมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน - บ้านแก่งเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
364	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 11 ตำบลนาหอม - บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกขำแระ อำเภอกุดศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
365	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า - บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลก่อเอ้ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
366	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ต.คำขวาง - บ้านทุ่งเดิ่น หมู่ที่ 6 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
367	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 – 0102 บ้านขาม - บ้านหนองของแมว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 233.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,165 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	606,000	606,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
368	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านเขมใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเขม อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2,641,000	2,641,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
369	เงินสมทบงบประมาณตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place	2,067,400	2,067,400	1 ต.ค.67 - 31 พ.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.2192 ต.เมืองเดช – ต.นาหอม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34,400.00 ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.) (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,674,000.-บาท โดยใช้งบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 18,606,600.-บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมทบจากเงินรายได้ จำนวน 2,067,400.- บาท)								
370	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายดอนปากหนา รหัสสาย ทาง อบ.ถ.237-33 บ้านดอนจัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่ม่วง – บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะไม อำเภอดงรักผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
371	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 5 ตำบลชีทวน อำเภอเชิงใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านฝิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
372	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างศิลา - บ้านนงเต็น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
373	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13 (คอกวัว) ตำบลโพธิ์ไทร - ชุมชนโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 (เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
374	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโมง - บ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลนาเจริญ อำเภอดেখুডম জংহัดউবলরাজধানী	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
375	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านบากใหญ่ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
376	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
377	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรง -บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
378	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหนองควายชุม) สาย บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ต.นาเจริญ - บ้านม่วง หมู่ที่ 3 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
379	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหันน้ำ - บ้านชุมคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุศขำวุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
รวม			221,280,200	221,280,200		0	360	0	2,735,207	* ยกเลิก 19 โครงการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงาน บริหารงานทั่วไป										
380	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล เครื่องจักรกล การเกษตร และยานพาหนะ	บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะ เช่น รถขุด รถเกรด รถบรรทุกเทท้าย รถบด รถขุดตีนตะขาบ รถเกี่ยยดิน รถบรรทุกชนิดต่างๆ รถฟาร์ม แทรกเตอร์ และเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ	2,000,000	2,000,000	1 ธ.ค.67 - 30 ก.ย.68		✓		0	กองช่าง
รวม			2,000,000	2,000,000		0	1	0	0	
กลยุทธ์ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน										
แผนงาน บริหารงานทั่วไป										
381	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรกล การเกษตร และยานพาหนะ	บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะ เช่น รถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ) รถบรรทุกขานต่ำ รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ฯลฯ	500,000	500,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติ
รวม			500,000	500,000		0	0	1	0	
กลยุทธ์ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน										
แผนงานการเกษตร										
382	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน การใช้น้ำบาดาลและการขุดเจาะ บ่อบาดาลขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน การใช้น้ำบาดาลและการขุดเจาะบ่อบาดาล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด	400,000	400,000	1 มี.ค. - 31 ส.ค. 68			✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
		อุบลราชธานี ทั้ง 25 อำเภอๆ ละ 50 คน รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 คน								
383	โครงการจัดท้าวัสตุเชื้อเพลิงและหล่อลิน	จัดท้าวัสตุเชื้อเพลิงและหล่อลิน เพื่อใช้ในกิจการกองทัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในการให้บริการสาธารณะ และการบริหารจัดการน้ำตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ. และที่ขอรับการสนับสนุน)	1,109,000	1,109,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68		✓		106,757.10	กองทัพยากรธรรมชาติ
รวม			1,509,000	1,509,000		0	1	1	106,757.10	
กลยุทธ์ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน										
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
384	โครงการจัดท้าวัสตุ เพื่อใช้ในการขุดเจาะ และเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	1) ค่าวัสดุก่อสร้างตามโครงการจัดท้าวัสตุ เพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ ทราโยอิฐ หิน ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	500,000	500,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68			✓	0	กองทัพยากรธรรมชาติ
		2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลิน ตามโครงการจัดท้าวัสตุเพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น น้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	391,000	391,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68		✓		6,696	กองทัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		(ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)								
		3) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการชุด เจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ยาและ เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ำยา ต่าง ๆ คลอรีน สารส้ม ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	104,000	104,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68			✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
		4) ค่าวัสดุสนามตามโครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการชุดเจาะและเป่าล้าง บ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี เช่น เต็นท์นอน/เต็นท์สนาม ขนาดเล็ก ถูนอนสนาม ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	100,000	100,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68			✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
		5) ค่าวัสดุอื่น ตามโครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการชุดเจาะและเป่าล้าง บ่อบาดาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี เช่น หัวเจาะ ก้านเจาะ ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	305,000	305,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	✓			289,500	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
		รวม	1,400,000	1,400,000		0	1	0	296,196	
		รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	226,689,200	226,239,200		0	363	2	3,138,160.10	* ยกเลิก 19 โครงการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว										
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการพาณิชย์กรรม										
แผนงาน การพาณิชย์										
385	โครงการปรับปรุงหลังคา ชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP CENTER องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงหลังคา ชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP CENTER องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1,212,000	1,212,000	1 ม.ค. – 30 มิ.ย.68			✓	0	กอง กิจการ พาณิชย์
รวม			1,212,000	1,212,000		0	0	1	0	
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว										
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
386	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี	จัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ ประกวดสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆ ด้าน จำนวน 12,000 คน/ปี	2,500,000	2,500,000	1 ต.ค. 67 – 28 ก.พ. 68, 1 มิ.ย. – 30 ก.ย.68		✓		2,170,611.12	สำนักปลัด อบจ.
387	โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์แก่ประชาชน และเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 100 คน	300,000	300,000	1 ม.ค. – 31 ก.ค.68			✓	0	สำนักปลัด อบจ.
รวม			2,800,000	2,800,000		0	1	1	2,170,611.12	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2			4,012,000	4,012,000		0	1	2	2,170,611.12	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต										
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข										
แผนงาน สาธารณสุข										
388	โครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรมแกนนำด้านส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายการดำเนินงาน อนามัยเจริญพันธุ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และ การตั้งครรรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 200 คน	500,000	500,000	1 -31 ก.ค. 68			✓	0	กอง สาธารณสุข
389	ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนที่ขาดโอกาส ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 50,000 คน	5,000,000	5,000,000	1 พ.ย. 67 – 31 ส.ค.68			✓	0	กอง สาธารณสุข
390	โครงการสนับสนุนการป้องกันควบคุม โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุตติซ้ำ จังหวัดอุบลราชธานี	1. จัดอบรมแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 แห่ง จำนวน 3,000 คน 2. จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และเครือข่ายประชาชน จำนวน 1,200 คน 3. จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ อุตติซ้ำ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	2,000,000	2,000,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68		✓		0	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
391	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี	1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะแก่บุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน ฯลฯ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 200 คน จำนวน 400 คน 2. จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 4 ครั้งๆ ละ 250 คน จำนวน 1,000 คน	2,000,000	2,000,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68			✓	0	กองสาธารณสุข
392	โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรมบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,000 คน	2,500,000	2,500,000	1 พ.ค. – 31 ก.ค.68			✓	0	กองสาธารณสุข
393	โครงการปลูกต้นกล้าสร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน (อสร.) เยาวชนสาธารณสุขประจำโรงเรียน (ยสร.) อาสา युวกาชาด และนักเรียนที่สนใจงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดโรงเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 แห่งๆ ละ 120 คน จำนวน 1,440 คน เยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 960 คน รวมทั้งสิ้น 2,400 คน	1,000,000	1,000,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68			✓	0	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
394	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้แก่อสม.และแกนนำสุขภาพ ทำให้เกิดองค์ความรู้และทักษะในการให้บริการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 200 คน จำนวน 1,600 คน/ปี	10,000,000	10,000,000	1 ม.ค. – 31 ก.ค.68			✓	0	กอง สาธารณสุข
395	โครงการบริการฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียม องค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี	จ้างเหมาผู้ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	22,536,000	22,536,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68			✓	0	กอง สาธารณสุข
396	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและ ล้อรถสำหรับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและล้อรถสำหรับ รถปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ 1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) จำนวน 10 คัน 2. รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 4 คัน (ตามแผนปฏิบัติงาน)	1,200,000	1,200,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68		✓		440,286	กอง สาธารณสุข
397	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะ แก่บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จัดอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 200 คน รวมทั้งสิ้น 600 คน	3,000,000	3,000,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68			✓	0	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		2. จัดประชุม สัมมนา เครือข่ายระบบ บริการด้านปฐมภูมิ เพื่อทราบผลการ ดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 200 คน รวมทั้งสิ้น 1,000 คน								
398	โครงการบริหารโรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุขของค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	47,850,000	47,850,000	1 พ.ย. 67 – 30 ก.ย.68		✓		47,100,000	กอง สาธารณสุข
รวม			97,586,000	97,586,000		0	3	8	47,540,286	
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข										
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
399	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต เสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวรวม 70 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	402,200	402,200	1 ม.ค.- 31 ส.ค.68			✓	0	กอง สาธารณสุข
400	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	337,000	337,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68			✓	0	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		(รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)								
401	โครงการปรับปรุงรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนน้อย ตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนน้อย ตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	499,600	499,600	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68			✓	0	กอง สาธารณสุข
402	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคู ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคู ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	389,900	389,900	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68			✓	0	กอง สาธารณสุข
403	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคู ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคู ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68			✓	0	กอง สาธารณสุข
404	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดอน ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดอน ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68			✓	0	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
405	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง ตำบลก้อเอ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง ตำบลก้อเอ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	410,600	410,600	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68			✓	0	กอง สาธารณสุข
406	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68			✓	0	กอง สาธารณสุข
รวม			3,532,300	3,532,300		0	0	8	0	
กลยุทธ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
แผนงาน เคหะและชุมชน										
407	โครงการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสวนสาธารณะและพื้นที่สำคัญต่างๆพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	300,000	300,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68		✓		197,890	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
408	โครงการคืนความสุขให้คนอุบลฯ จัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี	รวบรวมและนำส่งกำจัดขยะอันตรายชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ตามแผนการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี อย่างน้อย 2 ครั้ง รวมไม่น้อยกว่า 26 ตัน	1,500,000	1,500,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68		✓		0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
รวม			1,800,000	1,800,000		0	2	0	197,890	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงาน การเกษตร										
409	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา	1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งบุรพารองรับกิจกรรมโคก หนอง นา 2. ปลูกพืชพรรณและสวนป่าตามศาสตร์พระราชา 3. วางระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการฯ	1,200,000	200,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68			✓	0	สำนักปลัด อบจ. โอนลด 1,000,000
410	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	จัดกิจกรรม ดังนี้ 1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช “สวพฤษศาสตร์ในโรงเรียน” จำนวน 1 ครั้ง 2. ปลูกต้นไม้เพื่อลมหายใจของแผ่นดิน จำนวน 1 ครั้ง 3. ปลูกต้นไม้เทิดไท้องค์ราชัน รวมถึงวันสำคัญต่างๆ ของไทย จำนวน 1 ครั้ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 4. ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 1 ครั้ง ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนในสังกัด	700,000	670,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68			✓	0	กองทรัพยากรธรรมชาติ โอนลด 30,000
411	โครงการพัฒนาอุทยานธรณีอุบลราชธานี	1. จัดประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ, การจัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการและ	2,000,000	2,000,000	1 พ.ย.67 - 30 ก.ย.68			✓	0	กองทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		คณะทำงานเครือข่ายอุทยานธรณี อุบลราชธานี 2. จัดฝึกอบรมบุคลากร, คณะทำงาน ปฏิบัติการระดับพื้นที่อุทยานธรณี อุบลราชธานี จำนวน 100 คน								
412	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5)	1. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุม ไฟป่า ให้มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และ การฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า และจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนและ เยาวชน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ใน การลดมลพิษ การป้องกันและแก้ไขปัญห ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จำนวน อย่างน้อย 1 ครั้ง 2. จัดหาเครื่องวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหไฟป่าหมอกควัน และฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	400,000	400,000	1 เม.ย. – 31 ก.ค.68			✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
413	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดอุบลราชธานี	1. จัดฝึกอบรมบุคลากร ครู นักเรียน และ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน 2. จัดหากล้าไม้และพืชพันธุ์สำหรับ ขยายพันธุ์พืช และให้กับชุมชน	400,000	400,000	1 ม.ค. – 31 พ.ค.68			✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
414	โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 คน จำนวน 1 รุ่น	600,000	600,000	1 ม.ค. – 30 มิ.ย.68			✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
415	โครงการศึกษาดูงานอุทยานธรณี (GEO Park)	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรและคณะทำงานอุทยานธรณีอุบลราชธานีในพื้นที่แหล่งอุทยานธรณีประเทศไทยและ/หรืออุทยานธรณีระดับโลก จำนวน 80 คน/รุ่น	500,000	500,000	1 เม.ย. – 31 ส.ค.68			✓	0	กองทรัพยากรธรรมชาติฯ
416	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์อุทยานธรณีอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์และเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เขตอุทยานธรณีอุบลราชธานี จำนวน 100 คน จำนวน 1 รุ่น	400,000	400,000	1 ม.ค. – 30 มิ.ย.68			✓	0	กองทรัพยากรธรรมชาติฯ
417	โครงการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานอุทยานธรณีอุบลราชธานี	จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานอุทยานธรณี อุบลราชธานี แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน	500,000	500,000	1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค.68			✓	0	กองทรัพยากรธรรมชาติฯ
รวม			6,700,000	5,670,000		0	0	9	0	
กลยุทธ์ พัฒนางองค์ความรู้ และทักษะของประชาชน										
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของประชาชน										
418	โครงการสร้างงานแนะแนวอาชีพให้กับประชาชน และฝึกอบรมระยะสั้น	จัดฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 400 คน	1,000,000	1,000,000	1 พ.ค. – 31 ก.ค.68			✓	0	กองสวัสดิการสังคม
419	โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและเพิ่มศักยภาพสตรีในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับกลุ่มแม่บ้านและสตรีตลอดจนประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 750 คน	1,000,000	1,000,000	1 เม.ย. – 30 มิ.ย.68			✓	0	กองสวัสดิการสังคม
รวม			2,000,000	2,000,000		0	0	2	0	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
แผนงาน การเกษตร										
420	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ บริเวณตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ บริเวณตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการฯ	2,380,300	44,300	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68			✓	0	สำนักปลัด อบจ.
421	โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 600 คน	1,000,000	1,000,000	1 พ.ค. – 31 ก.ค.68			✓	0	กองสวัสดิการสังคม
422	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ	จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 600 คน	1,000,000	1,000,000	1 มิ.ย. – 31 ส.ค.68			✓	0	กองสวัสดิการสังคม
423	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปศุสัตว์และการประมง	จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 600 คน	1,000,000	1,000,000	1 มิ.ย. – 31 ส.ค.68			✓	0	กองสวัสดิการสังคม
รวม			5,380,300	3,044,300		0	0	4	0	
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม										
แผนงานสังคมสงเคราะห์										
424	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,600 คน	1,000,000	1,000,000	1 ก.พ. – 30 เม.ย. 68			✓	0	กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
425	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ	จัดอบรม ประชุม/สัมมนาให้ความรู้แก่ผู้นำกลุ่ม/แกนนำเครือข่ายผู้สูงอายุ/ประธานชมรมตลอดจนผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 300 คน	900,000	900,000	1 ก.พ. – 31 ก.ค.68			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
426	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้กับผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน	500,000	500,000	1 ธ.ค. 67 – 30 มิ.ย.68		✓		0	กอง สวัสดิการ สังคม
427	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใยใส่ใจคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	จัดฝึกอบรมและฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 400 คน	500,000	500,000	1 เม.ย. – 30 มิ.ย.68			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
428	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสจังหวัดอุบลราชธานี	ซ่อมแซมหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตามที่ได้รับขอร้องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	500,000	500,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย.68			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
429	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับภารกิจกองสวัสดิการสังคมในการออกบริการซ่อมกายอุปกรณ์คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	500,000	500,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68		✓		123,206.40	กอง สวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
430	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จำเป็นพิเศษ สำหรับคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพิเศษสำหรับการผลิตซ่อมแซมบำรุงรักษาอากาศยานที่จำเป็นพิเศษตลอดจนสิ่งของเครื่องสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 4 ครั้ง	1,500,000	1,500,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68		✓		79,780	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม			5,400,000	5,400,000		0	3	4	202,986.40	
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
431	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	จัดฝึกอบรม ประชุม/สัมมนาและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ให้กับเด็กและผู้นำเครือข่ายเยาวชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 200 คน	500,000	500,000	1 มิ.ย. – 30 ก.ย.68			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
432	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดอบรม ประชุมสัมมนา และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่กลุ่มเยาวชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 750 คน	500,000	500,000	1 เม.ย. – 30 มิ.ย.68			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
433	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และ ยุติความรุนแรงในครอบครัว	จัดฝึกอบรมและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ผู้นำชุมชนอาสาสมัครกลุ่มสตรี สมาชิกครอบครัวประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 600 คน	500,000	500,000	1 ก.ค. – 30 ก.ย.68			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
434	โครงการอุดหนุนการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี (ศูนย์อำนวยการป้องกัน และ ปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี)	2,500,000	2,500,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.68			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม			4,000,000	4,000,000		0	0	4	0	
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน										
435	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมข้าราชการ ครู บุคลากรทางการ ศึกษา เจ้าหน้าที่และนักเรียนในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 12 แห่งๆ ละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 960 คน	180,000	180,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค.68 , 1 มิ.ย.- 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนักปลัด อบจ.
รวม			180,000	180,000		0	0	1	0	
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ										
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
436	โครงการแข่งขันกีฬาจังหวัด อุบลราชธานี	จัดการแข่งขันกีฬานิตต่าง ๆ นักเรียน เยาวชนประชาชนระดับอำเภอ ระดับ จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ระดับ นานาชาติและระดับอื่นๆ รวมทั้งการ คัดเลือกเก็บตัวฝึกซ้อมส่งเข้าแข่งขัน จำนวน 3,000 คน	1,000,000	1,000,000	1 ก.พ.- 31 ก.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			1,000,000	1,000,000		0	0	1	0	
กลยุทธ์ ส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน										
แผนงานบริหารงานทั่วไป										

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
437	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายนํารู้แก่ประชาชน และเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายนํารู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชน ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2,400 คน	1,000,000	1,000,000	1 ก.พ.- 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนักปลัด อบจ.
438	โครงการสัมมนาผู้ประกอบการน้ำมัน ยาสูบ และผู้ประกอบการโรงแรม	จัดสัมมนาผู้ประกอบการน้ำมันยาสูบ และผู้ประกอบการ โรงแรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 200 คน	200,000	200,000	1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 68			✓	0	กองคลัง
รวม			1,200,000	1,200,000		0	0	2	0	
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
439	โครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน/ตำบลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 750 คน	1,000,000	1,000,000	1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 68			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม			1,000,000	1,000,000		0	0	1	0	
กลยุทธ์ อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
440	โครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี	1. ประดับตกแต่งขบวนพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน 2. จัดกิจกรรมประดับตกแต่งเมืองและซุ้มประตูเมือง	800,000	800,000	1 พ.ค.- 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษา
441	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไวยาวัจกร และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ งานศาสนพิธี จำนวน 200 คน	200,000	200,000	1 ม.ค.- 31 ก.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		รวม	1,000,000	1,000,000		0	0	2	0	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
442	โครงการจัดทำฐานกาชาด	จัดทำสถานที่จัดงานกาชาดและงานปีใหม่ประจำปี ของจังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	200,000	200,000	1 – 31 ธ.ค. 67	✓			199,933	กองช่าง
		รวม	200,000	200,000		1	0	0	199,933	
		รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	130,978,600	127,612,600		1	8	46	48,141,095.40	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา										
กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน										
แผนงานการศึกษา										
443	โครงการทหรรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น	จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการและแสดงผล งานของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองในมทหรรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่นในระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ จำนวน 3 ครั้ง/ปี จำนวน 1,000 คน	2,500,000	1,620,000	1 พ.ค.- 30 ก.ย. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
444	โครงการ To Be Number One	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน ในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 100 คน	150,000	150,000	1 ก.พ.- 31 มี.ค. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
445	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในสถานศึกษา	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 200 คน	200,000	200,000	1 มี.ย. – 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
446	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม	จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมคำ	700,000	700,000	1 พ.ย. 67- 31 ธ.ค. 67,			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
		สอนทางพระพุทธศาสนา ศาสตร์พระราชา และหลักการทรงงาน 23 ประการ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้กับ นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,800 คน			1 พ.ค.- 31 ส.ค. 68					
447	โครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการนิเทศการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 2 ครั้ง/ภาคเรียน	100,000	100,000	1 พ.ย. 67- 31 ส.ค. 68		✓		0	สำนักการศึกษา
448	โครงการพัฒนาสมมติเพื่อการสอน	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 100 คน	200,000	200,000	1 พ.ย. 67- 30 เม.ย.68		✓		32,324.50	สำนักการศึกษา
449	โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 100 คน	300,000	300,000	1 พ.ย. 67- 30 มิ.ย.68		✓		0	สำนักการศึกษา
450	โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษา	จัดโครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาให้กับครูและบุคลากรสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 12 แห่ง จำนวน 200 คน	500,000	500,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย.68			✓	0	สำนักการศึกษา
451	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน	200,000	200,000	1 - 31 ม.ค.. 68	✓			200,000	สำนักการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
452	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา (ส่งเสริมคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด)	โรงเรียนในสังกัดจำนวน 12 แห่ง (โครงการ/กิจกรรมต่างๆในสถานศึกษา)	400,000	400,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย.68	✓			400,000	สำนัก การศึกษาฯ
453	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมา บริการงานการสอน)	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานีได้รับการสนับสนุน ค่าจ้าง เหมาบริการงานการสอนทั้ง 12 แห่ง	3,600,000	3,600,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	✓			3,527,700	สำนัก การศึกษาฯ
454	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ 1) การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 2) การจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 แห่ง	80,929,600	80,929,600	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68		✓		10,586,114	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			89,779,600	88,899,600		3	5	4	14,746,138.50	
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
455	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด/ ระดับภาค และระดับประเทศ จำนวน 3 ครั้ง จำนวน 600 คน	2,000,000	2,880,000	1 พ.ย. 67 - 28 ก.พ.68 , 1 เม.ย. - 30 ก.ย.68	✓			2,800,000	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			2,000,000	2,880,000		1	0	0	2,800,000	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
456	โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น	1. เชิงปริมาณจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณีภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 ครั้ง	300,000	300,000	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย.68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
		2. เชิงคุณภาพ - ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี มีความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น - การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น								
		รวม	300,000	300,000		0	0	1	0	
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา										
แผนงาน การศึกษา										
457	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรม/ประชุมและศึกษาดูงานให้ คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 60 คน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น จำนวน 80 คน	500,000	500,000	1 พ.ค. - 31 ก.ค.68			✓	0	สำนักการศึกษาฯ
458	โครงการกิจกรรม 5 ส	จัดอบรม/นิเทศ/ติดตามและประเมินผล การจัดกิจกรรม 5 ส ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 คน	30,000	30,000	1 ธ.ค. 67 - 31 ม.ค. 68	✓			14,300	สำนักการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
459	โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ ของโรงเรียนในสังกัด	ฝึกอบรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนใน สังกัด จำนวน 60 คน	20,000	20,000	1 ธ.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	✓			12,200	สำนัก การศึกษาฯ
460	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครู บุคลากร ของโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน	300,000	300,000	1 เม.ย. – 31 พ.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
461	โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนการสอน	จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน	200,000	200,000	1 มี.ค. – 31 พ.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
462	โครงการคัดเลือกครูและบุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น	จัดกิจกรรมการคัดเลือกเพื่อเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน	50,000	50,000	1 ธ.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	✓			26,520	สำนัก การศึกษาฯ
463	โครงการจัดงานวันครู	จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ และพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดจำนวน 12 แห่งและครูและบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 550 คน	200,000	200,000	1- 31 ม.ค.68	✓			200,000	สำนัก การศึกษาฯ
464	โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้	จัดฝึกอบรมให้กับครูของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน	200,000	200,000	1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
465	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง ภาวะผู้นำในการบริหารจัดการศึกษา	จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้กับครูบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดและบุคลากร สำนักการศึกษาฯ จำนวน 80 คน	200,000	200,000	1 ก.พ. – 31 พ.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
466	โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 12 แห่ง จำนวน 60 คน	200,000	200,000	1 พ.ค. – 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนักการศึกษาฯ
467	โครงการพัฒนาหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 12 แห่ง และสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 100 คน และศึกษาดูงานองค์กรที่การจัดการศึกษาดีเด่นจำนวน 1 ครั้ง	400,000	400,000	1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 68			✓	0	สำนักการศึกษาฯ
468	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 12 แห่ง จำนวน 40 คน	50,000	50,000	1 พ.ย.67 – 30 เม.ย. 68			✓	0	สำนักการศึกษาฯ
469	โครงการเทคโนโลยีกับการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัด	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 50 คน	200,000	200,000	1 พ.ย.67 – 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนักการศึกษาฯ
470	โครงการการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 แห่ง จำนวน 80 คน	200,000	200,000	1 ม.ค. – 31 มี.ค. 68	✓			173,479	สำนักการศึกษาฯ
รวม			2,750,000	2,750,000		5	0	9	426,499	
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา										
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
471	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนไร่ไต้ ประชาคม (แทนรั้วเดิมที่ชำรุด)	ก่อสร้างรั้วความยาวรั้ว ทั้งหมด 120.00 เมตร ให้กับโรงเรียนไร่ไต้ประชาคม ตำบลไร่ไต้ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	605,000	605,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
472	โครงการก่อสร้างหอถังสูง โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม	ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร) ให้กับ โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณทริก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ)	495,200	495,200	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
473	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนไร่ไต้ ประชาคม	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ให้กับ โรงเรียนไร่ไต้ประชาคม ตำบลไร่ไต้ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	496,000	496,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
474	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ชั้นลอย (สน.ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย (สน.ศท. ชั้นลอย) ให้กับโรงเรียนเหล่างาม พิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ)	748,000	748,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
475	โครงการปรับปรุงอาคารกีฬา อเนกประสงค์โรงเรียนนาคำวิทยา	ปรับปรุงอาคารกีฬาอเนกประสงค์ให้กับ โรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ)	470,000	470,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
476	โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม	ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	499,300	499,300	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68			✓	0	สำนักการศึกษาฯ
รวม			3,313,500	3,313,500		0	0	6	0	
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ										
แผนงาน การศึกษา										
477	โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ	จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 150 คน	300,000	300,000	1 ก.พ. – 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนักการศึกษาฯ
478	โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์	จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 คน	200,000	200,000	1 ก.พ. – 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนักการศึกษาฯ
479	โครงการเข้าค่ายศิลปะ	จัดกิจกรรมเข้าค่ายศิลปะให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 คน	300,000	300,000	1 ก.พ. – 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนักการศึกษาฯ
รวม			800,000	800,000		0	0	3	0	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4			98,943,100	98,943,100		9	5	23	17,972,637.50	
รวมงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ			460,622,900	456,806,900		10	377	73	71,422,504.12	* ยกเลิก 19 โครงการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ จำนวน 6 โครงการ (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/1550 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2567)										
480	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place	18,606,600	18,606,600	1 ต.ค.67- 31 พ.ค.68			✓	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	(โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.2192 ตำบลเมืองเดช - ตำบลนาหอม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34,400.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.) (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,674,000.-บาท โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 18,606,600.-บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมทบจากเงินรายได้ จำนวน 2,067,400.-บาท)								
481	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยลำโดมใหญ่ สายบ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง – บ้านคำดาว หมู่ที่ 11 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	9,230,000	9,230,000	1 ต.ค.67-31 พ.ค.68		✓		0	กองช่าง
482	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน (แห่งที่ 1) สาย อบ.ถ.1 – 0115 บ้านม่วงฮี ตำบลอนจิก – บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1,690,000	1,690,000	1 ต.ค.67-31 พ.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี									
483	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยบึง สาย อบ.ถ.1 - 0109 บ้านค่านกเป่า ตำบลท่าช้าง - บ้านดอนตู ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	4,700,000	4,700,000	1 ต.ค.67-31 พ.ค.68		✓		0	กองช่าง
484	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0037 บ้านหัน ตำบลธาตุน้อย - บ้านแสงน้อย ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1,631,000	1,631,000	1 ต.ค.67-31 พ.ค.68		✓		0	กองช่าง
485	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ. ทล.2279 ทางหลวงหมายเลข 2134 - ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร และขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.) (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 23,950,000.- บาท โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 21,555,000.- บาท องค์การบริหาร	21,555,000	21,555,000	1 ต.ค.67-31 พ.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมทบจากเงิน รายได้ จำนวน 2,395,000.-บาท)								
รวมงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ			57,412,600	57,412,600		0	6	0	0	
รวมทั้งสิ้น			518,035,500	514,219,500		10	383	73	71,422,504.12	* ยกเลิก 19 โครงการ

ที่มาข้อมูล: แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์จำนวน 18 โครงการ รวมงบประมาณ 7,216,000.-บาท ผลการดำเนินงานพบว่า ยังไม่ได้ดำเนินการทั้ง 18 โครงการ สรุป
รายละเอียดตามแผนงานดังนี้

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานการศึกษา										
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
1	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ทำงาน	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 20 ชุด ให้กับโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 1,850 x 877 x 753 มม. จำนวน 20 ตัว - เก้าอี้ทำงาน ชนิดล้อเลื่อน	284,300	284,300	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		ปรับสูง - ต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด ไม่น้อยกว่า 58 x 60 x 90 – 104 ซม. จำนวน 20 ตัว								
2	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทาน อาหาร	โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหาร จำนวน 50 ชุดให้กับโรงเรียนบัวงามวิทยา ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 x 70 x 75 ซม.จำนวน 50 ตัว - เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 x 30 x 45 ซม. จำนวน 100 ตัว	1,221,700	1,221,700	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษา
3	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติด ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 13 เครื่อง ให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	492,700	492,700	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษา
4	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด ไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู ฉลากประหยัด ไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงเรียนเบ็ตตี้	335,000	335,000	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		คูเมน 2 ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี								
5	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง ให้กับ โรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	373,500	373,500	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
6	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	เต็นท์ผ้าใบ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 8 เมตร จำนวน 20 หลัง ให้กับโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 หลัง - โรงเรียนบัวงามวิทยา ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 หลัง - โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 หลัง	500,000	500,000	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		- โรงเรียนไรโตประชาคม ตำบลไรโต อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 หลัง								
7	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เรียน	โต๊ะและเก้าอี้เรียน จำนวน 160 ชุดให้กับ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะเรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1494 - 2541 - เก้าอี้เรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1495 - 2541	256,000	256,000	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษา
8	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เรียน	โต๊ะและเก้าอี้เรียน จำนวน 100 ชุด ให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะเรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1494 - 2541 - เก้าอี้เรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1495 - 2541	160,000	160,000	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เรียน	โต๊ะและเก้าอี้เรียน จำนวน 120 ชุดให้ กับโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะเรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1494 - 2541 - เก้าอี้เรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1495 - 2541	201,600	201,600	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษา
10	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เรียน	โต๊ะและเก้าอี้เรียน จำนวน 300 ชุด ให้กับโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ตำบลตาเถา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะเรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1494 - 2541 - เก้าอี้เรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1495 - 2541	480,000	480,000	1 ม.ค.- 31ส.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษา
รวม			4,304,800	4,304,800		0	0	10	0	
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
11	จัดซื้อจอร์ับภาพชนิดแขวนมือตั้ง	จอร์ับภาพชนิดแขวนมือตั้ง ขนาด ไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว จำนวน 15 จอ ให้กับ โรงเรียนเบ็ตตี้คูเมน 2 ซองเม็ก ตำบลซองเม็ก อำเภอสิรินธร	138,500	138,500	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		จังหวัดอุบลราชธานี								
12	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง ให้กับโรงเรียนเบ็ญที่ี่ ดุเม่น 2 ชองเม็ก ตำบลชองเม็ก อำเภอสรินทร จังหวัดอุบลราชธานี	598,000	598,000	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษา
		รวม	736,500	736,500		0	0	2	0	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
13	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 20 เครื่อง ให้กับ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	400,000	400,000	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษา
		รวม	400,000	400,000		0	0	1	0	
		รวมแผนงานการศึกษา	5,441,300	5,441,300		0	0	13	0	
แผนงานสาธารณสุข										
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
14	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง	เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 8 เมตร จำนวน 20 หลัง เพื่อใช้ ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	500,000	500,000	1 ม.ค.- 31 มี.ค. 68			✓	0	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
รวม			500,000	500,000		0	0	1	0	
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์										
15	จัดซื้อยูนิตทำฟัน	ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	460,000	460,000	1 ม.ค.- 31 มี.ค. 68			✓	0	กองสาธารณสุข
16	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	192,000	192,000	1 ม.ค.- 31 มี.ค. 68			✓	0	กองสาธารณสุข
รวม			652,000	652,000		0	0	2	0	
รวมแผนงานสาธารณสุข			1,152,000	1,152,000		0	0	3	0	
แผนงานการพาณิชย์										
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
17	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง 1. ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 2. ขนาดไม่ต่ำกว่า 56,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	275,500	275,500	1 พ.ย. 67 – 31 ม.ค. 68			✓	0	กองกิจการพาณิชย์
รวม			275,500	275,500		0	0	1	0	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
18	จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อม อุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ เพื่อใช้ในกิจการของสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอก สำนักงาน จำนวน 22 ตัว 2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 3. อุปกรณ์และติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	347,200	347,200	1 ม.ค.- 31 มี.ค. 68			✓	0	กองกิจการ พาณิชย์
รวม			347,200	347,200		0	0	1	0	
รวมแผนงานการพาณิชย์			622,700	622,700		0	0	2	0	
รวมทุกแผนงาน			7,216,000	7,216,000		0	0	18	0	

ที่มาข้อมูล : แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

9. สถานะผลการดำเนินงานโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

9.1 โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 191 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น	1	-	-	1	-
รวม		1	-	-	1	-

9.2 โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 712 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 15 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	5	0	0	5	0
2	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	10	6	1	3	0
รวม		15	6	1	8	0

- เงินนอกงบประมาณ

1) โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 165 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1	0	0	1	0
รวม		1	0	0	1	0

2) โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 415 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	5	0	0	5	0
รวม		5	0	0	5	0

9.3 โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 783 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 291 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	275	1	22	250	*2
2	การส่งเสริมพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	3	0	0	2	**1
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	4	2	0	2	0
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	9	3	0	5	*1
รวม		291	6	22	259	4

หมายเหตุ * มีการยกเลิกโครงการ 3 โครงการ (กองช่าง 2, สำนักการศึกษา 1)

** คณะกรรมการตรวจรับฯ แจ้งผู้รับจ้างหยุดงาน เนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลนและประมาณการราคาใหม่ ในส่วนของรัฐสถานี (กองกิจการพาณิชย์)

- เงินนอกงบประมาณ

1) เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) จำนวน 89 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 89 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	88	0	15	71	*2
2	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	1	0	0	1	0
รวม		89	0	15	72	2

หมายเหตุ * มีการยกเลิกโครงการ 2 โครงการ (กองช่าง)

2) โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 439 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 7 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	7	1	1	4	*1
รวม		7	1	1	4	1

หมายเหตุ * มีการยกเลิก 1 โครงการ (กองช่าง)

3) เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน ที่อยู่ในภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 72 โครงการ คงเหลือโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 72 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	72	0	31	41	0
รวม		72	0	31	41	0

4) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลวงและสะพาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 13 โครงการ คงเหลือโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 13 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	13	0	1	12	0
รวม		13	0	1	12	0

10. สรุปผล

10.1 การจัดทำแผนและการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		ข้อบัญญัติงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1,341	1,493,138,500	384	226,239,200	6	57,412,600
2	การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	4	5,012,000	3	4,012,000	0	0

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		ข้อบัญญัติงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	68	302,828,600	55	127,612,600	0	0
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	104	333,373,260	37	98,943,100	0	0
รวม		1,517	2,134,352,360	479	456,806,900	6	57,412,600
รวมโครงการที่นำไปดำเนินการทั้งสิ้น						485	514,219,500
ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น						31.97	24.10

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น		การนำแผนไปปฏิบัติ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	แผนงานการศึกษา	46	35,096,030	13	5,441,300
2	แผนงานสาธารณสุข	3	1,152,000	3	1,152,000
3	แผนงานการพาณิชย์	2	622,700	2	622,700
รวมทั้งสิ้น		51	36,870,730	18	7,216,000
ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				35.30	19.58

10.2 การก่อกำเนิดผู้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเงินนอกงบประมาณ

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	ยุทธศาสตร์	การอนุมัติงบประมาณ		ก่อกำเนิดผู้ผูกพัน		การเบิกจ่าย		ยังไม่ดำเนินการ (โครงการ)
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568								
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	384	226,239,200	2	3,746,298.80	4	3,138,160.10	378
2	การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	3	4,012,000	0	0.00	1	2,170,611.12	2
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	55	127,612,600	2	1,791,743.60	5	48,141,095.40	48
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	37	98,943,100	2	60,080,300	11	17,972,637.50	24
รวม		479	456,806,900	6	65,618,342.40	21	71,422,504.12	452
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ								
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	6	57,412,600	5	36,817,380	0	0.00	1
รวม		6	57,412,600	5	36,817,380	0	0.00	1
รวมทั้งสิ้น		485	514,219,500	11	102,435,722.40	21	71,422,504.12	453
ร้อยละ				2.27	19.92	4.33	13.89	93.41

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	การอนุมัติงบประมาณ		ก่อนนี้ผูกพัน		การเบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1	แผนงานการศึกษา	13	5,441,300	0	0.00	0	0
2	แผนงานสาธารณสุข	3	1,152,000	0	0.00	0	0
3	แผนงานการพาณิชย์	2	622,700	0	0.00	0	0
รวม		18	7,216,000	0	0.00	0	0
ร้อยละ				0	0.00	0	0.00

10.3 สถานะผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเงินนอกงบประมาณ

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	384	0	363	2	19
2	การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	3	0	1	2	0
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	55	1	8	46	0
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	37	9	5	23	0
รวม		479	10	377	73	19
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	6	0	6	0	0
รวม		6	0	6	0	0
รวมทั้งสิ้น		485	10	383	73	19
ร้อยละ			2.07	78.97	15.06	3.92

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
1	แผนงานการศึกษา	13	0	0	13	0
2	แผนงานสาธารณสุข	3	0	0	3	0

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
3	แผนงานการพาณิชย์	2	0	0	2	0
รวม		18	0	0	18	0
ร้อยละ			0	0	100	0

10.4 สถานะผลการดำเนินงานโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1) โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1	0	0	1	0
รวม		1	0	0	1	0
ร้อยละ			0	0	100	0

2) โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	5	0	0	5	0
2	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	10	6	1	3	0
รวม		15	6	1	8	0
โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่ อบจ.						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1	0	0	1	0
รวม		1	0	0	1	0
โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนสำรองเงินสะสม อบจ.						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	5	0	0	5	0
รวม		5	0	0	5	0
รวมทั้งสิ้น		21	6	1	14	0
ร้อยละ			28.58	4.77	66.67	0

3) โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	275	1	22	250	*2
2	การส่งเสริมพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	3	0	0	2	**1
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	4	2	0	2	0
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	9	3	0	5	*1
	รวม	291	6	22	259	4
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ. (ก.ส.อ.)						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	88	0	15	71	*2
2	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	1	0	0	1	0
	รวม	89	0	15	72	2
โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่ อบจ.						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	7	1	1	4	*1
	รวม	7	1	1	4	1
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ. (ก.ส.อ.)						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	72	0	31	41	0
	รวม	72	0	31	41	0
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง /ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลวง และสะพาน อบจ.						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	13	0	1	12	0
	รวม	13	0	1	12	0
	รวมทั้งสิ้น	472	7	70	388	7
	ร้อยละ		1.49	14.83	82.21	1.49

หมายเหตุ : * มีการยกเลิกโครงการ 6 โครงการ (กองช่าง 5 โครงการ , สำนักการศึกษา 1 โครงการ)

** คณะกรรมการตรวจรับ แจ่งผู้รับจ้างหยุดงาน เนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลนและประมาณการราคาใหม่ ในส่วนของรัฐสถานี (กองกิจการพาณิชย์)

11. ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

1) ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีภารกิจสำคัญคือ การจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างที่ยังไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น สรุปได้ว่า ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร จะบริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กล่าวคือ ภารกิจหรือกิจการใดหากสามารถรอดำเนินการไว้ก่อน และไม่เกิดความเสียหายแก่กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประชาชนโดยตรงอย่างชัดเจน

แล้ว ก็ไม่สมควรจะดำเนินการจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับนโยบาย และแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ จากสภาท้องถิ่นมาแล้ว สมควรขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804/ว 670 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.3/ว 7308 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น) และในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567 – กุมภาพันธ์ 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำเป็นต้องมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานการจัดการเลือกตั้งให้กับบุคลากรในสังกัด เพราะเป็นภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องชะลอการดำเนินงานโครงการต่างๆ ออกไปก่อน

2) หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้ว นายกองการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (นายกานต์ กัลป์ตินันท์) ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นก่อนจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568

3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการปิดปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนมีนาคม 2568 และผลกระทบที่เกิดจากการปิดใช้งานระบบบัญชีฯ ทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ทำให้ไม่สามารถอนุมัติงบประมาณในระบบ e-plan รวมทั้งไม่สามารถนำข้อมูลผลการดำเนินงานมาใช้ในการสรุปรายงานผลงานฯ ได้ ดังนั้น ในการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ไตรมาสที่ 2 นี้ จึงใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลการอนุมัติโครงการ การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายงบประมาณจากส่วนราชการแทนการใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศฯ

4) มีการยกเลิกโครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 19 โครงการ โครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2 โครงการ และเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3 โครงการ ซึ่งสาเหตุการยกเลิกโครงการเกิดจาก อปท.ในพื้นที่แจ้งได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/อปท.ในพื้นที่ตั้งงบประมาณดำเนินการแล้ว/สภาพพื้นที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบสรุปรายการที่กำหนด/ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

5) มีการยกเลิกโครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 โครงการซ่อมปรับปรุงบ้านพักครูโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้เข้าตรวจสอบ พบว่าในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาได้มีพายุและฝนตกหนัก ทำให้อาคารดังกล่าวหลังคามีการรั่วซึมมากจำนวนหลายจุด กองช่างจึงได้ดำเนินการซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วนโดยใช้บุคลากรของกองช่างดำเนินการเองเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และได้แจ้งยกเลิกสัญญาโครงการนี้