



**รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)**
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

**ไตรมาสที่
๓**



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๕-๐๓๓๓ ต่อ ๑๓๐๔ www.ubon.go.th





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนราชการ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับทราบความก้าวหน้า พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลฯ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘

๙.๖

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



รายงานฯ
ไตรมาสที่ ๓



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. วิสัยทัศน์

“เป็นกลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน”

2. ยุทธศาสตร์

- 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2) การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
- 3) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- 4) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3. เป้าประสงค์

- 1) ประชาชนเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 2) ประชาชนมีน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรกรรมและการอุปโภค-บริโภค
- 3) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย จากการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
- 4) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยจากการใช้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center)

5) ประชาชนพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี

- 6) ประชาชนได้รับการบริการด้านการสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- 7) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการอนุรักษ์ ปั่นฟูและดูแลบำรุงรักษา
- 8) ประชาชนมีองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนารายได้
- 9) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการสงเคราะห์อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- 10) ประชาชนได้รับการบริการด้านการกีฬาและนันทนาการที่เหมาะสมและเพียงพอ
- 11) ประชาชนมีองค์ความรู้และมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
- 12) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการอนุรักษ์ ปั่นฟู

และเผยแพร่

- 13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

4. ตัวชี้วัด

- 1) ประชาชนพึงพอใจต่อการเดินทางสัญจรไป-มาในเส้นทางคมนาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 2) ประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 3) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 4) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center)
- 5) ประชาชนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี
- 6) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 7) ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงาน อนุรักษ์ ป่าไม้ และดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี
- 8) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างงานสร้างอาชีพ และพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 9) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย พึงพอใจต่อการให้การสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 10) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการศึกษาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 11) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 12) ประชาชนพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ ป่าไม้ และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

5. ค่าเป้าหมาย

- 1) ประชาชนพึงพอใจต่อการเดินทางสัญจรไป-มาในเส้นทางคมนาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- 2) ประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- 3) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 4) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 5) ประชาชนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

6) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

7) ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงาน อนุรักษ์ ป่าไม้ และดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

8) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างงานสร้างอาชีพ และพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

9) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย พึงพอใจต่อการให้การสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

10) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการกีฬาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

11) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างองค์ความรู้และมีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

12) ประชาชนพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ ป่าไม้ และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6. กลยุทธ์

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- (1) พัฒนาระบบการคมนาคมและขนส่ง
- (2) บริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

- (1) พัฒนาและส่งเสริมการพาณิชย์กรรม
- (2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

- (1) พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข
- (2) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (3) พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชน
- (4) พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
- (5) พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- (6) ส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน
- (7) อนุรักษ์ป่าไม้และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- (1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- (2) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
- (3) พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7. โครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งการแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีการเพิ่มเติมแผนฯ ถึงฉบับที่ 14 การเปลี่ยนแปลงแผนฯ ถึงฉบับที่ 11 และการแก้ไขแผนฯ ถึงครั้งที่ 9 สรุปแยกรายละเอียด ดังนี้-

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1,372	1,730,149,600	1,815	2,709,313,300	1,337	1,474,991,500	587	534,506,200	77	166,570,000
2. การส่งเสริมพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	5	12,681,000	6	13,291,800	4	5,012,000	3	4,400,000	3	4,400,000
3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	58	247,661,600	70	290,701,587	69	290,326,600	57	258,380,000	57	258,380,000
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	77	132,501,700	88	148,768,049	99	263,479,860	75	306,174,860	68	243,436,660
รวม	1,512	2,122,993,900	1,979	3,162,074,736	1,509	2,033,809,960	722	1,103,461,060	205	672,786,660

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์สรุปตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.แผนงานการศึกษา	11	9,321,670	22	14,372,500	46	35,096,030	0	0.00	0	0.00
2.แผนงานเคหะและชุมชน	2	46,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	5,160,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.แผนงานสาธารณสุข	26	29,117,400	42	39,833,500	3	1,152,000	0	0.00	0	0.00
5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	2,616,000	2	985,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6. แผนงานการพาณิชย์	1	327,600	4	309,300	2	622,700	0	0.00	0	0.00
7. แผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0.00	1	500,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8. แผนงานการเกษตร	0	0.00	5	43,873,800	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	46	46,588,670	76	99,874,100	51	36,870,730	0	0.00	0	0.00

ที่มาข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568)

8. การอนุมัติงบประมาณ/การก่อหนี้ผูกพัน/การเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการดำเนินงาน แยกเป็น

- โครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และเมื่อรวมการโอนเพิ่ม/ลดงบประมาณแล้ว มีการอนุมัติโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการ จำนวน 498 โครงการ งบประมาณ 464,365,900 บาท แยกเป็น โครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 480 โครงการ และโครงการพัฒนาท้องถิ่นประเภทครุภัณฑ์ 18 โครงการ

- โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 57,412,600.-บาท สรุปรายละเอียดดังนี้

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	รายการ	การอนุมัติงบประมาณ		ก่อหนี้ผูกพัน		การเบิกจ่าย		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	384	226,239,200.00	39	21,440,493.90	4	5,286,532.70	341
2	การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	3	4,012,000.00	1	52,272.00	1	2,170,611.12	1
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	56	128,110,600.00	0	343,841.00	25	61,555,927.45	31
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	37	98,788,100.00	0	0.00	19	79,165,668.50	18
รวม		480	457,149,900.00	40	21,836,606.90	49	148,178,739.77	391
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ								
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	6	57,412,600.00	5	36,822,780.00	0	0.00	1
รวมทั้งสิ้น		486	514,562,500.00	45	58,659,386.90	49	148,178,739.77	392

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	การอนุมัติงบประมาณ		ก่อหนี้ผูกพัน		การเบิกจ่าย	
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1	แผนงานการศึกษา	13	5,441,300.00	0	0.00	0	0.00
2	แผนงานสาธารณสุข	3	1,152,000.00	0	0.00	3	1,152,000.00
3	แผนงานการพาณิชย์	2	622,700.00	0	0.00	0	0.00
รวม		18	7,216,000.00	0	0.00	3	1,152,000.00

ที่มาข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) , แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568)

3) ผลการดำเนินงาน (โครงการพัฒนาท้องถิ่น)

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 486 โครงการ งบประมาณ 514,562,500.- บาท ผลการดำเนินงานพบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 23 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 392 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 28 โครงการ และยกเลิก 43 โครงการ สรุปรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ใน การซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนในการกิจ ถ่ายโอน และที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	6,000,000	5,550,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68		✓		2,952,005	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 1 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ - บ้านหนองย่าเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าโมง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลชีทวน - บ้านเสียม หมู่ที่ 7 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 – 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียม หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดอน - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย - บ้านดงกระซุ หมู่ที่ 3 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านโพธิ์ออก – บ้านโคกเจริญ) สายบ้านโพธิ์ออก หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ใหญ่ - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภอวารินชำราบ - บ้านห้องซอน หมู่ที่ 6 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดยาลวน อำเภอดุสิตการพิชผล - บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองต้นน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านหัวนา หมู่ที่ 8 ตำบลหัวนา อำเภอยะหา จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,700	499,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
10	โครงการจัดทาสถูก่อสร้าง	จัดทาสถูก่อสร้าง เช่น หินคลุก ทราวยางแอสฟัลท์ หินลูกรัง หิน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาบูรณะทาง และทรัพย์สินอื่นๆ ถนนในภารกิจถ่ายโอน และที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	8,000,000	8,000,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68		✓		1,543,930	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่ที่ 2 (นานายอินทร์) ตำบลขามป้อม - บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอยะหา จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,700	499,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า ความกว้างของถนนรวมไหล่ทางมีพื้นที่ไม่ถึงหรือมีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาพะเนียงอ หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 – บ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - เนื่องจาก มีโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เงินเหลือจ่ายปี 2566 ลำดับที่ 62, ข้อบัญญัติปี 2567 ลำดับที่ 199 และ ก.ส.อ. ปี 2567 ลำดับที่ 7 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างมีสภาพใช้งานได้ดีและตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดีไม่สามารถดำเนินการบริเวณดังกล่าวได้			0	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขะ บ้านสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอะกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง - บ้านโนนหนาด หมู่ที่ 9 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - ทางหลวงชนบท อบ.3007 บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,100	499,100	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าเสือโก้ก - บ้านโนนดอนกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,100	499,100	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - เนื่องจาก เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก แจ้งตรวจสอบ รายละเอียดโครงการซ้ำซ้อนกับแผนงานโครงการ ของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก				กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 (คุ้มหนุรัตน์) ตำบลขามป้อม - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,700	499,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงฮี หมู่ที่ 8 ตำบลดอนจิก - บ้านโนนศิริ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกลาง - บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายดอนปู่ตา บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์กลาง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านปะไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - อบต.นาโพธิ์กลาง แจ้งการตรวจสอบความเข้าขั้นและความเหมาะสมของโครงการตามแผนงานโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ. อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่ง อบต.นาโพธิ์กลาง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศิลาชัย หมู่ที่ 13 ตำบลคอแลน – บ้านหลักปาย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจริญชัย หมู่ที่ 14 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2396 - บ้านพลาญชัย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนก่อ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาดน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาเรือง – บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - เทศบาลตำบลนาเรือง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำโดมใหญ่ อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าบก – บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโพนภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลจิกเทิง - ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อบ.ถ.38-007 – บ้านโนนจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์กลาง – บ้านดงแถบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างหัว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอตาลสุม – บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหญ่ บ้านโนนกง หมู่ที่ 6 - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2135 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ (ช่วงที่ 2) – บ้านดงแถบ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง (ซอยหนองแสง) หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองผือ – บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,700	499,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง - ทางหลวงชนบท อบ.4005 - บ้านผาแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำภูฮี หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 – บ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดดงมะดาว บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 บ้านดงห้องแห่ หมู่ที่ 3 ตำบลปทุม อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 19 ตำบลดอนจิก อำเภอบึงมูลมั่งสาหาร – บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลคันไร่ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลสระสมิง – บ้านดอนผอง หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำแซ่ - บ้านคำแคนน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	483,000	483,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเหนือ - บ้านนาดี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองชลประทาน) บ้านหนองโดน หมู่ที่ 12 ตำบลคันไร่ อำเภอสรินธร - บ้านกุดขมิณ หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขมิณ อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - กองช่าง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูป รายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า สถานที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกันหรือโดยสภาพเป็นเส้นทาง เดียวกัน ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 รายการที่ 310 จึงเห็นควร ยกเลิกโครงการ				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยาว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตูม - บ้านธารไธ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นดงใหญ่) สายบ้านข้าหวาย หมู่ที่ 3 ต.สีวิเชียร - บ้านโพทอง หมู่ที่ 9 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบก หมู่ที่ 15 ตำบลบัวงาม - บ้านกรุงเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยู หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย – บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกเตาเหล็ก บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง – บ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลดอนจิก – บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 - บ้านโป่งยอ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยข้า อำเภอบุณฑริก – บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 20 ตำบลห้วยข้า อำเภอบุณฑริก – บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกะลิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านหนองไชนก – บ้านนาดี) สายบ้านหนองไชนก หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ - บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
49	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องหมายจราจร	บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องหมายจราจรถนนในการกักถ่ายโอน และถนนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น บ้ายหลักทางโค้ง หลักกิโลเมตร งานตีเส้นจราจร ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	1,000,000	1,000,000	1 ธ.ค.67 - 30 ก.ย. 68		✓		0	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอดุสิตการพิชผล – บ้านโนนมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดอน - บ้านมะพริก หมู่ที่ 9 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 8 (คุ่มป่าช้า) ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 - บ้านด่านฮัง หมู่ที่ 8 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,700	499,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - กองช่าง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูป รายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า มีระยะทางดำเนินการเพียง 126.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไป ตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ที่ระยะทาง 140.00 เมตร ซึ่งตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ – บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ (คุ้มบ้านชาติ) หมู่ที่ 5 ต.บ้านแมด – สายบ้านดอนตะโน หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.บุญทริก จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ต.โขง อ.น้ำยืน – บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ที่ 15 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากมี หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม - บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบสรุปรายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง พบว่า ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบสรุปรายการที่กำหนดไว้ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร				กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแฮ หมู่ที่ 1 ต.คำขวาง - บ้านนาดง หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - เทศบาลตำบลคำขวาง แจ้งความชี้ข้อขัดแย้งกับโครงการในพื้นที่ เนื่องจากได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกินปลา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าลาด – บ้านนาโหนดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนโพน อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 – บ้านชุมคำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลักป้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโพรงาม - ถนน อบจ.สาย อบ.3089 บ้านโนนบก - บ้านห้วยทราย - บ้านคอแลน หมู่ที่ 1 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดชมภู หมู่ที่ 3 ตำบลเกษม - บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลเป้า อำเภอดงรัก พิษณุ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	-ยกเลิกโครงการ- เนื่องจาก มีโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี เงินเหลือจ่ายปี 2566 ลำดับที่ 125 และข้อบัญญัติปี 2567 รายการที่ 318 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง มีสภาพดีและตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพ ใช้งานได้ดี ไม่สามารถดำเนินการบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนกเขียน หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสูง อำเภอดงรัก พิษณุ - บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9 ตำบลสารภี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโชคชัย หมู่ที่ 12 ตำบลโพเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - ทางหลวงชนบท อบ.3007 - บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,100	499,100	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสหธาตุ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2382 - บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอตาลสุม - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 4 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,200	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงแมต หมู่ที่ 11 ตำบลดอนจิก – บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้				กองช่าง
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดควาย หมู่ที่ 1 ตำบลลาดควาย – บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเตย หมู่ที่ 5 ตำบลนาคำ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2135 (ช่วงที่ 2) – บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 (คุ้มวัดเก็ง) ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านหนองพานเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม อำเภอบัวโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสวาท หมู่ที่ 13 ตำบลยางโภาพ – บ้านหนองแสง หมู่ที่ 13 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ – เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางโภาพ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า ขัดแย้งกับแผนงาน/โครงการ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				กองช่าง
74	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศาลา หมู่ที่ 9 (คุ้มนาห้างเก่า) ตำบลสำโรง – ทางหลวงชนบท อบ.4023 – บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่างาม อำเภอบัวโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตู้เหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลนาดี - บ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงไข่ บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 บ้านหมากมี หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าลาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 - บ้านดอนชาด หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (ซอยเสริมสุข) บ้านบึงหวายตก หมู่ที่ 7 ตำบลบึงหวาย - บ้านข้าวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - เนื่องจาก คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบสรุปรายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏความกว้างของถนนรวมไหล่ทางมีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนดไว้ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้			0	กองช่าง
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหนาด หมู่ที่ 9 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ - บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าโมง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านนาขาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพานเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 (ช่วงลานมัน) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล - บ้านคำหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมิงกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลเกษม - บ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - เนื่องจาก มีโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เงินทุนสำรองสะสมปี 2566 ลำดับที่ 302 และเงินสะสมปี 2567 ลำดับที่ 89 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างมีสภาพดี และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี ไม่สามารถดำเนินการบริเวณดังกล่าวได้			0	กองช่าง
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 – บ้านดอน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหินโง่น หมู่ที่ 9 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล –บ้านโคม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 (คุ้มบ้านหาด) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านพะลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
89	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยฝ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวคำ หมู่ที่ 9 ตำบลไหล่ม่วง - บ้านค่านามูล หมู่ที่ 8 ตำบลขุหลุ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
91	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ 11 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองเทา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดยะลา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
92	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักแว่น (หลังโรงเรียน) หมู่ที่ 3 ตำบลยางซ่อง - บ้านด่อน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
93	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านหนองเทา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
94	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงยาง หมู่ที่ 8 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน – บ้านวังมน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	489,000	489,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
95	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดสมดี หมู่ที่ 3 ตำบลกุศกร - บ้านโนนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
96	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน 8R-LMC บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลอนจิก อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
97	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย -บ้านโนนจิก หมู่ที่ 12 ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
98	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าช้าชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลสองคอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 - บ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
100	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเขียงอินทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลบุเปือย - บ้านนาหนองหว้า หมู่ที่ 13 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
101	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 (เส้นวัดป่า) ตำบลโคกขำระ - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - กองช่าง ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า มีโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลำดับที่ 10 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
102	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซึ้งเห็น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอัม อำเภอกู่ดุม - บ้านหนองบอน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอดุจดุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
103	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเค็ง หมู่ที่ 5 (บ่อขยะเดิม) ตำบลกระโสบ – บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอมืออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
104	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตุน หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงโน - บ้านคำสมอ หมู่ที่ 9 ตำบลยางซึก อำเภเชียงโน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
105	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหม หมู่ที่ 11 ตำบลหัวดอน อำเภอเชียงใน – บ้านท่าโคม หมู่ที่ 1 ตำบลปะอว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
106	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกุดโง้ง – สายบ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านชีทวน หมู่ที่ 3 ตำบลชีทวน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
107	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 (สายที่ 1) ตำบลหนองซอน – บ้านโพงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
108	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อหวาย หมู่ที่ 7 (ห้วยดอนตาล) ตำบลกระโสม - บ้านนาผืน หมู่ที่ 10 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
109	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองซอน - ถนนทางหลวงชนบท อบ.2084 - บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
110	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 (ถนนหาวัน) ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภวารินชำราบ - บ้านหนองหัวจั่ว หมู่ที่ 5 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า ความกว้างของถนนรวมไหล่ทางมีพื้นที่ไม่ถึง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
111	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไหล่ทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลไหล่ทุ่ง – บ้านโพธิ์ลิ้ม หมู่ที่ 4 ตำบลเข้เปิด อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
112	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองซอน – บ้านปะอาว หมู่ที่ 4 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
113	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงหวายกลาง หมู่ที่ 19 (ซอยข้างโรงเรียนสอนขับรถ) ตำบลบึงหวาย - บ้านข้าวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
114	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดยะลา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
115	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักแว่น หมู่ที่ 3 ตำบลยางซิ่น - บ้านดู่้อย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
116	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 (ซอยมิตรเกษตร) ตำบลบุเปือย - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
117	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 4 ตำบลกุศกร - บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนกง อำเภอดงรักการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
118	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเขม อำเภอนิคมพัฒนา - บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 ตำบลกุศประทาย อำเภอดงรักการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
119	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกอง อำเภอสำโรง - บ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ตำบลสระสมิง อำเภอดงรักการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า มีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของ อบต. โคกกอง ได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี จึงไม่สามารถดำเนินการบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
120	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวังแคน บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาสะไม อำเภอดุสิต จังหวัดปทุมธานี - บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลพนา อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดอำนาจเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ดำเนินการสำรวจแล้ว ผลปรากฏว่า มีความซ้ำซ้อนกับรายการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				กองช่าง
121	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไธ้อย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบก อำเภอลำเสด็จ จังหวัดขอนแก่น - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะปราง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,400	498,400	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
122	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าข่าเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสิม - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนกทา อำเภอนามน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
123	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 (สายที่ 2) ตำบลหนองซอน – ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1 – 0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ – บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
124	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่งคอม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
125	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซำแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลโพนแพง - บ้านทุ่งไต้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,500	498,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
126	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 (สายริมเซ) ตำบลดอนมดแดง - ทางหลวงชนบท อบ.4026 - บ้านยางนกหอ หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
127	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากกโม่ง บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านทุ่งเทวา หมู่ที่ 23 ตำบลอนจิก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2172 ดอนจิก - โนนเสียง) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
128	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ - บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
129	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังยางตก หมู่ที่ 17 (เส้นรอบบึงใหญ่ด้านหาดท่าโฮง) ตำบลบึงหวาย – บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
130	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลสระสมิง – บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
131	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง – บ้านหนองแปน หมู่ที่ 14 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
132	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา บ้านดอนจัว หมู่ที่ 3 ตำบลไหล่ม่วง - บ้านคำไหล หมู่ที่ 6 ตำบลคำเจริญ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
133	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางค่านกยูง บ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ - บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
134	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตะมูน หมู่ที่ 9 - บ้านน้ำคำ ตำบลขามเปี้ย - บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่ม่วง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
135	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ตง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกจาน - บ้านลาดสมดี หมู่ที่ 3 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
136	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกจาน - บ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
137	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำคำแดง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 8 ตำบลเตย - โค้งพระโรจน์ ถนนม่วง - พนา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2049 - บ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
138	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2049 – บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 (คุ้มกลางตง) - ถนนทางหลวงชนบท อบ.4035 - บ้านสวนจั่ว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
139	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาม (โปร่งพุดผา) หมู่ที่ 17 ตำบลขามป้อม - บ้านหลักเขต หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
140	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนดอนกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลแพงใหญ่ – บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,400	498,400	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
141	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไทร - บ้านนาม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลเชื่องใน อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
142	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านนาไม้คำ หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
143	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเย็น (คุ้มหนองเปือย ซอยจึกปลาสด) หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
144	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 (ซอยนาคำ) ตำบลบุเปือย-บ้านยางพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
145	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกษม อำเภอกู่ศรีอุดม - บ้านประทุม หมู่ที่ 3 ตำบลแก้ง อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
146	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาหม่อม อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าคล้อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
147	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทราย หมู่ที่ 2 ตำบลพะลาน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 – บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
148	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลขุ่น อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
149	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่บุลย์ – บ้านจันทร์สว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ – เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่บุลย์ แจ้งการตรวจสอบความเข้ากันและความเหมาะสมของ โครงการ เข้าข้อและสถานที่ไม่ได้อยู่ในเขตขององค์การ บริหารส่วนตำบลไผ่บุลย์				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
150	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโผ หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านตาเคือ หมู่ที่ 4 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
151	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสะไม หมู่ที่ 1 ตำบลนาสะไม - บ้านใหม่ชุมแสง หมู่ที่ 11 ตำบลเป้า อำเภอดงรัก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
152	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 18 ตำบลกุดชุมภูฏ - บ้านสมบุญสามัคคี หมู่ที่ 17 ตำบลดอนจิก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
153	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่องเม็ก หมู่ที่ 13 ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 – บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
154	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลระเว อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอดอนตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
155	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
156	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพธิ์ไฮ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งเทิง - บ้านคำประเสริฐ หมู่ที่ 12 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
157	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษมสีมา หมู่ที่ 8 ตำบลเกษม - บ้านนาหนองสิม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - เนื่องจาก มีโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เงินสะสมปี 2567 ลำดับที่ 91 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างมีสภาพดี และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี ไม่สามารถดำเนินการบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง
158	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก - บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,400	498,400	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
159	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียง หมู่ที่ 5 ตำบลกระเดียน - บ้านเล่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
160	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสูง (เส้นข้างวัดศรีพลแพง) - บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
161	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าแค หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าเสือโก้ก - บ้านโพธิ์เมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,400	498,400	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
162	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลสหธาตุ – บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
163	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่คำ หมู่ที่ 16 ตำบลคำเขื่อนแก้ว – ทางหลวงชนบท อบ.4038 – บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
164	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแหลมทอง บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนก่อ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2396 - บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
165	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
166	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดประทาย อำเภอดงขุดม - บ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแซม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
167	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.174-28 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์งาม - บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
168	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำน้ำแซบ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านลาดวารี หมู่ที่ 14 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
169	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลแก้ง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
170	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนแคน หมู่ที่ 19 ตำบลตบหู อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
171	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลแก้ง อำเภอดงขุดม – บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกษม อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
172	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลแก้ง - บ้านสองคอน หมู่ที่ 10 ตำบลบึง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
173	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยู หมู่ที่ 6 ตำบลโนนค้อ - บ้านห้วยข่าทักษิณ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
174	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดประพาย อำเภอดงหลวง - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณทริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
175	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 (สายโรงโม่) ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสมสะอาด อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
176	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอ้อม อำเภอดงหลวง - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลสมสะอาด อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
177	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวตง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอัม – บ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขำระ อำเภอดงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
178	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตาล หมู่ที่ 10 (คุ้มดอนชะยุ่ง) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 - บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
179	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคอม หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล - ทางหลวงชนบท อบ.4076 - บ้านศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,800	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
180	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
181	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์สง่า หมู่ที่ 3 (เส้นโสกจาน) ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
182	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 (เส้นชาติรูปอุกมภ์) ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม - บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
183	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 8 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
184	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภोजึงหวัดอุบลราชธานี - บ้านจิกดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลจิกดู่ อำเภห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
185	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเหล่า - บ้านหนองไส หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงใน อำเภोजึงหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
186	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกา - บ้านโนนแสง หมู่ที่ 12 ตำบลชีเหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
187	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดกะเสียน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงใน - บ้านกุดตากลา หมู่ที่ 3 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
188	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำจ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลกระโสบ (ข้าง สนง.ทรัพยากรน้ำฯ ภาค 11) - บ้านปลาตุก หมู่ที่ 3 ตำบลไร่น้อย อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
189	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองซอน – บ้านปะอาว หมู่ที่ 4 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
190	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 (ทุ่งนาแคเหนือ) ตำบลหนองซอน -บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
191	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี – บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวดอน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
192	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลิง - บ้านโนนรังใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า ความกว้างของถนนรวมไหล่ทางมีพื้นที่ไม่ถึงหรือมีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง
193	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าบก - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
194	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (เส้นข้างโรงเปียร์) ตำบลธาตุ – บ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ตำบลคำขวาง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
195	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ - บ้านวังคก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
196	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ -บ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
197	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนก่อ หมู่ที่ 3 (ช่วงคุ้มหัวตะพาน) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอดงระการพืชผล - บ้านคำหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย อำเภอดาหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
198	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตำบลขามเปี้ย – บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่ม่วง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
199	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิกน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลกุดชุมภู - บ้านบ่าสี หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
200	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 (ซอยสามอำเภอ) ตำบลกุดประทาย อำเภอดงหลวง - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
201	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน L13 บ้านโคกเที่ยง หมู่ที่ 2 ตำบลคันไร่ อำเภอสิริรินธร – บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 11 ตำบลกุดชมภู อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
202	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยหมากใหญ่ สาย อบ.3089 บ้านห้วยทราย - บ้านคอแลน (ตอนที่ 2) อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	3,452,000	3,452,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
203	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว – ทางหลวงชนบท อบ.4038 – บ้านปากบุง หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่ อำเภอสิริรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
204	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ทอง (ท่าหน้าเหลียง) หมู่ที่ 6,7,11,12 ตำบลบ้านไทย - บ้านค้อทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	หมู่ที่ 4 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
205	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายข้างวัดบ้านเค็ง บ้านเค็ง (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 5 ตำบลกระโสม - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
206	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ตำบลกระโสม - บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุด ลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
207	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาโหนดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนโพน อำเภวารินชำราบ - บ้านค้อบอน หมู่ที่ 3 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
208	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14 (เส้นรอบบึงด้านคลองส่งน้ำ) ตำบลบุ่งหวาย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบสรุปรายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า สถานที่ก่อสร้างซ้ำซ้อนกัน หรือโดยสภาพเป็นเส้นทางเดียวกันกับโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการที่ 138				กองช่าง
209	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองผือ-บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
210	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดประพาส อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
211	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยยาง สายบ้านดอนแดงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า - บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2,250,000	2,250,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
212	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านหนองกอก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
213	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
214	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่านาแซง หมู่ที่ 19 ตำบลกุดประพาย อำเภอดงหลวง - บ้านแก้งยาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
215	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อหิน หมู่ที่ 5 ตำบลไหล่ม่วง - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะไม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
216	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท บ้านโพธิ์เมือง หมู่ที่ 3 ตำบลตระการ - บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างได้ ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้างกับ สถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า ความกว้างของถนนรวมไหล่ทางมีพื้นที่ไม่ถึงหรือมีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปารายการที่กำหนดไว้ที่ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
217	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชาติ หมู่ที่ 7 ตำบลกระเตียน - บ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกง อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
218	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโรงไม้หิน) สายบ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยไผ่ - บ้านวังอ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
219	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 7 (สายชาติอุปถัมภ์) ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเจริญ อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
220	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงสามสิบ – บ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
221	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลโพรงาม – บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดประทาย อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
222	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงสามสิบ - บ้านเตย หมู่ที่ 12 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
223	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกวางดีตบูรพา หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย - บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลบัวงาม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
224	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหมาใน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลน อำเภอสว่างเมืองใหม่ - บ้านนาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
225	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยหมากใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไหล - บ้านจันทัย หมู่ที่ 7 ตำบลวาริน อำเภอสว่างเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
226	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปายการงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบสรุปายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า ความกว้างของถนนรวมไหล่ทางมีพื้นที่ไม่ถึงหรือมีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบสรุปายการที่กำหนดไว้ ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้			0	กองช่าง
227	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองซอน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 – บ้านปะอาว หมู่ที่ 6 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
228	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12 ตำบลโนนโพน อำเภวารินชำราบ – บ้านแกนาคำ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกอง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
229	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเอ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลตาเกา - บ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลไพลญ์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
230	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 2 ต.กุดขมภู - บ้านสนามชัยใหม่ หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
231	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง - บ้านบอน หมู่ที่ 1 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
232	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีอุดม หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านพะลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
233	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย (ซอยหนองกอย) - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
234	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข - บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
235	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดอนหมากมาย หมู่ที่ 7 ตำบลคำเจริญ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2050 – บ้านนาหนองลิ้ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
236	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านแพง หมู่ที่ 8 ตำบลคำเจริญ – บ้านนาจั่ว หมู่ที่ 6 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - เนื่องจาก กองช่าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการ งานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคำเจริญ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี จึงไม่สามารถดำเนินการบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง
237	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ - บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง	ปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	อำเภอภูซำปูน จังหวัดอุบลราชธานี									
238	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งเหนือ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
239	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 – 0139 ชองเม็ก – น้ำตกห้วยทราย อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	5,944,000	5,944,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
240	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลตบหู - บ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
241	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าตอนย่านาง หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าเสือโก้ก - บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
242	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนอุดมเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองทันน้ำ - บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบสรุปรายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า ความกว้างของถนนรวมไหล่ทางมีพื้นที่ไม่ถึงหรือมีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบสรุปรายการที่กำหนดไว้ ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง
243	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว อำเภอเขมราฐ - บ้านถ้ำตาลาว หมู่ที่ 14 ตำบลกองโพ อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
244	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา น้ำคำ หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ - บ้านหนองคู หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
245	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลอ่างศิลา - บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
246	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่าฮี หมู่ที่ 11 ทางหลวงชนบท อบ.3150 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
247	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสนามชัยใหม่ หมู่ที่ 16 (ซอยตาเพชร) ตำบลโพธิ์ไทร - ชุมชนโพธิ์ตาก 3 (เทศบาลเมืองพิบูลมั่งสาร) อำเภอพิบูลมั่งสาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
248	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างศิลา – บ้านโนนกาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมั่งสาร จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	481,000	481,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
249	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านวังสะแบงใต้ หมู่ที่ 2 – บ้านวังสะแบงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม - บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี									
250	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำคั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำคั้ง - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 9 ตำบลโพงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
251	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโสม หมู่ที่ 5 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น - บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
252	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางซอย 4 บ้านเหรียญทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนผึ้ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 - บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	จังหวัดอุบลราชธานี									
253	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม - บ้านนกแดดแต หมู่ที่ 6 ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,500	498,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
254	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลกุดประพาย อำเภอเดชอุดม - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
255	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเบ็ด หมู่ที่ 7 ตำบลโพนแพง - บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,500	498,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓	-	0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
256	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากห้วย หมู่ที่ 2 ตำบลโพนแพง - บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,500	498,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
257	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสัมพันธ์ บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน - บ้านหมากแห้งใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
258	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา 10) หมู่ที่ 12 ตำบลบึงใหม่ อำเภวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
259	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแก้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ – บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
260	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง - บ้านคำหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,600	498,600	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
261	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาไฮ้ หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองเดช – บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
262	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 3 – บ้านคำขุนราษฎร์ หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยข่า – บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
263	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 12 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านโพนแพง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
264	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตูม หมู่ที่ 13 ตำบลคำไหล - บ้านจันทัย หมู่ที่ 7 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
265	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนศรีทอง – เกษตรพัฒนา บ้านศรีทอง หมู่ที่ 7 ตำบลเก่าขาม - บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
266	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเยีย หมู่ที่ 1 ตำบลนาเยีย - บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
267	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระบูน หมู่ที่ 3 (เลียบลำเซบก) ตำบลเหล่าแดง - บ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
268	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลไร่ใต้ - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
269	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา - บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
270	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านเท่เล่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนค้อ อำเภอนาคู จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
271	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลอ่างศิลา – บ้านโนนกาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
272	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลก่อเอ้ - บ้านนามั่ง หมู่ที่ 9 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
273	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชินอก หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ – องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม แจ้งการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ มีความซ้ำซ้อนกัน เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
274	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลวังาม – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ – องค์การบริหารส่วนตำบลวังาม แจ้งการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ มีความซ้ำซ้อนกัน เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				กองช่าง
275	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง – บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
276	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าวัดป่าหนองแคน) สายบ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าแดง – ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1- 0090 บ้านดงเหนือ - บ้านโอด - บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลดงมดแดง อำเภอดงดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ – คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบสรุปรายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า มีพื้นที่ดำเนินการเพียง 300 ตารางเมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบสรุปรายการที่กำหนดไว้ที่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
277	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งใหม่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - กองช่าง ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า มีโครงการข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ลำดับที่ 185 ตามบัญชีโอนงบประมาณเงินเหลือจ่ายฯ ดำเนินการ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง บริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง
278	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะไม อำเภอดระการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
279	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยสะพือ สายบ้านนาจั่ว หมู่ที่ 2 ตำบลสะพือ - บ้านเสาธงใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเซเป็ด อำเภอดระการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2,600,000	2,600,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
280	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งเค็ง หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลเกษม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
281	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทันน้ำ - ถนน อบจ. อบ.ถ.1-0128 (บ้านชุมคำ-บ้านบก) - ตำบลหนองทันน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
282	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเป้า อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
283	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ - บ้านหนองเชียงมวง หมู่ที่ 10 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปายการงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบสรุปายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า ความกว้างของถนนรวมไหล่ทางมีพื้นที่ไม่ถึงหรือมีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบสรุปายการที่กำหนดไว้ ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง
284	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ง หมู่ที่ 2 ตำบลขามใหญ่ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	492,000	492,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปายการงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบสรุปายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า มีพื้นที่ดำเนินการเพียง 105.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบสรุปายการที่กำหนดไว้ที่ระยะทาง 140.00 เมตร และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง
285	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 12 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
286	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกาเส้น (ถนน อบ.ถ.-138 020) - ตอนเหลาส่วย บ้านแกเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
287	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอดงขุดม – บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาหม่อม อำเภอดงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
288	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนผึ้ง - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
289	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิกกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเทิง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว่า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
290	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจาก อบ.ถ.1-0077 บ้านสำโรงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง - บ้านแก่งกบ หมู่ที่ 9 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,600	498,600	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
291	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเมือง - บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
292	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (ทางไปหนองเขียน) บ้านคำหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว่า - บ้านดอนยุง หมู่ที่ 6 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,600	498,600	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
293	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสะโน - บ้านบกเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
294	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพงาม - บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
295	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน – บ้านชำเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - เทศบาลตำบลโซง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี				กองช่าง
296	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งสว่าง หมู่ที่ 5 – บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข่า - บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโพงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
297	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำผักหนอก หมู่ที่ 9 ตำบลนาคาย - บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ 5 ตำบลคำหว้า อำเภอดาบลสมุท จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
298	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านดอนจัว หมู่ที่ 9 (ชลประทานห้วยสะตัน) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 – บ้านศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
299	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลกองโพ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
300	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบก หมู่ที่ 8 – บ้านแก่งอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยข้า - บ้านหัวแซ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข้า แจ้งการตรวจสอบแบบสรุปบัญชีแผนงานโครงการแล้ว ปรากฏว่า มีโครงการซ้ำซ้อน เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
301	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเตี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลโพงาม - บ้านหนองกบ หมู่ที่ 7 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
302	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสีขา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอัม - บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
303	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
304	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 18 (คุ้มกินรี) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
305	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข - บ้านคำสมอ หมู่ที่ 7 ตำบลยางขึ้น อำเภอลือโขง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
306	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 17 ตำบลค้อน้อย - ทางหลวงชนบท อบ.5081 - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
307	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 2 (ถนน อบ.ถ.138-012) ตำบลโนนกาเส้น - บ้านโนนสัง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
308	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 ต.หนองซอน - บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า มีโครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติปี 2566 รายการที่ 224 และเงินสะสมปี 2567 ลำดับที่ 398 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างมีสภาพใช้งานได้ดีและตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดีไม่สามารถดำเนินการบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง
309	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ต.หนองซอน - บ้านหนองต่อแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ชีเหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
310	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพับ หมู่ที่ 7 ต.ก่อเอ้ - บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ต.หัวดอน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
311	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอะกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง -บ้านโนนบก หมู่ที่ 3 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
312	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางโรงเรียน บ้านนาเลิง) สายบ้านนาเลิง หมู่ที่ 6 ต.บัวงาม - บ้านหลุมเลา หมู่ที่ 6 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
313	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลแดงหม้อ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
314	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งขุนใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.หนองซอน - บ้านทุ่งหว้า หมู่ที่ 9 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
315	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทรายดิน หมู่ที่ 9 (ทิศเหนือบ้าน) ตำบลขามป้อม - ทางหลวงชนบท อบ.3067 - บ้านดอนบาก หมู่ที่ 16 ตำบลเขมราฐ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
316	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างศิลา -บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 15 ตำบลอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
317	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนพะยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง อำเภอดงอูน - บ้านนาขุม หมู่ที่ 5 ตำบลสระสมิงอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
318	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยดงเหมา บ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2415 - บ้านหนองไหล หมู่ที่ 12 ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
319	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ – บ้านหนองสิมมา หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
320	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ – บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 13 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
321	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระบูน หมู่ที่ 3 (สายนาบอน) ตำบลเหล่าแดง - บ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
322	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนกเต็น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ่างหิน สามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
323	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดยาลวน หมู่ที่ 1 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล - บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง ได้ ตรวจสอบรายละเอียดแบบสรุปรายการงานก่อสร้างกับ สถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า ความกว้างของถนนรวมไหล่ทางมีพื้นที่ไม่ถึงหรือมีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบสรุปรายการที่กำหนดไว้ ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง
324	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโหม่งน้อย หมู่ที่ 3 (ซอยหนองคูเวียง) ตำบลป่าโหม่ง - บ้านห่อคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
325	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 – บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม – บ้านกุดประพาย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดประพาย อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
326	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคม่วงน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลนาแว อำเภอยะรัง (ภูถ้ำทอง) บ้านถ้ำตาลาว หมู่ที่ 14 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
327	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 (ป่าชุมชนหนองอีเฒ่า) ตำบลเหล่าแดง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
328	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 (สายเลียบลำเชบก) ตำบลเหล่าแดง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
329	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 (แยกนาคำเดือนห้า) ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง – บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
330	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างศิลา – บ้านแก่งดุกใส หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อุบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
331	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างพอก หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งเหิง - บ้านเตย หมู่ที่ 8 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
332	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม-บ้านชุมคำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
333	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
334	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยตาโกย สาย อบ.ถ.1 – 0075 บ้านน้ำขุ่น - บ้านโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1,728,000	1,728,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
335	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่โนนเจริญ หมู่ที่ 18 (เขตเทศบาลตำบลภูจอง นายอย) - บ้านห้วยโลก หมู่ที่ 7 ตำบลนาจะหลวย (เขตเทศบาล ตำบลนาจะหลวย) อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
336	เงินสมทบงบประมาณตามโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ. ทล.2279 ทางหลวง หมายเลข 2134 – ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 19.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร และ ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.) (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 23,950,000.- บาท โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 21,555,000.- บาท องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมทบจาก เงินรายได้ จำนวน 2,395,000.-บาท)	2,395,000	2,395,000	1 ธ.ค.67 - 31 พ.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
337	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
338	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลนาเลิง -บ้านแสงไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
339	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ -บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
340	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสุ หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงใหญ่ -บ้านดอนชาด หมู่ที่ 2 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
341	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย – บ้านโพธิ์ดอน หมู่ที่ 22 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
342	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนนาม่อง หมู่ที่ 11 (คุ้มโนนสูง) ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล - ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1- 0053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ้านม่วงใหญ่ (ตอนโพธิ์ไทร – นาตาล) – บ้านนาขวาง หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี									
343	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล – บ้านตาแหลว หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า มีโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลำดับที่ 211.ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง มีสภาพใช้งานได้ดี และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี				กองช่าง
344	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านตาเสก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
345	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลค้อน้อย -บ้านนาแก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
346	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม อำเภोधุมพร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
347	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง - บ้านปากห้วยม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่างาม อำเภोधุมพร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
348	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสง่า (สง่าน้อย) หมู่ที่ 1 ตำบลพังเคน - บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า ความกว้างของถนนรวมไหล่ทางมีพื้นที่ไม่ถึงหรือมีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปายการที่กำหนดไว้ ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
349	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 1 (ตอนม่วงชุม) ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2409 - บ้านนามน หมู่ที่ 11 ตำบลก่อเอ้ อำเภอู่ช้างใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
350	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนโนนสูง - หนองตาบุญ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลเก่าขาม - บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ 9 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
351	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลสว่าง - บ้านแก่งโดม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบสรุปรายการงานก่อสร้างกับ สถานที่ก่อสร้างจริง พบว่า ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบสรุปรายการที่กำหนดไว้ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
352	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าลาด - บ้านนาโหนดเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนโพน อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
353	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด - บ้านห้องชัน หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งหาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
354	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายคุ้มหนองสน บ้านฮี หมู่ที่ 3 ตำบลคำเจริญ - บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาพัน อำเภอดงหลวง	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ- เนื่องจากกองช่าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการ งานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคำเจริญ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และตามผังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ยังมีสภาพใช้งานได้ดี จึงไม่สามารถดำเนินการบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	จังหวัดอุบลราชธานี									
355	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านจ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,000	493,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
356	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านสร้างม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสะโน - บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 7 ตำบลวังาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,000	493,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
357	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลบุเปือย - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	491,000	491,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
358	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านวังยางตก หมู่ที่ 17 ตำบลบึงห้วย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
359	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านท่าลาดตก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าลาด -บ้านท่าเมืองใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยชะยุง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
360	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย – บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 2 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
361	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย - บ้านเลิงบาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
362	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่บางาม หมู่ที่ 11 ตำบลนาเยีย -บ้านแก้งยาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
363	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำระหงส์ หมู่ที่ 16 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน - บ้านแก่งเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
364	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 11 ตำบลนาหอม - บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกขำระ อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
365	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า - บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลก่อเอ้ อำเภอกิ่งโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
366	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ต.คำขวาง - บ้านทุ่งเด้น หมู่ที่ 6 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
367	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 – 0102 บ้านขาม - บ้านหนองซอแมว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 233.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,165 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	606,000	606,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
368	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านเขมไต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเขม อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2,641,000	2,641,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
369	เงินสมทบงบประมาณตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In –	2,067,400	2,067,400	1 ต.ค.67 - 31 พ.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.2192 ต.เมืองเดช – ต.นาทม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34,400.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.) (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,674,000.-บาท โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 18,606,600.-บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมทบจากเงินรายได้ จำนวน 2,067,400.- บาท)								
370	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนปักหนา รหัสสายทาง อบ.ถ.237-33 บ้านดอนจัว หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ตง – บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะไม อำเภอดงรักการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
371	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 5 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านฝาง หมู่ที่ 4 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า พิกัดสถานที่ก่อสร้าง อยู่เขตจังหวัดศรีสะเกษ จึงไม่สามารถดำเนินการ บริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง
372	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างศิลา - บ้านนงเต็น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกลาง อำเภูปิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
373	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13 (คอกวัว) ตำบลโพธิ์ไทร - ชุมชนโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 (เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร) อำเภูปิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
374	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโมง - บ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
375	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านบากใหญ่ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง ได้ตรวจสอบรายละเอียดแบบสรุปรายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า ความกว้างของถนนรวมไหล่ มีพื้นที่เพียง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบสรุปรายการที่กำหนดไว้ที่ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง
376	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
377	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรง -บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
378	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหนองควายชุม) สาย บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ต.นาเจริญ - บ้านม่วง หมู่ที่ 3 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
379	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ – บ้านชุมคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68		✓		0	กองช่าง
รวม			221,280,200	221,280,200		0	337	0	4,495,935	* ยกเลิก 42 โครงการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงาน บริหารงานทั่วไป										
380	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล เครื่องจักรกล การเกษตร และยานพาหนะ	บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะ เช่น รถชุด รถเกรด รถบรรทุกเทท้าย รถบด รถชุดตีนตะขาบ รถเกี่ยยดิน รถบรรทุกชนิดต่างๆ รถฟาร์ม แทรกเตอร์ และเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ	2,000,000	2,000,000	1 ธ.ค.67 - 30 ก.ย.68		✓		0	กองช่าง
รวม			2,000,000	2,000,000		0	1	0	0	
กลยุทธ์ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน										
แผนงาน บริหารงานทั่วไป										
381	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรกล การเกษตร และยานพาหนะ	บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะ เช่น รถชุดตีนตะขาบ (แบคโฮ) รถบรรทุกขนตำ รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ฯลฯ	500,000	500,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติ
รวม			500,000	500,000		0	0	1	0	
กลยุทธ์ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน										
แผนงานการเกษตร										
382	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน การใช้น้ำบาดาลและการขุดเจาะ บ่อบาดาลขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้น้ำบาดาลและการขุดเจาะบ่อ บาดาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรในเขต	400,000	400,000	1 มี.ค. – 31 ส.ค. 68			✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 25 อำเภอๆ ละ 50 คน รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 คน								
383	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในกิจการกองทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในการให้บริการสาธารณะ และการบริหารจัดการน้ำตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ. และที่ขอรับการสนับสนุน)	1,109,000	1,109,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68		✓		274,036.10	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติ
รวม			1,509,000	1,509,000		0	1	1	274,036.10	
กลยุทธ์ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน										
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
384	โครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ใน การขุดเจาะ และเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	1) ค่าวัสดุก่อสร้างตามโครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ ทรายอิฐ หิน ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	500,000	500,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68		✓		197,220	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
		2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตาม โครงการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการขุดเจาะ และเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง	391,000	391,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68		✓		13,841.60	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)								
		3) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการชุด เจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ยา และเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ คลอรีน สารส้ม ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	104,000	104,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68			✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
		4) ค่าวัสดุสนามตามโครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการชุดเจาะและเป่าล้าง บ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี เช่น เต็นท์นอน/เต็นท์สนาม ขนาดเล็ก ถูนอนสนาม ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	100,000	100,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68		✓		16,000	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
		5) ค่าวัสดุอื่น ตามโครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการชุดเจาะและเป่าล้าง บ่อบาดาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี เช่น หัวเจาะ ก้านเจาะ ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	305,000	305,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68	✓			289,500	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
รวม			1,400,000	1,400,000		0	1	0	516,561.60	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1			226,689,200	226,239,200		0	340	2	5,286,532.70	* ยกเลิก 42 โครงการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว										
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการพาณิชย์กรรม										
แผนงาน การพาณิชย์										
385	โครงการปรับปรุงหลังคา ชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP CENTER องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงหลังคา ชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP CENTER องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1,212,000	1,212,000	1 ม.ค. – 30 มิ.ย.68		✓		0	กอง กิจการ พาณิชย์
รวม			1,212,000	1,212,000		0	1	0	0	
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว										
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
386	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี	จัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ ประกวดสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆ ด้าน จำนวน 12,000 คน/ปี	2,500,000	2,500,000	1 ต.ค. 67 – 28 ก.พ. 68, 1 มิ.ย. – 30 ก.ย.68		✓		2,170,611.12	สำนักปลัด อบจ.
387	โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีภาคี แก่ประชาชน และเยาวชน ในจังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมประชาชนและเยาวชน ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 100 คน	300,000	300,000	1 ม.ค. – 31 ก.ค.68		✓		0	สำนักปลัด อบจ.
รวม			2,800,000	2,800,000		0	2	0	2,170,611.12	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2			4,012,000	4,012,000		0	3	0	2,170,611.12	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต										
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข										
แผนงาน สาธารณสุข										
388	โครงการพัฒนานามัยการเจริญพันธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรมแกนนำด้านส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายการดำเนินงาน อามัยเจริญพันธุ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และ การตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่นโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 200 คน	500,000	500,000	1 -31 ก.ค. 68			✓	0	กอง สาธารณสุข
389	ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี	จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ให้กับ ประชาชนที่ขาดโอกาส ในพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 50,000 คน	5,000,000	5,000,000	1 พ.ย. 67 – 31 ส.ค.68		✓		267,195	กอง สาธารณสุข
390	โครงการสนับสนุนการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ จังหวัดอุบลราชธานี	1. จัดอบรมแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 แห่ง จำนวน 3,000 คน 2. จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และเครือข่าย ประชาชน จำนวน 1,200 คน 3. จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุตติซ้ำ ในพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี	2,000,000	2,000,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68		✓		1,435,010.50	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
391	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด อุบลราชธานี	1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะ แก่บุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดอบรม ประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน ฯลฯ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 200 คน จำนวน 400 คน 2. จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อ รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 4 ครั้งๆ ละ 250 คน จำนวน 1,000 คน	2,000,000	2,000,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68		✓		19,050	กอง สาธารณสุข
392	โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูบุคลากร ประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรมบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการ ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,000 คน	2,500,000	2,500,000	1 พ.ค. – 31 ก.ค.68		✓		2,359,586	กอง สาธารณสุข
393	โครงการปลูกต้นกลาสรางเครือข่าย อาสาฉุกเฉินชุมชนด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำโรงเรียน (อสร.) เยาวชน สาธารณสุขประจำโรงเรียน (ยสร.) อาสา ยุวกาชาด และนักเรียนที่สนใจงาน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดโรงเรียนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 แห่งๆ ละ 120 คน จำนวน 1,440 คน เยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 960 คน รวมทั้งสิ้น 2,400 คน	1,000,000	1,000,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68			✓	0	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
394	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้แก่อสม.และแกนนำสุขภาพ ทำให้เกิดองค์ความรู้และทักษะในการให้บริการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น จำนวน 8 รุ่นๆ ละ 200 คน จำนวน 1,600 คน/ปี	10,000,000	10,000,000	1 ม.ค. – 31 ก.ค.68		✓		2,985,952	กอง สาธารณสุข
395	โครงการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จ้างเหมาผู้ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	22,536,000	22,536,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68		✓		0	กอง สาธารณสุข
396	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและล้อสำหรับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและล้อสำหรับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ 1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) จำนวน 10 คัน 2. รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 4 คัน (ตามแผนปฏิบัติงาน)	1,200,000	1,200,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68		✓		591,443.20	กอง สาธารณสุข
397	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะแก่บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 200 คน รวมทั้งสิ้น 600 คน	3,000,000	3,000,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68		✓		712,735	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		2. จัดประชุม สัมมนา เครือข่ายระบบ บริการด้านปฐมภูมิ เพื่อทราบผลการ ดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงานด้านสาธารณสุข จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 200 คน รวมทั้งสิ้น 1,000 คน								
398	โครงการบริหารโรงพยาบาลและ หน่วยบริการสาธารณสุของค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	47,850,000	47,850,000	1 พ.ย. 67 – 30 ก.ย.68		✓		47,100,000	กอง สาธารณสุข
รวม			97,586,000	97,586,000		0	9	2	55,470,971.70	
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข										
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
399	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต เสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวรวม 70 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	402,200	402,200	1 ม.ค.- 31 ส.ค.68		✓		0	กอง สาธารณสุข
400	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	337,000	337,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68		✓		0	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		(รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)								
401	โครงการปรับปรุงรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนน้อย ตำบลบึงห้วย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนน้อย ตำบลบึงห้วย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	499,600	499,600	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68		✓		0	กอง สาธารณสุข
402	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	389,900	389,900	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68		✓		0	กอง สาธารณสุข
403	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68		✓		0	กอง สาธารณสุข
404	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดอน ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดอน ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68		✓		0	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
405	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยาง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	410,600	410,600	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68		✓		0	กอง สาธารณสุข
406	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลน ของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68		✓		0	กอง สาธารณสุข
รวม			3,532,300	3,532,300		0	8	0	0	
กลยุทธ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
แผนงาน เคหะและชุมชน										
407	โครงการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสวนสาธารณะและพื้นที่สำคัญต่างๆพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	300,000	300,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68		✓		197,890	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
408	โครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี	รวบรวมและนำส่งกำจัดขยะอันตรายชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ตามแผนการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี อย่างน้อย 2 ครั้ง รวมไม่น้อยกว่า 26 ตัน	1,500,000	1,500,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68		✓		674,743.60	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
รวม			1,800,000	1,800,000		0	2	0	872,633.60	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงาน การเกษตร										
409	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา	1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งบุรพารองรับกิจกรรมโคก หนอง นา 2. ปลุกพืชพรรณและสวนป่าตามศาสตร์พระราชา 3. วางระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการฯ	1,200,000	200,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68			✓	0	สำนักปลัด อบจ. โอนลด 1,000,000
410	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	จัดกิจกรรม ดังนี้ 1. อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช “สวพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน” จำนวน 1 ครั้ง 2. ปลุกต้นไม้เพื่อลมหายใจของแผ่นดิน จำนวน 1 ครั้ง 3. ปลุกต้นไม้เทิดไท้องค์ราชัน รวมถึงวันสำคัญต่างๆ ของไทย จำนวน 1 ครั้ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 4. ปลุกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 1 ครั้ง ในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนในสังกัด	700,000	670,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	✓			303,420	กอง ทรัพยากรธรรมชาติ โอนลด 30,000
411	โครงการพัฒนาอุทยานธรณีอุบลราชธานี	1. จัดประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ, การจัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการและ	2,000,000	2,000,000	1 พ.ย.67 - 30 ก.ย.68			✓	0	กอง ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		คณะทำงานเครือข่ายอุทยานธรณี อุบลราชธานี 2. จัดฝึกอบรมบุคลากร, คณะทำงาน ปฏิบัติการระดับพื้นที่อุทยานธรณี อุบลราชธานี จำนวน 100 คน								
412	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5)	1. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุม ไฟป่า ให้มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และ การฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า และจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน และเยาวชน ในเขตพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี ในการลดมลพิษ การป้องกัน และแก้ไขปัญหไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จำนวน อย่าง น้อย 1 ครั้ง 2. จัดหาเครื่องวัดคุณภาพอากาศในการป้องกัน และแก้ไขปัญหไฟป่าหมอกควัน และฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	400,000	400,000	1 เม.ย. – 31 ก.ค.68	✓			145,485	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
413	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดอุบลราชธานี	1. จัดฝึกอบรมบุคลากร ครู นักเรียน และ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน 2. จัดหากล้าไม้และพืชพันธุ์สำหรับ ขยายพันธุ์พืช และให้กับชุมชน	400,000	400,000	1 ม.ค. – 31 พ.ค.68		✓		8,000	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
414	โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 คน จำนวน 1 รุ่น	600,000	600,000	1 ม.ค. – 30 มิ.ย.68			✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
415	โครงการศึกษาดูงานอุทยานธรณี (GEO Park)	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรและ คณะทำงานอุทยานธรณีอุบลราชธานีในพื้นที่ แหล่งอุทยานธรณีประเทศไทยและ/หรือ อุทยานธรณีระดับโลก จำนวน 80 คน/รุ่น	500,000	500,000	1 เม.ย. – 31 ส.ค.68			✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
416	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์อุทยาน ธรณีอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์และเครือข่ายชุมชน ในพื้นที่เขตอุทยานธรณีอุบลราชธานี จำนวน 100 คน จำนวน 1 รุ่น	400,000	400,000	1 ม.ค. – 30 มิ.ย.68		✓		16,434	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
417	โครงการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการ ดำเนินงานอุทยานธรณีอุบลราชธานี	จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงาน อุทยานธรณี อุบลราชธานี แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน	500,000	500,000	1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค.68			✓	0	กอง ทรัพยากร ธรรมชาติฯ
รวม			6,700,000	5,670,000		2	2	5		
กลยุทธ์ พัฒนางองค์ความรู้ และทักษะของประชาชน										
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของประชาชน										
418	โครงการสร้างงานแนะแนวอาชีพ ให้กับประชาชน และฝึกอบรม ระยะสั้น	จัดฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 400 คน	1,000,000	1,000,000	1 พ.ค. – 31 ก.ค.68			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
419	โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน และเพิ่มศักยภาพสตรีในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ กลุ่มแม่บ้านและสตรีตลอดจนประชาชน ทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 750 คน	1,000,000	1,000,000	1 เม.ย. – 30 มิ.ย.68			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม			2,000,000	2,000,000		0	0	2	0	
แผนงาน การเกษตร										
420	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารย เกษตรตามแนวพระราชดำริ บริเวณ ตำบลหัวดอน อำเภอโขงเจียมใน จังหวัดอุบลราชธานี	1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ บริเวณตำบลหัวดอน อำเภอโขงเจียมใน จังหวัดอุบลราชธานี 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อน โครงการฯ	2,380,300	44,300	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68			✓	0	สำนักปลัด อบจ.
421	โครงการพัฒนาการเกษตรตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร และประชาชน ทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 600 คน	1,000,000	1,000,000	1 พ.ค. – 31 ก.ค.68			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
422	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ	จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร และประชาชน ทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 600 คน	1,000,000	1,000,000	1 มิ.ย. – 31 ส.ค.68			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
423	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ด้านการปศุสัตว์และการประมง	จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกร และประชาชน ทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 600 คน	1,000,000	1,000,000	1 มิ.ย. – 31 ส.ค.68			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม			5,380,300	3,044,300		0	0	4	0	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม										
แผนงานสังคมสงเคราะห์										
424	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,600 คน	1,000,000	1,000,000	1 ก.พ. – 30 เม.ย. 68		✓		106,508	กอง สวัสดิการ สังคม
425	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผู้สูงอายุ	จัดอบรม ประชุม/สัมมนาให้ความรู้แก่ผู้นำ กลุ่ม/แกนนำเครือข่ายผู้สูงอายุ/ประธาน ชมรมตลอดจนผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 300 คน	900,000	900,000	1 ก.พ. – 31 ส.ค.68		✓		169,512	กอง สวัสดิการ สังคม
426	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้กับผู้สูงอายุ/ ชมรมผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน	500,000	500,000	1 ธ.ค. 67 – 30 มิ.ย.68	✓			407,112	กอง สวัสดิการ สังคม
427	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใยใส่ใจคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	จัดฝึกอบรมและฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 400 คน	500,000	500,000	1 เม.ย. – 30 มิ.ย.68			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
428	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จังหวัดอุบลราชธานี	ซ่อมแซมหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยของผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขต พื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานีตามที่ได้รับการ ขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	500,000	500,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย.68			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
429	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ ภารกิจกองสวัสดิการสังคมในการออก บริการซ่อมกายอุปกรณ์คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี	500,000	500,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68		✓		202,098.40	กอง สวัสดิการ สังคม
430	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จำเป็น พิเศษ สำหรับคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพิเศษสำหรับ การผลิตซ่อมแซมบำรุงรักษากายอุปกรณ์ ที่จำเป็นพิเศษตลอดจนสิ่งของเครื่อง สาธิตอุปโภคที่จำเป็นสำหรับคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 4 ครั้ง	1,500,000	1,500,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68		✓		142,930	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม			5,400,000	5,400,000		1	4	2	1,028,160.40	
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
431	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	จัดฝึกอบรม ประชุม/สัมมนาและบูรณา การร่วมกับหน่วยงานอื่น ให้กับเด็กและ ผู้นำเครือข่ายเยาวชนในเขตจังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 200 คน	500,000	500,000	1 มิ.ย. – 30 ก.ย.68			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
432	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	จัดอบรม ประชุมสัมมนา และบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ในการป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติดแก่กลุ่มเยาวชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 750 คน	500,000	500,000	1 เม.ย. – 30 มิ.ย.68			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
433	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และ ยุติความรุนแรงในครอบครัว	จัดฝึกอบรมและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ผู้นำชุมชนอาสาสมัครกลุ่มสตรี สมาชิกครอบครัวประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 600 คน	500,000	500,000	1 ก.ค. – 30 ก.ย.68			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
434	โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี (ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี)	2,500,000	2,500,000	1 เม.ย. – 30 มิ.ย.68	✓			2,500,000	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม			4,000,000	4,000,000		1	0	3	2,500,000	
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน										
435	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 แห่งๆ ละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 960 คน	180,000	180,000	1 ม.ค. – 31 มี.ค.68 , 1 มิ.ย.- 31 ส.ค. 68	✓			136,701	สำนักปลัด อบจ.
รวม			180,000	180,000		1	0	0	136,701	
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา และนันทนาการ										
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
436	โครงการแข่งขันกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี	จัดการแข่งขันกีฬานิตต่างๆนักเรียนเยาวชนประชาชนระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติและระดับอื่นๆ รวมทั้งการ	1,000,000	1,000,000	1 ก.พ.- 31 ก.ค. 68		✓		249,850	สำนัก การศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		คัดเลือกเก็บตัวฝึกซ้อมสงฆ์แข่งขัน จำนวน 3,000 คน								
รวม			1,000,000	1,000,000		0	1	0	249,850	
กลยุทธ์ ส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน										
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
437	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน กฎหมายนํ้าแก่ประชาชน และ เยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายนํ้า รู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชน ในจังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 2,400 คน	1,000,000	1,000,000	1 ก.พ.- 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนักปลัด อบจ.
438	โครงการสัมมนาผู้ประกอบการ น้ำมัน ยาสูบ และผู้ประกอบการ โรงแรม	จัดสัมมนาผู้ประกอบการน้ำมันยาสูบ และ ผู้ประกอบการ โรงแรมในเขตจังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 200 คน	200,000	200,000	1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 68	✓			126,358.75	กองคลัง
รวม			1,200,000	1,200,000		1	0	1	126,358.75	
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
439	โครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้นำ ชุมชนตามนโยบายสร้างชุมชน เข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับผู้นำ ชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิและ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน/ตำบลในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 750 คน	1,000,000	1,000,000	1 เม.ย.- 31 ก.ค. 68		✓		0	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม			1,000,000	1,000,000		0	1	0	0	
กลยุทธ์ อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
440	โครงการสนับสนุนงานประเพณี แห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี	1. ประดับตกแต่งขบวนพืธี้อัญเชิญเทียน พรรษาพระราชทาน	800,000	800,000	1 พ.ค.- 31 ส.ค. 68		✓		0	สำนัก การศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		2. จัดกิจกรรมระดับตถกแต่งเมืองและชุม ประตูเมือง								
441	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ของ รัฐ ไวยาวัจกร และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ การส่งเสริมการเรียนรู้ งานศาสนพิธี จำนวน 200 คน	200,000	200,000	1 ม.ค.- 31 ก.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
442	โครงการก่อสร้างมณฑลปลูก “พระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตร”	ก่อสร้างมณฑลปลูก “พระศรีมหาโพธิ ทศมราชบพิตร” บริเวณศาลาเรือนไทย ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยู่บน ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อบ. 1141 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ตาม แบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง)	0	498,000	1 เม.ย. – 31 พ.ค. 68	✓			498,000	สำนักปลัด อบจ.
รวม			1,000,000	1,498,000		1	1	1	498,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
443	โครงการจัดทำรณกษาด	จัดทำสถานที่จัดงานกษาดและงานปีใหม่ ประจำปี ของจังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	200,000	200,000	1 – 31 ธ.ค. 67	✓			199,933	กองช่าง
รวม			200,000	200,000		1	0	0	199,933	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3			130,978,600	128,110,600		8	28	20	61,555,927.45	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา										
กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน										
แผนงานการศึกษา										

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
444	โครงการกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น	จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการและ แสดงผลงานของนักเรียน ครู บุคลากร ทางการศึกษา และผู้ปกครองในมทรรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่นในระดับจังหวัด/ ภาค/ประเทศ จำนวน 3 ครั้ง/ปี จำนวน 1,000 คน	2,500,000	1,620,000	1 พ.ค.- 30 ก.ย. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
445	โครงการ To Be Number One	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน ในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 100 คน	150,000	150,000	1 ก.พ.- 31 มี.ค. 68	✓			149,990	สำนัก การศึกษาฯ
446	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในสถานศึกษา	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 200 คน	200,000	200,000	1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
447	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม	จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมคำ สอนทางพระพุทธศาสนา ศาสตร์พระราชา และหลักการทรงงาน 23 ประการ ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้กับ นักเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,800 คน	700,000	700,000	1 พ.ย. 67- 31 ธ.ค. 67, 1 พ.ค.- 31 ส.ค. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
448	โครงการนิเทศติดตามการจัด การศึกษา	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานีได้รับการนิเทศการศึกษา อย่าง มีประสิทธิภาพ จำนวน 2 ครั้ง/ภาคเรียน	100,000	100,000	1 พ.ย. 67- 31 ส.ค. 68		✓		20,463	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
449	โครงการพัฒนาสมาริเพื่อการสอน	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดจำนวน 12 แห่ง จำนวน 100 คน	200,000	200,000	1 พ.ย. 67-30 เม.ย.68	✓			196,674.50	สำนักการศึกษาฯ
450	โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดจำนวน 12 แห่ง จำนวน 100 คน	300,000	300,000	1 พ.ย. 67-30 มิ.ย.68		✓		126,857	สำนักการศึกษาฯ
451	โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษา	จัดโครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาให้กับครูและบุคลากรสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 12 แห่ง จำนวน 200 คน	500,000	500,000	1 ม.ค. – 30 มิ.ย.68		✓		233,150	สำนักการศึกษาฯ
452	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน	200,000	200,000	1 – 31 ม.ค.. 68	✓			200,000	สำนักการศึกษาฯ
453	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด)	โรงเรียนในสังกัดจำนวน 12 แห่ง (โครงการ/กิจกรรมต่างๆในสถานศึกษา)	400,000	400,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย.68	✓			400,000	สำนักการศึกษาฯ
454	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอน)	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการสนับสนุนค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนทั้ง 12 แห่ง	3,600,000	3,600,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	✓			3,527,700	สำนักการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
455	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ 1) การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 2) การจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 แห่ง	80,929,600	80,929,600	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68		✓		70,434,486	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			89,779,600	88,899,600		5	7	0	75,289,320.50	
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
456	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนใน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ จังหวัด/ระดับภาค และระดับประเทศ จำนวน 3 ครั้ง จำนวน 600 คน	2,000,000	2,745,000	1 พ.ย. 67 - 28 ก.พ.68 , 1 เม.ย. - 30 ก.ย.68	✓			2,741,105	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			2,000,000	2,745,000		1	0	0	2,741,105	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
457	โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น	1. เชิงปริมาณจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณีภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 ครั้ง 2. เชิงคุณภาพ - ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี มีความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น	300,000	300,000	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย.68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		- การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น								
รวม			300,000	300,000		0	1	0	0	
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา										
แผนงาน การศึกษา										
458	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการการศึกษาขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรม/ประชุมและศึกษาดูงานให้ คณะกรรมการการศึกษาขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 60 คน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 80 คน	500,000	500,000	1 พ.ค. - 31 ก.ค.68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
459	โครงการกิจกรรม 5 ส	จัดอบรม/นิเทศ/ติดตามและประเมินผล การจัดกิจกรรม 5 ส ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 คน	30,000	30,000	1 ธ.ค. 67 - 31 ม.ค. 68	✓			14,300	สำนัก การศึกษาฯ
460	โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ ของโรงเรียนในสังกัด	ฝึกอบรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนใน สังกัด จำนวน 60 คน	20,000	20,000	1 ธ.ค. 67 - 31 ม.ค. 68	✓			12,200	สำนัก การศึกษาฯ
461	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครู บุคลากร ของโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน	300,000	300,000	1 เม.ย. - 31 พ.ค. 68	✓			266,188	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
462	โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนการสอน	จัดฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน	200,000	200,000	1 มี.ค. – 31 พ.ค. 68	✓			199,780	สำนัก การศึกษาฯ
463	โครงการคัดเลือกครูและบุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น	จัดกิจกรรมการคัดเลือกเพื่อเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน	50,000	50,000	1 ธ.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	✓			26,520	สำนัก การศึกษาฯ
464	โครงการจัดงานวันครู	จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ และพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดจำนวน 12 แห่งและครูและบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 550 คน	200,000	200,000	1- 31 ม.ค.68	✓			200,000	สำนัก การศึกษาฯ
465	โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้	จัดฝึกอบรมให้กับครูของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน	200,000	200,000	1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
466	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง ภาวะผู้นำในการบริหารจัดการ การศึกษา	จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้กับครูบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดและ บุคลากรสำนักการศึกษาฯ จำนวน 80 คน	200,000	200,000	1 ก.พ. – 31 พ.ค. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
467	โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแล และส่งเสริมสุขภาวะเด็กที่มี ความต้องการพิเศษ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูและ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดจำนวน 12 แห่ง จำนวน 60 คน	200,000	200,000	1 พ.ค – 31 ส.ค. 68	✓			193,015	สำนัก การศึกษาฯ
468	โครงการพัฒนาหลักสูตรและระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ครู บุคลากร ทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียน ในสังกัด ทั้ง 12 แห่ง และสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน	400,000	400,000	1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 100 คน และ ศึกษาดูงานองค์กรที่การจัดการศึกษาดีเด่น จำนวน 1 ครั้ง								
469	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน สังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 40 คน	50,000	50,000	1 พ.ย.67 – 30 เม.ย. 68	✓			49,950	สำนัก การศึกษาฯ
470	โครงการเทคโนโลยีกับการพัฒนา การศึกษาโรงเรียนในสังกัด	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูและ บุคลากรทางการศึกษานักเรียนของ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 50 คน	200,000	200,000	1 พ.ย.67 – 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
471	โครงการการบริหารจัดการและ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมนักเรียน ครู และบุคลากรทาง การศึกษา จำนวน 12 แห่ง จำนวน 80 คน	200,000	200,000	1 ม.ค. – 31 มี.ค. 68	✓			173,290	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			2,750,000	2,730,000		9	2	3	1,135,243	
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา										
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
472	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนไร้ใต้ ประชาคม (แทนรั้วเดิมที่ชำรุด)	ก่อสร้างรั้วความยาวรั้ว ทั้งหมด 120.00 เมตร ให้กับโรงเรียนไร้ใต้ประชาคม ตำบลไร้ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	605,000	605,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
473	โครงการก่อสร้างหอถังสูง โรงเรียนห้วยข้าพิทยาคม	ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร) ให้กับ โรงเรียนห้วยข้าพิทยาคม ตำบลห้วยข้า อำเภอภูผงา จังหวัดอุดรธาธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ)	495,200	495,200	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
474	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนไร่ไ้ ประชาคม	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ให้กับ โรงเรียนไร่ไ้ประชาคม ตำบลไร่ไ้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุดรธาธานี (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	496,000	496,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
475	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ชั้นลอย (สน.ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย (สน.ศท. ชั้นลอย) ให้กับโรงเรียนเหล่างาม พิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุดรธาธานี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ)	748,000	748,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
476	โครงการปรับปรุงอาคารกีฬา อเนกประสงค์โรงเรียนนาคำวิทยา	ปรับปรุงอาคารกีฬาอเนกประสงค์ให้กับ โรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอเซียงใน จังหวัดอุดรธาธานี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ)	470,000	470,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
477	โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศน ศึกษาโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม	ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียน หนองบัวฮีวิทยาคม ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุดรธาธานี (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ)	499,300	499,300	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			3,313,500	3,313,500		0	6	0	0	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ										
แผนงาน การศึกษา										
478	โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ	จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษให้กับ นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 150 คน	300,000	300,000	1 ก.พ. – 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
479	โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์	จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัด จำนวน 120 คน	200,000	200,000	1 ก.พ. – 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
480	โครงการเข้าค่ายศิลปะ	จัดกิจกรรมเข้าค่ายศิลปะให้กับนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 คน	300,000	300,000	1 ก.พ. – 31 ส.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			800,000	800,000		0	0	3	0	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4			98,943,100	98,788,100		15	16	6	79,165,668.50	
รวมงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ			460,622,900	457,149,900		23	387	28	148,178,739.77	* ยกเลิก 42 โครงการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ จำนวน 6 โครงการ (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/1550 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2567)										
481	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.2192 ตำบลเมืองเดช - ตำบลนาหม่อม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34,400.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.) (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,674,000.-บาท โดยใช้งบประมาณ	18,606,600	18,606,600	1 ต.ค.67- 31 พ.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 18,606,600.-บาท องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมทบจากเงิน รายได้ จำนวน 2,067,400.- บาท)								
482	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้ามห้วยลำโดมใหญ่ สายบ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง – บ้านคำดาว หมู่ที่ 11 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	9,230,000	9,230,000	1 ต.ค.67- 31 พ.ค.68	- ยกเลิกโครงการ - เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทได้ว่าจ้างบริษัทเอกชัยอุบล (2523) ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามลำโดม อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 130 เมตร ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 15/2568 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2570 งบประมาณ 59,135,000.- บาท จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวได้				กองช่าง
483	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน (แห่งที่ 1) สาย อบ.ถ.1 – 0115 บ้านม่วงฮี ตำบลดอนจิก – บ้านโพงาม ตำบลโพงาม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1,690,000	1,690,000	1 ต.ค.67- 31 พ.ค.68		✓		0	กองช่าง
484	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้ามห้วยบึง สาย อบ.ถ.1 – 0109 บ้านค่านกเป่า ตำบลท่าช้าง	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	4,700,000	4,700,000	1 ต.ค.67- 31 พ.ค.68		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	- บ้านดอนตู ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี									
485	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 – 0037 บ้านทัน ตำบลธาตุน้อย – บ้านแสงน้อย ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1,631,000	1,631,000	1 ต.ค.67- 31 พ.ค.68		✓		0	กองช่าง
486	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ. ทล.2279 ทางหลวงหมายเลข 2134 - ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร และขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.) (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 23,950,000.-บาท โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 21,555,000.- บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมทบจากเงินรายได้ จำนวน 2,395,000.-บาท)	21,555,000	21,555,000	1 ต.ค.67- 31 พ.ค.68		✓		0	กองช่าง
รวมงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ			57,412,600	57,412,600		0	5	0	0	* ยกเลิก 1 โครงการ
รวมทั้งสิ้น			518,035,500	514,562,500		23	392	28	148,178,739.77	* ยกเลิก 43 โครงการ

ที่มาข้อมูล: แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ(ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568)

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์จำนวน 18 โครงการ รวมงบประมาณ 7,216,000.-บาท ผลการดำเนินงานพบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 15 โครงการ สรุปรายละเอียดตามแผนงานดังนี้

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานการศึกษา										
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
1	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 20 ชุด ให้กับโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 1,850 x 877 x 753 มม. จำนวน 20 ตัว - เก้าอี้ทำงาน ชนิดล้อเลื่อน ปรับสูง - ต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 58 x 60 x 90 – 104 ซม. จำนวน 20 ตัว	284,300	284,300	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
2	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหาร	โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหาร จำนวน 50 ชุดให้กับโรงเรียนบัวงามวิทยา ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 x 70 x 75 ซม.จำนวน 50 ตัว	1,221,700	1,221,700	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		- แก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า 200 x 30 x 45 ซม. จำนวน 100 ตัว								
3	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 13 เครื่อง ให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	492,700	492,700	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
4	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงเรียนเบ็ตต์ดูเมน 2 ชองเม็ก ตำบลชองเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	335,000	335,000	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
5	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง ให้กับโรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	373,500	373,500	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	เต็นท์ผ้าใบ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 8 เมตร จำนวน 20 หลัง ให้กับโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 หลัง - โรงเรียนบัวงามวิทยา ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 หลัง - โรงเรียนห้วยข้าพิทยาคม ตำบลห้วยข้า อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 หลัง - โรงเรียนไร่ไธ้ประชาคม ตำบลไร่ไธ้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 หลัง	500,000	500,000	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
7	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เรียน	โต๊ะและเก้าอี้เรียน จำนวน 160 ชุดให้กับ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะเรียน ขนาดระดับ 6 มอก.	256,000	256,000	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		1494 - 2541 - แก้วไเรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1495 - 2541								
8	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เรียน	โต๊ะและเก้าอี้เรียน จำนวน 100 ชุด ให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะเรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1494 - 2541 - แก้วไเรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1495 - 2541	160,000	160,000	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
9	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เรียน	โต๊ะและเก้าอี้เรียน จำนวน 120 ชุดให้ กับโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะเรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1494 - 2541 - แก้วไเรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1495 - 2541	201,600	201,600	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เรียน	โต๊ะและเก้าอี้เรียน จำนวน 300 ชุด ให้กับโรงเรียนน้ำขุนวิทยา ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะเรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1494 - 2541 - เก้าอี้เรียน ขนาดระดับ 6 มอก. 1495 - 2541	480,000	480,000	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			4,304,800	4,304,800		0	10	0	0	
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
11	จัดซื้อจอร์รับภาพชนิดแขวนมือตั้ง	จอร์รับภาพชนิดแขวนมือตั้ง ขนาด ไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว จำนวน 15 จอ ให้กับ โรงเรียนเบ็ญตึ๊ดูเมน 2 ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	138,500	138,500	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
12	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง ให้กับโรงเรียนเบ็ญตึ๊ดูเมน 2 ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	598,000	598,000	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
รวม			736,500	736,500		0	2	0	0	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
13	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 20 เครื่อง ให้กับ โรงเรียนแก้งเหนื่อพิทยาคม ตำบลแก้งเหนื่อ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	400,000	400,000	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 68		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			400,000	400,000		0	1	0	0	
รวมแผนงานการศึกษา			5,441,300	5,441,300		0	13	0	0	
แผนงานสาธารณสุข										
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
14	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง	เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 8 เมตร จำนวน 20 หลัง เพื่อใช้ใน กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	500,000	500,000	1 ม.ค.- 31 มี.ค. 68	✓			500,000	กอง สาธารณสุข
รวม			500,000	500,000		1	0	0	500,000	
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์										
15	จัดซื้อยูนิตทำฟัน	ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	460,000	460,000	1 ม.ค.- 31 มี.ค. 68	✓			460,000	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
16	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	192,000	192,000	1 ม.ค.- 31 มี.ค. 68	✓			192,000	กอง สาธารณสุข
รวม			652,000	652,000		2	0	0	652,000	
รวมแผนงานสาธารณสุข			1,152,000	1,152,000		3	0	0	1,152,000	
แผนงานการพาณิชย์										
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
17	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง 1. ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 2. ขนาดไม่ต่ำกว่า 56,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	275,500	275,500	1 พ.ย. 67 – 31 ม.ค. 68		✓		0	กองกิจการ พาณิชย์
รวม			275,500	275,500		0	1	0	0	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
18	จัดซื้อระบบกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	ระบบกล่องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ เพื่อใช้ในการกิจการของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	347,200	347,200	1 ม.ค.- 31 มี.ค. 68		✓		0	กองกิจการ พาณิชย์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอก สำนักงาน จำนวน 22 ตัว 2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 3. อุปกรณ์และติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด								
รวม			347,200	347,200		0	1	0	0	
รวมแผนงานการพาณิชย์			622,700	622,700		0	2	0	0	
รวมทุกแผนงาน			7,216,000	7,216,000		3	15	0	1,152,000	

ที่มาข้อมูล : แบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568)

9. สถานะผลการดำเนินงานโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

9.1 โครงการที่จัดจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 191 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น	1	0	0	1	0
รวม		1	0	0	1	0

9.2 โครงการที่จัดจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 712 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 15 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	5	0	0	5	0
2	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	10	5	0	5	0
รวม		15	5	0	10	0

- เงินนอกงบประมาณ

1) โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 165 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1	0	0	1	0
รวม		1	0	0	1	0

2) โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 415 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	5	0	0	5	0
รวม		5	0	0	5	0

9.3 โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 783 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 291 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	275	1	0	272	*2
2	การส่งเสริมพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	3	1	0	2	0
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	4	2	0	2	0
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	9	3	0	5	*1
รวม		291	7	0	281	3

หมายเหตุ * มีการยกเลิกโครงการ 3 โครงการ (กองช่าง 2, สำนักการศึกษา 1)

- เงินนอกงบประมาณ

1) เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) จำนวน 89 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 89 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงานแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	88	0	1	85	*2
2	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	1	0	0	1	0
รวม		89	0	1	86	2

หมายเหตุ * มีการยกเลิกโครงการ 2 โครงการ (กองช่าง)

2) โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 439 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 7 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	7	0	1	5	*1
รวม		7	0	1	5	1

หมายเหตุ * มีการยกเลิก 1 โครงการ (กองช่าง)

3) เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน ที่อยู่ในภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 72 โครงการ คงเหลือโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 72 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	72	0	4	68	0
รวม		72	0	4	68	0

4) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลวงและสะพาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 13 โครงการ คงเหลือโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 13 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	13	0	0	13	0
รวม		13	0	0	13	0

10. สรุปผล

10.1 การจัดทำแผนและการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		ข้อบัญญัติงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1,337	1,474,991,500	384	226,239,200	6	57,412,600
2	การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	4	5,012,000	3	4,012,000	0	0

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		ข้อบัญญัติงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	69	290,326,600	56	128,110,600	0	0
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	99	263,479,860	37	98,788,100	0	0
รวม		1,509	2,033,809,960	480	457,149,900	6	57,412,600
รวมโครงการที่นำไปดำเนินการทั้งสิ้น						486	514,562,500
ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น						32.21	25.30

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น		การนำแผนไปปฏิบัติ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	แผนงานการศึกษา	46	35,096,030	13	5,441,300
2	แผนงานสาธารณสุข	3	1,152,000	3	1,152,000
3	แผนงานการพาณิชย์	2	622,700	2	622,700
รวมทั้งสิ้น		51	36,870,730	18	7,216,000
ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น				35.30	19.58

10.2 การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเงินนอกงบประมาณ

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	ยุทธศาสตร์	การอนุมัติงบประมาณ		ก่อหนี้ผูกพัน		การเบิกจ่าย		ยังไม่ ดำเนินกา ร (โครงการ)	ยกเลิก โครงการ
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568									
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	384	226,239,200	39	21,440,493.90	4	5,286,532.70	299	42
2	การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	3	4,012,000	1	52,272	1	2,170,611.12	1	0
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	56	128,110,600	0	343,841	25	61,555,927.45	31	0
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	37	98,788,100	0	0	19	79,165,668.50	18	0
	รวม	480	457,149,900	40	21,836,606.90	49	148,178,739.77	349	42
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ									
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	6	57,412,600	5	36,822,780	0	0.00	0	1
	รวม	6	57,412,600	5	36,822,780	0	0.00	0	1
	รวมทั้งสิ้น	486	514,562,500	45	58,659,386.90	49	148,178,739.77	349	43

ที่	ยุทธศาสตร์	การอนุมัติงบประมาณ		ก่อนนี้ผูกพัน		การเบิกจ่าย		ยังไม่ ดำเนินกา ร (โครงการ)	ยกเลิก โครงการ
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568									
			ร้อยละ	9.26	11.40	10.09	28.80	71.81	8.85

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	การอนุมัติงบประมาณ		ก่อนนี้ผูกพัน		การเบิกจ่าย	
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1	แผนงานการศึกษา	13	5,441,300	0	0.00	0	0.00
2	แผนงานสาธารณสุข	3	1,152,000	0	0.00	3	1,152,000
3	แผนงานการพาณิชย์	2	622,700	0	0.00	0	0.00
รวม		18	7,216,000	0	0.00	3	1,152,000
			ร้อยละ	0	0.00	16.67	15.97

10.3 สถานะผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ
เงินนอกงบประมาณ

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	384	0	340	2	42
2	การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	3	0	3	0	0
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	56	8	28	20	0
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	37	15	16	6	0
	รวม	480	23	387	28	42
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	6	0	5	0	1
	รวม	6	0	5	0	1
	รวมทั้งสิ้น	486	23	392	28	43
	ร้อยละ		4.74	80.66	5.77	8.85

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
1	แผนงานการศึกษา	13	0	13	0	0
2	แผนงานสาธารณสุข	3	3	0	0	0
3	แผนงานการพาณิชย์	2	0	2	0	0
รวม		18	3	15	0	0
ร้อยละ			16.67	83.33	0	0

10.4 สถานะผลการดำเนินงานโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1) โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่.	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565						
1	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น	1	0	0	1	0
รวม		1	0	0	1	0
ร้อยละ			0	0	100	0

2) โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	5	0	0	5	0
2	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	10	5	0	5	0
รวม		15	5	0	10	0
โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่ อบจ.						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1	0	0	1	0
รวม		1	0	0	1	0
โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม อบจ.						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	5	0	0	5	0
รวม		5	0	0	5	0
รวมทั้งสิ้น		21	5	0	16	0
ร้อยละ			23.81	0	76.19	0

3) โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่.	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน			
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เบิกจ่ายแล้ว	อื่นๆ (ระบุ)
ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	275	1	0	272	*2
2	การส่งเสริมพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	3	1	0	2	0
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	4	2	0	2	0
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	9	3	0	5	*1
	รวม	291	7	0	281	3
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ. (ก.ส.อ.)						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	88	0	1	85	*2
2	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	1	0	0	1	0
	รวม	89	0	1	86	2
โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้ที่ อบจ.						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	7	0	1	5	*1
	รวม	7	0	1	5	1
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ. (ก.ส.อ.)						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	72	0	4	68	0
	รวม	72	0	4	68	0
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง /ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลวง และสะพาน อบจ.						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	13	0	0	13	0
	รวม	13	0	0	13	0
	รวมทั้งสิ้น	472	7	6	453	6
	ร้อยละ		1.49	1.28	95.98	1.28

หมายเหตุ : * มีการยกเลิกโครงการ 6 โครงการ (กองช่าง 5 โครงการ , สำนักการศึกษา 1 โครงการ)

11. สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

1) ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีภารกิจสำคัญคือ การจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ชักชวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างที่ยังไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น สรุปได้ว่า ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร จะบริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กล่าวคือ ภารกิจหรือกิจการใดหากสามารถรอดำเนินการไว้ก่อน และไม่เกิดความเสียหายแก่กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประชาชนโดยตรงอย่างชัดเจนแล้ว ก็ไม่ควรจะดำเนินการจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับนโยบาย และแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นมาแล้ว สมควรรอให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804/ว 670 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.3/ว 7308 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น) และในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567 – กุมภาพันธ์ 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำเป็นต้องมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานการจัดการเลือกตั้งให้กับบุคลากรในสังกัด เพราะเป็นภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องชะลอการดำเนินงานโครงการต่างๆ ออกไปก่อน

2) หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (นายกันต์ กัลป์ตินันท์) ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นก่อนจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568

3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งการเข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) และปิดปรับปรุงระบบฯ ระหว่างวันที่ 4 – 21 เมษายน 2568 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนนำร่องเข้าใช้งานระบบฯ ระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 12 มิถุนายน 2568 ผลปรากฏว่ายังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ทำให้ไม่สามารถอนุมัติงบประมาณในระบบ e-plan รวมทั้งไม่สามารถนำข้อมูลผลการดำเนินงานมาใช้ในการสรุปรายงานงานผลฯ ได้ ดังนั้น ในการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ไตรมาสที่ 3 นี้ จึงใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลการอนุมัติโครงการ การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายงบประมาณจากส่วนราชการแทนการใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศฯ

4) มีการยกเลิกโครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 42 โครงการ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1 โครงการ โครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2 โครงการ และเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3 โครงการ ซึ่งสาเหตุการยกเลิกโครงการเกิดจาก อปท.ในพื้นที่แจ้งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอื่น/อปท.ในพื้นที่ตั้งงบประมาณดำเนินการแล้ว/สภาพพื้นที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด/เข้าซ้อนกับโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว/พิกัดสถานที่ก่อสร้างอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ

5) มีการยกเลิกโครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 โครงการซ่อมปรับปรุงบ้านพักครูโรงเรียนแก้งเหนื่อพิทยาคม เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้เข้าตรวจสอบ พบว่าในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาได้มีพายุและฝนตกหนัก ทำให้อาคารดังกล่าวหลังคามีการรั่วซึมมากจำนวนหลายจุด กองช่างจึงได้ดำเนินการซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วนโดยใช้บุคลากรของกองช่างดำเนินการเองเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และได้แจ้งยกเลิกสัญญาโครงการนี้