



รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4525-333 ต่อ 1304 www.ubon.go.th

ไตรมาสที่ 1



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนราชการ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับทราบความก้าวหน้า พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลฯ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙

๙ - ๓

(นายกานต์ กัลป์ตินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



รายงานการติดตามฯ
ไตรมาสที่ ๑



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไตรมาสที่ 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. วิสัยทัศน์

“เป็นกลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน”

2. ยุทธศาสตร์

- 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2) การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
- 3) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- 4) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3. เป้าประสงค์

- 1) ประชาชนเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 2) ประชาชนมีน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรกรรมและการอุปโภค-บริโภค
- 3) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย จากการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
- 4) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยจากการใช้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center)

- 5) ประชาชนพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของ

จังหวัดอุบลราชธานี

- 6) ประชาชนได้รับการบริการด้านการสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- 7) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลบำรุงรักษา
- 8) ประชาชนมีองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนารายได้
- 9) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการสงเคราะห์อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- 10) ประชาชนได้รับการบริการด้านการกีฬาและนันทนาการที่เหมาะสมและเพียงพอ
- 11) ประชาชนมีองค์ความรู้และมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
- 12) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และเผยแพร่

- 13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

4. ตัวชี้วัด

- 1) ประชาชนพึงพอใจต่อการเดินทางสัญจรไป-มาในเส้นทางคมนาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 2) ประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 3) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 4) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center)
- 5) ประชาชนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี
- 6) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 7) ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงาน อนุรักษ์ ป่าไม้ และดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี
- 8) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างงานสร้างอาชีพ และพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 9) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย พึงพอใจต่อการให้การสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 10) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการศึกษาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 11) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 12) ประชาชนพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ ป่าไม้ และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

5. ค่าเป้าหมาย

- 1) ประชาชนพึงพอใจต่อการเดินทางสัญจรไป-มาในเส้นทางคมนาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- 2) ประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- 3) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 4) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 5) ประชาชนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

6) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

7) ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงาน อนุรักษ์ ป่าไม้ และดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

8) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างงานสร้างอาชีพ และพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

9) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย พึงพอใจต่อการให้การสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

10) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการกีฬาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

11) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างองค์ความรู้และมีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

12) ประชาชนพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ ป่าไม้ และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6. กลยุทธ์

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- (1) พัฒนาระบบการคมนาคมและขนส่ง
- (2) บริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

- (1) พัฒนาและส่งเสริมการพาณิชย์กรรม
- (2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

- (1) พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข
- (2) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (3) พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชน
- (4) พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
- (5) พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- (6) ส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน
- (7) อนุรักษ์ป่าไม้และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- (1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- (2) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
- (3) พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7. โครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งการแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีการเพิ่มเติมแผนฯ ถึงฉบับที่ 19 การเปลี่ยนแปลงแผนฯ ถึงฉบับที่ 14 และการแก้ไขแผนฯ ถึงครั้งที่ 11 สรุปแยกรายละเอียด ดังนี้.-

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1,372	1,730,149,600.00	1,813	2,695,791,300.00	1,520	1,596,154,700.00	941	1,121,436,900.00	226	538,110,200.00
2. การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	5	12,681,000.00	6	13,291,800.00	4	5,012,000.00	3	6,400,000.00	3	6,400,000.00
3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	58	247,661,600.00	70	290,701,587.00	72	291,386,800.00	77	287,518,400.00	61	276,566,000.00
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	77	132,501,700.00	87	147,414,049.00	80	237,042,960.00	112	343,983,260.00	69	244,936,660.00
รวม	1,512	2,122,993,900.00	1,976	3,147,198,736.00	1,676	2,129,596,460.00	1,133	1,759,338,560.00	359	1,066,012,860.00

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์สรุปตามแผนงาน ได้ดังนี้.

แผนงาน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.แผนงานการศึกษา	11	9,321,670	22	14,372,500	16	6,790,800	40	32,580,330	0	0.00
2.แผนงานเคหะและชุมชน	2	46,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	5,160,000	0	0.00	0	0.00	1	236,400	0	0.00
4.แผนงานสาธารณสุข	26	29,117,400	42	39,833,500	16	6,271,500	3	483,100	2	26,976,000
5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	2,616,000	2	985,000	1	1,929,500	137	422,059,300	27	102,080,500
6. แผนงานการพาณิชย์	1	327,600	4	309,300	2	622,700	5	195,300	0	0.00
7. แผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0.00	1	500,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8. แผนงานการเกษตร	0	0.00	4	6,873,800	0	0.00	3	25,122,500	0	0.00
9. แผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0.00	0	0.00	1	400,000	1	456,000	0	0.00
10. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	179,000	0	0.00
รวม	46	46,588,670	75	62,874,100	36	16,014,500	192	481,311,930	29	129,056,500

ที่มาข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568)

8. การอนุมัติงบประมาณ/การก่อหนี้ผูกพัน/การเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการดำเนินงาน โครงการที่ตั้งจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

8.1 การอนุมัติงบประมาณ/การก่อหนี้ผูกพัน/การเบิกจ่ายงบประมาณ

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เมื่อรวมการโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณแล้ว มีการอนุมัติโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 353 โครงการ งบประมาณ 517,414,800.00.-บาท แยกเป็น โครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 300 โครงการ และโครงการพัฒนาท้องถิ่นประเภทครุภัณฑ์ 44 โครงการ งบประมาณ 456,443,200.00.-บาท

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 60,971,600.-บาท รายละเอียดดังนี้

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	รายการ	การอนุมัติงบประมาณ		ก่อหนี้ผูกพัน		การเบิกจ่าย		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569								
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	204	153,906,100.00	10	8,739,337.00	3	1,746,255.90	191
2	การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	2	4,500,000.00	1	1,104,990.20	1	1,866,259.00	0
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	59	134,798,300.00	5	1,822,157.00	10	45,266,698.85	44
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	35	92,257,700.00	2	119,250.00	7	33,355,906.00	26
รวม		300	385,462,100.00	18	11,785,734.20	21	82,235,119.75	261
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ								
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	9	60,971,600.00	0	0.00	0	0	9
รวมทั้งสิ้น		309	446,433,700.00	18	11,785,734.20	21	82,235,119.75	270

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	การอนุมัติงบประมาณ		ก่อหนี้ผูกพัน		การเบิกจ่าย	
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1	แผนงานการศึกษา	12	4,642,100.00	0	0.00	0	0.00
2	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	2	179,000.00	0	0.00	0	0.00
3	แผนงานการพาณิชย์	3	89,700.00	0	0.00	0	0.00

ที่	แผนงาน	การอนุมัติงบประมาณ		ก่อนนี้ผูกพัน		การเบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
4	แผนงานการเกษตร	3	25,122,500.00	0	0.00	0	0.00
5	แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	236,400.00	0	0.00	0	0.00
6	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	19	39,772,300.00	0	0.00	0	0.00
7	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	456,000.00	0	0.00	0	0.00
8	แผนงานสาธารณสุข	3	483,100.00	0	0.00	0	0.00
รวม		44	70,981,100.00	0	0.00	0	0.00

8.2 ผลการดำเนินงาน (โครงการพัฒนาท้องถิ่น)

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 309 โครงการ งบประมาณ 446,433,700.-บาท ผลการดำเนินงานพบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 228 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 72 โครงการ และยกเลิก 2 โครงการ สรุปรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องหมายจราจร	บำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบเครื่องหมายจราจร ถนนในการกักถ่ายโอน และถนนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ป้ายหลักทางโค้ง หลักกิโลเมตร งานตีเส้นจราจร ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	1,000,000	1,000,000	1 ธ.ค.68 - 30 ก.ย.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการจัดท้าวสดก่อสร้าง	จัดท้าวสดก่อสร้าง เช่น หินคลุก ทราวยางแอสฟัลท์ หินลูกรัง ท่อระบายน้ำ ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนในการกักถ่ายโอนและที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	8,000,000	8,000,000	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69		✓		1,015,245	กองช่าง
3	โครงการจัดท้าวสดเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดท้าวสดเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนนในการกักถ่ายโอน และที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	6,000,000	6,000,000	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69		✓		723,055.80	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนอุดมเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองต้นน้ำ - บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเรือ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแคน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเรือ - บ้านนาเยีย หมู่ที่ 7 ตำบลไธสง อำเภอมืออูบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง อำเภอดาบลสม - บ้านวังพอก หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอมืออูบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอดาบลสม - บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ตำบลระเว อำเภอมืออูบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกหลัง อบต. บ้านสำโรงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 2 ตำบลคำหว่า อำเภอतालसुम จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจาก อบ.ถ. 1 - 0077 บ้านสำโรงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง - บ้านแก่งกบ หมู่ที่ 9 ตำบลतालसुम อำเภอतालसुम จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 2 ตำบลคำหว่า อำเภอतालसुम จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอดาหล่ม - บ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ตำบลวาริน อำเภอสว่างเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงหมายเลข 2396 - บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสว่างเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 741.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างประดู่ หมู่ที่ 6 (อ่างประดู่) ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 - บ้านห้วยเหวอ หมู่ที่ 10 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสว่างเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงหมายเลข 2396 บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินคร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 741.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำลือชา หมู่ที่ 9 (เส้นไปวัดป่าโพธิญาณ) ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงหมายเลข 217 - บ้านห้วยเหวอ หมู่ที่ 10 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินคร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 741.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านนาดี หมู่ที่ 2 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมอนดินไกร บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก ฟาร์มไก่ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอแมว หมู่ที่ 3 ตำบลเตย - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2415 บ้านหนองซ้างใหญ่ หนองยอ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองซ้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเตย - สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 6 - บ้านผาสูก หมู่ที่ 7 ตำบลเตย - บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลยางสักกระโหล่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรังใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ใหญ่ - บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลยางโภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคู หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ใหญ่ – บ้านฝักระยา หมู่ที่ 2 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าบก - ถนนขยางกูร 212 - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ – บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบึงใหม่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่สารภี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง – บ้านหนองเลิงนา หมู่ที่ 11 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแคนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.157 - 68 บ้านหนองเลิงนา 5 บ้านหนองเลิงนา หมู่ที่ 11 ตำบลบึงมะแลง - บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านหนองสิมมา หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านสารภีใน หมู่ที่ 18 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านหนองสิมมา หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดงผักขา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง - บ้านบึงมะแลงเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเบ็ญจ หมู่ที่ 4 (แยกทางหลวงหมายเลข 2214) ตำบลหนองอัม - บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาห่อม อำเภอกุดศรีสุข	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	จังหวัดอุบลราชธานี									
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอัม - บ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขำระ อำเภอกุดศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอัม อำเภอกุดศรีอุดม - บ้านหนองบอน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอัม อำเภอกุดศรีอุดม - บ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนากระแซง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอัม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอัม อำเภอกู่ศรีอุดม - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ. 199 - 002 คุ่มลาดยาว บ้านสารภี หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี - ชุมชนอานวยผล หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ. 199 - 003 คุ่มบ้านทุ่ง บ้านโสกขัน หมู่ที่ 2 ตำบลสารภี - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง - สายทางหลวงชนบท อบ.4023 - น้ำตกแซใหญ่ อำเภอโศก - บ้านคำหมาโน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลิน อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง สายคุ้มปากทาง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่างาม อำเภอโศก - จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอโศก - จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสุ หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านดอนชาด หมู่ที่ 2 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ. 199 - 025 บ้านคำกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลสารภี - บ้านเลาะ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกนาหลุมพุก หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร - บ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอานวยผล หมู่ที่ 13 (เขต อบต.โพธิ์ไทร) เส้นทางเลียวหลัง ตำบลโพธิ์ไทร -	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	บ้านกะลึง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามห้วยสุ (บล็อกคอนเวสิรส์) สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 3 - 1.80 x 1.80 ยาว 6.0 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.174 - 28 บ้านโนนหู่ หมู่ที่ 4 ตำบลโพนงาม - บ้านคอแลน หมู่ที่ 1 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.174 - 28 บ้านหลักป่าย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม - บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.174 - 28 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม - บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.174 - 28 บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม - บ้านแก่งสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.174 - 28 บ้านโนนแกลง หมู่ที่ 14 ตำบลโพนงาม - บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.174 - 28 บ้านโพนสุขสันต์ หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม - บ้านคอแลน หมู่ที่ 1 ตำบลคอแลน อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ (สายหนองโพน) - บ้านสมพรรัตน์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสะโน อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหมากเดือย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนค้อ - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสะโน อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะอาด - บ้านโนนคำแก้ว หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	ตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะอาด - บ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - สะพานข้ามห้วยหอม บ้านตาเสก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย - บ้านโนนทรัพย์ หมู่ที่ 25 ตำบลเมืองเดช อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 12 ตำบลนาสว่าง อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 121 - 005 สายบ้านม่วงน้อย - วัดป่าห้วยข้าวสารเจริญธรรม บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.121 - 011 สายทางจากถนน อบ.3054 ห้วยศรีสงคราม บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาดี - บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 121 - 013 สายทางจากถนน อบ.3054 ทางแยกร่องผักหนาม บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.121 - 015 บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี - บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองลิ้มมาใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาดี อำเภอวาปีปทุม - บ้านหนองฝาง หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากคุ้มหนองฟ้า บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี - บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู หมู่ที่ 4 ตำบลตระการ - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกจาน อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอ็นอ้า หมู่ที่ 2 ตำบลตระการ อำเภอดงระการพิษณุ – บ้านนาคาย หมู่ที่ 1 ตำบลนาคาย อำเภอดงระการพิษณุ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู หมู่ที่ 4 ตำบลตระการ - บ้านสร้างโอ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอดงระการพิษณุ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
74	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียน บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยผ้ายพัฒนา - บ้านนาตาล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกจาน อำเภอดงระการพิษณุ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2134 - บ้านดอน หมู่ที่ 1 - ทางหลวงชนบท อบ.4046 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยฝ้าย หมู่ที่ 2 - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2134 (ข้างอาคาร อบต. ห้วยฝ้ายพัฒนาหลังเก่า) - ทางหลวงชนบท อบ.4064 บ้านห้วยฝ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 (ช่วงลานมัน) ตำบลห้วยผ้ายพัฒนา อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท อบ.4012 สายบ้านโพธิ์เมือง หมู่ที่ 3 ตำบลตระการ – บ้านสร้างโอ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดยาลวน อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาจิบ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน - บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 3 ตำบลเกษม อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดุนเหนือ สายบ้านดุน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบก อำเภอลำเสด็จ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 735 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 ซอยนาคำ ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน - บ้านยางพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 ซอยมิตรเกษตร 1 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงไม้หิน บ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยไผ่ - บ้านวังอ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.225 - 007 สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 2135 (บ้านขาด หมู่ที่ 3 - บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 8) ตำบลนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนกทา หมู่ที่ 15 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ - บ้านโพนแพง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหว้า (ภูยอดรว) หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลิน - บ้านนาโป่งโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลลาดควาย อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งบุญ หมู่ที่ 9 ตำบลนาคำ - บ้านดอนสระคำ หมู่ที่ 6 ตำบลลาดควาย อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
89	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นวัดภูยอดรววย บ้านร่องเข หมู่ที่ 4 ตำบลนาเลิน - บ้านนาโป่งโพ้น หมู่ที่ 7 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวาริน - บ้านดอนน้ำคำ หมู่ที่ 5 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
91	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
92	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกลาง – บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
93	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 3 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
94	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเด็น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกลาง - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
95	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกลาง – บ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
96	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศิริ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
97	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านชาดฮี หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000		1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
98	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนพยอม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร – บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคลองชลประทาน 2 R - LMC บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
100	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ใต้ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 19 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
101	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งกก หมู่ที่ 10 ตำบลไร่ไต้ - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
102	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านนาชุมใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวนา อำเภอยะรัง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
103	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรวมไทย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหาน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านนาชุมใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวนา อำเภอยะรัง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
104	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองตันน้ำ – บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสว่าง อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
105	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตันน้ำ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
106	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบก หมู่ที่ 12 ตำบลหนองตันน้ำ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
107	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหาน้ำ – บ้านฟ้าหวน หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
108	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสมบุรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านตาตัญชุม หมู่ที่ 12 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
109	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.173 - 006 บ้านโพธิ์ออก หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ใหญ่ - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
110	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแคนใต้ บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลชีเหล็ก - บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	- ยกเลิกโครงการ - เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลชีเหล็ก แจ้งการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ปรากฏว่า โครงการดังกล่าว ขัดซ้อนกับโครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีเหล็ก			กองช่าง	
111	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียน บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก - ถนนทางหลวงชนบท อบ.2084 - บ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
112	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาไต้ บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก - บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	- ยกเลิกโครงการ - เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลชีเหล็ก แจ้งการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ปรากฏว่า โครงการดังกล่าว ขัดซ้อนกับโครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีเหล็ก			กองช่าง	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
113	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งคำไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลชีเหล็ก - บ้านหนองก้าน หมู่ที่ 12 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
114	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มวังเสียว บ้านทุ่งคำไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลชีเหล็ก - บ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
115	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก - บ้านหนองไหล่ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
116	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีบุญ บ้านอันหมูที่ 10 ตำบลหัวเรือ อำเภอมืองอุบลราชธานี - บ้านแดง หมูที่ 3 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอลำเสด็จ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
117	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำห้วยบัวบัว ผังขวา บ้านทุ่งขามเหนือ หมูที่ 15 ตำบลหัวเรือ อำเภอมืองอุบลราชธานี - บ้านนาเยี่ย หมูที่ 7 ตำบลไร่น้อย อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
118	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านชีทวน หมูที่ 1 ตำบลชีทวน อำเภอน้ำขุ่น - บ้านมะเขือ หมูที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
119	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเหล่า – บ้านท่าลาด หมู่ที่ 10 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
120	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดุน้อย (สายที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน - บ้านยางขึ้นก หมู่ที่ 1 ตำบลยางขึ้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
121	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านชีทวน หมู่ที่ 3 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน - บ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
122	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหวาง หมู่ที่ 6 ตำบลชีทวน อำเภอเขิองใน - บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
123	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองฮี หมู่ที่ 8 ตำบลชีทวน - บ้านท่าไห หมู่ที่ 12 ตำบลท่าไห อำเภอเขิองใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
124	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านมะพริก หมู่ที่ 9 ตำบลชีทวน - บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดอน อำเภอเขิองใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
125	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองดอน หมู่ที่ 10 ตำบลชีทวน - บ้านหัวดอน หมู่ที่ 1,2 ตำบลหัวดอน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
126	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลชีทวน - บ้านเสียม หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดอน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
127	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า - บ้านท่าลาด หมู่ 10 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
128	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเหล่า - บ้านหนองใส หมู่ที่ 4 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
129	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเหล่า - บ้านศรีสุข หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (สายที่ 1)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
130	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลโสกแสง - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
131	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (นาหนองขาคี) บ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 5 ตำบลโสกแสง - บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
132	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (นาหนองแคน) บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย - บ้านห้วยข้าทกซิม หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยข้า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
133	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2248 บ้านคำโพน หมู่ที่ 4 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย - บ้านคำบาก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยข้า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
134	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ภูจอง (วัดเนินศิลา) หมู่ที่ 19 (เขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 - บ้านห้วยโลก หมู่ที่ 7 (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
135	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยกลางเมือง 3 บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลนาจะหลวย - บ้านตูม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
136	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองมันปลา 9 บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 ตำบลนาจะหลวย - บ้านคำบอน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
137	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโคกใหญ่ 1 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 (เขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย) – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 – บ้านห้วยชันใต้ หมู่ที่ 12 (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
138	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยป่าช้า บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาจะหลวย - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
139	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจานไหล หมู่ที่ 4 ตำบลหนองซอน - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
140	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0113 บ้านบุ่งหวาย - บ้านหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
141	โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0024 บ้านหนองไหล - บ้านสร้างหมากแข้ง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายออกข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
142	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	489,000	489,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
143	โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0025 บ้านขามใหญ่ - บ้านดอนยาง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายออกข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
144	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0145 บ้านหนองไฮ - บ้านเปือย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	488,000	488,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
145	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0079 บ้านหนองคู - บ้านโนนจิก อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	488,000	488,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
146	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0111 บ้านโพธิ์มูล - บ้านกุดชุม อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	492,000	492,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
147	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0010 บ้านธาตุ - บ้านแค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	485,000	485,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
148	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0114 บ้านโนนยาง - บ้านนาดี อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
149	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0129 แยกทางหลวง 2178 - บ้านโคกก่อง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
150	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0063 บ้านหัวนา - บ้านสง่า อำเภอยะรัง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
151	โครงการขยายตลอดเหลื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0069 บ้านหนองแสง - บ้านหนองเรือ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ขยายตลอดเหลื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตลอดเหลื่อมออกข้างละ 2.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	406,000	406,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
152	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0093 บ้านหัวนา - บ้านสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	489,000	489,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
153	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0049 บ้านหนองไผ่ - บ้านหนองหัว - บ้านหัวคำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	487,000	487,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
154	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0004 บ้านหนองไผ่ - บ้านหนองยาง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	489,000	489,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
155	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่คำค่า หมู่ที่ 16 ตำบลคำเขื่อนแก้ว – ทางหลวงชนบท อบ.4038 – บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
156	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน L15 R1 บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 14 ตำบลคันไร่ อำเภอสรินธร - ทางหลวงชนบท อบ.3150 - บ้านกุดขมิณ หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขมิณ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
157	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - ทางหลวงชนบท อบ.4038 - บ้านปากบุง หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
158	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านปากบุง หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
159	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเรียงแถวใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 217 - บ้านโคกศรีสรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
160	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านพอกน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเป้า - บ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาแลน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,070.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,420 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	6,763,000	6,763,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
161	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะอาด - บ้านหนองคุม ตะวันออก หมู่ที่ 15 ตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	13,565,000	13,565,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
162	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบุ่งน้อย บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกุดลาด - ถนนทางหลวง ชนบท อบ. 4005 บ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	3,222,000	3,222,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
163	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 3 สายบ้านแหม หมู่ที่ 11 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน - บ้านข่าโคม หมู่ที่ 1 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2,453,000	2,453,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
164	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวเทิง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 - บ้านทุ่งนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1,311,000	1,311,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
165	โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสสายทาง หลวงทองถิ่น อบ.ถ.25 - 012) บ้านนาเีย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเีย - บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอนาเีย จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 8.00 เมตร ขนาด 1-2.00 x 2.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	411,000	411,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
166	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0142 บ้านบึงหวาย -	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	489,000	489,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	บ้านห้องชั้น อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
167	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายน้ำเที่ยง - สำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	492,000	492,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
168	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0077 บ้านสำโรง - บ้านปากห้วย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 119.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 833 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
169	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 - บ้านแพง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
170	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0127 บ้านบุณฑริก - บ้านหลักป้าย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 154.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,900	493,900	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
171	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0132 ทางหลวงหมายเลข 2254 ดอนห้วยข่า - คำบาก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 114.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	492,200	492,200	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
172	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0146 บ้านโนนบก - บ้านห้วยทราย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 184.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,500	494,500	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
173	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0019 บ้านโคกเถื่อนช้าง - บ้านนาเรือง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 154.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
174	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0012 บ้านหนองสนม - บ้านนาชุม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	413,000	413,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
175	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1- 0124 บ้านโนนสนาม - บ้านหนองถาวร อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 184.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
176	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0136 บ้านกลาง - บ้านโพธิ์ไทร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 154.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
177	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0141 ทางหลวงหมายเลข 2192 เดชอุดม - นาหอม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
178	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0020 บ้านยาง - บ้านพันโต อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 184.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
179	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0104 บ้านสวาท - บ้านโนนรังใหญ่	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร	489,000	489,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
180	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 149.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 745 ตารางเมตร อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 149.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 745 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,000	493,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
181	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0028 บ้านบก - บ้านดอนใต้ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
182	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0098 บ้านหนองหลัก - บ้านหนองขุ่น อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 155.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	484,000	484,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
183	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 – 0107 บ้านขมิ้น - บ้านดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิว จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 780 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	489,000	489,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
184	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0125 บ้านเตย - บ้านน้ำค้ำน้อย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 155.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	484,000	484,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
185	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0091 บ้านบุเปือย - บ้านโนนทอง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 123.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 861 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	483,000	483,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
186	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0037 บ้านทัน - บ้านแสงน้อย อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,000	493,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
187	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0039 บ้านโพธิ์ทราย - บ้านหนองขุ่น อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,000	493,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
188	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0048 บ้านเสียม - บ้านหนองโน - บ้านท่าไผ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,000	493,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
189	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0118 บ้านโนนธาตุ - บ้านท่าไผ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,000	493,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
190	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0120 บ้านนิคม - บ้านค้อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	486,000	486,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
191	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0071 บ้านแก่งหลักด่าน - บ้านนาดี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
192	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0087	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	497,000	497,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	บ้านค้อใหญ่ - บ้านนาสะอาด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
193	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0036 บ้านบก - บ้านนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
194	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0052 บ้านนาเจริญ - บ้านโนนตูม - โนนน้อย อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
195	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0055 บ้านนาเจริญ - บ้านสง่า - บ้านนาม่วง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิว จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
196	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0058 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนชุมคำ อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
197	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.2067 แยกสายทาง อบ.3174 - บ้านนาสะตัง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
198	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเบ็ญจ หมู่ที่ 4 (แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2214) ตำบลหนองอัม - บ้านโนนตู หมู่ที่ 7 ตำบลโคกขำระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิว จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 640.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 3,840 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนของ อบจ.อบ.)	7,116,000	7,116,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
199	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านนาหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ศรี - บ้านระเวใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลระเว อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 950.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	6,066,000	6,066,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
รวม			149,206,100	149,206,100		0	197	0	1,738,300.80	*ยกเลิก 2 โครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
200	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะ	บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะ เช่น รถชุด รถเกรด รถบรรทุกเทท้าย รถบด รถชุดตีนตะขา รถเกี่ยดิน รถบรรทุกชนิดต่างๆ รถฟาร์มแทรกเตอร์ และเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ	1,000,000	1,000,000	1 ธ.ค.68 - 30 ก.ย. 69		✓		0	กองช่าง
รวม			1,000,000	1,000,000		0	1	0	0	
กลยุทธ์ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน										
แผนงาน บริหารงานทั่วไป										

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
201	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะ	บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะและขนส่ง เช่น รถชุดดินตะขบ เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกน้ำติดเครน รถบรรทุกขนตำ รถบรรทุก (ดีเซล) เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ	400,000	400,000	1 ต.ค..68- 30 ก.ย. 69			✓	0	กอง ทรัพยากรฯ
รวม			400,000	400,000		0	0	1	0	
แผนงาน การเกษตร										
202	โครงการเสริมสร้างความรู้ ด้านการใช้น้ำบาดาล และการขุดเจาะบ่อบาดาล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้น้ำบาดาลและการขุดเจาะ บ่อบาดาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี ให้แก่ กลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 25 อำเภอ ละ 50 คน รวมผู้เข้าร่วม อบรมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 คน	400,000	400,000	1 ม.ค. – 30 มิ.ย.69			✓	0	กอง ทรัพยากรฯ
203	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ใน กิจการกองทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในการให้บริการสาธารณะ และการบริหารจัดการน้ำตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	1,500,000	1,500,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓		7,955.10	กอง ทรัพยากรฯ
รวม			1,900,000	1,900,000		0	1	1	7,955.10	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
204	โครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการ การขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	1) ค่าวัสดุก่อสร้างตามโครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้าง บ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ ทราาย อิฐ หิน ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	500,000	500,000	1 ต.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69				0	กอง ทรัพยากรฯ
		2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตาม โครงการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการขุดเจาะ และเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	100,000	100,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓		0	กอง ทรัพยากรฯ
		3) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการขุด เจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ยาและ เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ำยา ต่าง ๆ คลอรีน สารส้ม ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	104,000	104,000	1 ต.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69				0	กอง ทรัพยากรฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		4) ค่าวัสดุสนามตามโครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้าง บ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี เช่น เต็นท์นอน/เต็นท์สนาม ขนาดเล็ก ถูนอนสนาม ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	100,000	100,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69				0	กอง ทรัพยากรฯ
		5) ค่าวัสดุอื่นตามโครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้าง บ่อบาดาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี เช่น หัวเจาะ ก้านเจาะ ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	596,000	596,000	1 ธ.ค. 68 - 30 เม.ย. 69				0	กอง ทรัพยากรฯ
รวม			1,400,000	1,400,000		0	1	0	0	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1			153,906,100	153,906,100		0	200	2	1,746,255.90	*ยกเลิก 2 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว										
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว										
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
205	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี	จัดกิจกรรม จัดนิทรรศการประกวด สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆ ด้าน จำนวน 12,000 คน	3,000,000	4,000,000	1 ต.ค. 68 - 31 ก.ค. 69		✓		1,866,259	สำนักปลัดฯ โอนครั้งที่ 3 ลว. 9 ธ.ค.68

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
206	โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ แก่ประชาชนและเยาวชน ในจังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมประชาชนและเยาวชน ในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 120 คน	500,000	500,000	1 ม.ค. – 31 ก.ค. 69			✓	0	สำนักปลัดฯ
รวม			3,500,000	4,500,000		0	1	1	1,866,259	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2			3,500,000	4,500,000		0	1	1	1,866,259	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต										
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข										
แผนงาน สาธารณสุข										
207	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อประชาชน องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ ให้กับประชาชนที่ขาดโอกาสในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20,000 คน	3,000,000	3,000,000	1 พ.ย. 68 - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
208	โครงการสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ จังหวัดอุบลราชธานี	จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและควบคุม การเผยแพร่การระบาดของโรคติดต่อโรค อุบัติใหม่ อุตซ้ำ ให้กับประชาชนแกนนำ สุขภาพในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,0000 คน และนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 12 แห่ง	2,000,000	2,000,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
209	โครงการพัฒนาศักยภาพ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี	1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะ แก่บุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ จำนวน 1 รุ่น รุ่นละ 200 คน	2,000,000	2,000,000	1 - 28 ก.พ. , 1 - 30 เม.ย. , 1 - 30 มิ.ย. ,		✓		7,550	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		2. จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 ครั้งๆ ละ 250 คน จำนวน 1,000 คน			1 - 31 ส.ค. 69					
210	โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูบุคลากร ประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรมบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการ ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,000 คน	2,500,000	2,500,000	1 พ.ค. – 31 ก.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
211	โครงการปลูกตกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉิน ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำโรงเรียน (อสร.) เยาวชน สาธารณสุข ประจำโรงเรียน (ยสร.) อาสา ยุวกาชาดและนักเรียนที่สนใจงานด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดโรงเรียน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 แห่งๆ ละ 120 คน จำนวน 1,440 คน เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป จำนวน 960 คน รวมทั้งสิ้น 2,400 คน	1,000,000	1,000,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
212	โครงการพัฒนาศักยภาพและ ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้แก่ อสม. และแกนนำสุขภาพ ทำให้เกิด องค์ความรู้และทักษะในการให้บริการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน	10,000,000	10,000,000	1 ม.ค. – 31 ก.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		กับหน่วยงานอื่น จำนวน 8 รุ่น ๆ ละ 200 คน จำนวน 1,600 คน								
213	โครงการบริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จ้างเหมาผู้ให้บริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม	22,536,000	20,960,900	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
214	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง และล้อสั่น สำหรับรถปฏิบัติการ ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและล้อสั่น สำหรับ รถปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) รถพยาบาล (รถตู้) รถตู้ประจำสำนักงาน และ รถกระบะ 4 ประตู (ตามแผนปฏิบัติงาน)	2,000,000	2,000,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓		218,812	กอง สาธารณสุข
215	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 100 คน 2. จัดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ ระบบบริการด้านปฐมภูมิ และ การบริหาร จัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 200 คน	2,000,000	2,000,000	1-30 พ.ย. 68 , 1-28 ก.พ. 69 , 1-31 พ.ค. 69 , 1-31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
216	โครงการบริหารโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	58,700,000	58,700,000	1 พ.ย. 68 - 30 ก.ย. 69		✓		44,000,000	กอง สาธารณสุข
รวม			105,736,000	104,160,900		0	3	7	44,226,362	
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
217	โครงการก่อสร้างหอถังสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด10 ลูกบาศก์เมตร (ถังขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร) ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
218	โครงการปรับปรุงห้องทำงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงห้องทำงานให้กับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
219	โครงการปรับปรุงบ้านพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงบ้านพักให้กับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,000	493,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
220	โครงการปรับปรุงหลังคา และฝ้าเพดาน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแดงหม้อ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแดงหม้อ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	447,000	447,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
221	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเมือง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ให้กับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเมือง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
222	โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (หลังที่ 1) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (หลังที่ 1) ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,000	493,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
223	โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (หลังที่ 2) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ้านพัก ข้าราชการ (หลังที่ 2) ให้กับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,000	493,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
224	โครงการปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ปรับปรุงอาคารให้กับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย	496,000	496,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	บ้านส้มป่อย อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
225	โครงการปรับปรุงหลังคา และฝ้าเพดาน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	486,000	486,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
226	โครงการปรับปรุงอาคาร แพทย์แผนไทย โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะบ้าย ตำบลตะบ้าย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะบ้าย ตำบลตะบ้าย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	445,800	445,800	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
227	โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจิกเทิง ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจิกเทิง ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
228	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านศรีบัว อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงหลังคาอาคาร ให้กับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัว อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,700	499,700	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
229	โครงการปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,900	499,900	1 ม.ค. – 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
230	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	495,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
รวม			6,347,400	6,842,400		0	0	14	0	
กลยุทธ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
แผนงาน เเคะและชุมชน										
231	โครงการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ใน การดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสวนสาธารณะ และพื้นที่สำคัญต่างๆ พื้นที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	200,000	200,000	1 พ.ย. 68 - 28 ก.พ. 69	✓			199,995	กอง ทรัพยากรฯ
232	โครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชน อย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี	รวบรวมและนำส่งกำจัดขยะอันตรายชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ตามแผนการบริหาร จัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัด อุบลราชธานี อย่างน้อย 2 ครั้ง รวมไม่น้อยกว่า 26 ตัน	1,500,000	1,500,000	1 ก.พ. – 31 มี.ค. 69 , 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง ทรัพยากรฯ
รวม			1,700,000	1,700,000		1	0	1	199,995	
แผนงาน การเกษตร										

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
233	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา	1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งบุรพา รองรับกิจกรรมโคก หนอง นา 2. ปลูกพืชพรรณและสวนป่า ตามศาสตร์พระราชา 3. วางระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการฯ	1,200,000	1,200,000	1 พ.ย. 68 - 31 ก.ค. 69			✓	0	สำนักปลัดฯ
234	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	จัดกิจกรรม ดังนี้ 1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช "สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน" จำนวน 1 ครั้ง 2. ปลูกต้นไม้เพื่อลมหายใจของแผ่นดิน จำนวน 1 ครั้ง 3. ปลูกต้นไม้เทิดไท้องค์ราชัน รวมถึงวันสำคัญต่างๆ ของไทย จำนวน 1 ครั้ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 4. ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 1 ครั้ง ในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนในสังกัด	700,000	645,000	1 พ.ย. 68 - 31 ส.ค. 69		✓		104,150	กองทรัพยากรฯ
235	โครงการพัฒนาอุทยานธรณีอุบลราชธานี	1. จัดประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการการจัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเครือข่ายอุทยานธรณีอุบลราชธานี	2,000,000	2,000,000	1 พ.ย. 68 - 31 ส.ค. 69			✓	0	กองทรัพยากรฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		2. จัดฝึกอบรมบุคลากร, คณะทำงาน ปฏิบัติการระดับพื้นที่อุทยานธรณี อุบลราชธานี จำนวน 100 คน								
236	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5)	1. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุม ไฟป่า ให้มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และ การฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า และจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน และเยาวชน ในเขตพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี ในการลดมลพิษ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จำนวน อย่างน้อย 1 ครั้ง 2. จัดหาเครื่องวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	300,000	300,000	1 เม.ย. – 31 พ.ค. 69			✓	0	กอง ทรัพยากรฯ
237	โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 คน จำนวน 1 รุ่น	400,000	400,000	1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 69			✓	0	กอง ทรัพยากรฯ
238	โครงการศึกษาดูงานอุทยานธรณี (GEO Park)	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร และคณะทำงานอุทยานธรณีอุบลราชธานี ในพื้นที่แหล่งอุทยานธรณีประเทศไทย และ/ หรืออุทยานธรณีระดับโลก จำนวน 80 คน/รุ่น	500,000	500,000	1 ธ.ค. 68 - 31 มี.ค. 69			✓	0	กอง ทรัพยากรฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
239	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์อุทยาน ธรณีอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ และเครือข่าย ชุมชนในพื้นที่เขตอุทยานธรณีอุบลราชธานี จำนวน 100 คน จำนวน 1 รุ่น	300,000	300,000	1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 69			✓	0	กอง ทรัพยากรฯ
240	โครงการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน การดำเนินงานอุทยานธรณี อุบลราชธานี	จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงาน อุทยานธรณีอุบลราชธานี แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน	500,000	500,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง ทรัพยากรฯ
รวม			5,900,000	5,845,000		0	1	7	104,150	
กลยุทธ์ พัฒนางองค์ความรู้ และทักษะของประชาชน										
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของประชาชน										
241	โครงการสร้างงานแนะแนว อาชีพให้กับประชาชน และฝึกอบรมระยะสั้น	จัดฝึกอบรมให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 400 คน	500,000	500,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
242	โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน และเพิ่มศักยภาพสตรี ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ กลุ่มแม่บ้าน และสตรี ตลอดจนประชาชน ทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 600 คน	500,000	500,000	1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 69			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม			1,000,000	1,000,000		0	0	2	0	
แผนงาน การเกษตร										
243	โครงการพัฒนาการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและประชาชน ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 600 คน	500,000	500,000	1 พ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 69	✓			333,733.10	กอง สวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
244	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ	จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและประชาชน ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 300 คน	300,000	300,000	1 พ.ย. 68 - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
245	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ด้านการปศุสัตว์และการประมง	จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและประชาชน ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 300 คน	300,000	300,000	1 พ.ย. 68 - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม			1,100,000	1,100,000		1	0	2	333,733.10	
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม										
แผนงานสังคมสงเคราะห์										
246	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,200 คน	1,000,000	1,000,000	1 พ.ย.68 - 31.ก.ค. 69			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
247	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ผู้สูงอายุ	จัดอบรม ประชุม/สัมมนา ให้ความรู้ แก่ผู้นำกลุ่ม/แกนนำเครือข่ายผู้สูงอายุ/ ประธานชมรม ตลอดจนผู้สูงอายุ ในเขต พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 300 คน	900,000	900,000	1 พ.ย.68 - 31.กค .69			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
248	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้กับผู้สูงอายุ/ ชมรมผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน	700,000	700,000	1 ต.ค. 68 - 31 พ.ค. 69		✓		0	กอง สวัสดิการ สังคม
249	โครงการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจ คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ	จัดฝึกอบรมและฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป	500,000	500,000	1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 69			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	และผู้ด้อยโอกาส	ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 400 คน								
250	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 300 คน	150,000	150,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69		✓		0	กอง สวัสดิการ สังคม
251	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการกิจกองสวัสดิการสังคม ในการออกบริการซ่อมกายอุปกรณ์ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	500,000	500,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓		71,356	กอง สวัสดิการ สังคม
252	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นพิเศษสำหรับคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพิเศษ สำหรับการผลิต ซ่อมแซม บำรุงรักษา กายอุปกรณ์ที่จำเป็นพิเศษ ตลอดจน สิ่งของ เครื่องสาธารณูปโภคที่จำเป็น สำหรับคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 4 ครั้ง	1,500,000	1,500,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓		81,330	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม			5,250,000	5,250,000		0	4	3	152,686	
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
253	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	จัดฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา และบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ให้กับเด็ก และผู้นำ เครือข่ายเยาวชน ในเขตจังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 200 คน	500,000	500,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69		✓		4,542.75	กอง สวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
258	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมข้าราชการครู บุคลากร ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 แห่งๆ ละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 960 คน	500,000	500,000	1 ม.ค. – 31 ก.ค. 69			✓	0	สำนักปลัด อบจ.
รวม			500,000	500,000		0	0	1	0	
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ										
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
259	โครงการแข่งขันกีฬาจังหวัด อุบลราชธานี	จัดการแข่งขันกีฬานิตต่างๆ นักเรียน เยาวชน ประชาชน ระดับอำเภอ ระดับ จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ระดับ นานาชาติและระดับอื่นๆ รวมทั้งการ คัดเลือกเก็บตัวฝึกซ้อมส่งเข้าแข่งขัน จำนวน 3,000 คน	500,000	390,000	1 ก.พ.- 31 ก.ค. 68			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			500,000	390,000		0	0	1	0	
กลยุทธ์ ส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน										
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
260	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน กฎหมายน่ารู้แก่ประชาชน และ เยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย น่ารู้ ให้แก่ประชาชนและเยาวชน ในจังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 2,400 คน	500,000	500,000	1 ม.ค.- 31 ก.ค. 69			✓	0	สำนักปลัด อบจ.
261	โครงการสำนักในพระมหา กรุณาธิคุณและร่วมถวายบังคมพระ	ฝึกอบรมศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ผู้บริหาร/พนักงาน องค์กร	0	3,110,000	1 พ.ย. 68 – 31 ม.ค. 69		✓		45,880	สำนักปลัด อบจ.

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	บรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 410 คน รวม 1,640 คน								โอนครั้งที่ 2/2569 ลว. 25 พ.ย.68
262	โครงการสัมมนาผู้ประกอบการ น้ำมัน ยาสูบ และผู้ประกอบการ โรงแรม	จัดสัมมนาผู้ประกอบการน้ำมัน ยาสูบ และผู้ประกอบการ โรงแรมในเขตจังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 200 คน	200,000	200,000	1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 69			✓	0	กองคลัง
รวม			700,000	3,810,000		0	1	2	45,880	
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
263	โครงการสร้างความเข้มแข็ง ของผู้นำชุมชน ตามนโยบาย สร้างชุมชนเข้มแข็ง ของกระทรวงมหาดไทย	จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงานให้กับ ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน/ตำบล ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 750 คน	1,200,000	1,200,000	1 ม.ค.- 31 ก.ค. 69			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม			1,200,000	1,200,000		0	0	1	0	
กลยุทธ์ อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
264	โครงการสนับสนุนงานประเพณี แห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี	1. ประดับตกแต่งขบวนพื้อัญเชิญ เทียนพรรษาพระราชทาน 2. จัดกิจกรรมประดับตกแต่งเมืองและ ชุมประตุเมือง	800,000	800,000	1 พ.ค.- 31 ส.ค. 69			✓	0	สำนัก การศึกษา
รวม			800,000	800,000		0	0	1	0	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
265	โครงการจัดทำฐานกาชาด	จัดทำสถานที่จัดงานกาชาดและงานปีใหม่ ประจำปี ของจังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	200,000	200,000	1 – 31 ธ.ค. 69	✓			199,350	กองช่าง
รวม			200,000	200,000		1	0	0	199,350	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3			132,933,400	134,798,300		3	10	46	45,266,698.85	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา										
กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน										
แผนงานการศึกษา										
266	โครงการมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการและ แสดงผลงานของนักเรียน ครู บุคลากร ทางการศึกษา และผู้ปกครองในมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่นในระดับจังหวัด/ ภาค/ประเทศ จำนวน 3 ครั้ง จำนวน 1,000 คน	2,000,000	2,000,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
267	โครงการ To Be Number One	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน ในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 90 คน	150,000	150,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
268	โครงการพัฒนาสมมติเพื่อการสอน	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับครูและ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 100 คน	50,000	50,000	1 - 30 พ.ย. 68	✓			49,225	สำนัก การศึกษาฯ
269	โครงการพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับครูและ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 100 คน	50,000	50,000	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68	✓			49,800	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
270	โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษา	จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 12 แห่ง จำนวน 200 คน	400,000	400,000	1 ธ.ค. 68 - 31 มี.ค. 69			✓	0	สำนักการศึกษาฯ
271	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 225 คน	150,000	150,000	1- 31 ม.ค. 69		✓		0	สำนักการศึกษาฯ
272	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด)	โรงเรียนในสังกัด 12 แห่ง (โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษา)	200,000	200,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓		100,000	สำนักการศึกษาฯ
273	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอน)	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการสนับสนุนค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนทั้ง 12 แห่ง	3,600,000	3,600,000	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68	✓			3,575,000	สำนักการศึกษาฯ
274	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ 1) การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 2) การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 แห่ง	76,869,200	76,869,200	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓		29,138,870	สำนักการศึกษาฯ
รวม			83,469,200	83,469,200		3	3	3	32,912,895	

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
275	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด/ ระดับภาค และระดับประเทศ จำนวน 3 ครั้ง จำนวน 600 คน	1,500,000	1,190,000	1 ต.ค. 68 - 28 ก.พ. 69		✓		347,602	สำนัก การศึกษาฯ
276	โครงการอนุรักษ์ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น)	1. เชิงปริมาณ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีงาม ของท้องถิ่น อย่างน้อย 5 ครั้ง/ปี 2. เชิงคุณภาพ ประชาชนในจังหวัด อุบลราชธานี มีความภาคภูมิใจ และมีส่วน ร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น - การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	300,000	300,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			1,800,000	1,490,000		0	1	1	347,602	
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา										
แผนงาน การศึกษา										
277	โครงการกิจกรรม 5 ส	จัดอบรม/นิเทศ/ติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรม 5 ส ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 คน	30,000	30,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ม.ค. 69		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
278	โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ ของโรงเรียนในสังกัด	ฝึกอบรม นิเทศ ติดตามและประเมินผล การพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน ในสังกัด จำนวน 60 คน	20,000	20,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ม.ค. 69		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
279	โครงการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครู บุคลากร ของโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน	150,000	150,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
280	โครงการส่งเสริมการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	จัดฝึกอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน	100,000	100,000	1 - 28 ก.พ. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
281	โครงการคัดเลือกครู และ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น	จัดกิจกรรมการคัดเลือกเพื่อเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัด มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน	50,000	50,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ม.ค. 69		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
282	โครงการจัดงานวันครู	จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ และพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัด จำนวน 12 แห่ง และครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 550 คน	150,000	150,000	1 - 31 ม.ค. 69		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
283	โครงการพัฒนาหลักสูตร และระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา	จัดอบรมให้ความรู้ ครู บุคลากร ทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 แห่ง และสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	200,000	200,000	1 เม.ย. - 31 พ.ค. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 100 คน และศึกษาดูงานองค์กร ที่การจัดการศึกษาดีเด่น 1 ครั้ง								
284	โครงการการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมนักเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา จำนวน 12 แห่ง จำนวน 80 คน	100,000	100,000	1 - 31 ธ.ค. 68	✓			95,409	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			800,000	800,000		1	4	3	95,409	
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา										
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
285	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ชายและหญิง 5 ห้อง โรงเรียนพิบูลมังสาหาร	ก่อสร้างห้องน้ำชายและหญิง 5 ห้อง ให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	495,600	495,600	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
286	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ชายและหญิง 5 ห้อง โรงเรียนเบ็ญตึ๊ดูเมน 2 ช้องเม็ก	ก่อสร้างห้องน้ำชายและหญิง 5 ห้อง ให้กับโรงเรียนเบ็ญตึ๊ดูเมน 2 ช้องเม็ก ตำบลช้องเม็ก อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	495,400	495,400	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
287	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ (ชาย) โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม	ก่อสร้างห้องน้ำ (ชาย) ให้กับโรงเรียน นาสะไมพิทยาคม ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	496,000	496,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)								
288	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ (หญิง) โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม	ก่อสร้างห้องน้ำ (หญิง) ให้กับโรงเรียน นาสะไมพิทยาคม ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
289	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถจักรยานยนต์ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม	ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ ให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	426,000	426,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
290	โครงการก่อสร้าง ที่จอดรถจักรยานยนต์ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม	ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ ให้กับโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	464,000	464,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
291	โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนนาคำวิทยา	ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ให้กับโรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	485,000	485,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
292	โครงการก่อสร้างทอระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนนาคำวิทยา	ก่อสร้างทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางวางท่อ 150.00 เมตร ให้กับโรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
293	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และฝาดะแกรงเหล็ก โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก	ก่อสร้างรางระบายน้ำและฝาดะแกรงเหล็ก ให้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	113,500	113,500	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
294	โครงการก่อสร้างหอถังสูง โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม	ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร) ให้กับโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	491,900	491,900	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
295	โครงการก่อสร้างหอถังสูง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก	ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร) ให้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	491,900	491,900	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
296	โครงการปรับปรุง โรงจอดรถจักรยานยนต์ โรงเรียนเบ็ญตึ๊ดูเมน 2 ช้องเม็ก	ปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์ ให้กับโรงเรียนเบ็ญตึ๊ดูเมน 2 ช้องเม็ก ตำบลช้องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	128,300	128,300	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
297	โครงการปรับปรุงห้องสมุด (อาคารบัวหลวง) โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม	ปรับปรุงห้องสมุด (อาคารบัวหลวง) ให้กับโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	472,800	472,800	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
298	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนไร่ไธ้ประชาคม	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ให้กับโรงเรียนไร่ไธ้ประชาคม ตำบลไร่ไธ้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	492,100	492,100	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			6,048,500	6,048,500		0	0	14	0	
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ										
แผนงาน การศึกษา										
299	โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ	จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 150 คน	250,000	250,000	1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
300	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม	จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตรคำ สอนทางพระพุทธศาสนา ศาสตร์พระราชา และหลักการทรงงาน 23 ประการของใน หลวงรัชกาลที่ 9 ให้กับนักเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 150 คน	200,000	200,000	1 พ.ค. – 31 ส.ค. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			450,000	450,000		0	0	2	0	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4			92,567,700	92,257,700		4	8	23	33,355,906	
รวมงบประมาณในข้อบัญญัติฯ			382,907,200	385,462,100		7	219	72	82,235,119.75	*ยกเลิก 2 โครงการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ จำนวน 9 โครงการ (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/541 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568)										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
301	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0103 บ้านสร้างมิ่ง - บ้านโนนรังใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 8.00 ม. ระยะทาง 4.000 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	5,000,000	5,000,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
302	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 – 0030 บ้านนาเยี่ย - บ้านนาจาน อำเภอเขาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	8,860,000	8,860,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
303	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 – 0031 บ้านน้ำคำแดง - บ้านคำไหล อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1,245.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,715 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	5,511,000	5,511,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
304	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0085 บ้านบุณฑริก - หนองแปน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	7,610,000	7,610,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
305	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0077 บ้านสำโรง - บ้านปากห้วย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1,710.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,970 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	7,669,000	7,669,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
306	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0141 ทางหลวงหมายเลข 2192 เดชอุดม - นาหอม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34,400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.) (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,674,000.-บาท โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 18,606,600.-บาท องค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี สมทบจากเงินรายได้ จำนวน 2,067,400.- บาท)	18,606,600	18,606,600	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
307	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต3 เสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ข้ามห้วยเทียม สาย อบ.ถ.1 - 0108 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านแ้วขัน	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	3,385,000	3,385,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	อำเภอจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี									
308	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.ถ.1 - 0035 บ้านเอ็ดใหญ่ - บ้านตุงลุนเหนือ (สะพานแห่งที่ 2) อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2,150,000	2,150,000	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69		✓		0	กองช่าง
309	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ข้ามห้วยไฮ (สะพานแห่งที่ 2) สาย อบ.ถ.1 - 0115 บ้านม่วงฮี - บ้านโพนงาม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2,180,000	2,180,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
รวมงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			60,971,600	60,971,600		0	9	0	0	
รวมทั้งสิ้น			443,878,800	446,433,700		7	228	72	82,235,119.75	*ยกเลิก 2 โครงการ

ที่มาข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) และแบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568)

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์จำนวน 44 โครงการ รวมงบประมาณ 70,981,100.-บาท ผลการดำเนินงานพบว่า อยู่ระหว่างดำเนินงาน 19 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 25 โครงการ สรุปรายละเอียดตามแผนงานดังนี้

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานการศึกษา										
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน										
1	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 27 ชุด ให้กับ โรงเรียนไร่ไธ้ประชาคม ตำบลไร่ไธ้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียด ดังนี้ - โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 1,850 x 877 x 753 มม.จำนวน 27 ตัว - เก้าอี้ทำงาน ชนิดล้อเลื่อน ปรับสูง - ต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า 55 x 60 x 86 - 96 ซม. จำนวน 27 ตัว	375,300	375,300	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
2	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 80 ชุด ให้กับ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 60 x 75 ซม. จำนวน 80 ตัว - เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 44 x 55 x 90 ซม. จำนวน 80 ตัว	199,500	199,500	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	พัฒลมอุตสาหกรรม	พัฒลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงเรียนไร่ไต้ประชาคม ตำบลไร่ไต้ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	28,300	28,300	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69			✓	0	สำนักการศึกษาฯ
4	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	483,000	483,000	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69			✓	0	สำนักการศึกษาฯ
รวม			1,086,100	1,086,100		0	0	4	0	
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
5	เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนไร่ไต้ประชาคม ตำบลไร่ไต้ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	485,000	485,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนักการศึกษาฯ
รวม			485,000	485,000		0	0	1	0	
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 16 เครื่อง ให้กับโรงเรียนน้ำขุนวิทยา ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	480,000	480,000	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			480,000	480,000		0	0	1	0	
ประเภท ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์										
7	เครื่องดนตรีไทย	เครื่องดนตรีไทย จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนน้ำขุนวิทยา ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	460,000	460,000	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
8	เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต	เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนบัวงามวิทยา ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	499,600	499,600	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
9	เครื่องดนตรีสตริงคอมโบ	เครื่องดนตรีสตริงคอมโบ จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ตำบลนาสะไม อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	330,800	330,800	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			1,290,400	1,290,400		0	0	3	0	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
10	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 เครื่อง ให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี - เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 14 เครื่อง - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 9 เครื่อง	496,000	496,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
11	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 20 เครื่อง ให้กับ โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	460,000	460,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			956,000	956,000		0	0	2	0	
ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย										
12	เครื่องแต่งกายวงโยธวาทิต	เครื่องแต่งกายวงโยธวาทิต จำนวน 45 ชุด ให้กับโรงเรียนบัวงามวิทยา ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	344,600	344,600	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			344,600	344,600		0	0	1	0	
รวมแผนงานการศึกษา			4,642,100	4,642,100		0	0	12	0	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน										

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
13	พัฒนาศูนย์สุขภาพ	พัฒนาศูนย์สุขภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว จำนวน 15 เครื่อง ให้กับสนามกีฬา กลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบุรพา)	42,500	42,500	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
14	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ให้กับสนามกีฬา กลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบุรพา)	136,500	136,500	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			179,000	179,000		0	0	2	0	
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ			179,000	179,000		0	0	2	0	
แผนงานการพาณิชย์										
ประเภท ครัวเรือนสำนักงาน										
15	โต๊ะพับเอนกประสงค์	โต๊ะพับเอนกประสงค์ หนาโฟมเภา - ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 180 x 75 ซม. จำนวน 20 ตัว เพื่อใช้ในการของ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER) องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	54,200	54,200	1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 69			✓	0	กอง กิจการ พาณิชย์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
16	เครื่องขัดพื้น	เครื่องขัดพื้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ ในกิจการของศูนย์แสดง และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER) องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	21,000	21,000	1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 69			✓	0	กอง กิจการ พาณิชย์
17	พัดลมอุตสาหกรรม	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้วจำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการของ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER) องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	14,500	14,500	1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 69			✓	0	กอง กิจการ พาณิชย์
รวมแผนงานการพาณิชย์			89,700	89,700		0	0	3	0	
แผนงานการเกษตร										
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร										
18	เครื่องชั่ง	เครื่องชั่งแบบดิจิทัล ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	75,000	75,000	1 ธ.ค. 68 – 31 มี.ค. 69			✓	0	กอง ทรัพยากรฯ
19	รถเจาะบ่อบาดาลเอนกประสงค์	รถเจาะบ่อบาดาลเอนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ชุดเจาะครบชุด ความลึก ระยะขุดเจาะไม่น้อยกว่า 150 เมตร จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	25,000,000	25,000,000	1 ธ.ค. 68 – 30 ก.ย. 69			✓	0	กอง ทรัพยากรฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
รวม			25,075,000	25,075,000		0	0	2	0	
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
20	เครื่องตัดหญ้า	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	47,500	47,500	1 ธ.ค. 68 – 31 มี.ค. 69			✓	0	กอง ทรัพยากรฯ
รวม			47,500	47,500		0	0	1	0	
รวมแผนงานการเกษตร			25,122,500	25,122,500		0	0	3	0	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
21	เครื่องตัดหญ้า	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย จำนวน 16 เครื่อง เพื่อใช้ในการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	152,000	152,000	1 ม.ค.– 31 ส.ค. 69		✓		0	กองช่าง
22	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ชนิดใช้เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	34,800	34,800	1 ม.ค.– 31 ส.ค. 69		✓		0	กองช่าง
รวม			186,800	186,800		0	2	0	0	
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
23	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย	0	1,929,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	ความปลอดภัย ถนน สาย อบ.ถ.1 - 0126 บ้านดอนใหญ่ – บ้านหนองแสงใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	จำนวน 30 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
24	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0071 บ้านแก้งหลักด่าน - บ้านนาดี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 63 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	4,041,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
25	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0052 บ้านนาเจริญ - บ้านโนนตูม – โนนน้อย (1) อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อม อุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 35 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	2,249,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
26	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0023	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 50 ต้น	0	3,209,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	บ้านหนองฆ้อง - บ้านดงแถบ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
27	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0098 บ้านหนองหลัก - บ้านหนองขุ่น อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 34 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	2,185,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
28	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0141 ทางหลวงหมายเลข 2192 เดชอุดม - นาหอม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อม อุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 100 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	6,409,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
29	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0091 บ้านบุเปือย - บ้านโนนทอง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 79 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	5,065,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี									
30	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0006 บ้านโนน - บ้านโนนจิก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 4 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	265,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
31	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรมพร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0010 บ้านธาตุ - บ้านแค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อม อุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 10 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	649,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
32	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0017 บ้านวัด - บ้านแต้ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 10 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	649,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
33	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0083 บ้านท่าลาด - บ้านน้ำเที่ยง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 12 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	777,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
34	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.3008 บ้านหนองสองห้อง - บ้านโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อม อุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 20 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	1,289,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
35	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0031 บ้านน้ำคำแดง - บ้านคำไหล อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 75 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	4,809,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
36	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0004 บ้านหนองไผ่ - บ้านหนองยาง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 7 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	457,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
37	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0018 บ้านปากน้ำ - บ้านกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อม อุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 7 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	457,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
38	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0064 บ้านปลาตุก - บ้านกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 30 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	1,929,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
39	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0090 บ้านดงบังเหนือ - บ้านโอด อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 50 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	3,209,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
รวม			0	39,585,500		0	17	0	0	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			186,800	39,772,300		0	19	0	0	
แผนงาน บริหารงานทั่วไป										
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์										
40	โครงการเปลี่ยนถังบรรจุน้ำ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงกู้ภัย	เปลี่ยนถังบรรจุน้ำ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บห 2278 อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน	0	456,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	สำนัก ปลัด อบจ.
รวม			0	456,000		0	0	1	0	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป			0	456,000		0	0	1	0	
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน										
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร										
41	เลื่อยโซยนต์	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 6 เครื่อง	0	236,400	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	สำนัก ปลัด อบจ.
รวม			0	236,400		0	0	1	0	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน			0	236,400		0	0	1	0	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานสาธารณสุข										
ประเภท ภารกิจวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์										
42	เตียงนอนคนไทย	เตียงนอนคนไทย - ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 200 x 45 ซม. จำนวน 12 ชุด	0	183,600	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
43	ชุดเก้าอี้สำหรับนอนผ่าเท้า	ชุดเก้าอี้สำหรับนอนผ่าเท้า - ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 100 ซม. จำนวน 7 ชุด	0	87,500	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
44	ตู้อบ	จัดซื้อตู้อบ จำนวน 2 ที่นั่ง - ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 100 x 180 ซม. จำนวน 4 ตู้	0	212,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
รวม			0	483,100		0	0	3	0	
รวมแผนงานสาธารณสุข			0	483,100		0	0	3	0	
รวมทุกแผนงาน			30,220,100	70,981,100		0	19	25	0	

ที่มาข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568)

9. สถานะผลการดำเนินงานโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2569

9.1 โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 712 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 709 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน				
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผล	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3	0	1	2	0	0
รวม		3	0	1	2	0	0

9.2 โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 783 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 777 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน				
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผล	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1	0	0	1	0	0
2	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	2	0	2	0	0	0
3	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3	0	1	2	0	0
รวม		6	0	3	3	0	0

9.3 โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 618 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 227 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 391 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน				
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผล	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	377	127	10	143	94	*3

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน				
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผล	อื่นๆ (ระบุ)
2	การส่งเสริมพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	1	0	1	0	0	0
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	4	0	2	2	0	0
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	9	3	3	3	0	0
รวม		391	130	16	148	94	3

หมายเหตุ : * มีการยกเลิก 1 โครงการ และยกเลิกสัญญา 2 โครงการ (กองช่าง)

- เงินนอกงบประมาณ

1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 11 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว จำนวน 2 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 9 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน				
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผล	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	9	0	4	3	2	0
รวม		9	0	4	3	2	0

10. สรุปผล

10.1 การจัดทำแผนและการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เมื่อเปรียบเทียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 300 โครงการ และเงินนอกงบประมาณ 9 โครงการ) โดยแยกเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการประเภทครุภัณฑ์ สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม ปรากฏผลดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น			การอนุมัติงบประมาณดำเนินการ		
		โครงการ	งบประมาณ	เรียงลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เรียงลำดับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น							
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	941	1,21,436,900	1	213	214,877,700	1
2	การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	3	6,400,000	4	2	4,500,000	4
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	77	287,518,400	3	59	134,798,300	2
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	112	343,983,260	2	35	92,257,700	3
รวม		1,133	1,759,338,560		309	446,433,700	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น			การอนุมัติงบประมาณดำเนินการ		
		โครงการ	งบประมาณ	เรียงลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เรียงลำดับ
โครงการประเภทครุภัณฑ์							
1	แผนงานการศึกษา	40	32,580,330	2	12	4,642,100	2
2	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	2	179,000	8	2	179,000	7
3	แผนงานการพาณิชย์	5	195,300	7	3	89,700	8
4	แผนงานการเกษตร	3	25,122,500	3	3	25,122,500	3
5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	137	422,059,300	1	19	39,772,300	1
6	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	456,000	5	1	456,000	5
7	แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	236,400	6	1	236,400	6
8	แผนงานสาธารณสุข	3	483,100	4	3	483,100	4
	รวม	192	481,311,930		44	70,981,100	
รวมทั้งสิ้น		1,325	2,240,650,490		353	517,414,800	
ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนฯ					26.65	23.10	

10.2 การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และเงินนอกงบประมาณ

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่.	ยุทธศาสตร์	การอนุมัติงบประมาณ		ก่อหนี้ผูกพัน		การเบิกจ่าย		ยังไม่ ดำเนินการ ร (โครงการ)
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569								
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	204	153,906,100	10	8,739,337.00	3	1,746,255.90	191
2	การส่งเสริมการพาณิชย์ กรรมและการท่องเที่ยว	2	4,500,000	1	1,104,990.20	1	1,866,259.00	0
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพ ชีวิต	59	134,798,300	5	1,822,157.00	10	45,266,698.85	44
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	35	92,257,700	2	119,250.00	7	33,355,906.00	26
	รวม	300	385,462,100	18	11,785,734.20	21	82,235,119.75	261
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ								
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	9	60,971,600	0	0	0	0	9
	รวม	9	60,971,600	0	0.00	0	0.00	9
	รวมทั้งสิ้น	309	446,433,700	18	11,785,734.20	21	82,235,119.75	270
ร้อยละ				5.83	2.64	6.80	18.42	87.38

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	การอนุมัติงบประมาณ		ก่อนนี้ผูกพัน		การเบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1	แผนงานการศึกษา	12	4,642,100	0	0.00	0	0
2	แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2	179,000	0	0.00	0	0
3	แผนงานการพาณิชย์	3	89,700	0	0.00	0	0
4	แผนงานการเกษตร	3	25,122,500	0	0.00	0	0
5	แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	236,400	0	0.00	0	0
6	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	19	39,772,300	0	0.00	0	0
7	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	456,000	0	0.00	0	0
8	แผนงานสาธารณสุข	3	483,100	0	0.00	0	0
รวม		44	70,981,100	0	0.00	0	0
ร้อยละ				0	0.00	0	0.00

10.3 สถานะผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และเงินนอกงบประมาณ

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	204	0	200	2	2
2	การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	2	0	1	1	0
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	59	3	10	46	0
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	35	4	8	23	0
	รวม	300	7	219	72	2
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	9	0	9	0	0
	รวม	9	0	9	0	0
รวมทั้งสิ้น		309	7	228	72	2
	ร้อยละ		2.27	73.79	23.30	0.65

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
1	แผนงานการศึกษา	12	0	0	12	0
2	แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2	0	0	2	0
3	แผนงานการพาณิชย์	3	0	0	3	0
4	แผนงานการเกษตร	3	0	0	3	0
5	แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	0	0	1	0
6	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	19	0	0	19	0
7	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	0	0	1	0
8	แผนงานสาธารณสุข	3	0	0	3	0
รวม		44	0	0	44	0
ร้อยละ			0.00	0.00	100.00	0.00

10.4 สถานะผลการดำเนินงานโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน				
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผล	อื่นๆ (ระบุ)
โครงการที่ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566							
.1	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3	0	1	2	0	0
รวม		3	0	1	2	0	0
ร้อยละ			0.00	33.33	66.67	0.00	0.00
โครงการที่ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2567							
1	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1	0	0	1	0	0
2	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	2	0	2	0	0	0
3	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3	0	1	2	0	0
รวม		6	0	3	3	0	0
ร้อยละ			0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
โครงการที่ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2568							
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	377	127	10	143	94	*3
2	การส่งเสริมพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	1	0	1	0	0	0
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	4	0	2	2	0	0

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน				
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผล	อื่นๆ (ระบุ)
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	9	3	3	3	0	0
รวม		391	130	16	148	94	3
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง /ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลวง และสะพาน อบจ.							
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	9	0	4	3	2	0
รวม		9	0	4	3	2	0
รวมทั้งสิ้น		400	130	20	151	96	3
ร้อยละ			32.50	5.00	37.75	24.00	0.75

หมายเหตุ : *มีการยกเลิก 1 โครงการ และยกเลิกสัญญา 2 โครงการ (กองช่าง)

11. ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

มีการยกเลิกโครงการก่อสร้างที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 2 โครงการ และโครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3 โครงการ เนื่องจาก อบท.ในพื้นที่แจ้งได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ มาดำเนินการแล้ว/อบท.ในพื้นที่จัดสรรงบประมาณดำเนินการแล้ว/คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง ตรวจสอบรายละเอียดแบบสรุปรายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า ความกว้างของถนนรวมไหล่ทางมีพื้นที่ไม่ถึง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบสรุปรายการที่กำหนดไว้