



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

จัดทำโดย
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ	
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบม.				รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน													
1	โครงการจัดท้าวัสดุเชื้อเพลิงและล้อเลื่อน				√	6,000,000	-	-	450,000	4,550,000	4,090,948.20	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	โอนครั้งที่ 9 โอนครั้งที่ 21 โอนครั้งที่ 30
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 1 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ - บ้านหนองย้าเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี				√	494,000			0	494,000	478,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลชีทวน - บ้านเสียม หมู่ที่ 7 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,500			0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเสียม หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดอน - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลก้อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,500			0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดุม อำเภอนาจะหลวย - บ้านดงกระชู่ หมู่ที่ 3 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-		499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (เส้นบ้านโพธิ์ออก - บ้านโคกเจริญ) สายบ้านโพธิ์ออก หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ใหญ่ - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				√	499,000			0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยชะยุ่ง อำเภอวารินชำราบ - บ้านห้องซอน หมู่ที่ 6 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี				√	494,000			0	494,000	478,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล - บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี				√	495,000			0	495,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านห้วยนา หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,700		0	499,700	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
10	โครงการจัดท้าวัสถุก่อสร้าง			√		8,000,000		0	8,000,000	5,311,344	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่ที่ 2 (นายนายอินทร์) ตำบลขามป้อม - บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,700	-	499,700	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาพะเนียงอ หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 - บ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,200	-	499,200	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขะยะ บ้านสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - บ้านนาข่ม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,200		0	499,200	486,750	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจะลา หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง - บ้านโนนหนาด หมู่ที่ 9 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - ทางหลวงชนบท อบ.3007 บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,100		0	499,100	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าเสือโก้ก - บ้านโนนดอนกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,100	-	499,100	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ที่ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบ.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 (คุ้มhurstัน) ตำบลขามป้อม – บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,700		0	499,700	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงฮี หมู่ที่ 8 ตำบลดอนจิก - บ้านโนนศิริ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกลาง - บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี				√	494,000		0	494,000	493,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
20	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายดอนปู่ตา บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์กลาง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านปะไท หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	√				495,000	-	495,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศิลาชัย หมู่ที่ 13 ตำบลคอแลน - บ้านหลักป่า หมู่ที่ 6 ตำบลโพงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจริญชัย หมู่ที่ 14 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 - บ้านพลาญชัย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนก่อ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	√				495,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาดน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาเรือง - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเขีย อำเภอนาเขีย จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าบก - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโกลน อำเภอวังสามสี จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลจิกเทิง - ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อบ.ถ.38-007 - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,200		0	499,200	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์กลาง - บ้านดงแถบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี				√	495,000		0	495,000	478,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม - บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,200		0	499,200	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหญ่ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2135 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ (ช่วงที่ 2) - บ้านดงแถบ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี				√	495,000		0	495,000	485,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง (ซอยหนองแสง) หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองผือ - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,700	-	499,700	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบ.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง - ทางหลวงชนบท อบ.4005 - บ้านผาแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดลาด อำเภอมืออูบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำภูฮี หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 - บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,200		0	499,200	498,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดดงมะตาว บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 บ้านดงห้องแห่ หมู่ที่ 3 ตำบลปทุม อำเภอมืออูบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	495,000		0	495,000	475,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 19 ตำบลอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลคันไร่ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลสระสมิง - บ้านดอนมดแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี				√	494,000		0	494,000	478,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลลำไ้แซ่ - บ้านคำแคนน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	√				483,000	-	483,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแก้งเหนือ - บ้านนาดี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบ.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองชลประทาน) บ้านหนองโตน หมู่ที่ 12 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร - บ้านกุดขมภู หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยาว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตูม - บ้านธารไร่้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นดงใหญ่) สายบ้านข้าหวาย หมู่ที่ 3 ต.สีวิเชียร - บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบก หมู่ที่ 15 ตำบลบัวงาม - บ้านกรุงเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี				√	494,000		0	494,000	493,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยู หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกเตาเหล็ก บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - บ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,200		0	499,200	498,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลอนจัก - บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบ.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบ.	รวมงบประมาณที่ตั้งจ่ายจริง			
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 - บ้านโป่งยอ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยข่า อำเภอภูผงิ้ว - บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 20 ตำบลห้วยข่า อำเภอภูผงิ้ว - บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกะลิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,800		0	499,800	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านหนองไข่นก - บ้านนาดี) สายบ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ - บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
49	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องหมายจราจร				√	1,000,000	-	250,000	500,000	0	1 ธ.ค.67 - 30 ก.ย. 68	โอนครั้งที่ 30 โอนครั้งที่ 30 โอนครั้งที่ 30
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล - บ้านโนนมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลกาศิน อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี			√		495,000		0	495,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดุน หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดุน - บ้านมะพริก หมู่ที่ 9 ตำบลสีทัน อำเภอเชียงโน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยนา หมู่ที่ 8 (คุ้มป่าช้า) ตำบลห้วยนา อำเภอเขมราฐ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 - บ้านด่านฮัง หมู่ที่ 8 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,700	-	499,700	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ - บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ (คุ้มบ้านชาติ) หมู่ที่ 5 ต.บ้านแมต - สายบ้านดอนตะโน หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ต.โขง อ.น้ำยืน - บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ที่ 15 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากมี หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสบ - บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอมือเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,200		0	499,200	486,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแฮ หมู่ที่ 1 ต.คำขวาง - บ้านนาดง หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกิงปลา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าลาด - บ้านนาโพนน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนโพน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี				√	494,000		0	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน ปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคำไธใหญ่ - บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,200		0	499,200	479,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจางเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 - บ้านชุมคำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลักป่า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม - ถนน อบจ.สาย อบ. 3089 บ้านโนนบก - บ้านห้วยทราย - บ้านคอแลน หมู่ที่ 1 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดชมภู หมู่ที่ 3 ตำบลเกษม - บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	√				495,000	-	495,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนกเขียน หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล - บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		495,000		0	495,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโชคชัย หมู่ที่ 12 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - ทางหลวงชนบท อบ.3007 - บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,100		0	499,100	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลสหธาตุ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2382 - บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุง อำเภอดาลุสม – บ้านโนนจิก หมู่ที่ 4 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,200	-	499,200	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงแมด หมู่ที่ 11 ตำบลดอนจิก – บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดควาย หมู่ที่ 1 ตำบลลาดควาย – บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	√				495,000	-	495,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเตย หมู่ที่ 5 ตำบลนาคำ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2135 (ช่วงที่ 2) – บ้านนวมแห่ง หมู่ที่ 1 ตำบลนวมแห่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	√				495,000	-	495,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 (คุ้มวัดเก็ง) ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านหนองพานเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,800		0	499,800	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสาวท หมู่ที่ 13 ตำบลยางโยภาพ – บ้านหนองแสง หมู่ที่ 13 ตำบลคูมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
74	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศาลา หมู่ที่ 9 (คุ้มนาห้างเก่า) ตำบลสำโรง – ทางหลวงชนบท อบ.4023 – บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,800		0	499,800	487,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ที่ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคูเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลนาดี - บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 3 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงไข่ บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 บ้านหมากมี หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอมือเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	495,000		0	495,000	475,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าลาด - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 226 - บ้านดอนชาด หมู่ที่ 3 ตำบลบึงหวาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (ซอยเสริมสุข) บ้านบึงหวายตก หมู่ที่ 7 ตำบลบึงหวาย - บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหนาด หมู่ที่ 9 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ - บ้านหนองย่ำเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี				√	494,000		0	494,000	478,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านนาขาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,800	-	499,800	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพานอิน หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,800		0	499,800	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 (ช่วงลานมัน) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอดงรักพิชผล - บ้านคำหามแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย อำเภอดงรักพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมิงกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลเกษม - บ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอดงรักพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 - บ้านดอน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอดงรักพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหินโง่น หมู่ที่ 9 ตำบลพะลาน อำเภอนาดตาล - บ้านโบริ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,800	-	499,800	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 (คุ้มบ้านหาด) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภอดงรักพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงดาวหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านพะลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ - โอน งบปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง	งบ ปม.			
89	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยฝ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวคำ หมู่ที่ 9 ตำบลไหล่ม่วง - บ้านค่านามูล หมู่ที่ 8 ตำบลขุขันธ์ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
91	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ 11 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองเทา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร				√	499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
92	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักแว่น (หลังโรงเรียน) หมู่ที่ 3 ตำบลยางซึ้ง - บ้านคูน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
93	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองเทา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร				√	499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
94	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงยาง หมู่ที่ 8 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเชียงใน - บ้านวังมน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี				√	489,000		0	489,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
95	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดสมดี หมู่ที่ 3 ตำบลกุศกร - บ้านโนนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,500		0	499,500	487,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
96	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน 8R-LMC บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี				√	490,000		0	490,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
97	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 12 ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
98	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าข่าชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลสองคอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 - บ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,800		0	499,800	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาราม หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,800		0	499,800	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
100	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเขียงอินทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลบุเปือย - บ้านนาหนองหว้า หมู่ที่ 13 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
101	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำกลาง หมู่ที่ 5 (เส้นวัดป่า) ตำบลโคกข่าระ - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
102	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เ็น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านหนองบอน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
103	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเค็ง หมู่ที่ 5 (บ่อขยะเดิม) ตำบลกระโสบ - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	477,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
104	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตุน หมู่ที่ 7 ตำบลเขื่องใน - บ้านคำสมอ หมู่ที่ 9 ตำบลยางซึก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ - โอน งบ.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง				
105	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแฉม หมู่ที่ 11 ตำบลหัวดอน อำเภอเชียงใน - บ้านท่าโคม หมู่ที่ 1 ตำบลปะอ่าว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,500		0	499,500	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
106	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกุดโง้ง - สายบ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านชีทวน หมู่ที่ 3 ตำบลชีทวน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
107	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 (สายที่ 1) ตำบลหนองซอน - บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
108	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อหวาย หมู่ที่ 7 (หัวยดอนตาล) ตำบลกระโสบ - บ้านนามีน หมู่ที่ 10 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
109	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองซอน - ถนนทางหลวงชนบท อบ.2084 - บ้านหนองดอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
110	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 (ถนนหาวัน) ตำบลห้วยชะยุ่ง อำเภอวารินชำราบ - บ้านหนองหัวจัว หมู่ที่ 5 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
111	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไหล่ทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลไหล่ทุ่ง - บ้านโพนสิม หมู่ที่ 4 ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
112	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองซอน – บ้านปะอาว หมู่ที่ 4 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
113	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงหวายกลาง หมู่ที่ 19 (ซอยข้างโรงเรียนสอนขับรถ) ตำบลบึงหวาย - บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				498,000	-	498,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
114	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านผักบึง หมู่ที่ 6 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
115	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักแว่น หมู่ที่ 3 ตำบลยางซิ่นก - บ้านดู่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
116	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 (ซอยมิตรเกษตร) ตำบลลูเปือย - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
117	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 4 ตำบลกุงกร - บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,500		0	499,500	487,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
118	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเขม อำเภอพิบูลย์รักษ์ - บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		490,000		0	490,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบ.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
119	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 8 ตำบลโคกก่อ อำเภอสำโรง - บ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
120	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวังแคน บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาสะไม อำเภอดงรัก จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
121	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไสน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี				√	498,400		0	498,400	486,750	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
122	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าข่าเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสิม - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
123	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 (สายที่ 2) ตำบลหนองซอน - ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1 - 0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ - บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
124	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปังกอม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
125	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซึกแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลโพนแพง - บ้านทุ่งใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		498,500		0	498,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบ.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบ.	รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง			
126	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 (สายริมเข) ตำบลดอนมดแดง - ทางหลวงชนบท อบ.4026 - บ้านยางนกหอ หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าแดง อำเภอคอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
127	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากกโม่ง บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านทุ่งเวา หมู่ที่ 23 ตำบลคอนจิก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2172 คอนจิก - โนนเลี้ยง) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
128	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ - บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี				√	494,000		0	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
129	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังยางต หมู่ที่ 17 (เส้นรอบบึงใหญ่ด้านหาดท่าโสง) ตำบลบึงหวาย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
130	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลสระสมิง - บ้านดอนผอง หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	483,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
131	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง - บ้านหนองแปน หมู่ที่ 14 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	483,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
132	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา บ้านดอนจัว หมู่ที่ 3 ตำบลไหล่ม่วง - บ้านคำไหล หมู่ที่ 6 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ - โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง				
133	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางค้ำกยุง บ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ - บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
134	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตะมุน หมู่ที่ 9 - บ้านน้ำคำ ตำบลขามเปี้ย - บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	√				495,000	-	495,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
135	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ตง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกจาน - บ้านลาดสมดี หมู่ที่ 3 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
136	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกจาน - บ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
137	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำคำแดง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 8 ตำบลเตย - โค้งพระโรจน์ ถนนม่วง - พนา ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2049 - บ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
138	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2049 - บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 (คุ้มกลางดง) - ถนนทางหลวงชนบท อบ.4035 - บ้านสวนจัว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
139	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาม (ไปรงทุตผา) หมู่ที่ 17 ตำบลขามเป้อม - บ้านหลักเขต หมู่ที่ 9 ตำบลหนองงนกอ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบ.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
140	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคอนถอย หมู่ที่ 9 ตำบลแพงใหญ่ - บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	√				498,400	-	498,400	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
141	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไห - บ้านน่มัง หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงโน อำเภอเชียงโน จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
142	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองต้นน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านน่าน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
143	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเย็น (คุ้มหนองเปือย ซอยโจักปลาสด) หมู่ที่ 8 ตำบลขามเปือย - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
144	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 (ซอยนาคำ) ตำบลบุเปือย - บ้านยางพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
145	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านประหุด หมู่ที่ 3 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
146	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
147	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทราย หมู่ที่ 2 ตำบลพะลาน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,800		0	499,800	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ที่ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
148	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลขุ่น อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
149	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลไพบูลย์ - บ้านจันทร์สว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
150	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโค หมู่ที่ 1 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านตาเคลือ หมู่ที่ 4 ตำบลขุ่น อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
151	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสะไม หมู่ที่ 1 ตำบลนาสะไม - บ้านใหม่ชุมแสง หมู่ที่ 11 ตำบลเป่า อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
152	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 18 ตำบลกุดชุมภูง - บ้านสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
153	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่องเม็ก หมู่ที่ 13 ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2396 - บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี			√		490,000		0	490,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
154	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอตาลชุม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
155	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
156	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพธิ์ไฮ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งเทิง - บ้านคำประเสริฐ หมู่ที่ 12 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
157	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษมสีมา หมู่ที่ 8 ตำบลเกษม - บ้านนาหนองสิม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
158	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก - บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี				√	498,400		0	498,400	486,750	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
159	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียง หมู่ที่ 5 ตำบลกระเดียน - บ้านเล่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
160	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเขี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสูง (เส้นข้างวัดศรีพลแหง) - บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
161	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าแค หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าเสือโก้ก - บ้านโพเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโพเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	√				498,400	-	498,400	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
162	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลสหธาตุ - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
163	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่นาคำ หมู่ที่ 16 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - ทางหลวงชนบท อบ.4038 - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี			√		490,000		0	490,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบป.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบป.	รวมงบประมาณที่ตั้งจ่ายจริง			
164	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแหลมทอง บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนก่อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 - บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินคร จังหวัดอุบลราชธานี	√				490,000	-	490,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
165	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
166	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแซม อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี	√				496,000	-	496,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
167	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.174-28 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์งาม - บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
168	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำน้ำแซบ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านลาดวารีย์ หมู่ที่ 14 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินคร จังหวัดอุบลราชธานี			√		490,000		0	490,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
169	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี				√	496,000		0	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
170	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนแคน หมู่ที่ 19 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี				√	496,000		0	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
171	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม - บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
172	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลแก้ง - บ้านสองคอน หมู่ที่ 10 ตำบลบึง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
173	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนค้อ - บ้านห้วยข่าทักฉิม หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
174	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดประทาย อำเภอดงหลวง - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
175	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 (สายโรงโม่) ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสมสะอาด อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
176	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอ้อม อำเภอดงหลวง - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลสมสะอาด อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
177	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอ้อม - บ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขำระ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
178	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตาล หมู่ที่ 10 (คุ้มดอนชะยุ่ง) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,800		0	499,800	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
179	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคอม หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล - ทางหลวงชนบท อบ.4076 - บ้านศรีคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,800		0	499,800	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
180	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำไผ่น้อย - บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี			√		490,000		0	490,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
181	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์สง่า หมู่ที่ 3 (เส้นโสกจาน) ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
182	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 (เส้นชาติวิบูลย์รักษ์) ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม - บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
183	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 8 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
184	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านจิกคู่ หมู่ที่ 1 ตำบลจิกคู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
185	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเหล่า - บ้านหนองไส หมู่ที่ 4 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
186	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกา - บ้านโนนแสง หมู่ที่ 12 ตำบลชีเหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
187	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดกะเสียน หมู่ที่ 11 ตำบลเขื่องใน - บ้านกุดตาก้า หมู่ที่ 3 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ - โอน งบปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง				
188	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาจิว หมู่ที่ 2 ตำบลกระโสม (ข้าง สนง.ทรัพยากรน้ำฯ ภาค 11) – บ้านปลาตุ๊ก หมู่ที่ 3 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	477,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
189	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองซอน – บ้านปะอ่าว หมู่ที่ 4 ตำบลปะอ่าว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
190	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 1 (ทุ่งนาคเคเหือ) ตำบลหนองซอน - บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
191	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี – บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
192	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลิง - บ้านโนนรังใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
193	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าบก - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
194	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (เส้นข้างโรงเบียร์) ตำบลธาตุ – บ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ตำบลคำขวาง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ - โอน งบ.	รวม งบ รวม ที่ตั้ง จ่าย จริง	งบ รวม งบ รวม ที่ตั้ง จ่าย จริง			
195	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ - บ้านวังคก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	487,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
196	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ -บ้านย่องไม้ หมู่ที่ 8 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
197	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนก่อ หมู่ที่ 3 (ช่วงคุ้มหัวตะพาน) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอดงรักพิชผล - บ้านคำหนามแห้ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
198	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตำบลสามเปี้ย - บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอดงรักพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
199	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิกน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลกุดชุมภู - บ้านป่าฮี หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
200	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 (ซอยสามอำเภอ) ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี				√	496,000		0	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
201	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน L13 บ้านโคกเที่ยง หมู่ที่ 2 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร - บ้านกุดชุมภู หมู่ที่ 11 ตำบลกุดชุมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		490,000		0	490,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
202	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยหมากใหญ่ สาย อบ.3089 บ้านห้วยทราย - บ้านคอแลน (ตอนที่ 2) อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี			√		3,452,000		0	3,452,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ที่ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบ.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
203	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว – ทางหลวงชนบท อบ.4038 – บ้านปากบุง หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี			√		490,000		0	490,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
204	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง (ทำหน้าเหลือง) หมู่ที่ 6,7,11,12 ตำบลบ้านไทย - บ้านค้อทอง หมู่ที่ 4 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
205	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบ้านเค็ง บ้านเค็ง (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 5 ตำบลกระโสม - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	477,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
206	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสาม หมู่ที่ 10 ตำบลกระโสม – บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	478,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
207	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโพนน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนโพน อำเภอวารินชำราบ - บ้านค้อบอน หมู่ที่ 3 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี				√	498,000		0	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
208	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14 (เส้นรอบบึงด้านคลองส่งน้ำ) ตำบลบุ่งหวาย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
209	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองผือ – บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองงนกอ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ - โอน งบปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง				
210	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
211	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยยาง สายบ้านดอนแดงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า - บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		2,250,000		0	2,250,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
212	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านหนองกอก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี				√	496,000		0	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
213	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		490,000		0	490,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
214	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่านาแซง หมู่ที่ 19 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านแก่งยาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี				√	496,000		0	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
215	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อหิน หมู่ที่ 5 ตำบลไหล่ม่วง - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะไม้อ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
216	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท บ้านโพธิ์เมือง หมู่ที่ 3 ตำบลตระการ - บ้านสร้างโอ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
217	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชาติ หมู่ที่ 7 ตำบลกระเตียน - บ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
218	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโรม่หิน) สายบ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยไผ่ - บ้านวังอ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
219	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 7 (สายชาติธิปไตย) ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
220	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงสามสิบ - บ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลยางสักกระโหล่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
221	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม - บ้านกุดประทาย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดประทาย อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
222	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงสามสิบ - บ้านเตย หมู่ที่ 12 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
223	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกวางดิดบูรพา หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย - บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลบัวงาม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
224	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหมานใน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลิน อำเภอสว่างเมืองใหม่ - บ้านนาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	484,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
225	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยหมากใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไหล - บ้านจันทย์ หมู่ที่ 7 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	484,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
226	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณยศรี จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
227	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองซอน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 - บ้านปะอาว หมู่ที่ 6 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,500		0	499,500	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
228	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12 ตำบลโนนโพน อำเภอวารินชำราบ - บ้านแกนาคำ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกก่อ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
229	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเอม หมู่ที่ 2 ตำบลตาเถา - บ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
230	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 2 ต.กุดขมิถุ - บ้านสนามชัยใหม่ หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		495,000		0	495,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
231	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง - บ้านบอน หมู่ที่ 1 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
232	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีอุดม หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านพะลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
233	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย (ซอยหนองกอย) - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
234	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข - บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
235	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดอนหมากมาย หมู่ที่ 7 ตำบลคำเจริญ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2050 - บ้านนาหนองลิ้ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	497,000		0	497,000	496,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
236	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านแพง หมู่ที่ 8 ตำบลคำเจริญ - บ้านนาจิว หมู่ที่ 6 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	√				497,000	-	497,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
237	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหนองหันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหันน้ำ - บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี			√		497,000		0	497,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
238	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งเหนือ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
239	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0139 ซองเม็ก - น้ำตกห้วยทราย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี				√	5,944,000		0	5,944,000	5,933,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบ.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
240	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลตบทุ - บ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
241	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าคอนย่านาง หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าเสือโก้ก - บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
242	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนอุดมเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหันน้ำ - บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
243	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 8 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ - บ้านถ้ำตาลาว หมู่ที่ 14 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
244	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน่าน้ำคำ หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ - บ้านหนองคู หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
245	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลอ่างศิลา - บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
246	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่าฮี หมู่ที่ 11 ทางหลวงชนบท อบ.3150 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านสมบูรณสามัคคี หมู่ที่ 17 ตำบลอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
247	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามชัยใหม่ หมู่ที่ 16 (ซอยตาเพชร) ตำบลโพธิ์ไทร - ชุมชนโพธิ์ตาก 3 (เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
248	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างศิลา - บ้านโนนกาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	√				481,000	-	481,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
249	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านวังสะแบงใต้ หมู่ที่ 2 - บ้านวังสะแบงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม - บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
250	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครึ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำครึ่ง - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 9 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
251	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโฮม หมู่ที่ 5 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น - บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
252	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางซอย 4 บ้านเหรียญทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนผึ้ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 - บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				496,000	-	496,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
253	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม - บ้านนกดตแต่ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		498,500		0	498,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
254	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเสียมเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
255	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปิด หมู่ที่ 7 ตำบลโพนแพง - บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลยางลึกกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		498,500		0	498,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
256	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพากห้วย หมู่ที่ 2 ตำบลโพนแพง - บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลยางลึกกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		498,500		0	498,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
257	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสัมพันธ์ บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน - บ้านหมากแห้งใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลตาเภา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
258	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา 10) หมู่ที่ 12 ตำบลบึงไผ่ อำเภอวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
259	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแก้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ - บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
260	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 2 ตำบลคำหว่า อำเภอตาลขุม จังหวัดอุบลราชธานี			√		498,600		0	498,600	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
261	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาโง หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองเดช - บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
262	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 3 - บ้านคำขุนราชภูร์ หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยขา - บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
263	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 12 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านโพนแพง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	478,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
264	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตุม หมู่ที่ 13 ตำบลคำไหล - บ้านจันทัย หมู่ที่ 7 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	479,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
265	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนศรีทอง - เกษตรพัฒนา บ้านศรีทอง หมู่ที่ 7 ตำบลเก่าขาม - บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
266	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 1 ตำบลนาเยี่ย - บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
267	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระบูน หมู่ที่ 3 (เสียบลำเชือก) ตำบลเหล่าแดง - บ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	484,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
268	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลไร่ใต้ - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
269	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา - บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวอี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบ.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
270	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านเท่อเลอ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ				√	499,000		0	499,000	484,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
271	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลอ่างศิลา - บ้านโนนกาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
272	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลก้อเอ้ - บ้านนามัง หมู่ที่ 9 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
273	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชินอก หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
274	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบัวงาม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
275	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง - บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
276	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าวัดป่าหนองแคน) สายบ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าแดง - ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1- 0090 บ้านดงเหนือ - บ้านไธส - บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
277	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งใหม่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				498,000	-	498,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ที่ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบ.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
278	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะไม อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลพระเหลา อำเภอนา จังหวัดอำนาจเจริญ	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
279	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยสะพือ สายบ้านน้าว หมู่ที่ 2 ตำบลสะพือ - บ้านเสาธงใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเข้เปิด อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี			√		2,600,000		0	2,600,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
280	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งเค็ง หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลเกษม อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
281	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองต้นน้ำ - ถนน อบจ.อบ.ถ. 1-0128 (บ้านขุมคำ-บ้านบก) - ตำบลหนองต้นน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
282	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเป่า อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
283	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ - บ้านหนองเชียงมือง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยเหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
284	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ง หมู่ที่ 2 ตำบลขามใหญ่ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	√				492,000	-	492,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบป.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบป.	รวมงบประมาณที่ตั้งจ่ายจริง			
285	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 12 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลสามป้อม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
286	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกาเส้น (ถนน อบ.ถ.-138 020) - ดอนเหล่าสวย บ้านแกเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอสว่างวีรวัฒน์ จังหวัดอุบลราชธานี			√		498,000		0	498,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
287	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอดงหลวง - บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาทม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
288	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนผึ้ง - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				496,000	-	496,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
289	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิกชุม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเทิง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว่า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
290	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจาก อบ.ถ.1-0077 บ้านสำโรงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง - บ้านแก่งกบ หมู่ที่ 9 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี			√		498,600		0	498,600	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
291	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเมือง - บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
292	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (ทางไปหนองเขียน) บ้านคำหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว่า - บ้านดอนยุง หมู่ที่ 6 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	√				498,600	-	498,600	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ที่ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
293	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสะโน - บ้านบกเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมต อำเภออุบลพริก จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
294	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหู่ หมู่ที่ 4 ตำบลโพนงาม - บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสะโน อำเภออุบลพริก จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
295	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโขง อำเภอน้ำยืน - บ้านชำเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
296	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งสว่าง หมู่ที่ 5 - บ้านแก่งกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข่า - บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภออุบลพริก จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
297	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำผักหนอก หมู่ที่ 9 ตำบลนาคาย - บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ 5 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลชุม จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
298	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านดอนจิว หมู่ที่ 9 (ชลประทานห้วยสะคัน) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านศรีคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
299	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลกองโพน - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลทะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
300	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบก หมู่ที่ 8 - บ้านแก่งอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยข่า - บ้านหัวแซ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบัวงาม อำเภออุบลพริก จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
301	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเตี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม - บ้านหนองกบ หมู่ที่ 7 ตำบลคอแลน อำเภออุบลพริก จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ - โอน งบปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง				
302	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสีขา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอ้อม - บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		496,000		0	496,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
303	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี				√	494,000		0	494,000	493,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
304	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 18 (คุ้มกินรี) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
305	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข - บ้านคำสมอ หมู่ที่ 7 ตำบลยางซึก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
306	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 17 ตำบลค้อน้อย - ทางหลวงชนบท อบ.5081 - บ้านหนองหัว หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
307	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 2 (ถนน อบ.ถ.138-012) ตำบลโนนกาเส้น - บ้านโนนสัง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี			√		498,000		0	498,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
308	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 ต.หนองซอน - บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 ต.แระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
309	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ต.หนองซอน - บ้านหนองต่อแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ซึ้งเหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ - โอน งปม.	รวม งบ ประมาณ ที่ตั้ง จ่ายจริง				
310	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทับ หมู่ที่ 7 ต.ก่อเอ้ - บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ต.หัวดอน อ.เชื่องใน จ.อุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
311	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจะลา หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง - บ้านโนนบก หมู่ที่ 3 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		498,000		0	498,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
312	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางโรงเรียนบ้านนาเลิง) สายบ้านนาเลิง หมู่ที่ 6 ต.บัวงาม - บ้านหลุมเสา หมู่ที่ 6 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
313	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
314	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งขุนใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.หนองซอน - บ้านทุ่งหว้า หมู่ที่ 9 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
315	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทรายเต็น หมู่ที่ 9 (ทิศเหนือบ้าน) ตำบลขามป้อม - ทางหลวงชนบท อบ.3067 - บ้านดอนบก หมู่ที่ 16 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
316	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างศิลา - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 15 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
317	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง อำเภอดงขุดม - บ้านนาขุม หมู่ที่ 5 ตำบลระสมิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบ.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
318	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยคองหม้า บ้านหนองไชนก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไชนก อำเภอม่วงสามสิบ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2415 - บ้านหนองไหล หมู่ที่ 12 ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
319	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกอง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านหนองสิมมา หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
320	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ - บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 13 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	480,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
321	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระบูน หมู่ที่ 3 (สายนาบอน) ตำบลเหล่าแดง - บ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	484,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
322	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนงเด็น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
323	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดยาลวน หมู่ที่ 1 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล - บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	√				490,000	-	490,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
324	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโม่่งน้อย หมู่ที่ 3 (ซอยหนองคูเวียง) ตำบลป่าโม่่ง - บ้านห่องคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเจริญ อำเภอกุดชุมถุม จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
325	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม - บ้านกุดประพาย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดประพาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
326	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคม่วงน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ (ภูถ้ำทอง) บ้านถ้ำตาลาว หมู่ที่ 14 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
327	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 (ป่าชุมชนหนองอีแต๋มา) ตำบลเหล่าแดง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	484,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
328	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 (สายเลียล้าเชบก) ตำบลเหล่าแดง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	484,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
329	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 (แยกนาคำเดือนห้า) ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง - บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	484,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
330	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างศิลา - บ้านแก่งตุ๊กไส หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
331	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างพอก หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งเทิง - บ้านเตย หมู่ที่ 8 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
332	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครึ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครึ่ง อำเภอเดชอุดม - บ้านชุมคำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ - โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง				
333	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
334	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยตาโกย สาย อบ.ถ.1 - 0075 บ้านน้ำซุ่น - บ้านโคกสะอาด อำเภอน้ำซุ่น จังหวัดอุบลราชธานี			√		1,728,000		0	1,728,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
335	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่โนนเจริญ หมู่ที่ 18 (เขตเทศบาลตำบลจอนายอย) - บ้านห้วยโลก หมู่ที่ 7 ตำบลนาจะหลวย (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	493,600	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
336	เงินสมทบงบประมาณตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ. ทล.2279 ทางหลวง หมายเลข 2134 - ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี			√		2,395,000		0	2,395,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 พ.ค.68	
337	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
338	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลนาเลิง -บ้านแสงไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
339	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	478,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
340	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสุ หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านดอนขาด หมู่ที่ 2 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไพร จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
341	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย - บ้านโพนดวน หมู่ที่ 22 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
342	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนนาม่อง หมู่ที่ 11 (คุ้มโนนสูง) ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล - ถนน อบจ.สาย อบ.ถ. 1- 0053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ้านม่วงใหญ่ (ตอนโพธิ์ไทร - นาตาล) - บ้านนาางวาน หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
343	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล - บ้านตาแหลว หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
344	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านตาเสก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	√				490,000	-	490,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
345	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลค้อน้อย - บ้านนาแก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี			√		496,000		0	496,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
346	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
347	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง - บ้านปากห้วยม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
348	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสง่า (สง่าน้อย) หมู่ที่ 1 ตำบลพังเคน - บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบป.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบป.	รวมงบประมาณที่ตั้งจ่ายจริง			
349	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 1 (ตอนม่วงชุม) ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2409 - บ้านนามน หมู่ที่ 11 ตำบลก่อเอ้ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
350	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนโนนสูง - หนองตาบุญ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลเก่าขาม - บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ 9 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
351	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลสว่าง - บ้านแก้งโดม หมู่ที่ 6 ตำบลแก้งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
352	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าลาด - บ้านนาโหนดเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนโหนด อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี				√	495,000		0	495,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
353	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด - บ้านห้องชั้น หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งหวาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				496,000	-	496,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
354	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายคุ้มหนองสนโน บ้านฮี หมู่ที่ 3 ตำบลคำเจริญ - บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาพัน อำเภอดงรัก จังหวัดอุบลราชธานี	√				497,000	-	497,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งปม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณที่ตั้งจ่ายจริง			
355	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านจงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	√				493,000	-	493,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
356	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านสร้างม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสะโน - บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 7 ตำบลวังงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	√				493,000	-	493,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
357	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลบุเปือย - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี			√		491,000		0	491,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
358	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านวิงยางตก หมู่ที่ 17 ตำบลบุ่งหวาย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				497,000	-	497,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
359	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านท่าลาด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าลาด - บ้านท่าเมืองใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยชะยุง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		497,000		0	497,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
360	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 2 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุ้ม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
361	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย - บ้านเลิงบก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกันทรารมูขันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ที่ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบ.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
362	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่บางาม หมู่ที่ 11 ตำบลนาเยี่ย - บ้านแก้งยาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
363	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำระหงส์ หมู่ที่ 16 ตำบลโคมประดิม อำเภออำนาจ - บ้านแก้งเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
364	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 11 ตำบลนาหอม - บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกขำแระ อำเภอกุดรัง จังหวัดอุบลราชธานี	√				496,000	-	496,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
365	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า - บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลก่อเอ้ อำเภอกิ่งโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
366	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ต.คำขวาง - บ้านทุ่งเดิน หมู่ที่ 6 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
367	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0102 บ้านขาม - บ้านหนองซอแง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี				√	606,000		0	606,000	584,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
368	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านแหมได้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหม อำเภอกิตติบูลมิ่งสาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		2,641,000		0	2,641,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
369	เงินสมทบงบประมาณตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.2192 ต.เมืองเดช - ต.นาหอม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี				√	2,067,400		0	2,067,400	1,361,600	1 ต.ค.67 - 31 พ.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
370	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอนปีกหนา รหัสสายทาง อบ.ถ.237-33 บ้านดอนจัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่ทุ่ง – บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะไม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี				√	490,000		0	490,000	473,000	1 ธ.ค.67 - 31 พ.ค.68	
371	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 5 ตำบลชีทวน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านฝั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
372	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างศิลา - บ้านนกเด็น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
373	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13 (คอกวัว) ตำบลโพธิ์ไทร - ชุมชนโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 (เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
374	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโมง - บ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
375	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านบากใหญ่ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	√				498,000	-	498,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
376	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
377	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรง - บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี				√	498,000		0	498,000	491,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
378	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหนองควายชุม) สาย บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ต.นาเจริญ - บ้านม่วง หมู่ที่ 3 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
379	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหันน้ำ - บ้านชุมคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเค็ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
380	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินสูง หมู่ที่ 5 - บ้านสวนป่า หมู่ที่ 11 ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงหมายเลข 2396 - บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี				√	0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
381	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่องเม็ก หมู่ที่ 13 (เส้นสันตึกมั่นคงวัสดุก่อสร้าง) ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงหมายเลข 2396 - บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
382	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองของแมว หมู่ที่ 3 ตำบลเตย - โค้งพระโรจน์ บ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 5 โค้งพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
383	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 16 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ -บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
384	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 16 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านยาง หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
385	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอ้อม - บ้านพะลาน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกขำระะ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ - โอน งบ.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
386	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านห้องปอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านสวนฝ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
387	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวคง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอ้อม - บ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขำระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
388	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอ้อม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 6 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
389	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเบ็ญจ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอ้อม - บ้านโนนคู่ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกขำระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
390	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านห้องปอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 6 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
391	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านเกาะแกด หมู่ที่ 8 เส้นข้างวัด ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
392	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.199-007 บ้านกะลิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
393	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.199-052 บ้านไพรสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร - บ้านเทวีญ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งปม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
394	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบ.ถ.199 - 066 บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร - บ้านบ่าหอย หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำแก้ว อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
395	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทะเล (คูมาหนองกอก) หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร - บ้านนาหนองเขือก หมู่ที่ 3 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
396	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเลาะ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านภูเวียง หมู่ที่ 8 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
397	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเลาะ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านค้ำกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
398	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทัน (ดอนแดง) หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านนมน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
399	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำนิ หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านหนองพานอิน หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
400	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านกะลิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
401	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านหนองพานอิน หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ - โอน งบปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
402	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพะไล หมู่ที่ 4 (คูน่าอ่องแซ่) ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร - บ้านนาหนองเชือก หมู่ที่ 3 ตำบลเจียด อำเภอเขมรราชู จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
403	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังแซ (คุ่มหินลาด) หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร-บ้านตงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
404	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.121-027 สายคุ่มทุ่งนาโพธิ์ บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
405	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหลังวัดป่าห้วยยาง บ้านนางาม หมู่ที่ 11 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
406	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากคุ่มโนนยานาง บ้านนางาม หมู่ที่ 11 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
407	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองสิมมา หมู่ที่ 8 (ไปสะพานข้ามห้วยข้าวสาร) ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
408	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคุ่มชลประทาน บ้านนาตู หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี - บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
409	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหลังหนองควายน้อย บ้านนาตูเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลนาดี - บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
410	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคุ่มหลังวัดเทพมงคล บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเย้า - บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
411	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 (คุ่มดอนหาด)ตำบล ห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
412	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านรวมไทย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองต้นน้ำ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
413	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองต้นน้ำ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 13 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
414	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองต้นน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองต้นน้ำ - บ้านขุมคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
415	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ่มหนองคราด บ้านหนองต่อแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก-ทางหลวงชนบท อบ.2084 - บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
416	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเวียงชัย (ฝั่งตะวันตก)บ้านห้วยชันใต้ หมู่ที่ 12 เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 บ้านค้ำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17 (เขตเทศบาลตำบลภูจอนายอย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
417	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเวียงชัยฝั่งตะวันออก บ้านห้วยชันใต้ หมู่ที่ 12 (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 (เขตเทศบาลตำบลจอนายอย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
418	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนศูนย์ ณ อุบล ฝั่งตะวันออก บ้านห้วยชันใต้ หมู่ที่ 12 (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 (เขตเทศบาลตำบลจอนายอย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
419	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนดาว์ถวิล (ฝั่งตะวันออก) บ้านหลักเมือง หมู่ที่ 8 (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 (เขตเทศบาลตำบลจอนายอย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
420	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนหลักเมือง (ฝั่งตะวันออก) บ้านหลักเมือง หมู่ที่ 8 (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 (เขตเทศบาลตำบลจอนายอย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
421	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบท อบ.4029 บ้านไร่นาเจริญ หมู่ที่ 18 - บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 (เขตเทศบาลตำบลจอนายอย) - บ้านห้วยโลก หมู่ที่ 7 (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
422	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาจะหลวย - บ้านทุ่งเงิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ - โอน งบปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง				
423	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า - บ้านเอ้ หมู่ที่ 6 ตำบลก้อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
424	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0113 บ้านบึงหวาย - บ้านหนองกิงเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	490,000	490,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
425	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0024 บ้านหนองไหล - บ้านสร้างหมากแข้ง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	495,000	495,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
426	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0117 บ้านนาไฮ - บ้านคำข่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	475,000	475,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
427	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	489,000	489,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
428	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0025 บ้านขามใหญ่ - บ้านคองยาง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	495,000	495,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
429	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0145 บ้านหนองไฮ - บ้านเปือย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	488,000	488,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
430	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำเที่ยง - สำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,000	494,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
431	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0079 บ้านหนองคู - บ้านโนนจิก อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	488,000	488,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งปม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
432	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0111 บ้านโพธิ์มูล - บ้านกุดชุม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	492,000	492,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
433	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0010 บ้านธาตุ - บ้านแค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	485,000	485,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
434	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0114 บ้านโนนยาง - บ้านนาดี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	490,000	490,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
435	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0129 แยกทางหลวง 2178 - บ้านโคกก่อ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,000	494,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
436	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0063 บ้านหัวนา - บ้านสง่า อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	498,000	498,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
437	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0093 บ้านหัวนา - บ้านสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	489,000	489,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
438	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 ชอยนาคำ ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน - บ้านยางพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
439	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 ชอยมิตรเกษตร 1 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
440	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay)สายบ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสรินธร - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลคอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
441	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดอนเวทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านนาบัว หมู่ที่ 10 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
442	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านนาจ่าย หมู่ที่ 5 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล - บ้านนาแค หมู่ที่ 6 ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
443	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 คุ่มดอนหาด ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
444	65. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0142 บ้านบึงหวาย - บ้านห้องชัน อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	489,000	489,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
445	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0077 บ้านสำโรง - บ้านปากห้วย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
446	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0074 บ้านคำบอน - บ้านท่าบอน อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,500	493,500	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ - โอน งปม.	รวม งบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง	รวม งบ ประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
447	68. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0092 บ้านตบหู - บ้านฝั่งเพ อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,600	494,600	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
448	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0127 บ้านบุญศรี - บ้านหลักป่า อำเภอบุณศรี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,900	493,900	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
449	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0085 บ้าน บุญศรี - หนองแปน อำเภอบุณศรี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,900	493,900	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
450	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0132 ทางหลวงหมายเลข 2254 ดอนห้วยข่า - คำบาก อำเภอบุณศรี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	492,200	492,200	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
451	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0030 บ้าน นาเยี่ย - บ้านนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	498,000	498,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
452	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0014 บ้าน นาเยี่ย - บ้านโนนกลอย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	492,600	492,600	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
453	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0019 บ้านโคกเดือนช้าง - บ้านนาเรือง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	498,000	498,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
454	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0012 บ้านหนองสนม - บ้าน นาชุม อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	413,000	413,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
455	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0124 บ้านโนนสนาม - บ้านหนองถาวร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
456	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0136 บ้านกลาง - บ้านโพธิ์ไทร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	498,000	498,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
457	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0141 ทางหลวง หมายเลข 2192 เดชอุดม - นาหอม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,000	494,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
458	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0020 บ้านยาง - บ้านพันโต อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
459	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0096 บ้านหนองขุ่น - บ้านหนองครก อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	498,000	498,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
460	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0143 บ้านสามแยกโพธิ์เมือง - บ้านนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	498,000	498,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
461	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0103 บ้านสร้างมิ่ง - บ้านโนนรังใหญ่ อำเภอวังสามสี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,000	494,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
462	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0100 บ้านพระโรจน์ - บ้านหนองเมื่อน้อย อำเภอวังสามสี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	489,000	489,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
463	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0104 บ้านสวาท - บ้านโนนรังใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	489,000	489,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
464	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0101 บ้านหนองยาง - บ้านหนองบัว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
465	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0016 บ้าน โนนสวรรค์ - บ้านโนนสง่า อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
466	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0066 บ้านกุศกร - บ้านสะพือ อำเภอดงรักพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	492,000	492,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
467	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.1033 บ้านโชคชัย - ทางหลวงหมายเลข 2242 อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
468	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0028 บ้านบก - บ้านดอนใต้ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	498,000	498,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
469	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0098 บ้านหนองหลัก - บ้านหนองขุ่น อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	484,000	484,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
470	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0107 บ้านขมิ้น - บ้านคุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	489,000	489,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งปม.ตั้งจ่ายไว้	+ - โอน งบม.	รวมงบประมาณที่ตั้งจ่ายจริง				
471	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0125 บ้านเตย - บ้านน้ำค้ำน้อย อำเภอวังสามสี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	484,000	484,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
472	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0091 บ้านนุเปือย - บ้านโนนทอง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	483,000	483,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
473	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0025 บ้านขามใหญ่ - บ้านดอนยาง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	486,000	486,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
474	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางสาย อบ.ถ.1- 0143 บ้านสามแยกโพนเมือง - บ้านนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,000	494,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
475	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางสาย อบ.ถ.1-0096 บ้านหนองขุ่น - บ้านหนองครก อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,000	494,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
476	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางสาย อบ.ถ.1 - 0136 บ้านกลาง - บ้านโพธิ์ไทร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,000	494,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
477	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางสาย อบ.ถ.1-0019 บ้านโคกเถื่อนช้าง - บ้านนาเรือง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,000	494,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
478	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางสาย อบ.ถ.1 - 0020 บ้านยาง - บ้านพันโต อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,000	494,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
479	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางสาย อบ.ถ.1 - 0141 ทางหลวงหมายเลข 2192 เดชอุดม - นาหอม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,000	494,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
480	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางสาย อบ.ถ.1 - 0124 บ้านโนนสนาม - บ้านหนองถาวร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,000	494,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งปม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบป.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
481	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง สาย อบ.ถ.1 - 0012 บ้านหนองสนม - บ้านนาชุม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,000	494,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
482	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0003 บ้านสร้างถ่อ - บ้านกุดกระเสียน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
483	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0037 บ้านหัน - บ้านแสงน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
484	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0042 บ้านยางชั้นก - บ้านเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
485	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0045 บ้านกอก - บ้านโพหนอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
486	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0048 บ้านเสียม - บ้านหนองโน - บ้านท่าไทร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
487	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0050 แจ้งสนิท - บ้านศรีสุข - บ้านโพเมือง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
488	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0051 แจ้งสนิท - บ้านคำสมอ - บ้านโพเมือง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68
489	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0088 บ้าน ยางน้อย - บ้านท่าไทร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 สว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบ.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบ.	รวมงบประมาณที่ตั้งจ่ายจริง			
490	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0116 บ้านสร้างถ่อ - บ้านนาโพธิ์ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
491	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0118 บ้านโนนธาตุ - บ้านท่าไทร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
492	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.2008 บ้านกอน้อย - บ้านหนองขุ่น อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
493	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0086 บ้านสร้างถ่อ - บ้านดงจาง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
494	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0004 บ้านหนองไผ่ - บ้านหนองยาง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	486,000	486,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
495	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay)สาย อบ.ถ.1 - 0073 บ้านหนองไหล -บ้านหนองตอแก้ว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	486,000	486,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
496	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0110 บ้านหนองช้าง - บ้านปะอ่าว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	486,000	486,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
497	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0043 บ้านปากน้ำ - บ้านเค็ง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	486,000	486,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
498	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0137 บ้านค้อ - บ้านหมากหมี่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
499	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0072 บ้านเบ็ญจ - บ้านปากบุง อำเภอสรินทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	478,000	478,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
500	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0013 บ้านนาจาน - บ้านวังสะแบงเหนือ อำเภอกสิปุมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	492,000	492,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
501	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0135 บ้านกุดข้าวปุ้น - บ้านบก อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	498,000	498,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
502	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0071 บ้านแก้งหลักด่าน - บ้านนาดี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	495,000	495,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
503	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0087 บ้านค้อใหญ่ - บ้านนาสะอาด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	497,000	497,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
504	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0036 บ้านบก - บ้านนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	495,000	495,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
505	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0052 บ้านนาเจริญ - บ้านโนนคึม - โนน้อย อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	495,000	495,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
506	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0055 บ้านนาเจริญ - บ้านสง่า - บ้านน่ม่วง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,000	494,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบ.ตั้งจ่ายไว้	+ - โอน งบ.ม.	รวมงบประมาณที่จัดจ่ายจริง	รวมงบประมาณ			
507	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0058 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนชุมคำ อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	495,000	495,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
508	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.2067 แยกสายทาง อบ.3174 - บ้านนาสะตัง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	497,000	497,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
509	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0021 บ้านตาลชุม - บ้านคำหว่า อำเภอตาลชุม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	495,000	495,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
510	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0035 บ้านเอ็ดใหญ่ - บ้านดงสูงเหนือ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	434,000	434,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
511	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	486,000	486,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
512	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตรและยานพาหนะ				√	2,000,000		0	2,000,000	0	1 ธ.ค.67 - 30 ก.ย.68	
513	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตรและยานพาหนะ		√			500,000		0	500,000	0	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
512	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ น้ำบาดาลและการขุดเจาะบ่อบาดาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี				√	400,000		0	400,000	257,044.00	1 มี.ค. - 31 ส.ค. 68	
515	โครงการจัดท้าวัสตุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				√	1,109,000		0	1,109,000	485,343.90	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
516	โครงการจัดท้าวัสตุ เพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี											
	1) โครงการจัดท้าวัสตุเพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ค่าวัสดุก่อสร้าง)				√	500,000		0	500,000	197,220	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
	2) โครงการจัดทรวัดเพื่อใช้ในการขุดเจาะ และเป่าล้างบ่อบาดาลองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (จัดทรวัดเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)				√	391,000		0	391,000	17,539.20	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68	
	3) โครงการจัดทรวัดเพื่อใช้ในการขุดเจาะ และเป่าล้างบ่อบาดาลองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)		√			104,000		0	104,000	0.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68	
	4) โครงการจัดทรวัดเพื่อใช้ในการขุดเจาะ และเป่าล้างบ่อบาดาลองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ค่าวัสดุสนาม)				√	100,000		0	100,000	16,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68	
	5) โครงการจัดทรวัดเพื่อใช้ในการขุดเจาะ และเป่าล้างบ่อบาดาลองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี (ค่าวัสดุอื่นๆ)				√	305,000		0	305,000	289,500	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1						226,690,200	-		224,311,300	63,104,989.30		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว												
517	โครงการปรับปรุงหลังคา ชั้น 2 ศูนย์แสดงและ จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP CENTER องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี			√		1,212,000		0	1,212,000	0	1 ม.ค. -30 มิ.ย.68	
518	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี				√	2,500,000		0	2,500,000	2,480,221.12	1 ต.ค. 67 –28 ก.พ. 68, 1 มิ.ย. -30 ก.ย. 68	
519	โครงการพัฒนาศักยภาพแม่คูลูคท์ แก่ ประชาชนและเยาวชน ในจังหวัดอุบลราชธานี				√	300,000		0	300,000	298,923.20	1 ม.ค. -31 ก.ค.68	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2						4,012,000			4,012,000	2,779,144.32		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
520	โครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี		√			500,000		0	500,000	0	1-31 ก.ค.68	
521	ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี				√	5,000,000	-	256,500	2,000,000	1,065,853	1 พ.ย. 67 – 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
							-	175,500				
							-	475,000				
							-	480,000				
							-	475,000				
							-	448,000				
							-	450,000				
							-	240,000				
522	โครงการสนับสนุนการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ จังหวัดอุบลราชธานี				√	2,000,000		0	2,000,000	1,434,460.50	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68	
523	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี				√	2,000,000		0	2,000,000	208,620	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ - โอน ง.ม.	รวม งบ ประมาณ ที่ตั้ง จ่าย จริง	งบ ประมาณ ที่ตั้ง จ่าย จริง			
524	โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี				√	2,500,000		0	2,500,000	2,280,386	1 พ.ค. - 31 ก.ค.68	
525	โครงการปลูกต้นกล้าสร้างเครือข่ายอาสา ฉุกเฉินชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี		√			1,000,000		0	1,000,000	0	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68	
526	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาท อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดอุบลราชธานี				√	10,000,000		0	10,000,000	7,922,817.74	1 ม.ค. - 31 ก.ค.68	
527	โครงการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี		√			22,536,000		0	22,536,000	0	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	
528	โครงการจัดทรวัดเชื้อเพลิงและล้อเลื่อน สำหรับรถปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี				√	1,200,000		0	1,200,000	945,716.36	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	
529	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี				√	3,000,000		0	3,000,000	960,486.39	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68	
530	โครงการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี				√	47,850,000		0	47,850,000	47,100,000	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย.68	
531	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี		√			402,200		0	402,200	0	1 ม.ค.- 31 ส.ค.68	
532	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตแอสฟัลต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง เมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี		√			337,000		0	337,000	0	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68	
533	โครงการปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนน้อย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,600		0	499,600	0	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68	
534	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตุ้ ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี			√		389,900		0	389,900	0	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68	
535	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตุ้ ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,400	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68	
536	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านหัวดอน ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี				√	495,000		0	495,000	482,500	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
537	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตงยาง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี				√	410,600		0	410,600	401,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68	
538	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงบัง ตำบลคอนมดแดง อำเภอคอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	483,500	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68	
539	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	497,200	497,200		1 พ.ย.68- 30 ส.ค.69	
540	โครงการปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการจังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	481,000	481,000		1 พ.ย.68- 30 ส.ค.69	
541	โครงการจัดทรวัดคูเพื่อใช้ในการดูแล บำรุงรักษาสวนสาธารณะที่อยู่ในความ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี				√	300,000		0	300,000	297,885	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68	
542	โครงการคืนความสุขให้คนอุบลกำจัดขยะ อันตรายชุมชนอย่างปลอดภัยจังหวัด อุบลราชธานี				√	1,500,000		0	1,500,000	807,233.60	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68	
543	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจ พอเพียงตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา				√	1,200,000	-	1,000,000	200,000	124,657.50	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
544	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้				√	700,000	-	15,000	670,000	303,420	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 5
545	โครงการพัฒนาอุทยานธรณีอุบลราชธานี				√	2,000,000		0	2,000,000	1,774,275	1 พ.ย.67 - 30 ก.ย.68	
546	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5)				√	400,000	-	200,000	200,000	145,465	1 เม.ย. - 31 ก.ค.68	โอนครั้งที่ 22
547	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดอุบลราชธานี				√	400,000	-	250,000	150,000	124,252	1 ม.ค. - 31 พ.ค.68	โอนครั้งที่ 22
548	โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		√			600,000		0	600,000	0	1 ม.ค. - 30 มิ.ย.68	
549	โครงการศึกษาดูงานอุทยานธรณี (GEO Park)		√			500,000		0	500,000	0	1 เม.ย. - 31 ส.ค.68	
550	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์อุทยาน ธรณีอุบลราชธานี				√	400,000	-	150,000	250,000	124,211	1 ม.ค. - 30 มิ.ย.68	โอนครั้งที่ 22

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ - โอน งบปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้			
551	โครงการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานอุทยานธรณีอุบลราชธานี		√			500,000	-	150,000	350,000	0	1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค.68	โอนครั้งที่ 17
552	โครงการสร้างงานแนะแนวอาชีพให้กับประชาชน และมีกิจกรรมระยะสั้น		√			1,000,000		0	1,000,000	0	1 พ.ค. – 31 ก.ค.68	
553	โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและเพิ่มศักยภาพสตรีในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี				√	1,000,000		0	1,000,000	477,212	1 เม.ย. – 30 มิ.ย.68	
554	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ บริเวณตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี		√			2,380,300	-	2,000,000	44,300	0	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 1 โอนครั้งที่ 9
555	โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง		√			1,000,000		0	1,000,000	0	1 พ.ค. – 31 ก.ค.68	
556	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ		√			1,000,000		0	1,000,000	0	1 มิ.ย. – 31 ส.ค.68	
557	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปศุสัตว์และการประมง		√			1,000,000		0	1,000,000	0	1 มิ.ย. – 31 ส.ค.68	
558	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ				√	1,000,000		0	1,000,000	106,508	1 ก.พ. – 30 เม.ย. 68	
559	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ				√	900,000		0	900,000	763,861.02	1 ก.พ. – 31 ส.ค.68	
560	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี				√	500,000		0	500,000	407,112	1 ธ.ค. 67 – 30 มิ.ย.68	
561	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส		√			500,000		0	500,000	0	1 เม.ย. – 30 มิ.ย.68	
562	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จังหวัดอุบลราชธานี		√			500,000		0	500,000	0	1 ม.ค. – 30 ก.ย.68	
563	โครงการจัดท้าววัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				√	500,000		0	500,000	270,956	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68	
564	โครงการจัดท้าววัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพิเศษ สำหรับคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส				√	1,500,000		0	1,500,000	315,130	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68	
565	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน		√			500,000		0	500,000	0	1 มิ.ย. – 30 ก.ย.68	
566	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		√			500,000		0	500,000	0	1 เม.ย. – 30 มิ.ย.68	
567	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาหมูและ ยุติความรุนแรงในครอบครัว		√			500,000		0	500,000	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย.68	
568	โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				√	2,500,000		0	2,500,000	2,500,000	1 เม.ย. – 30 มิ.ย.68	
569	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี				√	180,000		0	180,000	131,901	1 ม.ค. – 31 มี.ค.68 , 1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ ปม.ตั้งจ่ายไว้	+ - โอน งปม.	รวม งบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง	รวม งบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
570	โครงการแข่งขันกีฬาจังหวัด อุบลราชธานี				√	1,000,000	-	350,000	650,000	580,740	1 ก.พ.- 31 ก.ค. 68	โอนครั้งที่ 23
571	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายนำร่อง แก่ประชาชน และเยาวชนในจังหวัด อุบลราชธานี		√			1,000,000		0	1,000,000	0	1 ก.พ.- 31 ส.ค. 68	
572	โครงการสัมมนาผู้ประกอบการน้ำมัน ยาสูบ และผู้ประกอบการโรงแรม				√	200,000		0	200,000	126,358.75	1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 68	
573	โครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้นำ ชุมชน ตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็ง ของกระทรวงมหาดไทย				√	1,000,000		0	1,000,000	910,992.50	1 เม.ย.- 31 ก.ค. 68	
574	โครงการสนับสนุนงานประเพณี แห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี				√	800,000		0	800,000	799,000	1 เม.ย.- 31 ก.ค. 68	
575	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี	√				200,000	-	5,000	0	0	1 ม.ค.- 31 ก.ค. 68	โอนครั้งที่ 34
							-	195,000				โอนครั้งที่ 34
576	โครงการก่อสร้างมณฑลปลูก “พระศรีมหาโพธิ์ทศมราชพัตริ”				√	0	+	498,000	498,000	498,000	1 เม.ย. - 31 พ.ค. 68	โอนครั้งที่ 11
577	โครงการจัดทำร้านภาษา				√	200,000		0	200,000	198,823	1 - 31 ธ.ค. 67	
578	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าข้าม ประตูดลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราช พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567				√	0	+	82,000	82,000	81,985.54	1 ส.ค.-30 ก.ย. 68	โอนครั้งที่ 25
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3						130,978,600			124,870,800	75,653,718.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา												
579	โครงการมหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น				√	2,500,000	-	880,000	920,000	806,398.90	1 พ.ค.- 30 ก.ย. 68	โอนครั้งที่ 7 โอนครั้งที่ 34
							-	299,300				
							-	400,700				
580	โครงการ To Be Number One				√	150,000			150,000	149,990	1 ก.พ.- 31 มี.ค. 68	
581	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในสถานศึกษา				√	200,000	-	80,000	120,000	119,522	1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68	โอนครั้งที่ 27
582	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม				√	700,000	-	93,300	606,700	590,934	1 พ.ย. 67- 31 ธ.ค. 67, 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 68	โอนครั้งที่ 34
583	โครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา				√	100,000			100,000	5,788	1 พ.ย. 67- 31 ส.ค. 68	
584	โครงการพัฒนาสมาธิเพื่อการสอน				√	200,000			200,000	196,674.50	1 พ.ย. 67- 30 เม.ย.68	
585	โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัด อุบลราชธานี				√	300,000			300,000	126,856	1 พ.ย. 67- 30 มิ.ย.68	
586	โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษา				√	500,000	+	30,000	530,000	502,265	1 ม.ค. - 30 มิ.ย.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบป.ตั้งจ่ายไว้	+ - โอน งบป.	รวมงบประมาณที่ตั้งจ่ายจริง				
587	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				√	200,000			200,000	199,948	1 - 31 ม.ค. 68	
588	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด)				√	400,000			400,000	400,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย.68	
589	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอน)				√	3,600,000	-	72,000	3,528,000	3,527,700	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	โอนครั้งที่ 20
590	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี				√	80,929,600			80,929,600	71,258,091	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	
591	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				√	2,000,000	+	880,000	3,095,000	2,939,852	1 พ.ย. 67 - 28 ก.พ.68 , 1 เม.ย. - 30 ก.ย.68	โอนครั้งที่ 7 โอนครั้งที่ 15
592	โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น	√				300,000	-	300,000	0	0	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย.68	ไปโอนที่ 34
593	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี				√	500,000		0	500,000	336,485	1 พ.ค. - 31 ก.ค.68	
594	โครงการกิจกรรม 5 ส				√	30,000	-	15,000	15,000	14,300	1 ธ.ค. 67 - 31 ม.ค. 68	โอนครั้งที่ 25
595	โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัด				√	20,000		0	20,000	12,200	1 ธ.ค. 67 - 31 ม.ค. 68	
596	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา				√	300,000	-	25,000	275,000	266,186	1 เม.ย. - 31 พ.ค. 68	โอนครั้งที่ 15
597	โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน				√	200,000		0	200,000	199,780	1 มี.ค. - 31 พ.ค. 68	
598	โครงการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น				√	50,000	-	20,000	30,000	26,520	1 ธ.ค. 67 - 31 ม.ค. 68	โอนครั้งที่ 15
599	โครงการจัดงานวันครู				√	200,000		0	200,000	200,000	1- 31 ม.ค.68	
600	โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้				√	200,000		0	200,000	183,500	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68	
601	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำในการบริหารจัดการศึกษา				√	200,000		0	200,000	194,200	1 ก.พ. - 31 พ.ค. 68	
602	โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ				√	200,000		0	200,000	191,715	1 พ.ค. - 31 ส.ค. 68	
603	โครงการพัฒนาหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา				√	400,000		0	400,000	253906.87	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68	
604	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล				√	50,000		0	50,000	49950	1 พ.ย.67 - 30 เม.ย. 68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งปม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
605	โครงการเทคโนโลยีกับการพัฒนา การศึกษาโรงเรียนในสังกัด	√				200,000	-	200,000	0	0	1 พ.ย.67 – 31 ส.ค. 68	ใบโอนที่ 34
606	โครงการการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง				√	200,000		0	200,000	173,479	1 ม.ค. – 31 มี.ค. 68	
607	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนไร่ใต้ ประชาคม (แทนรั้วเดิมที่ชำรุด)				√	605,000		0	605,000	0	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68	
608	โครงการก่อสร้างห้องสูงโรงเรียนห้วยขา พิทยาคม				√	495,200		0	495,200	0	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68	
609	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม				√	496,000		0	496,000	0	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68	
610	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชั้นลอย (สน.ศท.ชั้นลอย)โรงเรียนเหล่างาม พิทยาคม				√	748,000		0	748,000	0	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68	
611	โครงการปรับปรุงอาคารกีฬา อเนกประสงค์ โรงเรียนนาคำวิทยา				√	470,000		0	470,000	0	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68	
612	โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม				√	499,300		0	499,300	0	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68	
613	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคา โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม			√		0	+	499,300	499,300	0		
614	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม			√		0	+	499,000	499,000	0		
615	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์ โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม			√		0	+	495,000	495,000	0		
616	โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ				√	300,000		0	300,000	293,380.00	1 ก.พ. – 31 ส.ค. 68	
617	โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์				√	200,000	-	86,000	114,000	114,000	1 ก.พ. – 31 ส.ค. 68	โอนครั้งที่ 27
618	โครงการเข้าค่ายศิลปะ				√	300,000	-	44,000	256,000	255,345	1 ก.พ. – 31 ส.ค. 68	โอนครั้งที่ 27
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4						98,943,100			99,046,100	83,588,966.27		
รวมทั้งสิ้น						460,623,900			452,240,200	225,126,818.79		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภท เงินนอกงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.2192 ตำบลเมืองเดช - ตำบลนาหอม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี				√	18,606,600	12,254,400	1ต.ค.68-31 พ.ค.69	โอนลดเงินเหลือจ่าย 6,352,200
2	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยลำโดมใหญ่ สายบ้านบัวเทียม หมู่ที่ 9 ตำบลกลาง - บ้านคำดาว หมู่ที่ 11 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				9,230,000	0	1ต.ค.68-31 พ.ค.69	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการไปตั้งจ่ายโครงการลำดับที่ 7
3	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน (แห่งที่ 1) สาย อบ.ถ.1 - 0115 บ้านม่วงฮี ตำบลดอนจิก - บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	√				1,690,000	0	1ต.ค.68-31 พ.ค.69	โอนเปลี่ยนแปลงโครงการไปตั้งจ่ายโครงการลำดับที่ 11
4	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยบึง สาย อบ.ถ.1 - 0109 บ้านค่านกเป่า ตำบลท่าช้าง - บ้านดอนตู ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			√		4,700,000	0	1ต.ค.68-31 พ.ค.69	โอนลดเงินเหลือจ่าย 810,180
5	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0037 บ้านทัน ตำบลธาตุน้อย - บ้านแสงน้อย ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี				√	1,631,000	1,369,820	1ต.ค.68-31 พ.ค.69	โอนลดเงินเหลือจ่าย 261,180
6	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ. ทล.2279 ทางหลวงหมายเลข 2134 - ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี			√		21,555,000	0	1ต.ค.68-31 พ.ค.69	โอนลดเงินเหลือจ่าย 3,655,080

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
7	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.1 - 0140 ทางหลวงหมายเลข 2134 (แก้งกอก) - ศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี			√		9,230,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	
8	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหินสูง หมู่ที่ 5 (คุ้มเลิงสีดา) ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 - บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี			√		3,344,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	ใช้จากเงิน เหลือจ่าย
9	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0039 บ้านโพนทราย - หนองขุ่น อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		2,937,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	ใช้จากเงิน เหลือจ่าย
10	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0101 บ้านหนองฮาง - บ้านหนองบัว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		5,014,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	ใช้จากเงิน เหลือจ่าย
11	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยถนนสาย อบ.ถ.1 - 0145 บ้านหนองไฮ - บ้านเปือย (5181) อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี			√		1,289,500	0	1ธ.ค.68-31 ส.ค.69	
รวมทั้งสิ้น						79,227,100	13,624,220		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ประเภท ค่าครุภัณฑ์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
1	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน				√	284,300	280,000	1 ม.ค.-31 ส.ค.68	
2	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหาร			√		1,221,700	0	1 ม.ค.-31 ส.ค.68	
3	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ			√		492,700	0	1 ม.ค.-31 ส.ค.68	
4	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ			√		335,000	0	1 ม.ค.-31 ส.ค.68	
5	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ			√		373,500	0	1 ม.ค.-31 ส.ค.68	
6	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ				√	500,000	500,000	1 ม.ค.-31 ส.ค.68	
7	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เรียน			√		256,000	0	1 ม.ค.-31 ส.ค.68	
8	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เรียน			√		160,000	0	1 ม.ค.-31 ส.ค.68	
9	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เรียน			√		201,600	0	1 ม.ค.-31 ส.ค.68	
10	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้เรียน			√		480,000	0	1 ม.ค.-31 ส.ค.68	
11	จัดซื้อจอร์ภาพชนิดแขวนมือดึง			√		138,500	0	1 ม.ค.-31 ส.ค.68	
12	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์			√		598,000	0	1 ม.ค.-31 ส.ค.68	
13	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One				√	400,000	400,000	1 ม.ค.-31 ส.ค.68	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
14	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง				√	500,000	500,000	1ม.ค.-31 มี.ค.68	
15	จัดซื้อยูนิตทำพื้น				√	460,000	460,000	1ม.ค.-31 มี.ค.68	
16	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน				√	192,000	192,000	1ม.ค.-31 มี.ค.68	
17	จัดซื้อยูนิตทำพื้น จำนวน 1 ชุด			√		460,000	0	1ต.ค.68-28 ก.พ.69	
18	จัดซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อม เครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 ชุด			√		350,000	0	1ต.ค.68-28 ก.พ.69	
19	จัดซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อม เก้าอี้สนามและคอมไฟ จำนวน 7 ชุด			√		455,000	0	1ต.ค.68-28 ก.พ.69	
20	จัดซื้อเครื่องชุดหินปูนแบบ Electro Magnetic จำนวน 10 เครื่อง			√		250,000	0	1ต.ค.68-28 ก.พ.69	
21	จัดซื้อเครื่องฉายแสงสำหรับบ่มวัสดุ ทางทันตกรรม จำนวน 15 เครื่อง			√		375,000	0	1ต.ค.68-28 ก.พ.69	
22	จัดซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามล้อสไลด์ พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 18 เตียง			√		486,000	0	1ต.ค.68-28 ก.พ.69	
23	จัดซื้อเตียงตรวจภายใน จำนวน 9 เตียง			√		175,500	0	1ต.ค.68-28 ก.พ.69	
24	จัดซื้อเตียงเฟวเตอร์ จำนวน 15 เตียง			√		240,000	0	1ต.ค.68-28 ก.พ.69	
25	จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร จำนวน 5 เครื่อง			√		475,000	0	1ต.ค.68-28 ก.พ.69	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
26	จัดซื้อเครื่องมือเหียงเพื่อตรวจ ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน 6 เครื่อง			√		480,000	0	1ต.ค.68-28 ก.พ.69	
27	จัดซื้อชุดตรวจหูด ตา จำนวน 19 ชุด			√		475,000	0	1ต.ค.68-28 ก.พ.69	
28	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิด อัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 7 เครื่อง			√		448,000	0	1ต.ค.68-28 ก.พ.69	
29	จัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 6 เครื่อง			√		450,000	0	1ต.ค.68-28 ก.พ.69	
30	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ				√	275,500	274,455	1 พ.ย.68-1 ม.ค.69	
31	จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด				√	347,200	347,200	1 ม.ค.-31 มี.ค.68	
32	เปลี่ยนถังบรรจุน้ำรถบรรทุก อเนกประสงค์				√	400,000	385,000	1 ส.ค.-30 ก.ย.68	
	รวมทั้งสิ้น					12,735,500	3,338,655		