



รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4525-333 ต่อ 1304 www.ubon.go.th



ไตรมาสที่ 2



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๒ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนราชการ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับทราบความก้าวหน้า พร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารการรายงานการติดตามและประเมินผลฯ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

๙.๖

(นายกานต์ กัลปตินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



รายงานการติดตามฯ
ไตรมาสที่ ๒



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไตรมาสที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. วิสัยทัศน์

“เป็นกลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน”

2. ยุทธศาสตร์

- 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 2) การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
- 3) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- 4) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3. เป้าประสงค์

- 1) ประชาชนเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 2) ประชาชนมีน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรกรรมและการอุปโภค-บริโภค
- 3) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย จากการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
- 4) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยจากการใช้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center)

- 5) ประชาชนพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของ

จังหวัดอุบลราชธานี

- 6) ประชาชนได้รับการบริการด้านการสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- 7) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและดูแลบำรุงรักษา
- 8) ประชาชนมีองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนารายได้
- 9) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการสงเคราะห์อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- 10) ประชาชนได้รับการบริการด้านการกีฬาและนันทนาการที่เหมาะสมและเพียงพอ
- 11) ประชาชนมีองค์ความรู้และมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
- 12) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และเผยแพร่

- 13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

4. ตัวชี้วัด

- 1) ประชาชนพึงพอใจต่อการเดินทางสัญจรไป-มาในเส้นทางคมนาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 2) ประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 3) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 4) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center)
- 5) ประชาชนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี
- 6) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 7) ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงาน อนุรักษ์ ป่าต้นฟู และดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี
- 8) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างงานสร้างอาชีพ และพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 9) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย พึงพอใจต่อการให้การสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 10) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการศึกษาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 11) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 12) ประชาชนพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ ป่าต้นฟู และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- 13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

5. ค่าเป้าหมาย

- 1) ประชาชนพึงพอใจต่อการเดินทางสัญจรไป-มาในเส้นทางคมนาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- 2) ประชาชนพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- 3) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 4) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 5) ประชาชนพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

6) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

7) ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

8) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างงานสร้างอาชีพ และพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

9) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย พึงพอใจต่อการให้การสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

10) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการกีฬาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

11) ประชาชนพึงพอใจต่อการสร้างองค์ความรู้และมีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

12) ประชาชนพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6. กลยุทธ์

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- (1) พัฒนาระบบการคมนาคมและขนส่ง
- (2) บริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

- (1) พัฒนาและส่งเสริมการพาณิชย์กรรม
- (2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

- (1) พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข
- (2) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (3) พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของประชาชน
- (4) พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
- (5) พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- (6) ส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน
- (7) อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- (1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- (2) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
- (3) พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7. โครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งการแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลถึงวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2569 มีการเพิ่มเติมแผนฯ ถึงฉบับที่ 19 การเปลี่ยนแปลงแผนฯ ถึงฉบับที่ 14 และการแก้ไขแผนฯ ถึงครั้งที่ 11 สรุปแยกรายละเอียด ดังนี้-

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1,372	1,730,149,600.00	1,813	2,695,791,300.00	1,520	1,596,154,700.00	941	1,121,436,900.00	226	538,110,200.00
2. การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	5	12,681,000.00	6	13,291,800.00	4	5,012,000.00	3	6,400,000.00	3	6,400,000.00
3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	58	247,661,600.00	70	290,701,587.00	72	291,386,800.00	77	287,518,400.00	61	276,566,000.00
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	77	132,501,700.00	87	147,414,049.00	80	237,042,960.00	112	343,983,260.00	69	244,936,660.00
รวม	1,512	2,122,993,900.00	1,976	3,147,198,736.00	1,676	2,129,596,460.00	1,133	1,759,338,560.00	359	1,066,012,860.00

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์สรุปตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.แผนงานการศึกษา	11	9,321,670	22	14,372,500	16	6,790,800	40	32,580,330	0	0.00
2.แผนงานเคหะและชุมชน	2	46,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	5,160,000	0	0.00	0	0.00	1	236,400	0	0.00
4.แผนงานสาธารณสุข	26	29,117,400	42	39,833,500	16	6,271,500	3	483,100	2	26,976,000
5.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	2,616,000	2	985,000	1	1,929,500	137	422,059,300	27	102,080,500
6. แผนงานการพาณิชย์	1	327,600	4	309,300	2	622,700	5	195,300	0	0.00
7. แผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0.00	1	500,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8. แผนงานการเกษตร	0	0.00	4	6,873,800	0	0.00	3	25,122,500	0	0.00
9. แผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0.00	0	0.00	1	400,000	1	456,000	0	0.00
10. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	179,000	0	0.00
รวม	46	46,588,670	75	62,874,100	36	16,014,500	192	481,311,930	29	129,056,500

ที่มาข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

8. การอนุมัติงบประมาณ/การก่อกู้ผูกพัน/การเบิกจ่ายงบประมาณ/ผลการดำเนินงาน โครงการที่ตั้งจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

8.1 การอนุมัติงบประมาณ/การก่อกู้ผูกพัน/การเบิกจ่ายงบประมาณ

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 เมื่อรวมการโอนเพิ่ม/ลดงบประมาณแล้ว มีการอนุมัติโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 346 โครงการ งบประมาณ 458,660,600.00.-บาท แยกเป็น โครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 302 โครงการ และโครงการพัฒนาท้องถิ่นประเภทครุภัณฑ์ 44 โครงการ

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 60,971,600.-บาท รายละเอียดดังนี้

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	รายการ	การอนุมัติงบประมาณ		ก่อกู้ผูกพัน		การเบิกจ่าย		ยังไม่ดำเนินการ (โครงการ)
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569								
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	205	155,973,500.00	11	25,146,053.40	4	5,771,471.10	190
2	การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	2	4,500,000.00	1	40,300.00	1	3,530,232.60	0
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	60	134,948,300.00	10	5,762,122.40	20	52,901,725.05	30
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	35	92,257,700.00	4	817,252.56	15	34,574,075.87	16
รวม		302	387,679,500.00	26	31,765,728.36	40	96,777,504.62	236
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ								
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	9	60,971,600.00	6	33,554,600.00	0	0	3
รวมทั้งสิ้น		311	448,651,100.00	32	65,320,328.36	40	96,777,504.62	239

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	การอนุมัติงบประมาณ		ก่อกู้ผูกพัน		การเบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1	แผนงานการศึกษา	12	4,642,100.00	0	0.00	0	0.00
2	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	2	179,000.00	0	0.00	1	136,500.00
3	แผนงานการพาณิชย์	3	89,700.00	0	0.00	0	0.00

ที่	แผนงาน	การอนุมัติงบประมาณ		ก่อนนี้ผูกพัน		การเบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
4	แผนงานการเกษตร	3	25,122,500.00	0	0.00	2	122,000.00
5	แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	236,400.00	0	0.00	1	230,000.00
6	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	19	39,772,300.00	17	39,585,500.00	0	0.00
7	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	456,000.00	0	0.00	0	0.00
8	แผนงานสาธารณสุข	3	483,100.00	0	0.00	0	0.00
รวม		44	70,981,100.00	17	39,585,500.00	4	488,500.00

8.2 ผลการดำเนินงาน (โครงการพัฒนาท้องถิ่น)

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 311 โครงการ งบประมาณ 448,651,100.-บาท แยกเป็นโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2569 จำนวน 302 โครงการ งบประมาณ 387,679,500.00.-บาท และเงินนอกงบประมาณ 9 โครงการ งบประมาณ 60,971,600.00.-บาท ผลการดำเนินงานพบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 19 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 242 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 48 โครงการ และยกเลิก 2 โครงการ สรุปรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องหมายจราจร	บำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบเครื่องหมายจราจร ถนนในการกักถ่ายโอน และถนนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ป้ายหลักทางโค้ง หลักกิโลเมตร งานตีเส้นจราจร ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อุบ.)	1,000,000	1,000,000	1 ธ.ค.68 - 30 ก.ย.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2	โครงการจัดท้าวัสตุก่อสร้าง	จัดท้าวัสตุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ทราวยางแอสฟัลท์ หินลูกรัง ท่อระบายน้ำ ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนในการกักถ่ายโอนและที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	8,000,000	8,000,000	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69		✓		3,365,598	กองช่าง
3	โครงการจัดท้าวัสตุเชื่อมเพลิงและหล่อลื่น	จัดท้าวัสตุเชื่อมเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการซ่อมแซม และบำรุงรักษารถยนต์ในการกักถ่ายโอน และที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	6,000,000	6,000,000	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69		✓		2,101,747.50	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนอุดมเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองต้นน้ำ - บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอคอนมดแดง - บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าแดง อำเภอคอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเรือ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแคน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเรือ - บ้านนาเขีย หมู่ที่ 7 ตำบลไธ้อย อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง อำเภอดาบลสม - บ้านวังพอก หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอนิบลม้งสาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอดาบลสม - บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ตำบลระเว อำเภอนิบลม้งสาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกหลัง อบต. บ้านสำโรงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 2 ตำบลคำหว่า อำเภอतालसुम จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจาก อบ.ถ. 1 - 0077 บ้านสำโรงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง - บ้านแก่งกบ หมู่ที่ 9 ตำบลतालसुम อำเภอतालसुम จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 2 ตำบลคำหว่า อำเภอतालसुม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอดงหลวง - บ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ตำบลวาริน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงหมายเลข 2396 - บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 741.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างประดู่ หมู่ที่ 6 (อ่างประดู่) ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 - บ้านห้วยเหวอ หมู่ที่ 10 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงหมายเลข 2396 บ้านปากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 741.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำลือชา หมู่ที่ 9 (เส้นไปวัดป่าโพธิญาณ) ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงหมายเลข 217 - บ้านห้วยเหวอ หมู่ที่ 10 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 741.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านนาดี หมู่ที่ 2 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมอดินไกร บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก ฟาร์มไก่ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอแมว หมู่ที่ 3 ตำบลเตย - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2415 บ้านหนองซ่างใหญ่ หนองยอ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองซ่างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา บ้านน้ำค้ำน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเตย - สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 6 - บ้านผาสุก หมู่ที่ 7 ตำบลเตย - บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลยางสีกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรังใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ใหญ่ - บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลยางโอยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคู่ หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ใหญ่ – บ้านฝักกระยา หมู่ที่ 2 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าบก - ถนนขยางกูร 212 - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ – บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบึงไผ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่สารภี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง – บ้านหนองเลิงนา หมู่ที่ 11 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแคนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.157 - 68 บ้านหนองเลิงนา 5 บ้านหนองเลิงนา หมู่ที่ 11 ตำบลบึงมะแลง - บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านหนองสิมมา หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านสารภีใน หมู่ที่ 18 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านหนองสิมมา หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดงผักข่า หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง - บ้านบึงมะแลงเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเบ็ญจ หมู่ที่ 4 (แยกทางหลวงหมายเลข 2214) ตำบลหนองอ้อม - บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอ้อม - บ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขำระ อำเภอู่ทองศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอ้อม อำเภอู่ทองศรีอุดม - บ้านหนองบอน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอ้อม อำเภอู่ทองศรีอุดม - บ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนากระแซง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอัม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ. 199 - 002 คุ่มลาดยาว บ้านสารภี หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี - ชุมชนอำนวยการ หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ. 199 - 003 คุ่มบ้านทุ่ง บ้านโสกชั้น หมู่ที่ 2 ตำบลสารภี - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง - สายทางหลวงชนบท อบ.4023 - น้ำตกแซใหญ่ อำเภอโศกโพธิ์ไทร - บ้านคำหมาโน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลิน อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง สายคุ้มปากทาง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่างาม อำเภอโศกโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอโศกโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสุ หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านดอนชาด หมู่ที่ 2 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ. 199 - 025 บ้านคำกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลสารภี - บ้านเลาะ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกนาลูมพุก หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร - บ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอำนวยการ หมู่ที่ 13 (เขต อบต.โพธิ์ไทร) เส้นทางเลียวล้ง ตำบลโพธิ์ไทร -	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	บ้านกะลิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี อำเภอโพนธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพนธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามห้วยสุ (บล็อกคอนเวิสร์) สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอโพนธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 3 - 1.80 x 1.80 ยาว 6.0 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.174 - 28 บ้านโนนหุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนงาม - บ้านคอแลน หมู่ที่ 1 ตำบลคอแลน อำเภอบุณขริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.174 - 28 บ้านหลักป่าย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม - บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.174 - 28 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม - บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.174 - 28 บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม - บ้านแก่งสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.174 - 28 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 14 ตำบลโพนงาม - บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.174 - 28 บ้านโพนสุขสันต์ หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม - บ้านคอแลน หมู่ที่ 1 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ (สายหนองโพน) - บ้านสมพรรัตน์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหมากเดือย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนค้อ - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะอาด - บ้านโนนคำแก้ว หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะอาด - บ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - สะพานข้ามห้วยซอม บ้านตาเสก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย - บ้านโนนทรัพย์ หมู่ที่ 25 ตำบลเมืองเดช อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 12 ตำบลนาสว่าง อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 121 - 005 สายบ้านม่วงน้อย - วัดป่าห้วยข้าวสารเจริญธรรม บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.121 - 011 สายทางจากถนน อบ.3054 ห้วยศรีสงคราม บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาดี - บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 121 - 013 สายทางจากถนน อบ.3054 ทางแยกรองฝักหนาม บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย - บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.121 - 015 บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี - บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองสิมมาใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านหนองฝาง หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากคุ้มหนองฟ้า บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี - บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู หมู่ที่ 4 ตำบลตระการ - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกจาน อำเภอดงระการพิชัย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอ็นอ้า หมู่ที่ 2 ตำบลตระการ อำเภอดงระการพืชผล – บ้านนาคาย หมู่ที่ 1 ตำบลนาคาย อำเภอดงระการ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู หมู่ที่ 4 ตำบลตระการ - บ้านสร้างโอ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอดงระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
74	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียน บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านนาตาล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกจาน อำเภอดงระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2134 - บ้านดอน หมู่ที่ 1 - ทางหลวงชนบท อบ.4046 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยฝ้าย หมู่ที่ 2 - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2134 (ข้างอาคาร อบต. ห้วยฝ้ายพัฒนาหลังเก่า) - ทางหลวงชนบท อบ.4064 บ้านห้วยฝ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 (ช่วงลานมัน) ตำบลห้วยผ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล - บ้านคำหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย อำเภอतालสูม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท อบ.4012 สายบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลตระการ - บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล - บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน - บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 3 ตำบลเกษม อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดุนเหนือ สายบ้านดุน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก - ทางหลวงแผ่นดิน 2050 - บ้านเหล่าคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 735 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 ซอยนาคำ ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน - บ้านยางพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 ซอยมิตรเกษตร 1 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอ้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงไม้หิน บ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยไผ่ - บ้านวังอ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.225 - 007 สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 2135 (บ้านขาด หมู่ที่ 3 - บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 8) ตำบลนามแหง อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนกทา หมู่ที่ 15 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านโพนแพง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหว่า (ภูยอดรว) หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลน - บ้านนาโป่งโพน หมู่ที่ 7 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งบุญ หมู่ที่ 9 ตำบลนาคำ - บ้านดอนสระคำ หมู่ที่ 6 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
89	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นวัดภูยอดรวาย บ้านร่องเข หมู่ที่ 4 ตำบลนาเลน - บ้านนาโป่งโพน หมู่ที่ 7 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวาริน - บ้านดอนน้ำคำ หมู่ที่ 5 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 730 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
91	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
92	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกลาง – บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
93	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 3 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
94	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเด็น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกลาง - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
95	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
96	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศิริ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
97	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านชาติฮี หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
98	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนพยอม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร – บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคลองชลประทาน 2 R - LMC บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
100	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ใต้ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 19 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
101	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งกอก หมู่ที่ 10 ตำบลไรไต่ - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
102	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 13 ตำบลหนองต้นน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านนาขุมไต้ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยนา อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
103	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรวมไทย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองต้นน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านนาขุมไต้ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยนา อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
104	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองต้นน้ำ – บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุตุขาวปูน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
105	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองต้นน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองต้นน้ำ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุตุขาวปูน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
106	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบก หมู่ที่ 12 ตำบลหนองต้นน้ำ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุตุขาวปูน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
107	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหันน้ำ – บ้านฟ้าหวน หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
108	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านตาตฤฆาม หมู่ที่ 12 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
109	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.173 - 006 บ้านโพธิ์ออก หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ใหญ่ - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
110	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแคนใต้ บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลชีเหล็ก - บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	- ยกเลิกโครงการ - เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลชีเหล็ก แจ้งการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ปรากฏว่าโครงการดังกล่าว ข้ำซ้อนกับโครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีเหล็ก			0	กองช่าง
111	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียน บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก - ถนนทางหลวงชนบท อบ.2084 - บ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
112	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโหนด บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก - บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	- ยกเลิกโครงการ - เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลชีเหล็ก แจ้งการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ปรากฏว่าโครงการดังกล่าว ข้ำซ้อนกับโครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีเหล็ก			0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
113	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งคำไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลชีเหล็ก - บ้านหนองก่าน หมู่ที่ 12 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
114	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มวังเสียว บ้านทุ่งคำไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลชีเหล็ก - บ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
115	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองต่อแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก - บ้านหนองไหล่ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
116	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีบุญ บ้านอันหมู่ที่ 10 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านแดงหมู่ที่ 3 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
117	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำห้วยบัวบัว ผังขวา บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 7 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
118	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านชีทวน หมู่ที่ 1 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน - บ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
119	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเหล่า – บ้านท่าลาด หมู่ที่ 10 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
120	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดุน้อย (สายที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน - บ้านยางซึ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลยางซึ้ง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
121	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านชีทวน หมู่ที่ 3 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน - บ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
122	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหวาง หมู่ที่ 6 ตำบลชิวทวน อำเภอเชียงใน - บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
123	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองฮี หมู่ที่ 8 ตำบลชิวทวน - บ้านท่าไทร หมู่ที่ 12 ตำบลท่าไทร อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
124	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านมะพริก หมู่ที่ 9 ตำบลชิวทวน - บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดอน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
125	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองคู หมู่ที่ 10 ตำบลชีทวน - บ้านหัวดอน หมู่ที่ 1,2 ตำบลหัวดอน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
126	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลชีทวน - บ้านเสียม หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดอน อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
127	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า - บ้านท่าลาด หมู่ 10 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
128	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเหล่า - บ้านหนองใส หมู่ที่ 4 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
129	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเหล่า - บ้านศรีสุข หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (สายที่ 1)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
130	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทับไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลโสภแสง - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
131	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (นาหนองขาคี) บ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 5 ตำบลโสภแสง - บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
132	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (นาหนองแคน) บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลโสภณ อำเภอนาจะหลวย - บ้านห้วยข่าทักษิณ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
133	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2248 บ้านคำโทน หมู่ที่ 4 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย - บ้านคำบาก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
134	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ภูจอง (วัดเนินศิลา) หมู่ที่ 19 (เขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 - บ้านห้วยโลก หมู่ที่ 7 (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
135	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยกลางเมือง 3 บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลนาจะหลวย - บ้านตุม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
136	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองมันปลา 9 บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 ตำบลนาจะหลวย - บ้านคำบอน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตุม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
137	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยโคกใหญ่ 1 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 (เขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 - บ้านห้วยชันใต้ หมู่ที่ 12 (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
138	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยป่าช้า บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาจะหลวย - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตุม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
139	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจานไหล หมู่ที่ 4 ตำบลหนองซอน - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,500	499,500	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
140	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0113 บ้านบึงหวาย - บ้านหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
141	โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0024 บ้านหนองไหล - บ้านสร้างหมากแข้ง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายออกข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
142	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	489,000	489,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
143	โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0025 บ้านขามใหญ่ - บ้านดอนยาง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายออกข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
144	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0145 บ้านหนองไฮ - บ้านเปือย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	488,000	488,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
145	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0079 บ้านหนองคู - บ้านโนนจิก อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	488,000	488,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
146	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0111 บ้านโพธิ์มูล - บ้านกุดชุม อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	492,000	492,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
147	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0010 บ้านธาตุ - บ้านแค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	485,000	485,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
148	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0114 บ้านโนนยาง - บ้านนาดี อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
149	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0129 แยกทางหลวง 2178 - บ้านโคกกอง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
150	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0063 บ้านหัวนา - บ้านสง่า อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
151	โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0069 บ้านหนองแสง - บ้านหนองเรือ อำเภอบุญศรี จังหวัดอุบลราชธานี	ขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายท่อลอดเหลี่ยมออกข้างละ 2.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	406,000	406,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
152	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0093 บ้านหัวน - บ้านสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	489,000	489,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
153	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0049 บ้านหนองไผ่ - บ้านหนองหัว - บ้านหัวคำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	487,000	487,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
154	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0004 บ้านหนองไผ่ - บ้านหนองยาง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	489,000	489,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
155	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่หน้าคำ หมู่ที่ 16 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - ทางหลวงชนบท อบ.4038 - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
156	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน L15 R1 บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 14 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร - ทางหลวงชนบท อบ.3150 - บ้านกุดขมภู หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
157	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - ทางหลวงชนบท อบ.4038 - บ้านปากบุง หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
158	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านปากบุง หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
159	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเรียงแถวใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 217 - บ้านโคกศรีสรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	490,000	490,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
160	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านพอกน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเป้า - บ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,070.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,420 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	6,763,000	6,763,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
161	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะอาด - บ้านหนองดุม ตะวันออก หมู่ที่ 15 ตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	13,565,000	13,565,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
162	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบุงน้อย บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกุดลาด - ถนนทางหลวง ชนบท อบ. 4005 บ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลกระโสม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	3,222,000	3,222,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
163	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 3 สายบ้านแถม หมู่ที่ 11 ตำบลหัวดอน อำเภอเชิงเนิน - บ้านข่าโคก หมู่ที่ 1 ตำบลปะอ่าว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2,453,000	2,453,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
164	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวเทิง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 - บ้านทุ่งนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลบึงใหม่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	1,311,000	1,311,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
165	โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.25 - 012) บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยี่ย - บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 8.00 เมตร ขนาด 1-2.00 x 2.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	411,000	411,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
166	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0142 บ้านบึงหวาย -	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	489,000	489,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	บ้านห้องชั้น อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
167	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายน้ำเที่ยง - สำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	492,000	492,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
168	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0077 บ้านสำโรง - บ้านปากห้วย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 119.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 833 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
169	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 - บ้านแพง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
170	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0127 บ้านบุญศรี - บ้านหลักป่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 154.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,900	493,900	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
171	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0132 ทางหลวงหมายเลข 2254 ตอนห้วยข่า - คำบาก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 114.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	492,200	492,200	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
172	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0146 บ้านโนนบก - บ้านห้วยทราย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 184.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,500	494,500	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
173	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0019 บ้านโคกเถื่อนข้าง - บ้านนาเรือง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 154.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
174	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0012 บ้านหนองสนม - บ้านนาชุม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	413,000	413,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
175	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1- 0124 บ้านโนนสนาม - บ้านหนองถาวร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 184.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
176	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0136 บ้านกลาง - บ้านโพธิ์ไทร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 154.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
177	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0141 ทางหลวงหมายเลข 2192 เดชอุดม - นาหอม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
178	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0020 บ้านยาง - บ้านพันโต อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 184.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
179	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0104 บ้านสวาท - บ้านโนนรังใหญ่	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร	489,000	489,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	อำเภอวังสามสี จังหวัดอุบลราชธานี	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
180	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.1033 บ้านโชคชัย – ทางหลวงหมายเลข 2242 อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 149.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 745 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,000	493,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
181	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0028 บ้านบก - บ้านดอนใต้ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	498,000	498,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
182	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0098 บ้านหนองหลัก - บ้านหนองขุ่น อำเภอวังสามสี จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 155.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	484,000	484,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
183	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0107 บ้านขมิ้น - บ้านคุ่มใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	489,000	489,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
184	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0125 บ้านเตย - บ้านน้ำค้ำน้อย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 155.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	484,000	484,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
185	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0091 บ้านบุเปือย - บ้านโนนทอง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 123.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 861 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	483,000	483,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
186	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0037 บ้านทัน - บ้านแสงน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,000	493,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
187	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0039 บ้านโพธิ์ทราย - บ้านหนองขุ่น อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,000	493,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
188	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0048 บ้านเสียม - บ้านหนองโน - บ้านท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,000	493,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
189	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0118 บ้านโนนธาตุ - บ้านท่าไทร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,000	493,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
190	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0120 บ้านนิคม - บ้านค้อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	486,000	486,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
191	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0071 บ้านแก่งหลักด่าน - บ้านนาดี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
192	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0087 บ้านค้อใหญ่ - บ้านนาสะอาด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
193	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0036 บ้านบก - บ้านนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
194	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0052 บ้านนาเจริญ - บ้านโนนตูม - โนนน้อย อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
195	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0055 บ้านนาเจริญ - บ้านสง่า - บ้านนาม่วง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	494,000	494,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
196	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0058 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนชุมคำ อำเภอนาดาล จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	495,000	495,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
197	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.2067 แยกสายทาง อบ.3174 - บ้านนาสะตัง อำเภอนาดาล จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
198	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเบ็ญจ หมู่ที่ 4 (แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2214) ตำบลหนองอัม - บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) ผิว จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 640.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 3,840 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนของ อบจ.อบ.)	7,116,000	7,116,000	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
199	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านนาหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ศรี - บ้านระเวใหม่ หมู่ที่ 11 ตำบลระเว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 950.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	6,066,000	6,066,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
200	เงินสมทบงบประมาณตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ. ถ 1 - 0141 ทางหลวงหมายเลข 2192 เดชอุดม - นาหอม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34,400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.) (วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,674,000.-บาท โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 18,606,600.-บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมทบจากเงินรายได้ จำนวน 2,067,400.- บาท)	2,067,400	2,067,400	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
รวม			151,273,500	151,273,500		0	198	0	5,467,345.50	*ยกเลิก 2 โครงการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป										

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
201	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล เครื่องจักรกล การเกษตร และยานพาหนะ	บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะ เช่น รถชุด รถเกรด รถบรรทุกเทท้าย รถบด รถชุดตีนตะขาบ รถเกี่ยตดิน รถบรรทุกชนิดต่างๆ รถฟาร์ม แทรกเตอร์ และเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ	1,000,000	1,000,000	1 ธ.ค.68 - 30 ก.ย. 69		✓		0	กองช่าง
รวม			1,000,000	1,000,000		0	1	0	0	
กลยุทธ์ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน										
แผนงาน บริหารงานทั่วไป										
202	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะ	บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะและขนส่ง เช่น รถชุดตีนตะขาบ เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกน้ำติดเครน รถบรรทุกขานต่ำ รถบรรทุก (ดีเซล) เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ	400,000	400,000	1 ต.ค..68- 30 ก.ย. 69			✓	0	กอง ทรัพยากรฯ
รวม			400,000	400,000		0	0	1	0	
แผนงาน การเกษตร										
203	โครงการเสริมสร้างความรู้ ด้านการใช้น้ำบาดาล และการขุดเจาะบ่อบาดาล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้น้ำบาดาลและการขุดเจาะ บ่อบาดาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี ให้แก่ กลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 25 อำเภอๆ ละ 50 คน รวมผู้เข้าร่วม อบรมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 คน	400,000	400,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย.69			✓	0	กอง ทรัพยากรฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
204	โครงการจัดท้าวัสตุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดท้าวัสตุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในกิจการกองทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการให้บริการสาธารณะและการบริหารจัดการน้ำตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	1,500,000	1,500,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓		294,672.60	กองทัพยากรฯ
รวม			1,900,000	1,900,000		0	1	1	294,672.60	
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
205	โครงการจัดท้าวัสตุ เพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	1) ค้าวัสตุก่อสร้างตามโครงการจัดท้าวัสตุ เพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้าง บ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ ทราวย อิฐ หิน ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	500,000	500,000	1 ต.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69			✓		กองทัพยากรฯ
		2) ค้าวัสตุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการจัดท้าวัสตุเพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	100,000	100,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓		9,453	กองทัพยากรฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
		3) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการชุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ คลอรีน สารส้ม ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	104,000	104,000	1 ต.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69			✓		กอง ทรัพยากรฯ
		4) ค่าวัสดุสนามตามโครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการชุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น เต็นท์นอน/เต็นท์สนามขนาดเล็ก ถูนอนสนาม ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	100,000	100,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓		กอง ทรัพยากรฯ
		5) ค่าวัสดุอื่นตามโครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการชุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น หัวเจาะ ก้านเจาะ ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	596,000	596,000	1 ธ.ค. 68 - 30 เม.ย. 69			✓		กอง ทรัพยากรฯ
		รวม	1,400,000	1,400,000		0	1	0	9,453	
		รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	155,973,500	155,973,500		0	201	2	5,771,471.10	*ยกเลิก 2 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว										
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว										
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
206	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี	จัดกิจกรรม จัดนิทรรศการประกวดสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆ ด้าน จำนวน 12,000 คน	3,000,000	4,000,000	1 ต.ค. 68 - 31 ก.ค. 69		✓		3,530,232.60	สำนักปลัดฯ โอนครั้งที่ 3 ลว. 9 ธ.ค.68
207	โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์แก่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 120 คน	500,000	500,000	1 ม.ค. - 31 ก.ค. 69			✓	0	สำนักปลัดฯ
รวม			3,500,000	4,500,000		0	1	1	3,530,232.60	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2			3,500,000	4,500,000		0	1	1	3,530,232.60	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต										
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข										
แผนงาน สาธารณสุข										
208	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนที่ขาดโอกาสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20,000 คน	3,000,000	3,000,000	1 พ.ย. 68 - 31 ส.ค. 69		✓		745,462.50	กองสาธารณสุข
209	โครงการสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุตบัติซ้ำ จังหวัดอุบลราชธานี	จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและควบคุมการเผยแพร่การระบาดของโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ อุตบัติซ้ำ ให้กับประชาชนแกนนำสุขภาพในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,0000 คน และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 แห่ง	2,000,000	2,000,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69		✓		0	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
210	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี	1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะแก่บุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ จำนวน 1 รุ่น รุ่นละ 200 คน 2. จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 ครั้งๆ ละ 250 คน จำนวน 1,000 คน	2,000,000	2,000,000	1 - 28 ก.พ., 1 - 30 เม.ย., 1 - 30 มิ.ย. , 1-31 ส.ค. 69		✓		1,214,892	กอง สาธารณสุข
211	โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรมบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,000 คน	2,500,000	2,500,000	1 พ.ค. – 31 ก.ค. 69		✓		0	กอง สาธารณสุข
212	โครงการปลูกต้นกล้าสร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน (อสร.) เยาวชนสาธารณสุข ประจำโรงเรียน (ยสร.) อาสา युวกาชาดและนักเรียนที่สนใจงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดโรงเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 แห่งๆ ละ 120 คน จำนวน 1,440 คน เยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 960 คน	1,000,000	1,000,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค. 69		✓		139,093.50	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
		รวมทั้งสิ้น 2,400 คน								
213	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้แก่ อสม. และแกนนำสุขภาพ ทำให้เกิดองค์ความรู้และทักษะในการให้บริการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน กับหน่วยงานอื่น จำนวน 8 รุ่น ๆ ละ 200 คน จำนวน 1,600 คน	10,000,000	10,000,000	1 ม.ค. - 31 ก.ค. 69		✓		0	กองสาธารณสุข
214	โครงการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จ้างเหมาผู้ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	22,536,000	20,960,900	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	0	กองสาธารณสุข
215	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและล้อรถ สำหรับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและล้อรถ สำหรับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) รถพยาบาล (รถตู้) รถตู้ประจำสำนักงาน และรถกระบะ 4 ประตู (ตามแผนปฏิบัติงาน)	2,000,000	2,000,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓		417,902.70	กองสาธารณสุข
216	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 100 คน 2. จัดประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ	2,000,000	2,000,000	1-30 พ.ย. 68 , 1-28 ก.พ. 69 , 1-31 พ.ค. 69 ,		✓		192,900	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
		ระบบบริการด้านปฐมภูมิ และ การบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 4 ครั้งๆ ละ 200 คน			1-31 ส.ค. 69					
217	โครงการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	58,700,000	58,700,000	1 พ.ย. 68 - 30 ก.ย. 69		✓		44,000,000	กองสาธารณสุข
รวม			105,736,000	104,160,900		0	9	1	46,710,250.70	
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
218	โครงการก่อสร้างห้องสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างห้องสูง ขนาด10 ลูกบาศก์เมตร (ถึงขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร) ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กองสาธารณสุข
219	โครงการปรับปรุงห้องทำงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงห้องทำงานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กองสาธารณสุข
220	โครงการปรับปรุงบ้านพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงบ้านพักให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง	493,000	493,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		(ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
221	โครงการปรับปรุงหลังคา และฝ้าเพดาน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแดงหม้อ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแดงหม้อ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	447,000	447,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
222	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเมือง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ให้กับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเมือง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
223	โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (หลังที่ 1) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (หลังที่ 1) ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,000	493,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
224	โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (หลังที่ 2) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ้านพัก ข้าราชการ (หลังที่ 2) ให้กับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	493,000	493,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
225	โครงการปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านส้มป่อย อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงอาคารให้กับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มป่อย อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	496,000	496,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
226	โครงการปรับปรุงหลังคา และฝ้าเพดาน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	486,000	486,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
227	โครงการปรับปรุงอาคาร แพทย์แผนไทย โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะบ้าย ตำบลตะบ้าย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะบ้าย ตำบลตะบ้าย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	445,800	445,800	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
228	โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจิกเทิง ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจิกเทิง ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
229	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ปรับปรุงหลังคาอาคาร ให้กับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัว	499,700	499,700	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	ตำบลบ้านศรีบัว อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
230	โครงการปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	499,900	499,900	1 ม.ค. – 31 ส.ค. 69			✓	0	กองสาธารณสุข
231	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ปรับปรุงอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	495,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค. 69		✓		0	กองสาธารณสุข
รวม			6,347,400	6,842,400		0	1	13	0	
กลยุทธ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
แผนงาน เคหะและชุมชน										
232	โครงการจัดทาส้วมเพื่อใช้ในการดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสวนสาธารณะและพื้นที่สำคัญต่างๆ พื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	200,000	200,000	1 พ.ย. 68 - 28 ก.พ. 69	✓			199,995	กองทรัพยากรฯ
233	โครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี	รวบรวมและนำส่งกำจัดขยะอันตรายชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ตามแผนการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี อย่างน้อย 2 ครั้ง รวมไม่น้อยกว่า 26 ตัน	1,500,000	1,500,000	1 ก.พ. – 31 มี.ค. 69 , 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 69		✓		134,640	กองทรัพยากรฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
		รวม	1,700,000	1,700,000		1	1	0	334,635	
แผนงาน การเกษตร										
234	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา	1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งบุรพา รองรับกิจกรรมโคก หนอง นา 2. ปลูกพืชพรรณและสวนป่า ตามศาสตร์พระราชา 3. วางระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการฯ	1,200,000	1,200,000	1 พ.ย. 68 - 31 ก.ค. 69			✓	0	สำนักปลัดฯ
235	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	จัดกิจกรรม ดังนี้ 1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช "สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน" จำนวน 1 ครั้ง 2. ปลูกต้นไม้เพื่อลมหายใจของแผ่นดิน จำนวน 1 ครั้ง 3. ปลูกต้นไม้เทิดไถ่องค์ราชัน รวมถึงวันสำคัญต่างๆ ของไทย จำนวน 1 ครั้ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 4. ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 1 ครั้ง ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนในสังกัด	700,000	645,000	1 พ.ย. 68 - 31 ส.ค. 69		✓		104,150	กองทรัพยากรฯ โอนครั้งที่ 6 ลว. 26 ธ.ค. 68 (-) 55,000.-
236	โครงการพัฒนาอุทยานธรณีอุบลราชธานี	1. จัดประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการการจัดสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการและ	2,000,000	2,000,000	1 พ.ย. 68 - 31 ส.ค. 69			✓	0	กองทรัพยากรฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
		คณะทำงานเครือข่ายอุทยานธรณี อุบลราชธานี 2. จัดฝึกอบรมบุคลากร, คณะทำงานปฏิบัติการระดับพื้นที่อุทยานธรณี อุบลราชธานี จำนวน 100 คน								
237	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	1. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุมไฟป่า ให้มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า และจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน และเยาวชน ในเขตพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี ในการลดมลพิษ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จำนวน อย่างน้อย 1 ครั้ง 2. จัดหาเครื่องวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	300,000	300,000	1 เม.ย. – 31 พ.ค. 69			✓	0	กองทรัพยากรฯ
238	โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 80 คน จำนวน 1 รุ่น	400,000	400,000	1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 69			✓	0	กองทรัพยากรฯ
239	โครงการศึกษาดูงานอุทยานธรณี (GEO Park)	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร และคณะทำงานอุทยานธรณีอุบลราชธานี ในพื้นที่แหล่งอุทยานธรณีประเทศไทย และ/	500,000	500,000	1 ธ.ค. 68 - 31 มี.ค. 69			✓	0	กองทรัพยากรฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		หรืออุทยานธรณีระดับโลก จำนวน 80 คน/รุ่น								
240	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์อุทยาน ธรณีอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ และเครือข่าย ชุมชนในพื้นที่เขตอุทยานธรณีอุบลราชธานี จำนวน 100 คน จำนวน 1 รุ่น	300,000	300,000	1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 69			✓	0	กอง ทรัพยากรฯ
241	โครงการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน การดำเนินงานอุทยานธรณี อุบลราชธานี	จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงาน อุทยานธรณีอุบลราชธานี แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน	500,000	500,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง ทรัพยากรฯ
รวม			5,900,000	5,845,000		0	1	7	104,150	
กลยุทธ์ พัฒนางองค์ความรู้ และทักษะของประชาชน										
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
242	โครงการสร้างงานแนะแนว อาชีพให้กับประชาชน และฝึกอบรมระยะสั้น	จัดฝึกอบรมให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 400 คน	500,000	500,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
243	โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน และเพิ่มศักยภาพสตรี ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ กลุ่มแม่บ้าน และสตรี ตลอดจนประชาชน ทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 600 คน	500,000	500,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 69			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม			1,000,000	1,000,000		0	0	2	0	
แผนงาน การเกษตร										
244	โครงการพัฒนาการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและประชาชน ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 600 คน	500,000	340,000	1 พ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 69	✓			333,733.10	กอง สวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
245	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ	จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 300 คน	300,000	300,000	1 พ.ย. 68 - 31 ส.ค. 69			✓	0	กองสวัสดิการสังคม
246	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปศุสัตว์และการประมง	จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 300 คน	300,000	300,000	1 พ.ย. 68 - 31 ส.ค. 69		✓		0	กองสวัสดิการสังคม
รวม			1,100,000	940,000		1	1	1	333,733.10	
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม										
แผนงานสังคมสงเคราะห์										
247	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,200 คน	1,000,000	1,000,000	1 พ.ย.68 - 31.ก.ค. 69			✓	0	กองสวัสดิการสังคม
248	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ	จัดอบรม ประชุม/สัมมนา ให้ความรู้ แก่ผู้นำกลุ่ม/แกนนำเครือข่ายผู้สูงอายุ/ประธานชมรม ตลอดจนผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 300 คน	900,000	900,000	1 พ.ย.68 - 31.ก.ค. 69		✓		736,761	กองสวัสดิการสังคม
249	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้กับผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน	700,000	330,000	1 ต.ค. 68 - 31 พ.ค. 69	✓			322,419.50	กองสวัสดิการสังคม
250	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ	จัดฝึกอบรมและฝึกอบรมให้แก่มัคทายกให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป	500,000	500,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 69		✓		87,405	กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	และผู้ด้อยโอกาส	ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 400 คน								
251	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 300 คน	150,000	150,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69		✓		34,455	กอง สวัสดิการ สังคม
252	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับภารกิจกองสวัสดิการสังคม ในการออกบริการซ่อมกายอุปกรณ์ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	500,000	500,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓		147,756	กอง สวัสดิการ สังคม
253	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นพิเศษสำหรับคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพิเศษ สำหรับการผลิต ซ่อมแซม บำรุงรักษา กายอุปกรณ์ที่จำเป็นพิเศษ ตลอดจน สิ่งของ เครื่องสาธารณูปโภคที่จำเป็น สำหรับคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 4 ครั้ง	1,500,000	1,500,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓		147,590	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม			5,250,000	4,880,000		1	5	1	1,476,386.50	
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
254	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	จัดฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา และบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ให้กับเด็ก และผู้นำ เครือข่ายเยาวชน ในเขตจังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 200 คน	500,000	500,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69		✓		215,259.75	กอง สวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
255	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	จัดอบรม ประชุมสัมมนา และบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่กลุ่มเยาวชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 750 คน	500,000	500,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
256	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์และยุติความรุนแรง ในครอบครัว	จัดฝึกอบรมและบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานอื่น ให้ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร กลุ่มสตรี สมาชิกครอบครัว ประชาชนทั่วไป เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 600 คน	500,000	500,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
257	โครงการ "ขอของเด่น กินของดี" ท้องค้การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี	จัดงาน "ขอของเด่น กินของดี" ท้องค้การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี - จัดบูธจำหน่ายสินค้า - จัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีฯ ให้แก่ ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 300 คน	300,000	300,000	1 ม.ค. – 31 มี.ค. 69		✓		0	กอง สวัสดิการ สังคม
258	โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ จากขยะ	จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ในการสร้างงาน สร้างอาชีพจากขยะให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 80 คน	200,000	200,000	1 ก.พ. – 31 มี.ค. 69			✓	0	กอง สวัสดิการ สังคม
259	โครงการอุดหนุนการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด อุบลราชธานี (ศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี)	0	1,000,000	1 มี.ค. – 30 เม.ย. 69	✓			1,000,000	กอง สวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
รวม			2,000,000	3,000,000		2	1	3	1,215,259.75	
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน										
260	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมข้าราชการครู บุคลากร ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 แห่งๆ ละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 960 คน	500,000	180,000	1 ม.ค. - 31 ก.ค. 69			✓	0	สำนักปลัด อบจ.
รวม			500,000	180,000		0	0	1	0	
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ										
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
261	โครงการแข่งขันกีฬาจังหวัด อุบลราชธานี	จัดการแข่งขันกีฬานานาชาติต่างๆ นักเรียน เยาวชน ประชาชน ระดับอำเภอ ระดับ จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ระดับ นานาชาติและระดับอื่นๆ รวมทั้งการ คัดเลือกเก็บตัวฝึกซ้อมส่งเข้าแข่งขัน จำนวน 3,000 คน	500,000	390,000	1 ก.พ.- 31 ก.ค. 68		✓		0	สำนัก การศึกษา
รวม			500,000	390,000		0	1	0	0	
กลยุทธ์ ส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน										
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
262	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน กฎหมายนำสู่แก่ประชาชน และ เยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี	จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย นำรู้ ให้แก่ประชาชนและเยาวชน ในจังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 2,400 คน	500,000	500,000	1 ม.ค.- 31 ก.ค. 69			✓	0	สำนักปลัด อบจ.

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
263	โครงการสำนักในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ฝึกอบรมศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ ผู้บริหาร/พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 410 คน รวม 1,640 คน	0	3,110,000	1 พ.ย. 68 – 31 ม.ค. 69	✓			2,527,960	สำนักปลัด อบจ.
264	โครงการสัมมนาผู้ประกอบการน้ำมัน ยาสูบ และผู้ประกอบการ โรงแรม	จัดสัมมนาผู้ประกอบการน้ำมัน ยาสูบ และผู้ประกอบการ โรงแรม ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 200 คน	200,000	200,000	1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 69		✓		0	กองคลัง
รวม			700,000	3,810,000		1	1	1	2,527,960	
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
265	โครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย	จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน/ตำบล ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 750 คน	1,200,000	1,200,000	1 ม.ค.- 31 ก.ค. 69			✓	0	กองสวัสดิการสังคม
รวม			1,200,000	1,200,000		0	0	1	0	
กลยุทธ์ อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
266	โครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี	1. ประดับตกแต่งขบวนพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน 2. จัดกิจกรรมประดับตกแต่งเมืองและขุ่มประตุมือง	800,000	800,000	1 พ.ค.- 31 ส.ค. 69			✓	0	สำนักการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
		รวม	800,000	800,000		0	0	1	0	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
267	โครงการจัดทำร้านกาชาด	จัดทำสถานที่จัดงานกาชาดและงานปีใหม่ประจำปี ของจังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	200,000	200,000	1 - 31 ธ.ค. 69	✓			199,350	กองช่าง
		รวม	200,000	200,000		1	0	0	199,350	
		รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	132,933,400	134,948,300		7	21	32	52,901,725.05	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา										
กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน										
แผนงานการศึกษา										
268	โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการและแสดงผลงานของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบการในมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นในระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ จำนวน 3 ครั้ง จำนวน 1,000 คน	2,000,000	2,000,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนักการศึกษาฯ
269	โครงการ To Be Number One	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 90 คน	150,000	150,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 69			✓	0	สำนักการศึกษาฯ
270	โครงการพัฒนาสมาธิเพื่อการสอน	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 100 คน	50,000	50,000	1 - 30 พ.ย. 68	✓			49,225	สำนักการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
271	โครงการพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 แห่ง จำนวน 100 คน	50,000	50,000	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68	✓			49,800	สำนัก การศึกษาฯ
272	โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการสถานศึกษา	จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 12 แห่ง จำนวน 200 คน	400,000	400,000	1 ธ.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	✓			288,449	สำนัก การศึกษาฯ
273	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 225 คน	150,000	150,000	1- 31 ม.ค. 69	✓			150,000	สำนัก การศึกษาฯ
274	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด)	โรงเรียนในสังกัด 12 แห่ง (โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษา)	200,000	200,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	✓			200,000	สำนัก การศึกษาฯ
275	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอน)	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการสนับสนุน ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอนทั้ง 12 แห่ง	3,600,000	3,600,000	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68	✓			3,575,000	สำนัก การศึกษาฯ
276	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับ 1) การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา 2) การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 แห่ง	76,869,200	76,869,200	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓		29,138,870	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
		รวม	83,469,200	83,469,200		6	1	2	33,451,344	
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
277	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด/ระดับภาค และระดับประเทศ จำนวน 3 ครั้ง จำนวน 600 คน	1,500,000	1,190,000	1 ต.ค. 68 - 28 ก.พ. 69		✓		677,227	สำนักการศึกษาฯ
278	โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น	1. เชิงปริมาณ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น อย่างน้อย 5 ครั้ง/ปี 2. เชิงคุณภาพ ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี มีความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น - การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	300,000	300,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนักการศึกษาฯ
		รวม	1,800,000	1,490,000		0	1	1	677,227	
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา										
แผนงาน การศึกษา										

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
279	โครงการกิจกรรม 5 ส	จัดอบรม/นิเทศ/ติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรม 5 ส ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 คน	30,000	30,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ม.ค. 69	✓			11,400	สำนักการศึกษาฯ
280	โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัด	ฝึกอบรม นิเทศ ติดตามและประเมินผล การพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 60 คน	20,000	20,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ม.ค. 69	✓			19,600	สำนักการศึกษาฯ
281	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครู บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน	150,000	150,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69		✓		22,058	สำนักการศึกษาฯ
282	โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	จัดฝึกอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน	100,000	100,000	1 - 28 ก.พ. 69	✓			97,887.87	สำนักการศึกษาฯ
283	โครงการคัดเลือกครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น	จัดกิจกรรมการคัดเลือกเพื่อเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน	50,000	50,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ม.ค. 69	✓			49,150	สำนักการศึกษาฯ
284	โครงการจัดงานวันครู	จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ และพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 แห่ง และครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 550 คน	150,000	150,000	1 - 31 ม.ค. 69	✓			150,000	สำนักการศึกษาฯ
285	โครงการพัฒนาหลักสูตรและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	จัดอบรมให้ความรู้ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 แห่ง	200,000	200,000	1 เม.ย. - 31 พ.ค. 69		✓		0	สำนักการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		และสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 100 คน และศึกษาดูงานองค์กร ที่จัดการศึกษาดีเด่น 1 ครั้ง								
286	โครงการการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมนักเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา จำนวน 12 แห่ง จำนวน 80 คน	100,000	100,000	1 - 31 ธ.ค. 68	✓			95,409	สำนัก การศึกษา
รวม			800,000	800,000		6	2	0	445,504.87	
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษา										
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
287	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ชายและหญิง 5 ห้อง โรงเรียนพิบูลมังสาหาร	ก่อสร้างห้องน้ำชายและหญิง 5 ห้อง ให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	495,600	495,600	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69		✓		0	สำนัก การศึกษา
288	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ชายและหญิง 5 ห้อง โรงเรียนเบ็ญที่ตุ้มเม่น 2 ช่องเม็ก	ก่อสร้างห้องน้ำชายและหญิง 5 ห้อง ให้กับโรงเรียนเบ็ญที่ตุ้มเม่น 2 ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิริรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	495,400	495,400	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษา
289	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ (ชาย) โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม	ก่อสร้างห้องน้ำ (ชาย) ให้กับโรงเรียน นาสะไมพิทยาคม ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	496,000	496,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)								
290	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ (หญิง) โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม	ก่อสร้างห้องน้ำ (หญิง) ให้กับโรงเรียน นาสะไมพิทยาคม ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	499,000	499,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
291	โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถจักรยานยนต์ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม	ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ ให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	426,000	426,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 69		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
292	โครงการก่อสร้าง ที่จอดรถจักรยานยนต์ โรงเรียนโนนกลางพิทยาคม	ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ ให้กับโรงเรียนโนนกลางพิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	464,000	464,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 69		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
293	โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนนาคำวิทยา	ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ให้กับโรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	485,000	485,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 69		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
294	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนนาคำวิทยา	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางวางท่อ 150.00 เมตร ให้กับโรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	497,000	497,000	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
295	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และฝาดะแกรงเหล็ก โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก	ก่อสร้างรางระบายน้ำและฝาดะแกรงเหล็ก ให้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	113,500	113,500	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
296	โครงการก่อสร้างหอถังสูง โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม	ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร) ให้กับโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	491,900	491,900	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
297	โครงการก่อสร้างหอถังสูง โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก	ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร) ให้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	491,900	491,900	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
298	โครงการปรับปรุง โรงจอดรถจักรยานยนต์ โรงเรียนเบ็ญที่ตุ้มเม่น 2 ช่องเม็ก	ปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์ ให้กับโรงเรียนเบ็ญที่ตุ้มเม่น 2 ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	128,300	128,300	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
299	โครงการปรับปรุงห้องสมุด (อาคารบัวหลวง) โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม	ปรับปรุงห้องสมุด (อาคารบัวหลวง) ให้กับโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแบบแปลน อบจ.อบ.)	472,800	472,800	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
300	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนไร่ไต้ประชาคม	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ให้กับโรงเรียนไร่ไต้ประชาคม ตำบลไร่ไต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	492,100	492,100	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			6,048,500	6,048,500		0	6	8	0	
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ										
แผนงาน การศึกษา										
301	โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ	จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 150 คน	250,000	250,000	1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 69			✓	0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
302	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ศาสตร์พระราชา และหลักการทรงงาน 23 ประการของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้กับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 150 คน	200,000	200,000	1 พ.ค. – 31 ส.ค. 69			✓	0	สำนักการศึกษาฯ
รวม			450,000	450,000		0	0	2	0	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4			92,567,700	92,257,700		12	10	13	34,574,075.87	
รวมงบประมาณในข้อบัญญัติฯ			384,974,600	387,679,500		19	233	48	96,777,504.62	*ยกเลิก 2 โครงการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 9 โครงการ (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/541 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2568)										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน										
กลยุทธ์พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
303	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0103 บ้านสร้างมิ่ง - บ้านโนนรังใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 8.00 ม. ระยะทาง 4.000 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32,000 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	5,000,000	5,000,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
304	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0030 บ้านนาเยีย - บ้านนาจาน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	8,860,000	8,860,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
305	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0031 บ้านน้ำคำแดง - บ้านคำไหล อำเภอลำเสียว จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1,245.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,715 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	5,511,000	5,511,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
306	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0085 บ้านบุญตริก - หนองแปน อำเภอบุณตริก จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	7,610,000	7,610,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
307	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0077 บ้านสำโรง - บ้านปากห้วย	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1,710.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,970 ตารางเมตร	7,669,000	7,669,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
308	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0141 ทางหลวงหมายเลข 2192 เดชอุดม - นาหอม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 4,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34,400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	18,606,600	18,606,600	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
309	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต3 เสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ข้ามห้วยเทียม สาย อบ.ถ.1 – 0108 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านแ้วขัน อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	3,385,000	3,385,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง
310	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.ถ.1 - 0035 บ้านเอ็ดใหญ่ – บ้านตุงลูงเหนือ (สะพานแห่งที่ 2) อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	2,150,000	2,150,000	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69		✓		0	กองช่าง
311	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ข้ามห้วยไฮ (สะพานแห่งที่ 2)	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร	2,180,000	2,180,000	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติฯ	รวม. งปม. หลังการโอนฯ		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	สาย อบ.ถ.1 - 0115 บ้านม่วงฮี - บ้านโพรงงาม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)								
รวมงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			60,971,600	60,971,600		0	9	0	0	
รวมทั้งสิ้น			445,946,200	448,651,100		19	242	48	96,777,504.62	*ยกเลิก 2 โครงการ

ที่มาข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) และแบบสำรวจข้อมูลของส่วนราชการ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

- โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์จำนวน 44 โครงการ รวมงบประมาณ 70,981,100.-บาท ผลการดำเนินงานพบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน 32 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 8 โครงการ สรุปรายละเอียดตามแผนงานดังนี้

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานการศึกษา										
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน										
1	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 27 ชุด ให้กับ โรงเรียนไร่ไต้ประชาคม ตำบลไร่ไต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียด ดังนี้ - โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า	375,300	375,300	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		1,850 x 877 x 753 มม.จำนวน 27 ตัว - เก้าอี้ทำงาน ชนิดล้อเลื่อน ปรับสูง - ต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 55 x 60 x 86 - 96 ซม. จำนวน 27 ตัว								
2	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 80 ชุด ให้กับ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 60 x 75 ซม. จำนวน 80 ตัว - เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 44 x 55 x 90 ซม. จำนวน 80 ตัว	199,500	199,500	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
3	พัดลมอุตสาหกรรม	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ให้กับ โรงเรียนไร่ไต้ประชาคม ตำบลไร่ไต้ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	28,300	28,300	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
4	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี	483,000	483,000	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
รวม			1,086,100	1,086,100		0	4	0	0	
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
5	เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง	เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ให้กับ โรงเรียนไร่ไต้ประชาคม ตำบลไร่ไต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	485,000	485,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			485,000	485,000		0	1	0	0	
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
6	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 16 เครื่อง ให้กับโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ตำบลตาเถา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	480,000	480,000	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ
รวม			480,000	480,000		0	1	0	0	
ประเภท ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์										
7	เครื่องดนตรีไทย	เครื่องดนตรีไทย จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ตำบลตาเถา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	460,000	460,000	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69		✓		0	สำนัก การศึกษาฯ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต	เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนบัวงามวิทยา ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	499,600	499,600	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69		✓		0	สำนัก การศึกษา
9	เครื่องดนตรีสตริงคอมโบ	เครื่องดนตรีสตริงคอมโบ จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	330,800	330,800	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69		✓		0	สำนัก การศึกษา
รวม			1,290,400	1,290,400		0	3	0	0	
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
10	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 เครื่อง ให้กับโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี - เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 14 เครื่อง - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 9 เครื่อง	496,000	496,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69		✓		0	สำนัก การศึกษา
11	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 20 เครื่อง ให้กับ โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	460,000	460,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69		✓		0	สำนัก การศึกษา
รวม			956,000	956,000		0	2	0	0	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย										
12	เครื่องแต่งกายวงโยธวาทิต	เครื่องแต่งกายวงโยธวาทิต จำนวน 45 ชุด ให้กับโรงเรียนบัวงามวิทยา ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	344,600	344,600	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69		✓		0	สำนัก การศึกษา
รวม			344,600	344,600		0	1	0	0	
รวมแผนงานการศึกษา			4,642,100	4,642,100		0	12	0	0	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน										
13	พัดลมอุตสาหกรรม	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว จำนวน 15 เครื่อง ให้กับสนามกีฬา กลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบุรพา)	42,500	42,500	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69		✓		0	สำนัก การศึกษา
14	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ให้กับสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบุรพา)	136,500	136,500	1 ม.ค.- 30 ส.ค. 69	✓			136,500	สำนัก การศึกษา
รวม			179,000	179,000		1	1	0	136,500	
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ			179,000	179,000		1	1	0	136,500	
แผนงานการพาณิชย์										
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน										

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
15	โต๊ะพับเอนกประสงค์	โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าโพลีเมท - ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 180 x 75 ซม. จำนวน 20 ตัว เพื่อใช้ในกิจการของ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER) องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	54,200	54,200	1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 69			✓	0	กอง กิจการ พาณิชย์
16	เครื่องขัดพื้น	เครื่องขัดพื้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ ในกิจการของศูนย์แสดง และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER) องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	21,000	21,000	1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 69			✓	0	กอง กิจการ พาณิชย์
17	พัดลมอุตสาหกรรม	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้วจำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการของ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP CENTER) องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	14,500	14,500	1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 69			✓	0	กอง กิจการ พาณิชย์
รวมแผนงานการพาณิชย์			89,700	89,700		0	0	3	0	
แผนงานการเกษตร										
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร										

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
18	เครื่องชั่ง	เครื่องชั่งแบบดิจิทัล ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	75,000	75,000	1 ธ.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	✓			75,000	กองทรัพยากรฯ
19	รถเจาะบ่อบาดาลเอนกประสงค์	รถเจาะบ่อบาดาลเอนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ชุดเจาะครบชุด ความลึก ระยะขุดเจาะไม่น้อยกว่า 150 เมตร จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	25,000,000	25,000,000	1 ธ.ค. 68 – 30 ก.ย. 69			✓	0	กองทรัพยากรฯ
รวม			25,075,000	25,075,000		1	0	1	75,000	
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
20	เครื่องตัดหญ้า	เครื่องตัดหญ้าแบบขอแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	47,500	47,500	1 ธ.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	✓			47,000	กองทรัพยากรฯ
รวม			47,500	47,500		1	0	0	47,000	
รวมแผนงานการเกษตร			25,122,500	25,122,500		2	0	1	122,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
21	เครื่องตัดหญ้า	เครื่องตัดหญ้าแบบขอแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย จำนวน 16 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	152,000	152,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค. 69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
22	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	34,800	34,800	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 69		✓		0	กองช่าง
รวม			186,800	186,800		0	2	0	0	
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
23	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนน สาย อบ.ถ.1 - 0126 บ้านดอนใหญ่ - บ้านหนองแสงใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 30 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	1,929,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
24	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0071 บ้านแก้งหลักด่าน - บ้านนาดี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 63 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	4,041,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
25	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0052 บ้านนาเจริญ - บ้านโนนตูม - โนนน้อย (1) อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อม อุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 35 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	2,249,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
26	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0023 บ้านหนองซ้อง - บ้านดงแถบ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 50 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	3,209,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
27	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0098 บ้านหนองหลัก - บ้านหนองขุ่น อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 34 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	2,185,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
28	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0141 ทางหลวงหมายเลข 2192 เดชอุดม - นาหอม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อม อุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 100 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	6,409,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
29	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0091 บ้านบุเปือย - บ้านโนนทอง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 79 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	5,065,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
30	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0006 บ้านโนน - บ้านโนนจิก อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 4 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	265,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
31	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรมพร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0010 บ้านธาตุ - บ้านแค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อม อุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 10 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	649,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
32	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0017 บ้านวัด - บ้านแต้ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 10 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	649,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
33	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0083 บ้านท่าลาด - บ้านน้ำเที่ยง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 12 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	777,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
34	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.3008 บ้านหนองสองห้อง – บ้านโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อม อุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 20 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	1,289,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
35	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0031 บ้านน้ำคำแดง - บ้านคำไหล อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 75 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	4,809,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
36	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0004 บ้านหนองไผ่ - บ้านหนองยาง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 7 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	457,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
37	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0018 บ้านปากน้ำ - บ้านกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อม อุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 7 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	457,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
38	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0064 บ้านปลาตุก - บ้านกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 30 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	1,929,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
39	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง นวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0090 บ้านดงบังเหนือ - บ้านโอด อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรม พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย จำนวน 50 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบจ.อบ.)	0	3,209,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย .69		✓		0	กองช่าง
รวม			0	39,585,500		0	17	0	0	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			186,800	39,772,300		0	19	0	0	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตาม ข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงาน บริหารงานทั่วไป										
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์										
40	โครงการเปลี่ยนถังบรรจุน้ำ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงกู้ภัย	เปลี่ยนถังบรรจุน้ำ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บห 2278 อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน	0	456,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	สำนัก ปลัด อบจ.
รวม			0	456,000		0	0	1	0	
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป			0	456,000		0	0	1	0	
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน										
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร										
41	เลื่อยโซยนต์	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 6 เครื่อง	0	236,400	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69	✓			230,000	สำนัก ปลัด อบจ.
รวม			0	236,400		1	0	0	230,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน			0	236,400		1	0	0	230,000	
แผนงานสาธารณสุข										
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์										
42	เตียงนอนแผนไทย	เตียงนอนแผนไทย - ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 200 x 45 ซม. จำนวน 12 ชุด	0	183,600	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข
43	ชุดเก้าอี้นั่งสำหรับนวดฝ่าเท้า	ชุดเก้าอี้นั่งสำหรับนวดฝ่าเท้า - ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 100 ซม. จำนวน 7 ชุด	0	87,500	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กอง สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
			งปม. ตามข้อบัญญัติ	รวม งปม. หลังการโอน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
44	คูือบ	จัดซื้อคูือบ จำนวน 2 ที่นั่ง - ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 100 x 180 ซม. จำนวน 4 ตัว	0	212,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓	0	กองสาธารณสุข
รวม			0	483,100		0	0	3	0	
รวมแผนงานสาธารณสุข			0	483,100		0	0	3	0	
รวมทุกแผนงาน			30,220,100	70,981,100		4	32	8	448,500	

ที่มาข้อมูล : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569)

9. สถานะผลการดำเนินงานโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2569

9.1 โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 712 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 709 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน				
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผล	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3	0	0	3	0	0
รวม		3	0	0	3	0	0

9.2 โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 783 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 777 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน				
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผล	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1	0	0	1	0	0
2	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	2	0	1	1	0	0
3	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3	0	0	3	0	0
รวม		6	0	1	5	0	0

9.3 โครงการที่ตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 618 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว 227 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 391 โครงการ สรุปสถานะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน				
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผล	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	377	3	118	149	94	*13

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน				
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผล	อื่นๆ (ระบุ)
2	การส่งเสริมพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	1	0	0	1	0	0
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	4	0	2	2	0	0
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	9	0	1	6	0	**2
รวม		391	3	121	158	94	15

หมายเหตุ : * มีการยกเลิก 2 โครงการ และยกเลิกสัญญา 11 โครงการ (กองช่าง)

** ยังไม่ดำเนินการ 2 โครงการ (สำนักการศึกษา)

- เงินนอกงบประมาณ

1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 11 โครงการ ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้ว จำนวน 2 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 9 โครงการ สรุปลักษณะผลการดำเนินงาน แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน				
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผล	อื่นๆ (ระบุ)
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	9	0	2	5	2	0
รวม		9	0	2	5	2	0

10. สรุปผล

10.1 การจัดทำแผนและการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เมื่อเปรียบเทียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ พบว่า มีการอนุมัติโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการ จำนวน 355 โครงการ แยกเป็น โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน 346 โครงการ และเงินนอกงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ รายละเอียด ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น			การอนุมัติงบประมาณดำเนินการ		
		โครงการ	งบประมาณ	เรียงลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เรียงลำดับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น							
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	941	1,121,436,900	1	214	216,945,100	1
2	การส่งเสริมพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	3	6,400,000	4	2	4,500,000	4
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	77	287,518,400	3	60	134,948,300	2
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	112	343,983,260	2	35	92,257,700	3
รวม		1,133	1,759,338,560		311	448,651,100	

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น			การอนุมัติงบประมาณดำเนินการ		
		โครงการ	งบประมาณ	เรียงลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เรียงลำดับ
โครงการประเภทครุภัณฑ์							
1	แผนงานการศึกษา	40	32,580,330	2	12	4,642,100	3
2	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	2	179,000	8	2	179,000	7
3	แผนงานการพาณิชย์	5	195,300	7	3	89,700	8
4	แผนงานการเกษตร	3	25,122,500	3	3	25,122,500	2
5	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	137	422,059,300	1	19	39,772,300	1
6	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	456,000	5	1	456,000	5
7	แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	236,400	6	1	236,400	6
8	แผนงานสาธารณสุข	3	483,100	4	3	483,100	4
	รวม	192	481,311,930		44	70,981,100	
	รวมทั้งสิ้น	1,325	2,240,650,490		355	519,632,200	
			ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนฯ		26.65	23.19	

10.2 การก่องหน้ผู้กพ้และการเบีกจ่ายงบประมาณ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และเงินนอกงบประมาณ

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	ยุทธศาสตร์	การอนุมัติงบประมาณ		ก่องหน้ผู้กพ้		การเบีกจ่าย		ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569								
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	205	155,933,500	11	25,146,053.40	4	5,771,471.10	190
2	การส่งเสริมการพาณิชย์ กรรมและการท่องเที่ยว	2	4,500,000	1	40,300.00	1	3,530,232.60	0
3	การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	60	134,948,300	10	5,762,122.40	20	52,901,725.05	30
4	การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	35	92,257,700	4	817,252.56	15	34,574,075.87	16
	รวม	302	387,679,500	26	31,765,728.36	40	96,777,504.62	236
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ								
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	9	60,971,600	6	33,554,600.00	0	.00	3
	รวม	9	60,971,600	6	33,554,600.00	0	0.00	3
	รวมทั้งสิ้น	311	448,651,100	32	65,320,328.36	40	96,777,504.62	239
	ร้อยละ			10.29	14.56	12.87	21.57	76.85

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์

ที่	แผนงาน	การอนุมัติงบประมาณ		ก่องหนี่ผู้กพัน		การเบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1	แผนงานการศึกษา	12	4,642,100	0	0.00	0	0.00
2	แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2	179,000	0	0.00	1	136,500
3	แผนงานการพาณิชย์	3	89,700	0	0.00	0	0.00
4	แผนงานการเกษตร	3	25,122,500	0	0.00	2	122,000
5	แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	236,400	0	0.00	1	230,000
6	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	19	39,772,300	17	39,585,500	0	0.00
7	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	456,000	0	0.00	0	0.00
8	แผนงานสาธารณสุข	3	483,100	0	0.00	0	0.00
รวม		44	70,981,100	17	39,585,500	4	488,500
ร้อยละ				38.64	55.77	9.09	0.69

10.3 สถานะผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และเงินนอกงบประมาณ

1) โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	205	0	201	2	2
2	การส่งเสริมการพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว	2	0	1	1	0
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	60	7	21	32	0
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	35	12	10	13	0
รวม		302	19	233	48	2
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ						
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	9	0	9	0	0
รวม		9	0	9	0	0
รวมทั้งสิ้น		311	19	242	48	2
ร้อยละ			6.11	77.82	15.43	0.64

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงาน			
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ
1	แผนงานการศึกษา	12	0	12	0	0
2	แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2	1	1	0	0
3	แผนงานการพาณิชย์	3	0	0	3	0
4	แผนงานการเกษตร	3	2	0	1	0
5	แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	1	0	0	0
6	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	19	0	19	0	0
7	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	0	0	1	0
8	แผนงานสาธารณสุข	3	0	0	3	0
รวม		44	4	32	8	0
ร้อยละ			9.09	72.73	18.18	0.00

10.4 สถานะผลการดำเนินงานโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน				
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผล	อื่นๆ (ระบุ)
โครงการที่ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2566							
ข้อมูลัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ							
1	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3	0	0	3	0	0
รวม		3	0	0	3	0	0
ร้อยละ			0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
โครงการที่ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2567							
ข้อมูลัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ							
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1	0	0	1	0	0
2	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	2	0	1	1	0	0
3	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3	0	0	3	0	0
รวม		6	0	1	5	0	0
ร้อยละ			0.00	16.67	83.33	0.00	0.00
โครงการที่ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2568							
ข้อมูลัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ							
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	377	3	118	149	94	*13

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	สถานะผลการดำเนินงาน				
			อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ/จัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผล	อื่นๆ (ระบุ)
2	การส่งเสริมพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	1	0	0	1	0	0
3	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	4	0	2	2	0	0
4	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	9	0	1	6	0	**2
รวม		391	3	121	158	94	15
เงินนอกงบประมาณ							
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง /ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลวง และสะพาน อบจ.							
1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	9	0	2	5	2	0
รวม		9	0	2	5	2	0
รวมทั้งสิ้น		400	3	123	163	96	15
ร้อยละ			0.75	30.75	40.75	24.00	3.75

หมายเหตุ : * มีการยกเลิก 2 โครงการ และยกเลิกสัญญา 11 โครงการ (กองช่าง)

** ยังไม่ดำเนินการ 2 โครงการ (สำนักการศึกษา)

11. ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

มีการยกเลิกโครงการก่อสร้างที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 2 โครงการ และโครงการที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 13 โครงการ เนื่องจาก อปท.ในพื้นที่แจ้งได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ มาดำเนินการแล้ว/อปท.ในพื้นที่จัดสรรงบประมาณดำเนินการแล้ว/คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง ตรวจสอบรายละเอียดแบบสรุปรายการงานก่อสร้างกับสถานที่ก่อสร้างจริง ปรากฏว่า ความกว้างของถนนรวมไหล่ทางมีพื้นที่ไม่ถึง 5.00 เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบสรุปรายการที่กำหนดไว้/พื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ที่ อบจ.ได้ดำเนินการไปแล้ว