



ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

จัดทำโดย

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

## รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	-	โอนงปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
									ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>														
1	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องหมายจราจร	กองช่าง	1,000,000				1,000,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓		0.00	
2	โครงการจัดหารั้วคูก่อสร้าง	กองช่าง	8,000,000				8,000,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓		3,365,598.00	
3	โครงการจัดหารั้วคูเชื้อเพลิงและล้อตีน	กองช่าง	6,000,000				6,000,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓		2,101,747.50	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแสนอุดมเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหันน้ำ - บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000				499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอคอนมดแดง - บ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000				499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าแดง อำเภอคอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000				499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเรือ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000				499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแคน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเรือ - บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 7 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000				499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสำโรงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง อำเภอตาลขุม - บ้านวังพอก หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000				499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอตาลขุม - บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000				499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนงปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกหลัง อบต. บ้านลำโรงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลลำโรง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 2 ตำบลคำหว่า อำเภอตาลสุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	998011
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจาก อบ.ถ.1 - 0077 บ้านลำโรงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลลำโรง - บ้านแก่งกบ หมู่ที่ 9 ตำบลตาลสุ่ม อำเภอตาลสุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	998012
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลำโรงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลลำโรง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 2 ตำบลคำหว่า อำเภอตาลสุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	998013
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 7 ตำบลลำโรง อำเภอตาลสุ่ม - บ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงหมายเลข 2396 - บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างประดู่ หมู่ที่ 6 (อ่างประดู่) ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 217 - บ้านห้วยเหวอ หมู่ที่ 10 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงหมายเลข 2396 บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำลือชา หมู่ที่ 9 (เส้นไปวัดป่าโพธิญาณ) ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงหมายเลข 217 - บ้านห้วยเหวอ หมู่ที่ 10 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านนาดี หมู่ที่ 2 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนง.ปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมอดินโกร บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก ฟาร์มไก่ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองของแมว หมู่ที่ 3 ตำบลเคย - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2415 บ้านหนองช้างใหญ่ หนองยอ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา บ้านน้ำคำน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเคย - สำนักงานเกษตร อำเภอม่วงสามสิบ บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 6 - บ้านผาลูก หมู่ที่ 7 ตำบลเคย - บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรังใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ใหญ่ - บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนคู่ หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ใหญ่ - บ้านผักระยา หมู่ที่ 2 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าบก - ถนนชยางกูร 212 - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนง.ปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่สารภี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง - บ้านหนองเลิงนา หมู่ที่ 11 ตำบลปทุมมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแคน พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.157 - 68 บ้านหนองเลิงนา 5 บ้านหนองเลิงนา หมู่ที่ 11 ตำบลปทุมมะแลง - บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกอง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านหนองสิมมา หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสารภีใน หมู่ที่ 18 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านหนองสิมมา หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงผักขา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง - บ้านปทุมมะแลงเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลปทุมมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัด อุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเบ็ญจ หมู่ที่ 4 (แยกทางหลวง หมายเลข 2214) ตำบลหนองอ้อม - บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอ้อม - บ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกข่าระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เ็น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านหนองบอน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนง ปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอัม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.199 - 002 คุ้มลาดยาว บ้านสารภี หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี - ชุมชนอำนาจผล หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.199 - 003 คุ้มบ้านทุ่ง บ้านโสกชัน หมู่ที่ 2 ตำบลสารภี - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง - สายทางหลวงชนบท อบ.4023 - น้ำตกแซใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร - บ้านคำหมาโน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง สายคุ้มปากทาง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสุ หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านดอนขาด หมู่ที่ 2 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.199 - 025 บ้านคำกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลสารภี - บ้านเลาะ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนง.งปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกนาลมพุก หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร - บ้านดงดาวหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอานวยผล หมู่ที่ 13 (เขต อบต.โพธิ์ไทร) เส้นนาเหลียวหลัง ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านกะลิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
50	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามห้วยสุ (บ่อกองคอนเวสิรส์) สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.174 - 28 บ้านโนนหุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนงาม - บ้านคอแลน หมู่ที่ 1 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.174 - 28 บ้านหลักป้า หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม - บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.174 - 28 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม - บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.174 - 28 บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม - บ้านแก่งสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.174 - 28 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 14 ตำบลโพนงาม - บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนง.งปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทาง อบ.ถ.174 - 28 บ้านโพนสุขสันต์ หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม - บ้านค้อแลน หมู่ที่ 1 ตำบลค้อแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนค้อ (สายหนองโพน) - บ้านสมพรรัตน์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหมากเคียว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนค้อ - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะอาด - บ้านโนนคำแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะอาด - บ้านแสนดาว หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลภูพานอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - สะพานข้ามห้วยซอม บ้านตาเสก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย - บ้านโนนทรัพย์ หมู่ที่ 25 ตำบลเมืองเดช อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 12 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนงปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.121 - 005 สายบ้านม่วงน้อย - วัดป่าห้วยข้าวสารเจริญธรรม บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองศรีโค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.121 - 011 สายทางจากถนน อบ.3054 ห้วยศรีสงคราม บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาดี - บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 121 - 013 สายทางจากถนน อบ.3054 ทางแยกร่องผักหนาม บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย - บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.121 - 015 บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี - บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองลิ้มมาได้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย - บ้านหนองฝาง หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากคุ้มหนองท่า บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี - บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู หมู่ที่ 4 ตำบลตระการ - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอ็นอ้า หมู่ที่ 2 ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล - บ้านนาคาย หมู่ที่ 1 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	497,000			497,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนง.งปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู หมู่ที่ 4 ตำบลตระการ - บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
74	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียน บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านนาตาล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134 - บ้านดอน หมู่ที่ 1 - ทางหลวงชนบท อบ.4046 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยฝ้าย หมู่ที่ 2 - ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2134 (ข้างอาคาร อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา หลังเก่า) - ทางหลวงชนบท อบ.4064 บ้านห้วยฝ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 (ช่วงลานมัน) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล - บ้านคำหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท อบ.4012 สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลตระการ - บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล - บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก่าบ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน - บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 3 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนงปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดุนเหนือ สายบ้านดุน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก - ทางหลวงแผ่นดิน 2050 - บ้านเหล่าคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 ซอยนาคำ ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน - บ้านยางพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 ซอยมิตรเกษตร 1 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงไม้หิน บ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยไม้ - บ้านวังอ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.225 - 007 สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 2135 (บ้านขาด หมู่ที่ 3 - บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 8) ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองนกทา หมู่ที่ 15 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านโนนแพง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหว้า (ภูยอดรว) หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลน - บ้านนาโปงโพน หมู่ที่ 7 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งบุญ หมู่ที่ 9 ตำบลนาคำ - บ้านดอนสระคำ หมู่ที่ 6 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
89	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นวัดภูยอดรว บ้านร่องเซ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเลน - บ้านนาโปงโพน หมู่ที่ 7 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนง.ปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวาริน - บ้านดอนน้ำคำ หมู่ที่ 5 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
91	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ่างหิน สามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
92	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกลาง - บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
93	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 3 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
94	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนงเต็น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกลาง - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
95	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
96	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศิริ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
97	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านชาติฮี หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
98	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนพยอม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคลองชลประทาน 2 R - LMC บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนงปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
100	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ใต้ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 19 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
101	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งกอก หมู่ที่ 10 ตำบลไร่ใต้ - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
102	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 13 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภออุทุมพรพิสัย - บ้านนาขุมได้ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
103	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรวมไทย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภออุทุมพรพิสัย - บ้านนาขุมได้ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
104	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองทันน้ำ - บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสว่าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
105	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งเค็ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
106	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบก หมู่ที่ 12 ตำบลหนองทันน้ำ - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งเค็ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
107	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองทันน้ำ - บ้านฟ้าหวน หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเค็ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
108	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภออุทุมพรพิสัย - บ้านตาคุณาม หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
109	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.173 - 006 บ้านโพธิ์ออก หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ใหญ่ - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองศรีโค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนง.งปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
110	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแคนใต้ บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลชีเหล็ก - บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69	✓				0.00	
111	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองต่อแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก - ถนนทางหลวงชนบท อบ.2084 - บ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
112	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโหนด บ้านหนองต่อแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก - บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69	✓				0.00	
113	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งคำไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลชีเหล็ก - บ้านหนองก่าน หมู่ที่ 12 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
114	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มวังเสียว บ้านทุ่งคำไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลชีเหล็ก - บ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
115	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองต่อแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก - บ้านหนองไหล หมู่ที่ 12 ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
116	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีบุญ บ้านอัน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
117	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบลำห้วยบัวบัว ผังขวา บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านนาเขีย หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
118	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านชีทวน หมู่ที่ 1 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน - บ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนงปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
119	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเหล่า - บ้านท่าลาด หมู่ที่ 10 ตำบลก้อเอี อำเภอเข็ญใน จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
120	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดู่้อย (สายที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอเข็ญใน - บ้านยางซันก หมู่ที่ 1 ตำบลยางซันก อำเภอเข็ญใน จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
121	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านชีทวน หมู่ที่ 3 ตำบลชีทวน อำเภอเข็ญใน - บ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
122	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหวาง หมู่ที่ 6 ตำบลชีทวน อำเภอเข็ญใน - บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
123	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองฮี หมู่ที่ 8 ตำบลชีทวน - บ้านท่าไห หมู่ที่ 12 ตำบลท่าไห อำเภอเข็ญใน จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
124	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านมะพริก หมู่ที่ 9 ตำบลชีทวน - บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดอน อำเภอเข็ญใน จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
125	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองตุน หมู่ที่ 10 ตำบลชีทวน - บ้านหัวดอน หมู่ที่ 1,2 ตำบลหัวดอน อำเภอเข็ญใน จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
126	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลชีทวน - บ้านเสียม หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดอน อำเภอเข็ญใน จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
127	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า - บ้านท่าลาด หมู่ 10 ตำบลก้อเอี อำเภอเข็ญใน จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
128	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเหล่า - บ้านหนองใส หมู่ที่ 4 ตำบลก้อเอี อำเภอเข็ญใน จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนง.งปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
129	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเหล่า - บ้านศรีสุข หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (สายที่ 1)	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
130	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทับไธ หมู่ที่ 4 ตำบลโลกแสง - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดุม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
131	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (นาหนองชาติ) บ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 5 ตำบลโลกแสง - บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
132	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (นาหนองแคน) บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 11 บล.โลกแสง อำเภอนาจะหลวย - บ้านห้วยข่าทักษิณ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยข่า อำเภอชุมพริก จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
133	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 บ้านคำโหน หมู่ที่ 4 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย - บ้านคำบาก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยข่า อำเภอชุมพริก จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
134	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่อุจอง (วัดเนินศิลา) หมู่ที่ 19 (เขตเทศบาลตำบลอุจองน้อย) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 - บ้านห้วยโลก หมู่ที่ 7 (เขตเทศบาลตำบล นาจะหลวย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
135	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยกลางเมือง 3 บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลนาจะหลวย - บ้านดุม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดุม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
136	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอยหนองมันปลา 9 บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ 16 ตำบลนาจะหลวย - บ้านคำบอน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดุม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนงปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
137	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยโคกใหญ่ 1 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 (เขตเทศบาลตำบลจอนายอย) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 - บ้านห้วยชันใต้ หมู่ที่ 12 (เขตเทศบาลตำบล นาจะหลวย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
138	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยป่าช้า บ้านท่าก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาจะหลวย - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดุม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
139	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจานไหล หมู่ที่ 4 ตำบลหนองซอน - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 ตำบลขามใหญ่ อำเภอมือเืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,500			499,500	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
140	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0113 บ้านปึงหวาย - บ้านหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	490,000			490,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
141	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0024 บ้านหนองไหล - บ้านสร้างหมากแข้ง อำเภอมือเืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	495,000			495,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
142	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ อำเภอมือเืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	489,000			489,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
143	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0025 บ้านขามใหญ่ - บ้านคองยาง อำเภอมือเืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	495,000			495,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
144	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0145 บ้านหนองไฮ - บ้านเปือย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	488,000			488,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
145	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0079 บ้านหนองคู - บ้านโนนจิก อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	488,000			488,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
146	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0111 บ้านโพธิ์มูล - บ้านกุดชุม อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	492,000			492,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนง.งปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
147	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0010 บ้านธาตุ - บ้านแค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	485,000			485,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
148	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0114 บ้านโนนยาง - บ้านนาดี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	490,000			490,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
149	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0129 แยกทางหลวง 2178 - บ้านโคกก่อง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	494,000			494,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
150	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0063 บ้านห้วยนา - บ้านสง่า อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	498,000			498,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
151	โครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0069 บ้านหนองแสง - บ้านหนองเรือ อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	406,000			406,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
152	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0093 บ้านห้วยนา - บ้านสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	489,000			489,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
153	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0049 บ้านหนองไผ่ - บ้านหนองหว้า - บ้านหัวคำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	487,000			487,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
154	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0004 บ้านหนองไผ่ - บ้านหนองยาง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	489,000			489,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
155	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่คำ หมู่ที่ 16 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - ทางหลวงชนบท อบ.4038 - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอลีรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	490,000			490,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
156	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน L15 R1 บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 14 ตำบลคันไร่ อำเภอลีรินทร์ - ทางหลวงชนบท อบ.3150 - บ้านกุดขม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	490,000			490,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
157	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - ทางหลวงชนบท อบ.4038 - บ้านปากบึง หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่ อำเภอลีรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	490,000			490,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนง.งปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
158	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านปากบุง หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
159	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเรียงแถวใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 - บ้านโชครังสรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	490,000			490,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
160	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านพอกน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเป้า - บ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	6,763,000			6,763,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
161	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะอาด - บ้านหนองคู ตะวันออก หมู่ที่ 15 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	13,565,000			13,565,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
162	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบึงน้อย บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกุดลาด - ถนนทางหลวงชนบท อบ. 4005 บ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลกระโสม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	3,222,000			3,222,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
163	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 3 สายบ้านเขม หมู่ที่ 11 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน - บ้านข่าโคม หมู่ที่ 1 ตำบลปะฮาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	2,453,000			2,453,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
164	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวเทิง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 213 - บ้านทุ่งนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลบึงไผ่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	1,311,000			1,311,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
165	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่คำ หมู่ที่ 16 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - ทางหลวงชนบท อบ.4038 - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	411,000			411,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
166	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแหลมทอง บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนก่อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 - บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	489,000			489,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+ - โอนงปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
167	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	กองช่าง	492,000		492,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
168	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดประพาย อำเภอเดชอุดม - บ้านนาขุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเขม อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000		499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
169	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.174-28 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิวงม- บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	495,000		495,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
170	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำน้ำแซบ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านลาดวารี หมู่ที่ 14 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	493,900		493,900	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
171	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	492,200		492,200	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
172	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนแคน หมู่ที่ 19 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	494,500		494,500	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
173	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม - บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	498,000		498,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
174	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลแก้ง - บ้านสองคอน หมู่ที่ 10 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	413,000		413,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
175	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยู หมู่ที่ 6 ตำบลโนนค้อ - บ้านห้วยข่าทักษิณ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000		499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
176	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดประพาย อำเภอเดชอุดม - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	498,000		498,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
177	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 (สายโรงโม่) ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	494,000		494,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนงปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
178	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหองปอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	499,000			499,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
179	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอ้ม - บ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขำระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	489,000			489,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
180	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตาล หมู่ที่ 10 (คุ้มดอนชะยุ่ง) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	493,000			493,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
181	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอกม หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล - ทางหลวงชนบท อบ.4076 - บ้านศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	498,000			498,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
182	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	484,000			484,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
183	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์สง่า หมู่ที่ 3 (เส้นโลกงาน) ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	489,000			489,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
184	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 (เส้นชาติรูปถัมภ์) ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม - บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	484,000			484,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
185	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 8 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	กองช่าง	483,000			483,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
186	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านจิกคู่ หมู่ที่ 1 ตำบลจิกคู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	กองช่าง	493,000			493,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
187	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเหล่า - บ้านหนองไส หมู่ที่ 4 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	493,000			493,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนง. ปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
188	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเคา - บ้านโนนแสง หมู่ที่ 12 ตำบลชีเหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	493,000			493,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
189	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดกะเรียน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงใน - บ้านกุดตาก้า หมู่ที่ 3 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	493,000			493,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
190	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำจ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลกระโสบ (ข้าง สนง.ทรัพยากรน้ำฯ ภาค 11) - บ้านปลาตุ๊ก หมู่ที่ 3 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	486,000			486,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
191	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองซอน - บ้านปะอาว หมู่ที่ 4 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	495,000			495,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
192	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 1 (ทุ่งนาแคเหนือ) ตำบลหนองซอน - บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลชีเหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	497,000			497,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
193	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวดอน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	495,000			495,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
194	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลิง - บ้านโนนรังใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	495,000			495,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
195	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าบก - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	494,000			494,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
196	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (เส้นข้างโรงเบียร์) ตำบลธาตุ - บ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ตำบลคำขวาง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	495,000			495,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
197	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ - บ้านวังคค หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	497,000			497,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
198	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ - บ้านฮ่อมไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	7,116,000			7,116,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนง.งปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
199	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนก่อ หมู่ที่ 3 (ช่วงคุ้มหัวตะพาน) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล - บ้านคำหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย อำเภอศาลสม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	6,066,000	0		6,066,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
200	เงินสมทบงบประมาณตามโครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ. ถ 1 - 0141 ทางหลวงหมายเลข 2192 เดชอุดม - นาหอม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	2,067,400			2,067,400	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
201	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และ ยานพาหนะ	กองช่าง	1,000,000			1,000,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓		0.00	
202	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะ	กอง ทรัพยากรฯ	400,000			400,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓			0.00	
203	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้น้ำ บาดาลและการขุดเจาะบ่อบาดาลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	กองทรัพยากรฯ	400,000			400,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69		✓			0.00	
204	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองทรัพยากรฯ	1,500,000			1,500,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓		294,672.60	
205	โครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการขุดเจาะ และเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี  1) ค่าวัสดุก่อสร้างตามโครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หิน ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	กองทรัพยากรฯ	500,000			500,000	1 ธ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69		✓			0.00	
	2) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการ จัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้าง บ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	กองทรัพยากรฯ	100,000			100,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓		9,453.00	
	3) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตาม โครงการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการขุดเจาะและ เป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี เช่น ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ คลอรีน สารส้ม ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	กองทรัพยากรฯ	104,000			104,000	1 ธ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69		✓			0.00	
	4) ค่าวัสดุสนามตามโครงการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ ในการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น ดิน นอน/ดินที่สนามขนาดเล็ก ถูนอนสนาม ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	กองทรัพยากรฯ	100,000			100,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓			0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนง.งปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
	5) คำว่าสุดอื่นตามโครงการจัดทรวัด เพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เช่น หัวเจาะ ก้านเจาะ ฯลฯ (ตามแผนการปฏิบัติงานของ อบจ.อบ.)	กองทรัพยากรฯ	596,000			596,000	1 ธ.ค. 68 - 30 เม.ย. 69		✓			0.00	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1			155,973,500			155,973,500		2	2	201	0	5,771,471.10	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว													
206	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี	สำนักปลัดฯ	3,000,000	+	1,000,000	4,000,000	1 ต.ค. 68 - 31 ก.ค. 69			✓		3,530,232.60	โอนครั้งที่ 3 (+)
207	โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีภาคีแก่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี	สำนักปลัดฯ	500,000			500,000	1 ม.ค. - 31 ก.ค. 69		✓			0.00	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2			3,500,000		1,000,000	4,500,000		0	1	1	0	3,530,232.60	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต													
208	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	กองสาธารณสุข	3,000,000			3,000,000	1 พ.ย. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		745,462.50	
209	โครงการสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำจังหวัดอุบลราชธานี	กองสาธารณสุข	2,000,000			2,000,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
210	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี	กองสาธารณสุข	2,000,000			2,000,000	1 - 28 ก.พ., 1 - 30 เม.ย., 1 - 30 มิ.ย., 1 - 31 ส.ค.69			✓		1,214,892.00	
211	โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี	กองสาธารณสุข	2,500,000			2,500,000	1 พ.ค. - 31 ก.ค. 69			✓		0.00	
212	โครงการปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี	กองสาธารณสุข	1,000,000			1,000,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓		139,093.50	
213	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดอุบลราชธานี	กองสาธารณสุข	10,000,000			10,000,000	1 ม.ค. - 31 ก.ค. 69			✓		0.00	
214	โครงการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	กองสาธารณสุข	22,536,000	-	1,517,100	20,960,900	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓			0.00	โอนครั้งที่ 3 (-)
215	โครงการจัดทรวัดเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	กองสาธารณสุข	2,000,000			2,000,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓		417,902.70	
216	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	กองสาธารณสุข	2,000,000			2,000,000	1 - 30 พ.ย. 68, 1 - 28 ก.พ. 69, 1 - 31 พ.ค. 69, 1 - 31 ส.ค. 69			✓		192,900.00	
217	โครงการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	กองสาธารณสุข	58,700,000			58,700,000	1 พ.ย. 68 - 30 ก.ย. 69			✓		44,000,000.00	
218	โครงการก่อสร้างห้องสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	กองสาธารณสุข	497,000			497,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69		✓			0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนง. งปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
219	โครงการปรับปรุงห้องทำงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีสุข อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	กองสาธารณสุข	499,000			499,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69		✓			0.00	
220	โครงการปรับปรุงบ้านพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศรีสุข อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	กองสาธารณสุข	493,000			493,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69		✓			0.00	
221	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแดงหม้อ	กองสาธารณสุข	447,000			447,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69		✓			0.00	
222	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเมือง ตำบลท่าเมือง	กองสาธารณสุข	499,000			499,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69		✓			0.00	
223	โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (หลังที่ 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	กองสาธารณสุข	493,000			493,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69		✓			0.00	
224	โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (หลังที่ 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	กองสาธารณสุข	493,000			493,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69		✓			0.00	
225	โครงการปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสัมปอຍ อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	กองสาธารณสุข	496,000			496,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69		✓			0.00	
226	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	กองสาธารณสุข	486,000			486,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69		✓			0.00	
227	โครงการปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะบ้าย ตำบลตะบ้าย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	กองสาธารณสุข	445,800			445,800	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69		✓			0.00	
228	โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจิกเทิง ตำบลจิกเทิง	กองสาธารณสุข	499,000			499,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69		✓			0.00	
229	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านศรีบัว อำเภอเชื่องใน	กองสาธารณสุข	499,700			499,700	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69		✓			0.00	
230	โครงการปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านบก อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี	กองสาธารณสุข	499,900			499,900	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69		✓			0.00	
231	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	กองสาธารณสุข	0	+	495,000	495,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	โอนครั้งที่ 5 (+) 495,000.-
232	โครงการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	กองทรัพยากรฯ	200,000			200,000	1 พ.ย. 68 - 28 ก.พ. 69				✓	199,995.00	
233	โครงการคืนความสุขให้คนอุบลฯ จัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี	กองทรัพยากรฯ	1,500,000			1,500,000	1 ก.พ. - 31 มี.ค. 69 , 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 69			✓		134,640.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนง. งปม.	รวม งปม. ที่ใช้จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
234	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา	สำนักปลัดฯ	1,200,000			1,200,000	1 พ.ย. 68 - 31 ก.ค. 69		✓			0.00	
235	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	กองทรัพยากรฯ	700,000	-	55,000	645,000	1 พ.ย. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		104,150.00	โอนครั้งที่ 3 (-) 55,000.-
236	โครงการพัฒนาอุทยานธรรมิอุบลราชธานี	กองทรัพยากรฯ	2,000,000			2,000,000	1 พ.ย. 68 - 31 ส.ค. 69		✓			0.00	
237	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)	กองทรัพยากรฯ	300,000			300,000	1 เม.ย. - 31 พ.ค. 69		✓			0.00	
238	โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองทรัพยากรฯ	400,000			400,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69		✓			0.00	
239	โครงการศึกษาดูงานอุทยานธรรมิ (GEO Park)	กองทรัพยากรฯ	500,000			500,000	1 ธ.ค. 68 - 31 มี.ค. 69		✓			0.00	
240	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์อุทยานธรรมิอุบลราชธานี	กองทรัพยากรฯ	300,000			300,000	1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 69		✓			0.00	
241	โครงการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานอุทยานธรรมิอุบลราชธานี	กองทรัพยากรฯ	500,000			500,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69		✓			0.00	
242	โครงการสร้างงานแนะแนวอาชีพให้กับประชาชน และฝึกอบรมระยะสั้น	กองสวัสดิการฯ	500,000			500,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69		✓			0.00	
243	โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน และเพิ่มศักยภาพสตรีในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	กองสวัสดิการฯ	500,000			500,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 69		✓			0.00	
244	โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	กองสวัสดิการฯ	500,000	-	160,000	340,000	1 พ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 69				✓	333,733.10	โอนครั้งที่ 11 (-) 160,000.-
245	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ	กองสวัสดิการฯ	300,000			300,000	1 พ.ย. 68 - 31 ส.ค. 69		✓			0.00	
246	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปศุสัตว์และการประมง	กองสวัสดิการฯ	300,000			300,000	1 พ.ย. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
247	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการฯ	1,000,000			1,000,000	1 พ.ย. 68 - 31 ก.ค. 69		✓			0.00	
248	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการฯ	900,000			900,000	1 พ.ย. 68 - 31 ก.ค. 69			✓		736,761.00	
249	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี	กองสวัสดิการฯ	700,000	-	370,000	330,000	1 ต.ค. 68 - 31 พ.ค. 69				✓	322,419.50	โอนครั้งที่ 11 (-) 370,000.-
250	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการฯ	500,000			500,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 69			✓		87,405.00	
251	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	กองสวัสดิการฯ	150,000			150,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69			✓		34,455.00	
252	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองสวัสดิการฯ	500,000			500,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓		147,756.00	
253	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพิเศษสำหรับคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการฯ	1,500,000			1,500,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓		147,590.00	
254	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	กองสวัสดิการฯ	500,000			500,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69	✓				215,259.75	
255	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	กองสวัสดิการฯ	500,000			500,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69	✓				0.00	
256	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์และ ยุติความรุนแรงในครอบครัว	กองสวัสดิการฯ	500,000			500,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69					0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนง. งปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
257	โครงการ "ซ้อปของเด่น กินของดี" ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	กองสวัสดิการฯ	300,000			300,000	1 พ.ย. 68 - 31 ม.ค. 69			✓		0.00	
258	โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพจากขยะ	กองสวัสดิการฯ	200,000			200,000	1 ก.พ. - 31 มี.ค. 69		✓			0.00	
259	โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กองสวัสดิการฯ	0	+	1,000,000	1,000,000	1 มี.ค. - 30 เม.ย. 69				✓	1,000,000.00	โอนครั้งที่ 11 (+)
260	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	สำนักปลัด อบจ.	500,000	-	320,000	180,000	1 ม.ค. - 31 ก.ค. 69		✓			0.00	โอนครั้งที่ 11 (-) 320,000.-
261	โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี	สำนัก การศึกษาฯ	500,000	-	110,000	390,000	1 ก.พ. - 31 ก.ค. 69			✓		0.00	โอนครั้งที่ 3 (-) 110,000.-
262	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายนำร่องแก่ประชาชน และเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี	สำนักปลัด อบจ.	500,000			500,000	1 ม.ค. - 31 ก.ค. 69		✓			0.00	
263	โครงการสำนักในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	สำนักปลัด อบจ.	0	+	3,110,000	3,110,000	1 พ.ย. 68 - 31 ม.ค. 69				✓	2,527,960.00	โอนครั้งที่ 2 (+) 3,110,000
264	โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการนำมัน ยาสูบ และผู้ประกอบการโรงแรม	กองคลัง	200,000			200,000	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 69			✓		0.00	
265	โครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย	กองสวัสดิการฯ	1,200,000			1,200,000	1 ม.ค. - 31 ก.ค. 69		✓			0.00	
266	โครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี	สำนัก การศึกษาฯ	800,000			800,000	1 พ.ค. - 31 ส.ค. 69		✓			0.00	
267	โครงการจัดทำร้านค้าตลาด	กองช่าง	200,000			200,000	1 - 31 ธ.ค. 68				✓	199,350.00	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3			132,933,400			134,948,300		0	32	21	7	52,901,725.05	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา</b>													
268	โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	สำนัก การศึกษาฯ	2,000,000			2,000,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69		✓			0.00	
269	โครงการ To Be Number One	สำนัก การศึกษาฯ	150,000			150,000	1 เม.ย. - 31 ส.ค. 69		✓			0.00	
270	โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการสอน	สำนัก การศึกษาฯ	50,000			50,000	1 - 30 พ.ย. 68				✓	49,225.00	
271	โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี	สำนัก การศึกษาฯ	50,000			50,000	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68				✓	49,800.00	
272	โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษา	สำนัก การศึกษาฯ	400,000			400,000	1 ธ.ค. - 31 มี.ค. 69				✓	288,449.00	
273	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	สำนัก การศึกษาฯ	150,000			150,000	1 - 31 ม.ค. 69				✓	150,000.00	
274	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด)	สำนัก การศึกษาฯ	200,000			200,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69				✓	200,000.00	
275	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอน)	สำนัก การศึกษาฯ	3,600,000			3,600,000	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68				✓	3,575,000.00	
276	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	สำนัก การศึกษาฯ	76,869,200			76,869,200	1 ต.ค. 68 - 31 ก.ย. 69				✓	29,138,870.00	
277	ปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนัก การศึกษาฯ	1,500,000	+	190,000 - 500,000	1,190,000	1 ต.ค. 68 - 28 ก.พ. 69				✓	677,227.00	โอนครั้งที่ 6

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	- โอนง. งปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
278	โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น	สำนัก การศึกษา	300,000			300,000	1 ต.ค. 68 - 31 ก.ย. 69		✓			0.00	
279	โครงการกิจกรรม 5 ส	สำนัก การศึกษา	30,000			30,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ม.ค. 69				✓	11,400.00	
280	โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน ในสังกัด	สำนัก การศึกษา	20,000			20,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ม.ค. 69				✓	19,600.00	
281	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	สำนัก การศึกษา	150,000			150,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69			✓		22,058.00	
282	โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน	สำนัก การศึกษา	100,000			100,000	1 - 28 ก.พ. 69				✓	97,887.87	
283	โครงการคัดเลือกครู และบุคลากรทาง การศึกษาดีเด่น	สำนัก การศึกษา	50,000			50,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ม.ค. 69				✓	49,150.00	
284	โครงการจัดงานวันครู	สำนัก การศึกษา	150,000			150,000	1 - 31 ม.ค. 69				✓	150,000.00	
285	โครงการพัฒนาหลักสูตรและระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา	สำนัก การศึกษา	200,000			200,000	1 เม.ย - 31 พ.ค. 69			✓		0.00	
286	โครงการการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	สำนัก การศึกษา	100,000			100,000	1 31 ธ.ค. 68				✓	95,409.00	
287	โครงการก่อสร้างห้องน้ำชายและหญิง 5 ห้อง โรงเรียนพิบูลมังสาหาร	สำนัก การศึกษา	495,600			495,600	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69			✓		0.00	
288	โครงการก่อสร้างห้องน้ำชายและหญิง 5 ห้อง โรงเรียนเบ็ญที่ตุ้ม 2 ช่องเม็ก	สำนัก การศึกษา	495,400			495,400	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69		✓			0.00	
289	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ (ชาย) โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม	สำนัก การศึกษา	496,000			496,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69		✓			0.00	
290	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ (หญิง) โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม	สำนัก การศึกษา	499,000			499,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69		✓			0.00	
291	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม	สำนัก การศึกษา	426,000			426,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69			✓		0.00	
292	โครงการก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม	สำนัก การศึกษา	464,000			464,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69			✓		0.00	
293	โครงการก่อสร้างโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนนาคำวิทยา	สำนัก การศึกษา	485,000			485,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69			✓		0.00	
294	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก โรงเรียนนาคำวิทยา	สำนัก การศึกษา	497,000			497,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69		✓			0.00	
295	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและฝาดะแกรง เหล็ก โรงเรียนเบ็ญที่ตุ้ม 2 ช่องเม็ก	สำนัก การศึกษา	113,500			113,500	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69		✓			0.00	
296	โครงการก่อสร้างห้องสูง โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม	สำนัก การศึกษา	491,900			491,900	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69		✓			0.00	
297	โครงการก่อสร้างห้องสูง โรงเรียนเบ็ญที่ตุ้ม 2 ช่องเม็ก	สำนัก การศึกษา	491,900			491,900	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69		✓			0.00	
298	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์ โรงเรียนเบ็ญที่ตุ้ม 2 ช่องเม็ก	สำนัก การศึกษา	128,300			128,300	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69			✓		0.00	
299	โครงการปรับปรุงห้องสมุด (อาคารบัวหลวง) โรงเรียนหนองบัววิทยาคม	สำนัก การศึกษา	472,800			472,800	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
300	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนไร่ได้ประชาคม	สำนัก การศึกษา	492,100			492,100	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69		✓			0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้	+	โอนง งปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
301	โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ	สำนัก การศึกษาฯ	250,000			250,000	1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 69		✓			0.00	
302	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	สำนัก การศึกษาฯ	200,000			200,000	1 พ.ค. - 31 ส.ค. 69		✓			0.00	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4			92,567,700			92,257,700		0	13	10	12	34,574,075.87	
รวมงบประมาณในข้อบัญญัติฯ			384,974,600			387,679,500		2	48	233	19	96,777,505	

## รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

## ประเภท เงินนอกงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ) สาย อบ.ถ.1 - 0103 บ้านสร้างมิ่ง - บ้านโนนรังใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	กองช่าง	5,000,000	1 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
2	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.1 - 0030 บ้านนาเยี่ย - บ้านนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	8,860,000	1 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
3	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0031 บ้านน้ำคำแดง - บ้านคำไหล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	5,511,000	1 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
4	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0085 บ้านบุณฑริก - หอนงแปน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	7,610,000	1 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
5	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0077 บ้านสำโรง - บ้านปากห้วย อำเภอดาหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	7,669,000	1 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
6	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0141 ทางหลวงหมายเลข 2192 เดชอุดม - นาหอม อำเภอดેชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	18,606,600	1 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
7	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ข้ามห้วยเทียม สาย อบ.ถ.1 - 0108 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านแอม่วน อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	3,385,000	1 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
8	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) สาย อบ.ถ.1 - 0035 บ้านเอือดใหญ่ - บ้านตุงลุงเหนือ (สะพานแห่งที่ 2) อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	2,150,000	1 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
9	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (PLANK GIRDER) ข้ามห้วยไฮ (สะพานแห่งที่ 2) สาย อบ.ถ.1 - 0115 บ้านม่วงฮี - บ้านโพนงาม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	2,180,000	1 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0.00	
รวมงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			60,971,600		0	0	9	0	0.00	

## รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ประเภท ค่าครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	+	- โอนง.งปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	สำนัก การศึกษาฯ	375,300			375,300	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓		0	
2	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	สำนัก การศึกษาฯ	199,500			199,500	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓		0	
3	พัดลมอุตสาหกรรม	สำนัก การศึกษาฯ	28,300			28,300	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69			✓		0	
4	เครื่องปรับอากาศ	สำนัก การศึกษาฯ	483,000			483,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0	
5	เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	สำนัก การศึกษาฯ	485,000			485,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0	
6	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	สำนัก การศึกษาฯ	480,000			480,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0	
7	เครื่องดนตรีไทย	สำนัก การศึกษาฯ	460,000			460,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0	
8	เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต	สำนัก การศึกษาฯ	499,600			499,600	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0	
9	เครื่องดนตรีสตริงคอมโบ	สำนัก การศึกษาฯ	330,800			330,800	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0	
10	เครื่องดนตรีไทย	สำนัก การศึกษาฯ	496,000			496,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0	
11	เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต	สำนัก การศึกษาฯ	460,000			460,000	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0	
12	เครื่องแต่งกายวงโยธวาทิต	สำนัก การศึกษาฯ	344,600			344,600	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0	
13	พัดลมอุตสาหกรรม	สำนัก การศึกษาฯ	42,500			42,500	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69			✓		0	
14	เครื่องปรับอากาศ	สำนัก การศึกษาฯ	136,500			136,500	1 ธ.ค. 68 - 31 ส.ค. 69				✓	136,500	
15	โต๊ะพับเอนกประสงค์	กองกิจการ พาณิชย์	54,200			54,200	1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 69		✓			0	
16	เครื่องขัดพื้น	กองกิจการ พาณิชย์	21,000			21,000	1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 69		✓			0	
17	พัดลมอุตสาหกรรม	กองกิจการ พาณิชย์	14,500			14,500	1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 69		✓			0	
18	เครื่องชั่ง	กอง ทรัพยากรฯ	75,000			75,000	1 ธ.ค. 68 - 31 มี.ค. 69				✓	75,000	
19	รถเจาะบ่อบาดาลเอนกประสงค์	กอง ทรัพยากรฯ	25,000,000			25,000,000	1 ธ.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓			0	
20	เครื่องตัดหญ้า	กอง ทรัพยากรฯ	47,500			47,500	1 ธ.ค. 68 - 31 มี.ค. 69				✓	47,000	
21	เครื่องตัดหญ้า	กองช่าง	152,000			152,000	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 69			✓		0	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	+	- โอนง. งปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
22	เครื่องตัดแต่งหญ้าไม้	กองช่าง	34,800			34,800	1 ม.ค.- 31 ส.ค. 69			✓		0	
23	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ถนน สาย อบ.ถ.1 - 0126 บ้านคอนใหญ่ - บ้านหนองแสงใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	0	+	1,929,500	1,929,500	1 ม.ค.- 30 ก.ย. 69			✓		0	
24	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0071 บ้านแก่งหลักด่าน - บ้านนาดี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	0	+	4,041,500	4,041,500	1 ม.ค.- 30 ก.ย. 69			✓		0	
25	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0052 บ้านนาเจริญ - บ้านโนนตูม - โนนน้อย (1) อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	0	+	2,249,500	2,249,500	1 ม.ค.- 30 ก.ย. 69			✓		0	
26	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0023 บ้านหนองอ้อ - บ้านดงแถบ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	0	+	3,209,500	3,209,500	1 ม.ค.- 30 ก.ย. 69			✓		0	
27	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0098 บ้านหนองหลัก - บ้านหนองขุ่น อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	0	+	2,185,500	2,185,500	1 ม.ค.- 30 ก.ย. 69			✓		0	
28	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0141 ทางหลวงหมายเลข 2192 เดชอุดม - นาหอม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	0	+	6,409,500	6,409,500	1 ม.ค.- 30 ก.ย. 69			✓		0	
29	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0091 บ้านบุเปือย - บ้านโนนทอง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	0	+	5,065,500	5,065,500	1 ม.ค.- 30 ก.ย. 69			✓		0	
30	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0006 บ้านโนน - บ้านโนนจิก อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	0	+	265,500	265,500	1 ม.ค.- 30 ก.ย. 69			✓		0	
31	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0010 บ้านธาตุ - บ้านแค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	0	+	649,500	649,500	1 ม.ค.- 30 ก.ย. 69			✓		0	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	+	- โอนง. งปม.	รวม งปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
32	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0017 บ้านวัด - บ้านแต่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	0	+	649,500	649,500	1 ม.ค.- 30 ก.ย. 69			✓		0	
33	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0083 บ้านท่าลาด - บ้านน้ำเที่ยง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	0	+	777,500	777,500	1 ม.ค.- 30 ก.ย. 69			✓		0	
34	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.3008 บ้านหนองสองห้อง - บ้านโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	0	+	1,289,500	1,289,500	1 ม.ค.- 30 ก.ย. 69			✓		0	
35	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0031 บ้านน้ำคำแดง - บ้านคำไหล อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	0	+	4,809,500	4,809,500	1 ม.ค.- 30 ก.ย. 69			✓		0	
36	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0004 บ้านหนองไผ่ - บ้านหนองยาง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	0	+	457,500	457,500	1 ม.ค.- 30 ก.ย. 69			✓		0	
37	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0018 บ้านปากน้ำ - บ้านกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	0	+	457,500	457,500	1 ม.ค.- 30 ก.ย. 69			✓		0	
38	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0064 บ้านปลาตุก - บ้านกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	0	+	1,929,500	1,929,500	1 ม.ค.- 30 ก.ย. 69			✓		0	
39	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนวัตกรรมพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ถนนสาย อบ.ถ.1 - 0090 บ้านดงบังเหนือ - บ้านโอด อำเภอคอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	0	+	3,209,500	3,209,500	1 ม.ค.- 30 ก.ย. 69			✓		0	
40	โครงการเปลี่ยนถังบรรจุน้ำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงกู้ภัย	สำนัก ปลัด อบจ.	0	+	456,000	456,000			✓			0	
41	เสื่อยโซ่ยนต์	สำนัก ปลัด อบจ.	0	+	236,400	236,400	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69				✓	230,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งปม. ตั้งไว้ ตามแผนฯ (บาท)	+	- โอนง งบปม.	รวม งบปม. ที่ตั้งจ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินงาน				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
								ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
42	เตียงนอนคนไทย	กอง สาธารณสุข	0	+	183,600	183,600	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69		✓			0	
43	ชุดเก้าอี้นั่งสำหรับนวดฝ่าเท้า	กอง สาธารณสุข	0	+	87,500	87,500	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69		✓			0	
44	ตู้อบ	กอง สาธารณสุข	0	+	212,000	212,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 69		✓			0	
รวมงบประมาณครุภัณฑ์			30,220,100	+	40,761,000	70,981,100			8	32	4	488,500	