

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ - โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการจัดท้าวัดซื้อเพลิงและหล่อลิ้น				√	6,000,000	- - -	450,000 800,000 200,000	4,550,000	4,090,948.20	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	โอนครั้งที่ 9 โอนครั้งที่ 21 โอนครั้งที่ 30
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ที่ 1 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ - บ้านหนองย้าเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี				√	494,000		0	494,000	478,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลชีทวน - บ้านเสียม หมู่ที่ 7 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 -31 ส.ค.68	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านเสียม หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดอน - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลก้อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สริมเหล็ก สายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดุม อำเภอนาจะหลวย - บ้านดงกระชู หมู่ที่ 3 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (เส้นบ้านโพธิ์ออก – บ้านโคกเจริญ) สายบ้านโพธิ์ออก หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ใหญ่ - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 11 ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยชะยุ่ง อำเภอวารินชำราบ - บ้านห้องซอน หมู่ที่ 6 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี				√	494,000		0	494,000	478,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพิษผล - บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี				√	495,000		0	495,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านห้วยนา หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,700		0	499,700	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
10	โครงการจัดท้าวัสถุก่อสร้าง			√		8,000,000		0	8,000,000	5,311,344	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่ที่ 2 (นายนายอินทร์) ตำบลขามป้อม - บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,700	-	499,700	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาพะเนียงอ หมู่ที่ 5 ตำบลสองคอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 - บ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,200	-	499,200	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขะย บ้านสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง - บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,200		0	499,200	486,750	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจะลา หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง - บ้านโนนหนาด หมู่ที่ 9 ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโนนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - ทางหลวงชนบท อบ.3007 บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลเตย อำเภอวังสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,100		0	499,100	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าเสือโก้ก - บ้านโนนดอนกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,100	-	499,100	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบป.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบป.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 (คุ้มhurstัน) ตำบลขามป้อม – บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,700		0	499,700	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงฮี หมู่ที่ 8 ตำบลดอนจิก - บ้านโนนศิริ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนกลาง - บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี				√	494,000		0	494,000	493,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
20	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายดอนปู่ตา บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์กลาง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 – บ้านปะไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	√				495,000	-	495,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศิลาชัย หมู่ที่ 13 ตำบลคอแลน – บ้านหลักป่า หมู่ที่ 6 ตำบลโพงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจริญชัย หมู่ที่ 14 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 - บ้านพลาญชัย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนก่อ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	√				495,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาดน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลนาเรือง – บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าบก – บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโกลาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลจิกเทิง - ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง อบ.ถ.38-007 – บ้านโนนจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,200		0	499,200	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์กลาง – บ้านดงแถบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี				√	495,000		0	495,000	478,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างหว่า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกง อำเภอตาลสุม – บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,200		0	499,200	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าใหญ่ บ้านโนนกง หมู่ที่ 6 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2135 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ (ช่วงที่ 2) – บ้านดงแถบ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี				√	495,000		0	495,000	485,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง (ซอยหนองแสง) หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองผือ – บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,700	-	499,700	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลอนมตแดง อำเภออนมตแดง - ทางหลวงชนบท อบ.4005 - บ้านผาแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำภูฮี หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเมือง อำเภออนมตแดง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 - บ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,200		0	499,200	498,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดดงมะตาว บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 บ้านดงห้องแห่ หมู่ที่ 3 ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	495,000		0	495,000	475,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 19 ตำบลอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลคันไร่ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาพิมาน หมู่ที่ 3 ตำบลสระสมิง - บ้านดอนผอุง หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี				√	494,000		0	494,000	478,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำแซ่ - บ้านคำแคนน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	√				483,000	-	483,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเหนือ - บ้านนาดี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองชลประทาน) บ้านหนองโดน หมู่ที่ 12 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร - บ้านกุดชุมภู หมู่ที่ 11 ตำบลกุดชุมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-		494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยาว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดุม - บ้านธารไรร้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-		494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นดงใหญ่) สายบ้านข้าหวาย หมู่ที่ 3 ต.สีวิเชียร - บ้านโพทอง หมู่ที่ 9 ต.โคมประดิลขันธ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี			√		499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบก หมู่ที่ 15 ตำบลบัวงาม - บ้านกรุงเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี				√	494,000			0	494,000	493,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยู หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-		494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกเตาเหล็ก บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอตอนมดแดง - บ้านตุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,200			0	499,200	498,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลดอนจิก - บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000			0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 - บ้านโป่งยอ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก - บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 20 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก - บ้านดงขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกะลิง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,800		0	499,800	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านหนองไข่นก - บ้านนาดี) สายบ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ - บ้านนาดี หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
49	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครื่องหมายจราจร				√	1,000,000	- - -	250,000 150,000 100,000	500,000	0	1 ธ.ค.67 - 30 ก.ย. 68	โอนครั้งที่ 30 โอนครั้งที่ 30 โอนครั้งที่ 30
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล - บ้านโนนมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลกาบีน อำเภอภูพาน จังหวัดอุบลราชธานี			√		495,000		0	495,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดุน หมู่ที่ 3 ตำบลหัวดอน - บ้านมะพริก หมู่ที่ 9 ตำบลชีพนวน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยนา หมู่ที่ 8 (คุ้มป่าช้า) ตำบลห้วยนา อำเภอเขมราฐ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050 - บ้านด่านฮัง หมู่ที่ 8 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,700	-	499,700	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ่อน หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ - บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ (คุ้มบ้านชาติ) หมู่ที่ 5 ต.บ้านแมด - สายบ้านดอนตะโน หมู่ที่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ต.โขง อ.น้ำยืน - บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ที่ 15 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมากมี หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสบ - บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอมือออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,200		0	499,200	486,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแฮ หมู่ที่ 1 ต.คำขวาง - บ้านนาตง หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกิงปลา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าลาด - บ้านนาโหนดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนโหนด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี				√	494,000		0	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบป.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบป.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคำไผ่ใหญ่ - บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,200			0	499,200	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจางเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 – บ้านชุมคำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-		494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลักปาย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม - ถนน อบจ.สาย อบ. 3089 บ้านโนนบก - บ้านห้วยทราย - บ้านคอแลน หมู่ที่ 1 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-		494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดชุมภู หมู่ที่ 3 ตำบลเกษม - บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลเป้า อำเภอดะการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี	√				495,000	-		495,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนกเขียน หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสูง อำเภอดะการพิชผล – บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		495,000			0	495,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโชคชัย หมู่ที่ 12 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก - ทางหลวงชนบท อบ.3007 – บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,100			0	499,100	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลสหราษฎร์ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2382 - บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500			0	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอศาลาลู่ม – บ้านโนนจิก หมู่ที่ 4 ตำบลวาริน อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,200	-	499,200	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงแมด หมู่ที่ 11 ตำบลดอนจิก – บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวอี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดควาย หมู่ที่ 1 ตำบลลาดควาย – บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลสงยาง อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	√				495,000	-	495,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเตย หมู่ที่ 5 ตำบลนาคำ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2135 (ช่วงที่ 2) – บ้านนวมแห่ง หมู่ที่ 1 ตำบลนวมแห่ง อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	√				495,000	-	495,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 (คุ้มวัดเก้ง) ตำบลโพธิ์ไทร – บ้านหนองพานเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,800		0	499,800	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสวาท หมู่ที่ 13 ตำบลยางโกลาพ – บ้านหนองแสง หมู่ที่ 13 ตำบลคูมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
74	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศาลา หมู่ที่ 9 (คุ้มนาห้างเก่า) ตำบลสำโรง – ทางหลวงชนบท อบ.4023 – บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,800		0	499,800	487,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตูเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลนาดี - บ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงไข่ บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด - ทางหลวงชนบท อบ.4005 บ้านหมากมี หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอมือออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	495,000		0	495,000	475,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าลาด - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 226 - บ้านดอนชาด หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (ซอยเสริมสุข) บ้านบุ่งหวายตก หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งหวาย - บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
79	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหนาด หมู่ที่ 9 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ - บ้านโนนจิก หมู่ที่ 5 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ - บ้านหนองย้าเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี				√	494,000		0	494,000	478,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านนาขาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,800	-	499,800	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพานอิน หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,800		0	499,800	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 (ช่วงลานมัน) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอดระการพิชผล – บ้านคำหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย อำเภอดาลชุม จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมังกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลเกษม - บ้านกาจับ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอดระการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 – บ้านดอน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลตากแดด อำเภอดระการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหินโง่น หมู่ที่ 9 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล – บ้านโบริมวง หมู่ที่ 6 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,800	-	499,800	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 (คุ้มบ้านหาด) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภอดระการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงดาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านพะลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
89	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยฝ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา – บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโคกจาน อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวคำ หมู่ที่ 9 ตำบลไหล่ม่วง - บ้านคำนาญ หมู่ที่ 8 ตำบลขุหลุ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
91	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ 11 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองเทา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500			0	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
92	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักแว่น (หลังโรงเรียน) หมู่ที่ 3 ตำบลยางซึก - บ้านดู่้อย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500			0	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
93	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองเทา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500			0	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
94	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงยาง หมู่ที่ 8 ตำบลก้อเอ อำเภอดงหลวง - บ้านวังมน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		489,000			0	489,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
95	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาดสมติ หมู่ที่ 3 ตำบลกุศกร - บ้านโนนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกจาน อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,500			0	499,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
96	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน 8R-LMC บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		490,000			0	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบป.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบป.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
97	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย – บ้านโนนจิก หมู่ที่ 12 ตำบลนาสว่าง อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
98	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าข่าชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลสองคอน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2337 – บ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,800		0	499,800	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,800		0	499,800	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
100	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเขียงอินทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลบุเปือย – บ้านนาหนองหว้า หมู่ที่ 13 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
101	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้ำกลาง หมู่ที่ 5 (เส้นวัดป่า) ตำบลโคกขี้แระ - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
102	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านหนองบอน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
103	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเค็ง หมู่ที่ 5 (บ่อขยะเดิม) ตำบลกระโสบ – บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	477,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
104	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตุน หมู่ที่ 7 ตำบลเขื่องใน - บ้านคำสมอ หมู่ที่ 9 ตำบลยางซึก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบป.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบป.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
105	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหม หมู่ที่ 11 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน – บ้านชำโคม หมู่ที่ 1 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,500		0	499,500	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
106	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกุดโง้ง – สายบ้านมะเขือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี - บ้านชีทวน หมู่ที่ 3 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
107	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขือ หมู่ที่ 5 (สายที่ 1) ตำบลหนองซอน – บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
108	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อหวาย หมู่ที่ 7 (ห้วยดอนตาล) ตำบลกระโสบ - บ้านนามิน หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ไร่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
109	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพราญบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองซอน - ถนนทางหลวงชนบท อบ.2084 - บ้านหนองดอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
110	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 (ถนนหาวัน) ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภอวารินชำราบ - บ้านหนองหัวจัว หมู่ที่ 5 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
111	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไผ่ทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลไผ่ทุ่ง – บ้านโพนสิม หมู่ที่ 4 ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
112	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองซอน – บ้านปะอาว หมู่ที่ 4 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
113	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุ่งห้วยกลาง หมู่ที่ 19 (ซอยข้างโรงเรียนสอนขับรถ) ตำบลบุ่งห้วย - บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกิงเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				498,000	-	498,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
114	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอดำรงวิทยารบร้อย จังหวัดยโสธร			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
115	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักแว่น หมู่ที่ 3 ตำบลยางซิ่นก - บ้านดู่้อย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
116	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 (ซอยมิตรเกษตร) ตำบลบุเปือย - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
117	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 4 ตำบลกุศกร - บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสูง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,500		0	499,500	487,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
118	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหม อำเภอพิบูลย์รักษ์ - บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 2 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		490,000		0	490,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
119	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 8 ตำบลโคกก่อ อำเภอสำโรง – บ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ตำบลสระสมิง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
120	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวังแคน บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาสะไม อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลพนา อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดอำนาจเจริญ	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
121	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าม่วง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี				√	498,400		0	498,400	486,750	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
122	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเขาเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสิม - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
123	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 (สายที่ 2) ตำบลหนองซอน – ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1 – 0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ – บ้านโนนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
124	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปังกอม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
125	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซำแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์แดง - บ้านทุ่งใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเหล่า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุบลราชธานี			√		498,500		0	498,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบ.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
126	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 (สายริมเข) ตำบลดอนมดแดง - ทางหลวงชนบท อบ.4026 - บ้านยางนกหอ หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
127	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากกโม่ง บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านทุ่งเวา หมู่ที่ 23 ตำบลอนจิก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2172 ตอนจิก - โนนเสียง) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
128	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ - บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี				√	494,000		0	494,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
129	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังยางคก หมู่ที่ 17 (เส้นรอบบึงใหญ่ด้านหาดท่าโฮ้ง) ตำบลบุ่งห้วย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
130	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลสระสมิง - บ้านดอนผอง หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	483,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
131	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง - บ้านหนองแปน หมู่ที่ 14 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	483,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
132	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา บ้านดอนจัว หมู่ที่ 3 ตำบลไหล่ทุ่ง - บ้านคำไหล หมู่ที่ 6 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบป.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบป.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
133	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางค่านกยูง บ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ - บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
134	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตะมุน หมู่ที่ 9 - บ้านน้ำคำ ตำบลขามเปี้ย - บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่ม่วง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	√				495,000	-	495,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
135	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ตง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกจาน - บ้านลาดสมดี หมู่ที่ 3 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
136	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกจาน - บ้านดงแสนตอ หมู่ที่ 8 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
137	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำคำแดง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 8 ตำบลเตย - โค้งพระโรจน์ ถนนม่วง - พนา ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2049 - บ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
138	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2049 - บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 (คุ้มกลางตง) - ถนนทางหลวงชนบท อบ.4035 - บ้านสวนจัว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
139	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางาม (ไปรงพุตผา) หมู่ที่ 17 ตำบลขามป้อม - บ้านหลักเขต หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
140	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนดอนกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลแพงใหญ่ – บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 2 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	√				498,400	-	498,400	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
141	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไห - บ้านนามั่ง หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงใน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
142	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองต้นน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านนาไม้คำ หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
143	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเย็น (คุ้มหนองเปือย ขอยโง้งปลาสด) หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
144	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 (ขอยนาคำ) ตำบลบุเปือย – บ้านยางพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
145	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม - บ้านประทุต หมู่ที่ 3 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
146	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
147	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทราย หมู่ที่ 2 ตำบลพะลาน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2112 – บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,800		0	499,800	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
148	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี – บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
149	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลไพบูลย์ – บ้านจันทร์สว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลตาเภา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
150	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโค หมู่ที่ 1 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านตาเคลือ หมู่ที่ 4 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
151	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสะไม หมู่ที่ 1 ตำบลนาสะไม - บ้านใหม่ชุมแสง หมู่ที่ 11 ตำบลเป่า อำเภอดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
152	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 18 ตำบลกุดชุมภูง - บ้านสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
153	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่องเม็ก หมู่ที่ 13 ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2396 – บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี			√		490,000		0	490,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
154	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร – บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
155	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวอี อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
156	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพธิ์ไฮ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งเทิง - บ้านคำประเสริฐ หมู่ที่ 12 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
157	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกษมสีมา หมู่ที่ 8 ตำบลเกษม - บ้านนาหนองสิม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
158	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดุนเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก - บ้านท่าเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี				√	498,400		0	498,400	486,750	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
159	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียง หมู่ที่ 5 ตำบลกระเดียน - บ้านเล่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
160	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเขี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลโนนกง (เส้นข้างวัดศรีพลแหง) - บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
161	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าแค หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าเสือโก้ก - บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	√				498,400	-	498,400	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
162	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุเทิง หมู่ที่ 1 ตำบลสหธาตุ - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
163	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่คำ หมู่ที่ 16 ตำบลคำเขื่อนแก้ว - ทางหลวงชนบท อบ.4038 - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสรินทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		490,000		0	490,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
164	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแหลมทอง บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนก่อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2396 - บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี	√				490,000	-		490,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
165	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสิม อำเภอยะหา จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ			√		499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
166	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านนาชุม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแซม อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	√				496,000	-		496,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
167	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.174-28 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม - บ้านเก่ากลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข่า อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-		499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
168	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่าน้ำแซบ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง ลำโดมน้อย - บ้านลาดวารี หมู่ที่ 14 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี			√		490,000			0	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
169	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านแกวสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี				√	496,000			0	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68
170	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนแคน หมู่ที่ 19 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี				√	496,000			0	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68
171	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม - บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-		499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
172	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลแก้ง - บ้านสองคอน หมู่ที่ 10 ตำบลบึง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-		499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
173	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนค้อ - บ้านห้วยข่าหักฉิม หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
174	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดประทาย อำเภอดงหลวง - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
175	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 (สายโรงโม่) ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสมสะอาด อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-		499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
176	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอัม อำเภอดงหลวง - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลสมสะอาด อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000			0	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
177	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอัม - บ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขี้แร่ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000			0	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
178	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตาล หมู่ที่ 10 (คุ้มดอนชะยุ้ง) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,800			0	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
179	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคอม หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล - ทางหลวงชนบท อบ.4076 - บ้านศรีคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,800			0	499,800	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
180	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย - บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี			√		490,000		0	490,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
181	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์สง่า หมู่ที่ 3 (เส้นโสกจาน) ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านนาคำ หมู่ที่ 5 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
182	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 1 (เส้นชาติريقัลัมภ) ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม - บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอัม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
183	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 8 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
184	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านจิกคู่ หมู่ที่ 1 ตำบลจิกคู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
185	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเหล่า - บ้านหนองไส หมู่ที่ 4 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
186	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลตาเภา - บ้านโนนแสง หมู่ที่ 12 ตำบลชีเหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี			√		494,000		0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
187	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดกะเสียน หมู่ที่ 11 ตำบลเขื่องใน - บ้านกุดตากถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
188	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำจ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลกระโสม (ข้าง สนง.ทรัพยากรน้ำฯ ภาค 11) – บ้านปลาดุก หมู่ที่ 3 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	477,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
189	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขอน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองขอน – บ้านปะอาว หมู่ที่ 4 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
190	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล หมู่ที่ 1 (ทุ่งนาแคเหนือ) ตำบลหนองขอน - บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
191	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนชี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี – บ้านท่าวาริ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
192	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลิง - บ้านโนนรังใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
193	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าบก - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลยางโภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
194	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (เส้นข้างโรงเบียร์) ตำบลธาตุ – บ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
195	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระสมิง หมู่ที่ 8 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ - บ้านวังคก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	487,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
196	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ -บ้านฮ้อยไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
197	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนก่อ หมู่ที่ 3 (ช่วงคุ้มหัวตะพาน) ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอดงระการพิชผล - บ้านคำหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	488,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
198	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหมู หมู่ที่ 10 ตำบลขามเปี้ย - บ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลไหล่ม่วง อำเภอดงระการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
199	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิกน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลกุดชุมภูฏ - บ้านบ่าฮี หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
200	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 (ซอยสามอำเภอ) ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม - บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี				√	496,000		0	496,000	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
201	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน L13 บ้านโคกเที่ยง หมู่ที่ 2 ตำบลคันไร่ อำเภอสรินธร - บ้านกุดชุมภูฏ หมู่ที่ 11 ตำบลกุดชุมภูฏ อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		490,000		0	490,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
202	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยหมากใหญ่ สาย อบ.3089 บ้านห้วยทราย - บ้านคอแลน (ตอนที่ 2) อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี			√		3,452,000		0	3,452,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
203	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว – ทางหลวงชนบท อบ.4038 – บ้านปากบุง หมู่ที่ 4 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี			√		490,000		0	490,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
204	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพหนอง (ท่าหน้าเหลียง) หมู่ที่ 6,7,11,12 ตำบลบ้านไทย - บ้านค้อทอง หมู่ที่ 4 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,500		0	499,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
205	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบ้านเค็ง บ้านเค็ง (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 5 ตำบลกระโสม - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	477,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
206	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทาม หมู่ที่ 10 ตำบลกระโสม – บ้านกุดลาดใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	478,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
207	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโหนดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนโหนด อำเภอวารินชำราบ - บ้านค้อบอน หมู่ที่ 3 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี				√	498,000		0	498,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
208	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14 (เส้นรอบบึงด้านคลองส่งน้ำ) ตำบลบุ่งหวาย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
209	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลหนองผือ – บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
210	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านโนนขาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดประพาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
211	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยยาง สายบ้านดอนแดงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า - บ้านนาไร่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		2,250,000			0	2,250,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
212	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ตำบลกุดประพาย อำเภอเดชอุดม - บ้านหนองกอก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		496,000			0	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
213	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร - บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		490,000			0	490,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
214	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่านาแซง หมู่ที่ 19 ตำบลกุดประพาย อำเภอเดชอุดม - บ้านแก่งยาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี			√		496,000			0	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
215	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อหิน หมู่ที่ 5 ตำบลไหล่ทุ่ง - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
216	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลตระการ - บ้านสร้างโอ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-		499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
217	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชาติ หมู่ที่ 7 ตำบลกระเดียน - บ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
218	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโรงไม้หิน) สายบ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยไผ่ - บ้านวังอ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
219	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าโพธิ์ศรี หมู่ที่ 7 (สายชาติรูปถัมภ์) ตำบลท่าโพธิ์ศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
220	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงสามสิบ - บ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลยางลึกกระโพหลุม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
221	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนงาม - บ้านกุดประพาย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดประพาย อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
222	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงสามสิบ - บ้านเดย หมู่ที่ 12 ตำบลเดย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
223	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกวางดัดบุรพา หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย - บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลบัวงาม อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
224	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหมกใน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านนาหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	484,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
225	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยหมากใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไหล - บ้านจันทัย หมู่ที่ 7 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	484,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
226	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
227	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองซอน - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23 - บ้านปะอาว หมู่ที่ 6 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,500		0	499,500	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
228	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12 ตำบลโนนโพน อำเภอวารินชำราบ - บ้านแคนาคำ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
229	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลตาเฒ่า - บ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
230	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 2 ต.กุดชุมภู - บ้านสามชัยใหม่ หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		495,000		0	495,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
231	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเทา หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง - บ้านบอน หมู่ที่ 1 ตำบลบอน อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
232	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งศรีอุดม หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์โพธิ์ - บ้านพะลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์โพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
233	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย (ซอยหนองกอย) - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาสว่าง อำเภอดงดง จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-		499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
234	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข - บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนรัง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
235	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดอนหมากม้าย หมู่ที่ 7 ตำบลคำเจริญ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2050 - บ้านนาหนองลิ้ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี				√	497,000			0	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
236	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านแพง หมู่ที่ 8 ตำบลคำเจริญ - บ้านนาจั่ว หมู่ที่ 6 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	√				497,000	-		497,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
237	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหนองหันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหันน้ำ - บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี			√		497,000			0	497,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
238	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งเหนือ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
239	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0139 ชองเม็ก - น้ำตกห้วยทราย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี				√	5,944,000			0	5,944,000	5,933,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
240	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลตบหู - บ้านยาง หมู่ที่ 4 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-		499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
241	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าคอนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าเสือโก้ก - บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-		499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
242	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนอุดมเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหินน้ำ - บ้านดงบัง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-		499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
243	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว อำเภอเขมราฐ - บ้านถ้ำตาลาว หมู่ที่ 14 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
244	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำคำ หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ - บ้านหนองคู หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหินน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
245	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลอ่างศิลา - บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
246	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่าฮี หมู่ที่ 11 ทางหลวงชนบท อบ.3150 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านสมบุรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบป.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบป.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
247	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสนามชัยใหม่ หมู่ที่ 16 (ซอยตาเพชร) ตำบลโพธิ์ไทร - ชุมชนโพธิ์ตาก 3 (เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
248	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างศิลา - บ้านโนนกาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	√				481,000	-	481,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
249	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านวังสะแบงใต้ หมู่ที่ 2 - บ้านวังสะแบงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม - บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
250	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำครั่ง - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 9 ตำบลโพงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
251	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโฮม หมู่ที่ 5 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น - บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
252	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายทางซอย 4 บ้านเหรียญทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนผึ้ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 - บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				496,000	-	496,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
253	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางลึกกระโพหลุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลยางลึกกระโพหลุ่ม - บ้านนกกแดด หมู่ที่ 6 ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		498,500		0	498,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
254	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเลียมเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลกุดประพาย อำเภอเดชอุดม - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
255	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปิด หมู่ที่ 7 ตำบลโพนแพง - บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลยางลึกกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		498,500		0	498,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
256	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากห้วย หมู่ที่ 2 ตำบลโพนแพง - บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลยางลึกกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		498,500		0	498,500	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
257	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสัมพันธ์ บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน - บ้านหมากแห้งใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลตาเภา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
258	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งพัฒนา (ซอยทุ่งพัฒนา 10) หมู่ที่ 12 ตำบลบึงใหม่ อำเภอวารินชำราบ - บ้านบัวท่า หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
259	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแก้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ - บ้านสร้างถ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
260	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 2 ตำบลคำหว่า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี			√		498,600		0	498,600	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
261	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาโอ่ง หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองเดช - บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
262	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 3 – บ้านคำขุนราษฎร์ หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยข้า – บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
263	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 12 ตำบลคำไหล อำเภอสว่างเมืองใหม่ - บ้านโพนแพง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	478,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
264	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนตูม หมู่ที่ 13 ตำบลคำไหล - บ้านจันทัย หมู่ที่ 7 ตำบลวาริน อำเภอสว่างเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	479,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
265	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนศรีทอง – เกษตรพัฒนา บ้านศรีทอง หมู่ที่ 7 ตำบลเก่าขาม - บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
266	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 1 ตำบลนาเยี่ย - บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
267	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระบูน หมู่ที่ 3 (เลียบลำเชือก) ตำบลเหล่าแดง - บ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	484,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
268	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลไร่ใต้ - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
269	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างศิลา - บ้านเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวอี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
270	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านเท่อเล่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ				√	499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
271	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลอ่างศิลา - บ้านโนนกาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
272	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลก้อเอ้ - บ้านนามัง หมู่ที่ 9 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
273	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนขึ้นอก หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-		499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
274	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบัวงาม - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-		499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
275	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าโมง - บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-		499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
276	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าวัดป่าหนองแคน) สายบ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าแดง - ถนน อบจ. สาย อบ.ถ.1- 0090 บ้านดงเหนือ - บ้านโอด - บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-		499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
277	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งใหม่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				498,000	-		498,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
278	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาสะไม อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลพระเหลา อำเภอนา จังหวัดอำนาจเจริญ	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
279	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยสะพือ สายบ้านน้ำจ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสะพือ - บ้านเสาธงใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเซเป็ด อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี			√		2,600,000		0	2,600,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
280	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งเค็ง หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านนาคำ หมู่ที่ 10 ตำบลเกษม อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
281	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหินน้ำ - ถนน อบจ.อบ.ถ. 1-0128 (บ้านชุมคำ-บ้านบก) - ตำบลหนองหินน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
282	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลกาศิน อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเปา อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
283	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ - บ้านหนองเชียงมวง หมู่ที่ 10 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
284	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ง หมู่ที่ 2 ตำบลขามใหญ่ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	√				492,000	-	492,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
285	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 12 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล – บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
286	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกาเส้น (ถนน อบ.ถ.-138 020) - ดอนเหล่าย้อย บ้านแกเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี			√		498,000		0	498,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
287	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม – บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลนาทม อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
288	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนผึ่ง - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				496,000	-	496,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
289	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิกลุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลจิกเทิง - บ้านคำหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว่า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
290	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจาก อบ.ถ.1-0077 บ้านสำโรงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง - บ้านแก่งกบ หมู่ที่ 9 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี			√		498,600		0	498,600	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
291	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเมือง – บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
292	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (ทางไปหนองเขียน) บ้านคำหว่า หมู่ที่ 1 ตำบลคำหว่า - บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี	√				498,600	-	498,600	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
293	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสะโน - บ้านบกเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมต อำเภออุบลอุตรกิจ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
294	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนงาม - บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสะโน อำเภออุบลอุตรกิจ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
295	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโขง อำเภอน้ำยืน - บ้านข้าเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
296	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งสว่าง หมู่ที่ 5 - บ้านแก่งกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยข้า - บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภออุบลอุตรกิจ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
297	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำผักหนอก หมู่ที่ 9 ตำบลนาคาย - บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ 5 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลฮุม จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
298	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านดอนจัว หมู่ที่ 9 (ชลประทานห้วยสะคัน) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านศรีคุณ หมู่ที่ 3 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
299	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลกองโพน - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
300	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบก หมู่ที่ 8 - บ้านแก่งอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยข้า - บ้านหัวแซ หมู่ที่ 4 ตำบลบังงาม อำเภออุบลอุตรกิจ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
301	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าเตี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม - บ้านหนองกบ หมู่ที่ 7 ตำบลคอแลน อำเภออุบลอุตรกิจ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
302	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสีขา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอ้อม - บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		496,000		0	496,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
303	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.โนนสมบูรณ์ - บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 2 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี				√	494,000		0	494,000	493,500	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
304	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 18 (คุ้มกินรี) ตำบลนาตาล - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 - บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
305	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีสุข หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข - บ้านคำสมอ หมู่ที่ 7 ตำบลยางซึก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
306	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 17 ตำบลค้อน้อย - ทางหลวงชนบท อบ.5081 - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
307	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 2 (ถนน อบ.ถ.138-012) ตำบลโนนกาเส้น - บ้านโนนสัง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี			√		498,000		0	498,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
308	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชือก หมู่ที่ 5 ต.หนองซอน - บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 ต.แจะแม่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
309	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ต.หนองซอน - บ้านหนองต่อแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ชีเหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ	
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง				
310	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพับ หมู่ที่ 7 ต.ก่อเอ้ - บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ต.หัวดอน อ.เชื่องใน จ.อุบลราชธานี			√		494,000			0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
311	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจะกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง - บ้านโนนบก หมู่ที่ 3 ตำบลนาเจริญ อำเภอดงหลวง จ.อุบลราชธานี			√		498,000			0	498,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
312	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางโรงเรียน บ้านนาเลิง) สายบ้านนาเลิง หมู่ที่ 6 ต.บัวงาม – บ้านหลุมเสา หมู่ที่ 6 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี			√		499,000			0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
313	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ			√		494,000			0	494,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
314	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งขุนใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.หนองซอน - บ้านทุ่งหัว หมู่ที่ 9 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี				√	499,000			0	499,000	498,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
315	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองทรายเด็น หมู่ที่ 9 (ทิศเหนือบ้าน) ตำบลขามป้อม - ทางหลวงชนบท อบ.3067 - บ้านดอนบก หมู่ที่ 16 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000			0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
316	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนก่อ หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างศิลา - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 15 ตำบลอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000			0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
317	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนพยอม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าโมง อำเภอดงหลวง – บ้านนาขุม หมู่ที่ 5 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000			0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งปม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
318	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยดงเหมา บ้านหนองไชนก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไชนก อำเภอวังสามสี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2415 - บ้านหนองไหล หมู่ที่ 12 ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
319	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านหนองสิมมา หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
320	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ - บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 13 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	480,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
321	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระบูน หมู่ที่ 3 (สายนาบอน) ตำบลเหล่าแดง - บ้านโอด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	484,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
322	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนกเตน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
323	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดยาลวน หมู่ที่ 1 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล - บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 12 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	√				490,000	-	490,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
324	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าไผ่น้อย หมู่ที่ 3 (ซอยหนองคูเวียง) ตำบลป่าไผ่ - บ้านห่อคำ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเจริญ อำเภอดেখอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
325	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 13 – บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม – บ้านกุดประพาย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดประพาย อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
326	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนม่วงน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลนาแว อำเภอยางชุมน้อย (ภูเก้าทอง) บ้านถ้ำตาลาว หมู่ที่ 14 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
327	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 (ป่าชุมชนหนองอีแต๋) ตำบลเหล่าแดง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	484,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
328	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าศิลา หมู่ที่ 4 (สายเลียบลำเซบก) ตำบลเหล่าแดง - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	484,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
329	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าแดง หมู่ที่ 8 (แยกนาคำเดือนห้า) ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง – บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000		0	499,000	484,700	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
330	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจิกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างศิลา – บ้านแก่งตุ๊กไส หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
331	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างพอก หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งเหิง - บ้านเดย หมู่ที่ 8 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
332	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำครั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลคำครั่ง อำเภอดงหลวง - บ้านชุมคำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
333	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกลาง - บ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
334	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยตาโกย สาย อบ.ถ.1 - 0075 บ้านน้ำขุ่น - บ้านโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี			√		1,728,000			0	1,728,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
335	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไธนาเจริญ หมู่ที่ 18 (เขตเทศบาลตำบลอุบลจอนายอ) - บ้านห้วยโลก หมู่ที่ 7 ตำบลนาจะหลวย (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
336	เงินสมทบงบประมาณตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ. ทล.2279 ทางหลวงหมายเลข 2134 - ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี			√		2,395,000			0	2,395,000	1 ธ.ค.67 - 31 พ.ค.68	
337	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
338	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลนาเลิง - บ้านแสงไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
339	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ - บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
340	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสุ หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงใหญ่ - บ้านดอนขาด หมู่ที่ 2 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทย จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-		499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
341	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย – บ้านโพนดวน หมู่ที่ 22 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
342	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนนาม่อง หมู่ที่ 11 (คุ้มโนนสูง) ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล - ถนน อบจ.สาย อบ.ถ. 1- 0053 สุขาภิบาลโพธิ์ไทร - บ้านม่วงใหญ่ (ดอนโพธิ์ไทร – นาตาล) – บ้านนางาม หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
343	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล – บ้านตาแหลว หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-		499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
344	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านตาเสก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	√				490,000	-		490,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
345	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลค้อน้อย - บ้านนาแก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี			√		496,000			0	496,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
346	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-		499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
347	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรง -บ้านปากห้วยม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000			0	499,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
348	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสง่า (สง่าน้อย) หมู่ที่ 1 ตำบลพังเคน - บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-		499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
349	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเหล่า หมู่ที่ 1 (ดอนม่วงชุม) ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2409 – บ้านนามน หมู่ที่ 11 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
350	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนโนนสูง - หนองตาบุญ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลเก่าขาม - บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ 9 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
351	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลสว่าง - บ้านแก่งโดม หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
352	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าลาด - บ้านนาโหนดเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนโหนด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี				√	495,000		0	495,000	494,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
353	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนทรายน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าลาด - บ้านห้องชัน หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งห้วย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				496,000	-	496,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
354	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายคุ้มหนองสนโน บ้านฮี หมู่ที่ 3 ตำบลคำเจริญ - บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาพัน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	√				497,000	-	497,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
355	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านจรงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองสะโน - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	√				493,000	-	493,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
356	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านสร้างม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสะโน - บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	√				493,000	-	493,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
357	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลบุเปือย - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี			√		491,000		0	491,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
358	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านวังยางตก หมู่ที่ 17 ตำบลบุ่งห้วย - บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	√				497,000	-	497,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
359	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านท่าลาดตก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าลาด - บ้านท่าเมืองใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยชะยุ่ง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		497,000		0	497,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
360	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 2 ตำบลนาสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
361	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่างโนนโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย - บ้านเลิงบก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
362	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่บางม หมู่ที่ 11 ตำบลนาเยีย - บ้านแก้งยาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรื่อ อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
363	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำระหงส์ หมู่ที่ 16 ตำบลโคมประดิมบุรี อำเภอน้ำยืน - บ้านแก้งเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
364	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 11 ตำบลนาหอม – บ้านคำกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกข้าวแระ อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	√				496,000	-	496,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
365	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า - บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลก่อเอ้ อำเภอกู่โขง จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
366	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรวมพลัง หมู่ที่ 10 ต.คำขวาง - บ้านทุ่งเดิน หมู่ที่ 6 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	√				494,000	-	494,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
367	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 – 0102 บ้านขาม - บ้านหนองซอแงว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี				√	606,000		0	606,000	584,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
368	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวฮี - บ้านแหมได้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหม อำเภอกู่โขง จังหวัดอุบลราชธานี			√		2,641,000		0	2,641,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
369	เงินสมทบงบประมาณตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย อบ.2192 ต.เมืองเดช – ต.นาหอม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี				√	2,067,400		0	2,067,400	1,361,600	1 ต.ค.67 - 31 พ.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
370	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอนปึกหนา รหัสสายทาง อบ.ถ.237-33 บ้านดอนจัว หมู่ที่ 4 ตำบลไหล่ทุ่ง – บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะไม อำเภอดุสิตจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุบลราชธานี				√	490,000		0	490,000	473,000	1 ต.ค.67 - 31 พ.ค.68	
371	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 5 ตำบลชีทวน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านผึ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
372	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างศิลา - บ้านนงเด็น หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
373	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13 (คอกวัว) ตำบลโพธิ์ไทร - ชุมชนโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 (เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
374	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าโมง - บ้านศรีนวลพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลนาเจริญ อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,000		0	499,000	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
375	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านบากใหญ่ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ	√				498,000	-	498,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
376	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ที่ 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม – บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
377	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรง - บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี				√	498,000		0	498,000	491,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ - -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
378	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหนองควายชุม) สาย บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ต.นาเจริญ - บ้านม่วง หมู่ที่ 3 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
379	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหันน้ำ - บ้านชุมคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเค็ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี	√				499,000	-	499,000	0	0	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
380	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินสูง หมู่ที่ 5 - บ้านสวนป่า หมู่ที่ 11 ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงหมายเลข 2396 - บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี				√	0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
381	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่องเม็ก หมู่ที่ 13 (เส้นสันติคัมภีร์ก่อสร้าง) ตำบลช่องเม็ก - ทางหลวงหมายเลข 2396 - บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
382	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองของแมว หมู่ที่ 3 ตำบลเคอ - โค้งพระโรจน์ บ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 5 โค้งพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
383	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 16 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ -บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
384	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 16 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ - บ้านยาง หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งใหม่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
385	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอัม - บ้านพะลาน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกขำระ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
386	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านห่องปอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอ้อม อำเภอกู่ศรีอุดม - บ้านสวนฝ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลสมสะอาด อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
387	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอ้อม - บ้านหนองสนม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขำระ อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
388	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอ้อม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอ้อม อำเภอกู่ศรีอุดม - บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 6 ตำบลสมสะอาด อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
389	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเบญจ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอ้อม - บ้านโนนตู หมู่ที่ 7 ตำบลโคกขำระ อำเภอกู่ศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
390	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านห่องปอ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอ้อม อำเภอกู่ศรีอุดม - บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 6 ตำบลสมสะอาด อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
391	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านเกาะแกด หมู่ที่ 8 เส้นข้างวัด ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
392	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.199-007 บ้านกะลิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
393	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.199-052 บ้านไพรสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร - บ้านเทวัญ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
394	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบ.ถ.199 - 066 บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร - บ้านบ่าหอย หมู่ที่ 9 ตำบลลำแซะ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
395	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพะไล (คุ่มนาหนองกอก) หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร - บ้านนาหนองเชือก หมู่ที่ 3 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
396	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเลาะ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านภูเวียง หมู่ที่ 8 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
397	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเลาะ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านคำกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
398	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทัน (ดอนแดง) หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านนมน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
399	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมณี หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านหนองฟานเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
400	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านกะลิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
401	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านหนองฟานเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบป.ตั้งจ่ายไว้	+ - -	โอน งบป.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
402	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพะไล หมู่ที่ 4 (คูนนาฮ้องแซ่) ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร - บ้านนาหนองเชือก หมู่ที่ 3 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
403	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังแซ (คูนหินลาด) หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร-บ้านดงตาหวาน หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
404	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.121-027 สายคูนทุ่งนาโพธิ์ บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
405	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหลังวัดป่าห้วยยาง บ้านนางาม หมู่ที่ 11 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
406	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากคูนโนยานาง บ้านนางาม หมู่ที่ 11 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
407	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองสิมมา หมู่ที่ 8 (ไปสะพานข้ามห้วยข้าวสาร) ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย - บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
408	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคูนชลประทาน บ้านนาตู หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี - บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
409	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหลังหนองควายน้อย บ้านนาตูเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลนาดี - บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
410	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคุ้มหลังวัดเทพมงคล บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเย้า - บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
411	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 (คุ้มดอนหาด)ตำบล ห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภอดงรักพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
412	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านรวมไทย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพันน้ำ - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
413	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพันน้ำ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 13 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
414	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองพันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพันน้ำ - บ้านชุมคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
415	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มหนองคราด บ้านหนองต่อแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลขี้เหล็ก-ทางหลวงชนบท อบ.2084 - บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
416	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเวียงชัย (ฝั่งตะวันตก)บ้านห้วยชันใต้ หมู่ที่ 12 เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 บ้านค้ำน้ำอ้อม หมู่ที่ 17 (เขตเทศบาลตำบลภูจองนายอย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
417	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเวียงชัยฝั่งตะวันออก บ้านห้วยชันใต้ หมู่ที่ 12 (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 (เขตเทศบาลตำบลจอนายอย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
418	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนศูนย์ ณ อุบล ฝั่งตะวันออก บ้านห้วยชันใต้ หมู่ที่ 12 (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 14 (เขตเทศบาลตำบลจอนายอย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
419	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเลาอีวิล (ฝั่งตะวันออก) บ้านหลักเมือง หมู่ที่ 8 (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 (เขตเทศบาลตำบลจอนายอย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
420	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนหลักเมือง (ฝั่งตะวันออก) บ้านหลักเมือง หมู่ที่ 8 (เขตเทศบาลตำบลนาจะหลวย) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 (เขตเทศบาลตำบลจอนายอย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
421	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบท อบ.4029 บ้านไร่นาเจริญ หมู่ที่ 18 - บ้านนาจะหลวย หมู่ที่ 1 (เขตเทศบาลตำบลจอนายอย) - บ้านห้วยโลก หมู่ที่ 7 (เทศบาลตำบลนาจะหลวย) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
422	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาจะหลวย - บ้านทุ่งเงิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบปม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
423	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเหล่า - บ้านเอ้ หมู่ที่ 6 ตำบลก้อเอ้ อำเภอกิ่งยางใต้ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
424	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0113 บ้านบุ่งหวาย - บ้านหนองกิ้งเพ็ด อำเภอดอนจาน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	490,000	490,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
425	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0024 บ้านหนองไผ่ - บ้านสร้างหมากแข้ง อำเภอมือเืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	495,000	495,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
426	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0117 บ้านนาไฮ - บ้านคำข่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	475,000	475,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
427	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ อำเภอมือเืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	489,000	489,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
428	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0025 บ้านขามใหญ่ - บ้านดอนยาง อำเภอมือเืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	495,000	495,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
429	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0145 บ้านหนองไฮ - บ้านเปือย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	488,000	488,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
430	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำเที่ยง - สำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,000	494,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
431	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0079 บ้านหนองคู - บ้านโนนจิก อำเภอดอนจาน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	488,000	488,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69	โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบป.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบป.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
432	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0111 บ้านโพธิ์มูล - บ้านกุดชุม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		492,000	492,000	0	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
433	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0010 บ้านธาตุ - บ้านแค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		485,000	485,000	0	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
434	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0114 บ้านโนนยาง - บ้านนาดี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		490,000	490,000	0	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
435	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0129 แยกทางหลวง 2178 - บ้านโคกก่อง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		494,000	494,000	0	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
436	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0063 บ้านห้วยนา - บ้านสง่า อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		498,000	498,000	0	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
437	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.ถ.1 - 0093 บ้านห้วยนา - บ้านสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		489,000	489,000	0	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
438	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 ขอยนาคำ ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน - บ้านยางพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
439	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 ขอยมิตรเกษตร 1 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน - บ้านยางน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
440	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay)สายบ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสรินธร - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลคอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ - -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
441	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านดอนเวทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านนาบัว หมู่ที่ 10 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
442	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านนาจ่าย หมู่ที่ 5 – ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 2134 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล - บ้านนาแคว หมู่ที่ 6 ตำบลแก้งกอก อำเภอสว่างเมืองใหม่ จังหวัด อุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
443	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 คุ้มดอนหาด ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา - บ้านน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
444	65. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0142 บ้านบึงหวาย - บ้านห้องซัน อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	489,000	489,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
445	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0077 บ้านสำโรง - บ้านปากห้วย อำเภอดาบลสม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	499,000	499,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
446	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0074 บ้านคำบอน - บ้านท่าบอน อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,500	493,500	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบป.ตั้งจ่ายไว้	+ - -	โอน งบป.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
447	68. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0092 บ้านตบหู - บ้านฝั่งเพ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,600	494,600	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
448	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0127 บ้านบุญศรี - บ้านหลักป่า อำเภอบุณศรี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,900	493,900	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
449	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0085 บ้าน บุญศรี - หนองแปน อำเภอบุณศรี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,900	493,900	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
450	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0132 ทางหลวงหมายเลข 2254 ดอนห้วยข่า - คำบาก อำเภอบุณศรี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	492,200	492,200	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
451	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0030 บ้าน นาเยี่ย - บ้านนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	498,000	498,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
452	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0014 บ้าน นาเยี่ย - บ้านโนนกลอย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	492,600	492,600	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
453	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0019 บ้านโคกเถื่อนช้าง - บ้านนาเรือง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	498,000	498,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
454	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0012 บ้านหนองสนม - บ้าน นาชุม อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	413,000	413,000	0	1 ต.ค.68- 28 ก.พ.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบป.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบป.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
455	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0124 บ้านโนนสนาม - บ้านหนองถาวร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
456	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0136 บ้านกลาง - บ้านโพธิ์ไทร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		498,000	498,000	0	1 ต.ค.68-28 ก.พ.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
457	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0141 ทางหลวง หมายเลข 2192 เดชอุดม - นาหอม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		494,000	494,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
458	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0020 บ้านยาง - บ้านพันโต อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		499,000	499,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
459	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0096 บ้านหนองขุ่น - บ้านหนองครก อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		498,000	498,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
460	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0143 บ้านสามแยกโพธิ์เมือง - บ้านนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		498,000	498,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
461	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0103 บ้านสร้างมิ่ง - บ้านโนนรังใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		494,000	494,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
462	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0100 บ้านพระโรจน์ - บ้านหนองเมืองน้อย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		489,000	489,000	0	1 ต.ค.68-30 เม.ย.69 โอนปลายปีครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ - โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง				
463	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0104 บ้านสวาท - บ้านโนนรังใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	489,000	489,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
464	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0101 บ้านหนองยาง - บ้านหนองบัว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
465	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0016 บ้าน โนนสวรรค์ - บ้านโนนสง่า อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
466	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0066 บ้านกุศกร - บ้านสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	492,000	492,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
467	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.1033 บ้านโคกชัย - ทางหลวงหมายเลข 2242 อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
468	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0028 บ้านบก - บ้านดอนใต้ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	498,000	498,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
469	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0098 บ้านหนองหลัก - บ้านหนองขุ่น อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	484,000	484,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
470	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0107 บ้านขมิ้น - บ้านคึมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	489,000	489,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบ.ตั้งจ่ายไว้	+ - -	โอน งบ.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
471	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0125 บ้านเตย - บ้านน้ำค้ำน้อย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	484,000	484,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
472	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0091 บ้านบุเปือย - บ้านโนนทอง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	483,000	483,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
473	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0025 บ้านขามใหญ่ - บ้านดอนยาง อำเภอเมืองอุบลราชธานี			√		0	+	486,000	486,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
474	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ ทางสาย อบ.ถ.1- 0143 บ้านสามแยกโพธิ์เมือง - บ้านนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,000	494,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
475	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง สาย อบ.ถ.1-0096 บ้านหนองขุ่น - บ้านหนองครก อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,000	494,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
476	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง สาย อบ.ถ.1 - 0136 บ้านกลาง - บ้านโพธิ์ไทร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,000	494,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
477	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง สาย อบ.ถ.1-0019 บ้านโคกเคียนช้าง - บ้านนาเรือง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,000	494,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
478	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง สาย อบ.ถ.1 - 0020 บ้านยาง - บ้านพันโต อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,000	494,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
479	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง สาย อบ.ถ.1 - 0141 ทางหลวง หมายเลข 2192 เดชอุดม - นาหอม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,000	494,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
480	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง สาย อบ.ถ.1 - 0124 บ้านโนนสนาม - บ้านหนองถาวร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	494,000	494,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
481	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง สาย อบ.ถ.1 - 0012 บ้านหนองสนม - บ้านนาชุม อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		494,000	494,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
482	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0003 บ้านสร้างถ่อ - บ้านกุดกระเสียน อำเภอลือชัย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
483	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0037 บ้านทัน - บ้านแสงน้อย อำเภอลือชัย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
484	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0042 บ้านยางขัน - บ้านเชียงใน อำเภอลือชัย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
485	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0045 บ้านกอก - บ้านโพธิ์ทอง อำเภอลือชัย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
486	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0048 บ้านเสียม - บ้านหนองโน - บ้านท่าไ อำเภอลือชัย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
487	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0050 แจ้งสนิท - บ้านศรีสุข - บ้านโพธิ์เมือง อำเภอลือชัย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
488	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0051 แจ้งสนิท - บ้านคำสมอ - บ้านโพธิ์เมือง อำเภอลือชัย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
489	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0088 บ้าน ยางน้อย - บ้านท่าไ อำเภอลือชัย จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งปม.ตั้งจ่ายไว้	+ - -	โอน งปม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
490	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0116 บ้านสร้างถ่อ - บ้านนาโพธิ์ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
491	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0118 บ้านโนนธาตุ - บ้านท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
492	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.2008 บ้านกอน้อย - บ้านหนองขุ่น อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
493	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0086 บ้านสร้างถ่อ - บ้านดงจาง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
494	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0004 บ้านหนองไผ่ - บ้านหนองยาง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	486,000	486,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
495	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay)สาย อบ.ถ.1 - 0073 บ้านหนองไหล -บ้านหนองตอแก้ว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	486,000	486,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
496	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0110 บ้านหนองช้าง - บ้านปะอ่าว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	486,000	486,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
497	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0043 บ้านปากน้ำ - บ้านเค็ง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	486,000	486,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบป.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบป.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
498	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0137 บ้านค้อ - บ้านหมากหมี่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		493,000	493,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
499	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0072 บ้านเบ็ญจ - บ้านปากทุ่ง อำเภอสิรินคร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		478,000	478,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
500	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0013 บ้านนาจาน - บ้านวังสะแบงเหนือ อำเภอกัญฉิมุขมั่งสาร จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		492,000	492,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
501	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0135 บ้านกุดข้าวปุ้น - บ้านบก อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		498,000	498,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
502	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0071 บ้านแก่งหลักด่าน - บ้านนาดี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		495,000	495,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
503	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0087 บ้านค้อใหญ่ - บ้านนาสะอาด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		497,000	497,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
504	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0036 บ้านบก - บ้านนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		495,000	495,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
505	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0052 บ้านนาเจริญ - บ้านโนนตูม -โนนน้อย อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		495,000	495,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
506	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0055 บ้านนาเจริญ -บ้านสง่า - บ้านนาม่วง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		494,000	494,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69 โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ - -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
507	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay)สาย อบ.ถ.1 - 0058 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนชุมคำ อำเภอนาดาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	495,000	495,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
508	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.2067 แยกสายทาง อบ.3174 - บ้านนาสะตัง อำเภอนาดาล จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	497,000	497,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
509	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0021 บ้านดาสุม - บ้านคำหัว อำเภอดาบลุม จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	495,000	495,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
510	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0035 บ้านเอือดใหญ่ - บ้านดงสูงเหนือ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	434,000	434,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
511	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สาย อบ.ถ.1 - 0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+	486,000	486,000	0	1 ต.ค.68- 30 เม.ย.69	โอนปลายปี ครั้งที่ 34 ลว. 16 ก.ย.68
512	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะ				√	2,000,000		0	2,000,000	0	1 ธ.ค.67 - 30 ก.ย.68	
513	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร และยานพาหนะ		√			500,000		0	500,000	0	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
512	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ น้ำบาดาลและการขุดเจาะบ่อบาดาล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี				√	400,000		0	400,000	257,044.00	1 มี.ค. -31 ส.ค. 68	
515	โครงการจัดทรวัดชุดเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				√	1,109,000		0	1,109,000	485,343.90	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
516	โครงการจัดทรวัดชุด เพื่อใช้ในการขุดเจาะ และเป่าล้างบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี											
	1) โครงการจัดทรวัดชุดเพื่อใช้ในการขุดเจาะ และเป่าล้างบ่อบาดาลองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี (ค่าวัสดุก่อสร้าง)				√	500,000		0	500,000	197,220	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
	2) โครงการจัดท้าวสดเพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (จัดท้าวสดเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)				√	391,000		0	391,000	17,539.20	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68	
	3) โครงการจัดท้าวสดเพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ค้ำสดวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)		√			104,000		0	104,000	0.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68	
	4) โครงการจัดท้าวสดเพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ค้ำสดสนาม)				√	100,000		0	100,000	16,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68	
	5) โครงการจัดท้าวสดเพื่อใช้ในการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ค้ำสดอื่นๆ)				√	305,000		0	305,000	289,500	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1						226,690,200	-		224,311,300	63,104,989.30		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว												
517	โครงการปรับปรุงหลังคา ชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP CENTER องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี			√		1,212,000		0	1,212,000	0	1 ม.ค. –30 มิ.ย.68	
518	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี				√	2,500,000		0	2,500,000	2,480,221.12	1 ต.ค. 67 –28 ก.พ. 68, 1 มิ.ย. –30 ก.ย. 68	
519	โครงการพัฒนาศักยภาพแม่คู่เทศก์ แก่ประชาชนและเยาวชน ในจังหวัดอุบลราชธานี				√	300,000		0	300,000	298,923.20	1 ม.ค. –31 ก.ค.68	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2						4,012,000			4,012,000	2,779,144.32		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
520	โครงการพัฒนานาอนามัยการเจริญพันธุ์จังหวัดอุบลราชธานี		√			500,000		0	500,000	0	1-31 ก.ค.68	
521	ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี				√	5,000,000	- - - - - - -	256,500 175,500 475,000 480,000 475,000 448,000 450,000 240,000	2,000,000	1,065,853	1 พ.ย. 67 – 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 34
522	โครงการสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำจังหวัดอุบลราชธานี				√	2,000,000		0	2,000,000	1,434,460.50	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	
523	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี				√	2,000,000		0	2,000,000	208,620	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
524	โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี				√	2,500,000			0	2,500,000	1 พ.ค. – 31 ก.ค.68	
525	โครงการปลูกต้นกล้าสร้างเครือข่ายอาสา ฉุกเฉินชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี		√			1,000,000			0	1,000,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	
526	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาท อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดอุบลราชธานี				√	10,000,000			0	10,000,000	1 ม.ค. – 31 ก.ค.68	
527	โครงการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี		√			22,536,000			0	22,536,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	
528	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและล้อเส้น สำหรับรถปฏิบัติการฉุกเฉินองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี				√	1,200,000			0	1,200,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	
529	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี				√	3,000,000			0	3,000,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	
530	โครงการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี				√	47,850,000			0	47,850,000	1 พ.ย. 67 – 30 ก.ย.68	
531	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี		√			402,200			0	402,200	1 ม.ค.- 31 ส.ค.68	
532	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตแอสฟัลต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง เมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี		√			337,000			0	337,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	
533	โครงการปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนน้อย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี			√		499,600			0	499,600	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	
534	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตุ้ ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี			√		389,900			0	389,900	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	
535	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตุ้ ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000			0	499,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	
536	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านหัวดอน ตำบลหัวดอน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี				√	495,000			0	495,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
537	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงยาง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี				√	410,600			0	410,600	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	
538	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงบัง ตำบลคอนมดแดง อำเภอคอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี				√	499,000			0	499,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	
539	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		497,200	497,200	1 พ.ย.68- 30 ส.ค.69	
540	โครงการปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการจังหวัดอุบลราชธานี			√		0	+		481,000	481,000	1 พ.ย.68- 30 ส.ค.69	
541	โครงการจัดทรวัดเพื่อใช้ในการดูแล บำรุงรักษาสวนสาธารณะที่อยู่ในความ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี				√	300,000			0	300,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	
542	โครงการคืนความสุขให้คนอุบลกำจัดขยะ อันตรายชุมชนอย่างปลอดภัยจังหวัด อุบลราชธานี				√	1,500,000			0	1,500,000	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	
543	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจ พอเพียงตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา				√	1,200,000	-		1,000,000	200,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	
544	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้				√	700,000	-		15,000	670,000	1 ธ.ค.67 - 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 5
545	โครงการพัฒนาอุทยานธรณีอุบลราชธานี				√	2,000,000			0	2,000,000	1 พ.ย.67 - 30 ก.ย.68	
546	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5)				√	400,000	-		200,000	200,000	1 เม.ย. – 31 ก.ค.68	โอนครั้งที่ 22
547	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดอุบลราชธานี				√	400,000	-		250,000	150,000	1 ม.ค. – 31 พ.ค.68	โอนครั้งที่ 22
548	โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		√			600,000			0	600,000	1 ม.ค. – 30 มิ.ย.68	
549	โครงการศึกษาดูงานอุทยานธรณี (GEO Park)		√			500,000			0	500,000	1 เม.ย. – 31 ส.ค.68	
550	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์อุทยาน ธรณีอุบลราชธานี				√	400,000	-		150,000	250,000	1 ม.ค. – 30 มิ.ย.68	โอนครั้งที่ 22

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
551	โครงการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานอุทยานธรณีอุบลราชธานี		√			500,000	-	150,000	350,000	0	1 ธ.ค. 67 – 31 มี.ค.68	โอนครั้งที่ 17
552	โครงการสร้างงานแนะแนวอาชีพให้กับประชาชน และฝึกอบรมระยะสั้น		√			1,000,000		0	1,000,000	0	1 พ.ค. – 31 ก.ค.68	
553	โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและเพิ่มศักยภาพสตรีในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี				√	1,000,000		0	1,000,000	477,212	1 เม.ย. – 30 มิ.ย.68	
554	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ บริเวณตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี		√			2,380,300	-	2,000,000	44,300	0	1 ม.ค. – 31 ส.ค.68	โอนครั้งที่ 1 โอนครั้งที่ 9
555	โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง		√			1,000,000		0	1,000,000	0	1 พ.ค. – 31 ก.ค.68	
556	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ		√			1,000,000		0	1,000,000	0	1 มิ.ย. – 31 ส.ค.68	
557	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปศุสัตว์และการประมง		√			1,000,000		0	1,000,000	0	1 มิ.ย. – 31 ส.ค.68	
558	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ				√	1,000,000		0	1,000,000	106,508	1 ก.พ. – 30 เม.ย. 68	
559	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ				√	900,000		0	900,000	763,861.02	1 ก.พ. – 31 ส.ค.68	
560	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี				√	500,000		0	500,000	407,112	1 ธ.ค. 67 – 30 มิ.ย.68	
561	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส		√			500,000		0	500,000	0	1 เม.ย. – 30 มิ.ย.68	
562	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จังหวัดอุบลราชธานี		√			500,000		0	500,000	0	1 ม.ค. – 30 ก.ย.68	
563	โครงการจัดทรวัดเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				√	500,000		0	500,000	270,956	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68	
564	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพิเศษ สำหรับคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส				√	1,500,000		0	1,500,000	315,130	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68	
565	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน		√			500,000		0	500,000	0	1 มิ.ย. – 30 ก.ย.68	
566	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		√			500,000		0	500,000	0	1 เม.ย. – 30 มิ.ย.68	
567	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และ ยุติความรุนแรงในครอบครัว		√			500,000		0	500,000	0	1 ก.ค. – 30 ก.ย.68	
568	โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				√	2,500,000		0	2,500,000	2,500,000	1 เม.ย. – 30 มิ.ย.68	
569	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี				√	180,000		0	180,000	131,901	1 ม.ค. – 31 มี.ค.68 , 1 มิ.ย.- 31 ส.ค. 68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
570	โครงการแข่งขันกีฬาสีจังหวัด อุบลราชธานี				√	1,000,000	-	350,000	650,000	580,740	1 ก.พ.- 31 ก.ค. 68	โอนครั้งที่ 23
571	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายนำรู้ แก่ประชาชน และเยาวชนในจังหวัด อุบลราชธานี		√			1,000,000		0	1,000,000	0	1 ก.พ.- 31 ส.ค. 68	
572	โครงการสัมมนาผู้ประกอบการน้ำมัน ยาสูบ และผู้ประกอบการโรงแรม				√	200,000		0	200,000	126,358.75	1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 68	
573	โครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้นำ ชุมชน ตามนโยบายสร้างชุมชนเข้มแข็ง ของกระทรวงมหาดไทย				√	1,000,000		0	1,000,000	910,992.50	1 เม.ย.- 31 ก.ค.. 68	
574	โครงการสนับสนุนงานประเพณี แห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี				√	800,000		0	800,000	799,000	1 เม.ย.- 31 ก.ค.. 68	
575	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี	√				200,000	-	5,000	0	0	1 ม.ค.- 31 ก.ค. 68	โอนครั้งที่ 34 โอนครั้งที่ 34
576	โครงการก่อสร้างมณฑลปลูก “พระศรีมหาโพธิ์ทศมราชปิตุร”				√	0	+	498,000	498,000	498,000	1 เม.ย. – 31 พ.ค. 68	โอนครั้งที่ 11
577	โครงการจัดทำร้านภาษา				√	200,000		0	200,000	198,823	1 – 31 ธ.ค. 67	
578	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าชุม ประดูเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราช พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567				√	0	+	82,000	82,000	81,985.54	1 ส.ค.-30 ก.ย. 68	โอนครั้งที่ 25
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3						130,978,600			124,870,800	75,653,718.90		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา												
579	โครงการมหกรรมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น				√	2,500,000	-	880,000	920,000	806,398.90	1 พ.ค.- 30 ก.ย. 68	โอนครั้งที่ 7 โอนครั้งที่ 34
580	โครงการ To Be Number One				√	150,000			150,000	149,990	1 ก.พ.- 31 มี.ค. 68	
581	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในสถานศึกษา				√	200,000	-	80,000	120,000	119,522	1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 68	โอนครั้งที่ 27
582	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม				√	700,000	-	93,300	606,700	590,934	1 พ.ย. 67- 31 ธ.ค. 67, 1 พ.ค.- 31 ส.ค. 68	โอนครั้งที่ 34
583	โครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา				√	100,000			100,000	5,788	1 พ.ย. 67- 31 ส.ค. 68	
584	โครงการพัฒนาสมาริเพื่อการสอน				√	200,000			200,000	196,674.50	1 พ.ย. 67- 30 เม.ย.68	
585	โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัด อุบลราชธานี				√	300,000			300,000	126,856	1 พ.ย. 67- 30 มิ.ย.68	
586	โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศการบริหารจัดการสถานศึกษา				√	500,000	+	30,000	530,000	502,265	1 ม.ค. – 30 มิ.ย.68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+	-	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง		
587	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				√	200,000				200,000	1 – 31 ม.ค.. 68	
588	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ส่งเสริมคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด)				√	400,000				400,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย.68	
589	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาบริการงาน การสอน)				√	3,600,000	-		72,000	3,528,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	โอนครั้งที่ 20
590	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี				√	80,929,600				80,929,600	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย.68	
591	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				√	2,000,000	+		880,000	3,095,000	1 พ.ย. 67 - 28 ก.พ.68 , 1 เม.ย. - 30 ก.ย.68	โอนครั้งที่ 7 โอนครั้งที่ 15
592	โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น	√				300,000	-		300,000	0	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย.68	ใบโอนที่ 34
593	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี				√	500,000			0	500,000	1 พ.ค. - 31 ก.ค.68	
594	โครงการกิจกรรม 5 ส				√	30,000	-		15,000	15,000	1 ธ.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	โอนครั้งที่ 25
595	โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนใน สังกัด				√	20,000			0	20,000	1 ธ.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	
596	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา				√	300,000	-		25,000	275,000	1 เม.ย. – 31 พ.ค. 68	โอนครั้งที่ 15
597	โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนการสอน				√	200,000			0	200,000	1 มี.ค. – 31 พ.ค. 68	
598	โครงการคัดเลือกครูและบุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น				√	50,000	-		20,000	30,000	1 ธ.ค. 67 – 31 ม.ค. 68	โอนครั้งที่ 15
599	โครงการจัดงานวันครู				√	200,000			0	200,000	1- 31 ม.ค.68	
600	โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้				√	200,000			0	200,000	1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 68	
601	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง ภาวะผู้นำในการบริหารจัดการศึกษา				√	200,000			0	200,000	1 ก.พ. – 31 พ.ค. 68	
602	โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแล และส่งเสริมสุขภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ				√	200,000			0	200,000	1 พ.ค. – 31 ส.ค. 68	
603	โครงการพัฒนาหลักสูตรและระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา				√	400,000			0	400,000	1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 68	
604	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล				√	50,000			0	50,000	1 พ.ย.67 – 30 เม.ย. 68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิก การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	งบม.ตั้งจ่ายไว้	+ -	โอน งบม.	รวมงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายจริง			
605	โครงการเทคโนโลยีกับการพัฒนา การศึกษาโรงเรียนในสังกัด	√				200,000	-	200,000	0	0	1 พ.ย.67 – 31 ส.ค. 68	ใบโอนที่ 34
606	โครงการการบริหารจัดการและการเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง				√	200,000		0	200,000	173,479	1 ม.ค. – 31 มี.ค. 68	
607	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนไร่ใต้ ประชาคม (แทนรั้วเดิมที่ชำรุด)			√		605,000		0	605,000	0	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68	
608	โครงการก่อสร้างห้องสูงโรงเรียนห้วยข้า พิทยาคม			√		495,200		0	495,200	0	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68	
609	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม			√		496,000		0	496,000	0	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68	
610	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชั้นลอย (สน.ศพ.ชั้นลอย)โรงเรียนเหล่างาม พิทยาคม			√		748,000		0	748,000	0	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68	
611	โครงการปรับปรุงอาคารกีฬา อเนกประสงค์ โรงเรียนนาคำวิทยา			√		470,000		0	470,000	0	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68	
612	โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม			√		499,300		0	499,300	0	1 ม.ค. – 30 ก.ย. 68	
613	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคา โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม			√		0	+	499,300	499,300	0		
614	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม			√		0	+	499,000	499,000	0		
615	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์ โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม			√		0	+	495,000	495,000	0		
616	โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ				√	300,000		0	300,000	293,380.00	1 ก.พ. – 31 ส.ค. 68	
617	โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์				√	200,000	-	86,000	114,000	114,000	1 ก.พ. – 31 ส.ค. 68	โอนครั้งที่ 27
618	โครงการเข้าค่ายศิลปะ				√	300,000	-	44,000	256,000	255,345	1 ก.พ. – 31 ส.ค. 68	โอนครั้งที่ 27
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4						98,943,100			99,046,100	83,588,966.27		
รวมทั้งสิ้น						460,623,900			452,240,200	225,126,818.79		

(นางสาวจิรภัทร์ สมเทพ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายอภิศักดิ์ ทองกลิ้ง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(นายกันต์ กัลป์ตินันท์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี