

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

สัญญาเลขที่ ๒๘๓/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลดาวรุ่ง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลตามสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ อาคาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลดาวรุ่ง เลขที่ ๐๒๖ ถนนค่าน้ำแซบ โดยนาย เลิศชาย ถึงงเพิ่มพูน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๐๖๐๕๖๐๘ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๔๓๕๓๒๐๐๐๑๓๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่มนท์ สายบ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลนาโพธิ์ - บ้านแก่งกอก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๘,๑๕๘.๑๖ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสิบหกสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๕๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕๒,๔๖๖.๒๕ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่มนท์ สายบ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๗ ต.นาโพธิ์ - บ้านแก่งกอก หมู่ที่ ๑๐ ต.ไร่้อย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้.-

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) _____

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายเลิศชาย ถึงงเพิ่มพูน)



- งานเสาเข็ม
- งานเสาตอม่อ
- งานเสาสะพาน
- งานพื้นสะพาน
- งานราวสะพาน
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๕๐๘,๑๕๘.๑๖ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๕๐,๒๕๓.๓๔ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๘,๑๕๘.๑๖ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่พันธ์ สายบ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑ ต.นาโพธิ์ - บ้านแก่งกอก หมู่ที่ ๑๐ ต.ไร่น้อย อ.พิบูลมังสาหาร.อุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้.-

- งานฐานรากแบบแผ่
- งานเสาตอม่อ
- งานเสาสะพาน
- งานพื้นสะพาน
- งานราวสะพาน
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๒๕.๑ ยกเลิกแบบรูปรายการก่อสร้าง ข้อ ๒.๑ หน้าที่ ๑ และให้ใช้แบบรูปรายการก่อสร้างที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๑ หน้า แบบรูปหน้าอื่นๆ คงเดิมทุกประการ

๒๕.๒ แก้ไขบัญชีแสดงปริมาณเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้าง ระหว่าง ฐานรากเสาเข็ม กับ ฐานรากแผ่ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่แนบท้ายสัญญานี้ จำนวน ๓ หน้า

ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการดังกล่าว สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑ (๒) และ (๓) ไม่ทำให้ราชการเสียหาย และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ อย่างสูงสุด เพื่อความเหมาะสม

(ลงชื่อ)

นายกันต์ กัลป์ตินันท์

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(นายเลิศชาย ลีสูงเพชรพงษ์)



และการใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ ไม่ทำให้วงเงินงบประมาณตามสัญญาข้างเพิ่มขึ้น แต่อย่างไร

อีกประการหนึ่ง จากการที่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอม
เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ โครงการก่อสร้าง และปรับลดจำนวนเงินตามสัญญาของงานดังกล่าว โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน
สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลง
ให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลปตินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเลิศชาย ลีจิงเพิ่มพูน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรัชชนก อินทวงค์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวโสภาวดี นวลทอง)



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๘๓/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๒๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๖ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากได้รับรายงานผลการทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดินจากผู้รับจ้างแล้ว พบว่าชั้นดินฐานรากเป็นดินเหนียวสีแดงปนดินดานสีเทา สภาพแข็งที่สุด สามารถรับน้ำหนักบรรทุก (Bearing Capacity) ของฐานรากนี้ใช้ตามแบบมาตรฐานการกำหนดแบบฐานรากของโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการตอกเสาเข็มได้ ต้องเปลี่ยนแปลงฐานรากเป็นแบบฐาน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้ปริมาณและค่างานลดลง จึงปรับลดปริมาณงานและจำนวนเงินตามสัญญาจ้าง เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่น้ำสายบ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ที่ 7 ต.นาโพธิ์ - บ้านแก่งกอก หมู่ที่ 10 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๓๑/๐๓/๒๕๖๖	๒,๕๐๘,๑๕๘.๑๖			๒,๕๐๘,๑๕๘.๑๖

(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลปตินันท์ ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) นายเลิศชาย ถีจงเพิ่มพูน

(ลงชื่อ)

321530



บัญชีแสดงปริมาณเปรียบเทียบราคาก่อสร้าง ระหว่าง ฐานราคาแก้ไข กับ ฐานราคาแม่แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบจากราคาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแมนน์ สายบ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ - บ้านแก่งกก หมู่ที่ 10 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี สัญญาจ้างเลขที่ 283/2566 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	คำนวณตามสัญญาจ้าง(ฐานราคาแบบเสาเข็ม)			คำนวณตามสัญญาจ้าง(ฐานราคาแม่)			เปลี่ยนแปลง (+) เพิ่มขึ้น (-) ลดลง	
			จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ปริมาณงาน	จำนวนเงิน
1	งานเสาเข็ม									
	งานเสาเข็มตึบฝัง	ต้น	12.00	16,600.57	199,206.84				(-) 12.00 (-)	199,206.84
	งานเสาเข็มตึบกลางน้ำ	ต้น	12.00	10,766.68	129,200.16				(-) 12.00 (-)	129,200.16
	ก่อสร้างนั่งร้านดอกเสาเข็ม	ตร.ม.	240.00	1,000.00	240,000.00				(-) 240.00 (-)	240,000.00
	รวม				568,407.00					568,407.00
2	งานฐานรากแบบแผ่									
	งานตึบดินชั้นบน	ลบ.ม.				283.20	99.000	28,036.80	(+)	28,036.80
	งานติดตั้งและรื้อถอน SHEET PILE ลึก 4 เมตร	เมตร				70.00	800.000	56,000.00	(+)	56,000.00
	งานตึบดินชั้นจริง	ลบ.ม.				112.64	194.000	21,852.16	(+)	21,852.16
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.				9.68	2,390.000	23,135.20	(+)	23,135.20
	คอนกรีตผสมเสร็จ ค.3	ลบ.ม.				61.75	2,796.490	172,683.26	(+)	172,683.26
	เหล็กเสริม F3 9 มม. SR 24	ต้น				0.458	29,360.450	13,447.09	(+)	13,447.09
	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40	ต้น				0.633	28,298.660	17,913.05	(+)	17,913.05
	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD 40	ต้น				0.878	27,993.990	24,578.72	(+)	24,578.72

กรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ อาษาชาญ)
นายช่างโยธางานก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงาน

(นายทวีป มิลาธรรม)
วิศวกรโยธางานการ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) (นายนิคม สมน้อย)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

กรรมการ

(นายรุจน์ บุญเสียน)

(ลงชื่อ)

(นางกานต์ กุศลรัตน์)

(นางเจี๊ยงเพียร)

(นางอัญชนก อินทวงศ์)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	คำนวณตามสัญญาจ้าง(ฐานแบบเหมาจ่าย)			คำนวณตามสัญญาจ้าง(ฐานราคากลาง)			เปลี่ยนแปลง (+) เพิ่มขึ้น (-) ลดลง		
			จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ปริมาณงาน		จำนวนเงิน
	เหล็กเสริม D3 25 มม. SD 40	ตัน				3.169	27,751.370	87,944.09	(+)		87,944.09
	ลวดผูกเหล็ก	กก.				128.45	36.614	4,703.01	(+)		4,703.01
	งานไม้แบบ	ตร.ม.				195.84	467.920	91,637.45	(+)		91,637.45
	รวม							541,930.83			541,930.83
	รวมค่างานต้นทุบสะพาน				568,407.00			541,930.83	(-)		26,476.17
	Fortor F งานสะพาน				1.2782			1.2782			1.2782
	ค่าก่อสร้างสะพานคิดเป็นเงิน				726,537.83			692,695.99	(-)		33,841.84
สรุป	ราคาค่างานสะพานเป็นเงินทั้งสิ้น (ตามสัญญาจ้าง)				2,942,000.00						
	ค่าจ้างทั้งหมดที่ลดลง				33,841.84						
	วงเงินค่าก่อสร้างสะพาน				2,908,158.16						

ตัวอักษร (ส่งสำเนาเสนอแผนทบทวนสองพันสามร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบสี่สตางค์)

กรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ อาษาชาญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้ควบคุมงาน
(นายทวีป มีลาธรรม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการ
(นายนิคม สมน้อย)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
กรรมการ
(นายจรูญ บุญเสียน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายกานต์ กลับดินนันท์)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายเลิศชาย ถิ๊งเพิ่มพูน)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางธัญชนก อินทวงค์)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวโสภณ บวรทอง)

แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่นันท์ สายบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ บ้านแก่งกอก หมู่ที่ 10 ตำบลไร่ใต้ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร งวดงาน 1 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) คิดเป็นเงินร้อยละ 100 % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จ

ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานดังนี้.-

- งานฐานรากแบบแผ่
- งานเสาตอม่อ
- งานเสาสะพาน
- งานพื้นสะพาน
- งานราวสะพาน
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน

(นายทวีป มิสารวรรณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



(ลงชื่อ) นายกานต์ กัลปตินันท์ ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง


(นายเลิศชาย ลิ้มเพิ่มพูน) (ลงชื่อ) พยาน

(นางธัญชนก อินทวงค์) (ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวโสภาวดี นวลทอง)

สายบ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ - บ้านแก่งออก หมู่ที่ 10 ตำบลไร่เต็ง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

มาตราส่วน _____ แนวนอน 1 : 500
มาตราส่วน _____ แนวตั้ง 1 : 200



POT.1	0+0.000.000	+99.261
POT.2	0+0.010.000	+98.699
POT.3	0+0.040.000	+98.648
POT.4	0+0.050.000	+99.199

ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) นายคณิต กระบี่คันทน์ (นายเลิศชาย ลังเพิ่มพูน)
(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
(นางรัชชนก อิมทระกิจ) (นางสาวโสภาดี นวลทอง)
(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)