

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)

สัญญาเลขที่ ๘๐๑/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดย นายกานต์ กัลปดิษฐ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๓๕๕
หมู่ที่ ๕ โดยนายคำภู กุหลาบ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๘๑๒๒๐๐๐๘๔๓๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม
๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอนุสรณ์ ประสงค์ บริเวณ
ทุ่งศรีเมือง (ศาลาประชาคมหลังเดิม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๕,๑๔๘,๒๒๖.๘๓ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบสามสตางค์)
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗) เนื่องจากงาน
ที่เส้นช่องจอดรถและเกาะกลาง ตามบัญชีแสดงปริมาณงานใบ (B.O.Q.) ในสัญญาปรากฏว่ามีพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง
ดำเนินการที่เส้นช่องจอดรถและเกาะกลางได้จริงน้อยกว่าปริมาณงานที่ปรากฏในบัญชีแสดงปริมาณงาน (B.O.Q.)
จึงจำเป็นต้องลดปริมาณงานในส่วนของ งานที่เส้นช่องจอดรถและเกาะกลางจากเดิม จำนวน ๑,๖๐๕.๐๐ ตาราง
เมตร ให้เหลือ ๑๕.๐๐ ตารางเมตร ให้ได้ตามพื้นที่ดำเนินการได้จริง และได้ทำการแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณงาน
(B.O.Q.) ปริมาณงานก่อสร้างให้ถูกต้อง แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดัง
ต่อไปนี้

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๑๔๘,๒๒๖.๘๓ บาท (ห้าล้าน
หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบสามสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน
๓๓๖,๗๕๕.๘๕ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยอัตราค่าเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๖๒,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่น

นายสมศักดิ์ กัลปดิษฐ์
นายก อบจ.อุบลราชธานี

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

พยาน (ลงชื่อ)

นายสมศักดิ์ กัลปดิษฐ์

นายสมศักดิ์ กัลปดิษฐ์



สองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตนอกประสงค์ บริเวณทุ่งศรีเมือง (ศาลาประชาคมหลังเดิม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้วเสร็จภายใน ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

คิดเป็นเงินร้อยละ ๓๕ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จ
- งานย้ายต้นไม้ ขนาดความสูง ๒.๕๐ - ๓.๕๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานดินถม แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนรั้ว (เดิม) แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป ๓ ชั้น แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างลานคอนกรีต แล้วเสร็จ ๕๐ %

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๘๖,๒๒๖.๘๓ บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้

คิดเป็นเงินร้อยละ ๖๕ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานก่อสร้างลานคอนกรีต แล้วเสร็จ ๕๐ %
- งานคันหิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นช่องจอดรถและเกาะกลาง แล้วเสร็จ
- งานไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๖๕๐,๘๖๔.๐๘ บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดร้อยหกสิบสี่บาทแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๐๖,๘๗๘.๕๖ บาท (สามแสนหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตนอกประสงค์ บริเวณทุ่งศรีเมือง (ศาลาประชาคมหลังเดิม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๕.๐๐ % ตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

คิดเป็นเงินร้อยละ ๓๕ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)

(นายกานต์ กลับดีจันทร์)

(ลงชื่อ)


นายธนภณ พิมพ์กรรณ

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

นางสาวสุวิภา กลางวัชชัย



- งานขุดดินไม้ ขนาดความสูง ๒.๕๐ - ๓.๕๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานดินถม แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนรั้ว (เดิม) แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป ๓ ชั้น แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างลานคอนกรีต แล้วเสร็จ ๕๐ %

งวดที่ ๒ งวดสุดท้าย เป็นเงิน ๒,๘๒๘,๘๖๔.๐๘ บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

คิดเป็นเงินร้อยละ ๖๕ % ของเงินค่าจ้างตามสัญญา ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานก่อสร้างลานคอนกรีต แล้วเสร็จ ๕๐ %
- งานคันหิน กุศล. แล้วเสร็จ
- งานตีเส้นช่องจอดรถและเกาะกลาง แล้วเสร็จ
- งานโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏตามรูปแบบสัญญา แล้วเสร็จทุกประการ

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วัน ละ ๑๒,๘๓๐.๕๖ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๔,๖๕๐.๘๖ บาท (สี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้

(ลงชื่อ)

นาย ก. กัลป์ดิษฐ์

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

นาย เรืองกร มณี
กวีลลอปเนนท์

(ลงชื่อ)

นางธนภรณ์ พิมพ์กร

พยาน (ลงชื่อ)

นาย สว่าง กุล
นาย ชัย

ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๒๕.๑ ยกเลิกใบแจ้งปริมาณงานและราคา ข้อ ๒.๒ หมวด ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (หน้าที่ ๓) ให้ใช้ใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๓ หน้า ใบแจ้งปริมาณงานและราคาหน้าอื่น ๆ คงเดิมทุกประการ

สำหรับเงื่อนไขต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

อีกประการหนึ่งการแก้ไขสัญญานี้ ไม่มีผลกระทบค่อทางให้ผู้รับจ้างหยุดงานหรือขยายเวลาทำการสัญญาออกไป ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินยิตดำเนินการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ไม่ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายและยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘) ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลงให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาดังยิตถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กลัปดินันท์)



.....ผู้รับจ้าง

(นายคำภู กุหลาบ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายธนกฤต พิมพกรรม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุปราณี กลางวิชัย)

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๘๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗/๐๒/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากงานตีเส้นช่องจอดรถและเกาะกลาง ทางผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการในส่วนของ งานตีเส้นช่องจอดรถและเกาะกลาง ตามบัญชีแสดงปริมาณงาน ในสัญญาฯ ปรากฏว่ามีพื้นที่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตีเส้นช่องจอดรถและเกาะกลางได้จริงน้อยกว่าปริมาณงานที่ปรากฏในบัญชีแสดงปริมาณงานจึงจำเป็นต้องลดปริมาณงานในส่วนของงานตีเส้นช่องจอดรถและเกาะกลาง จากเดิม จำนวน ๑,๖๐๕.๐๐ ตารางเมตร ให้เหลือ ๗๕.๐๐ ตารางเมตร ให้ได้ตามพื้นที่ดำเนินการได้จริง และได้ทำการแก้ไขบัญชีแสดงปริมาณงานปริมาณงานก่อสร้าง เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ บริเวณทุ่งศรีเมือง (ศาลาประชาคมหลังเดิม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๗/๐๕/๒๕๖๗	๑,๘๖๒,๐๐๐.๐๐			๑,๘๖๒,๐๐๐.๐๐
๒	๒	๒๕/๐๘/๒๕๖๗	๒,๘๒๘,๘๖๔.๐๘			๒,๘๒๘,๘๖๔.๐๘

(ลงชื่อ)

นายกานต์ กัลป์ดิษฐ์

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

นายสมศักดิ์ ชื่นพกรัตน์

พยาน (ลงชื่อ)

นายสุวิทย์ ภาณุวิชัย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ใหม่)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างสถานคอนกรีตคอนกรีตเมือง (ศาลาประชาคมหลังเดิม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสถานคอนกรีตคอนกรีตเมือง (ศาลาประชาคมหลังเดิม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จัดซื้อ

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	2,213,058.62	1.3006	2,878,304.04
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	379,455.27	1.3006	493,519.52
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	731,782.92	1.3006	951,756.87
4	อื่นๆ	282,395.57	1.3006	367,283.68
วงเงินค่างานก่อสร้างคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น				
รับลดวงเงินลง 0.03 บาท (ตามใบเสนอราคาในสัญญาจ้าง) วงเงินค่างานก่อสร้างคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น				
4,690,864.11				
4,690,864.08				

(ลงชื่อ) นายกันต์ กลุ่ย์ตัน ผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ)  **IRID** นายณัฐพงษ์ รับเรื่องทราบ

(ลงชื่อ)  พยาน กวาลลอยแพลนท์

(ลงชื่อ) นาย(รณกต พิมพกรรภ์) พยาน

(ลงชื่อ)  พยาน

นางสาวสุชาณี กลางวิชัย


 นายกันต์ กลุ่ย์ตัน
 ผู้ว่าจ้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ใหม่)

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างลานคอนกรีตคอนกรีตประกอบประสมค์ บริเวณทุ่งศรีเมือง (ศาลาประชาชนหลังเดิม)

ชื่อโครงการ/ง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตคอนกรีตประกอบประสมค์ บริเวณทุ่งศรีเมือง (ศาลาประชาชนหลังเดิม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานที่จอดรถ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	- ปรับพื้นที่ก่อสร้าง	1 000	LS		0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00
	- คอนกรีตเสริมเหล็กรูปทรงลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.หนา 0.15 ม.	553 000	ลบ.ม.	1,908.45	1,055,372.81	370.40	204,828.99	1,260,201.79
	- ตีแวงเหล็กเสริม ศก.4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	3,688 000	ตร.ม.	29.17	107,586.34	4.42	16,300.96	123,887.30
	- ทราดยาสูบ	184 400	ลบ.ม.	289.16	53,320.44	91.94	16,953.00	70,273.44
	- แบบคอนกรีต	550 000	ม.	0.00	0.00	18.21	10,015.72	10,015.72
2	- รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) - R8 19 ซม.	700 000	ม.	91.10	63,767.34	0.00	0.00	63,767.34
	- รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) - R8 19 ซม.	1 090 000	ม.	76.95	83,877.90	0.00	0.00	83,877.90
	- งานโรยผงซีเมนต์พิเศษ พร้อมจัดเรียบ	3 688 000	ตร.ม.	126.41	466,207.46	35.36	130,407.68	596,615.13
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม			2,521.24	1,830,132.28	4,940.33	382,926.35	2,213,058.62
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ท่อระบายน้ำ คลส. ศก. 0.60 ม.	132 000	ม.	1,209.70	159,680.53	0.00	0.00	159,680.53
3	- บ่อพักท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	18 000	ชุด	8,437.97	151,883.54	0.00	0.00	151,883.54
	- ร่องระบายน้ำรูปตัววี	240 000	ม.	282.88	67,891.20	0.00	0.00	67,891.20
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			12,655.16	379,455.27	0.00	0.00	379,455.27
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างตามหลังงานแสงอาทิตย์ (บัญชีวัดกรรมไทย)	12 000	ชุด	60,981.91	731,782.92	0.00	0.00	731,782.92
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			60,981.91	731,782.92	0.00	0.00	731,782.92

นายชานนท์ กลิ่นน้อย
รับมอบหมาย
 วิศวกรควบคุมงาน
 บริษัท ชานนท์ วิศวกรรม จำกัด

นายชานนท์ กลิ่นน้อย
 วิศวกรควบคุมงาน
 บริษัท ชานนท์ วิศวกรรม จำกัด