

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๗)


สัญญาเลขที่ ๒๗๓/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลบางขวาง ในเมือง อำเภอ/เขต เมือง
อุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี โดย นายกานต์ กัลปดิษฐ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อุบลจักรพันธ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเชียงใน อำเภอเชียงใน จังหวัด
อุบลราชธานี โดยนายวุฒินันท์ ทวีศรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ B๑๐๐๕๑๒๒๐๕๐๖๘๗๒๑ ลงวันที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๖๖ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๔๓๕๓๕๐๐๐๕๑๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร
Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay) สายบ้านพุทธนิคม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไผ่ล้อม - ถนน อบจ.สาย อบ.ถ.๑ - ๐๐๔๔
บ้านนิคม หมู่ที่ ๑๑ - บ้านหมากหมี่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญา
จ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๖ แล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างจริงในการดำเนินการ
ก่อสร้าง ตามแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างเดิม จากจุดเริ่มต้นโครงการถึงระยะที่ ๐+๖๖๔ เมตร รวมพื้นที่เป็น
๑,๓๒๐ ตารางเมตร สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ แต่ระยะทางที่ต่อจาก ระยะ ๐+๖๖๔ เมตร ถึงจุดสิ้นสุด
โครงการ คือ ๐+๘๖๕ เมตร รวมพื้นที่เป็น ๑,๐๕๕ ตารางเมตร ความกว้างของถนนแคบลงและเป็นป่ารกทึบ
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้ จึงมีความจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้าง
จากระยะ ๐+๖๖๔ เมตร ถึง ๐+๘๖๕ เมตร หรือถึงจุดสิ้นสุดโครงการ เลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันออกตามแบบแปลน
ผังบริเวณก่อสร้างใหม่เป็นระยะทาง ๒๑๑.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๕ ตารางเมตร รวมทั้งสิ้น
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔,๓๗๕ ตารางเมตร บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้



(ลงชื่อ)  นายกานต์ กัลปดิษฐ์ (ลงชื่อ)  นายวุฒินันท์ ทวีศรี
(ลงชื่อ)  พยาน

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒. เอกสารอื่นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒๕.๑ ออกแบบรูปพรายการก่อสร้าง ข้อ ๒.๑ หมวด ๑ แบบรูป หน้าที่ ๒ และให้ใช้แบบรูป
รายการก่อสร้างที่แนบท้ายสัญญานี้แทน จำนวน ๑ หน้า แบบรูปหน้าอื่น ๆ คงเดิมทุกประการ

ในการแก้ไขครั้งนี้ไม่เป็นเหตุให้ปริมาณงาน มูลค่าของงานก่อสร้างและงบประมาณตามสัญญา
จ้างเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด และไม่มีผลกระทบต่อการให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยินดีดำเนินการ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับเงื่อนไขต่าง ๆ นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน
สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว โดยตกลง
ให้มีการแก้ไขแบบแปลนตามความดังกล่าวข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายกานต์ กัลปดิษฐ์)

(ลงชื่อ).....

(นายวุฒินันท์ ทวีศรี)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณภัทรชนก แก้วมงคล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุภาวดี มาศโรสภา)



โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Overlay)

สายบ้านพุทธนิคม หมู่ที่ 11 ตำบลไร่น้อย

สาย อบ.บ. 1 - 0044 บ้านนิคม หมู่ที่ 11- บ้านหมากหมี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 875.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,375 ตารางเมตร



(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (นาย) กิตติพันธ์
(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการ (นาย) วัชรินทร์ ตรีศรี
(ลงชื่อ) พยาน (นางสาว) ทัศนีย์ ตรีศรี
(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการ (นาย) วัชรินทร์ ตรีศรี
(ลงชื่อ) พยาน (นางสาว) ทัศนีย์ ตรีศรี
(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการ (นาย) วัชรินทร์ ตรีศรี

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการ
(ตำแหน่ง) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

กองช่าง
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
อุบลราชธานี
โทร. 045-841633

